Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"

**Генподрядчик:** ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

**Субподрядчик:** ТОО "DK Building"

**Наименование стройки** Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3

## Справка о стоимости выполненных работ и затрат
## за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из гр 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3 | **1 351 929,15** | **1 351 929,15** | **1 207 079,60** | | | | | | | **144 849,55** | **1 351 929,15** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | | **1 351 929,15** |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Кусайнов А.Р

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK Building»
_____ Байнуалаев М.М

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата села Талап по адресу: Карагандинская область г. Жезказган с. Талап, микрорайон, 3**

(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 18. Вентиляция В13** | | | | | | | | | |
| 159 | 356 | Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,06 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 11539,02 | 236,37 | 11539 | 236 | 972 | 10173 | 23449 |
| | | | | | | 10330,87 | 49,94 | 10331 | 50 | | 1737 | |
| 160 | 357 | С1246-401-0413 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин. Опах 2430 м$^3$/ч. 220 В | комплект | 1 | 132518 | | 132518 | | 132518 | | 143119 |
| | | | | | | | | | | | 10601 | |
| 161 | 358 | Е11-201001-0205 Кзтр и Кзм=1,06 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 4-25 сечением 500х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 66828,15 | 126,73 | 66828 | 127 | 63383 | 3292 | 75730 |
| | | | | | | 3318,03 | 41,14 | 3318 | 41 | | 5610 | |
| 162 | 359 | Е11-200401-0116 Кзтр и Кзм=1,06 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 11751,3 | 315,01 | 11751 | 315 | 1671 | 9660 | 23124 |
| | | | | | | 9765,7 | 91,08 | 9766 | 91 | | 1713 | |
| 163 | 360 | С1246-306-0530 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 400 мм | шт. | 1 | 32939 | | 32939 | | 32939 | | 35574 |
| | | | | | | | | | | | 2635 | |
| 164 | 361 | Е11-200501-0106 Кзтр и Кзм=1,06 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | 6 | 2526,12 | 65,77 | 15157 | 394 | 2955 | 11692 | 28997 |
| | | | | | | 1967,87 | 20,57 | 11807 | 123 | | 2148 | |
| 165 | 362 | С1246-303-0202 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм | шт. | 4 | 47779 | | 191116 | | 191116 | | 206405 |
| | | | | | | | | | | | 15289 | |
| 166 | 363 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм | шт. | 2 | 22505 | | 45010 | | 45010 | | 48611 |
| | | | | | | | | | | | 3601 | |
| 167 | 364 | С1261-302-0159 | Заглушки нитометражных лючков | шт. | 6 | 806 | | 4836 | | 4836 | | 5223 |
| | | | | | | | | | | | 387 | |
| 168 | 365 | Е11-200701-0404 Кзтр и Кзм=1,06 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 25922,23 | 94,62 | 25922 | 95 | 24150 | 1664 | 29793 |
| | | | | | | 1677,25 | 20,57 | 1677 | 21 | | 2207 | |
| 169 | 366 | Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,06 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 7 | 2494,5 | 49,45 | 17462 | 346 | 3210 | 13768 | 33728 |
| | | | | | | 1986,44 | 20,57 | 13905 | 144 | | 2498 | |
| 170 | 367 | Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,06 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 8 | 2618,66 | 49,45 | 20949 | 396 | 4662 | 15735 | 39619 |
| | | | | | | 1986,44 | 20,57 | 15892 | 165 | | 2935 | |
| | | | Итого по разделу: 18. Вентиляция В13 | | | | | | | | | 693372 |
| | | | **Раздел: 19. Вентиляция В14** | | | | | | | | | |
| 171 | 378 | Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,06 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 11539,02 | 236,37 | 11539 | 236 | 972 | 10173 | 23449 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и С.П, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 172 | 379 | С1246-401-0409 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин. Опах 2470 м³/ч. 380 В | вентилятор | 1 | 10330,87 | 49,94 | 10331 | 50 | 222804 | 1737 | 240628 |
| | | | | комплект | | 222804 | | 222804 | | | 17824 | |
| 173 | 380 | Е11-201001-0205 Кзтр и Кзм=1,06 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 66828,15 | 126,73 | 66828 | 127 | 63383 | 3292 | 75730 |
| | | | | | | 3318,03 | 41,14 | 3318 | 41 | | 5610 | |
| 174 | 381 | Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,06 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 8451,19 | 125,87 | 8451 | 126 | 728 | 7466 | 17190 |
| | | | | | | 7597,3 | 20,57 | 7597 | 21 | | 1273 | |
| 175 | 382 | С1246-306-0525 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 1 | 31057 | | 31057 | | 31057 | 2485 | 33542 |
| 176 | 383 | С1261-302-0159 | Заглушки пятометражных лючков | шт. | 2 | 806 | | 1612 | | 1612 | 129 | 1741 |
| 177 | 384 | Е11-200701-0403 Кзтр и Кзм=1,06 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 22106,28 | 83,6 | 22106 | 84 | 20541 | 1472 | 25464 |
| | | | | | | 1481,77 | 20,57 | 1482 | 21 | | 1886 | |
| 178 | 385 | Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,06 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2618,66 | 49,45 | 15712 | 296 | 3497 | 11801 | 29714 |
| | | | | | | 1986,44 | 20,57 | 11919 | 123 | | 2201 | |
| | | | Итого по разделу: 19. Вентиляция В14 | | | | | | | | | 447458 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 1140830 |
| | | | Итого по стройке: | | | | | | | | | 1140830 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,50% | | | | | | 17 112,45 | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | 1 157 942,45 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | | 1,30% | | | | | | 15 053,25 | |
| | | | Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | 1 172 995,70 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2 % | | | | | | 23 459,91 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 1 196 455,62 | |
| | | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | | 2023 г. - 64% | | | | | | | | 765 731,59 | |
| | | | 2024 г. - 36% | | | | | | | | 430 724,02 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2023 год - 64%, К = 1,0450539 | | 1,0450539 | | | | | | 800 230,79 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2024 год - 36%, К = 1,0920666 | | 1,0920666 | | | | | | 470 379,32 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2023-2024гг. | | | | | | | | 1 270 610,11 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,95 | | 0,95 | | | | | | 1 207 079,60 | |
| | | | НДС | | 12 % | | | | | | 144 849,55 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | 1 351 929,15 | |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Кусайнов А.Р

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK Building»
_____ Гайнуллаев М.М