Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Субподрядчик: ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"

ф-2в

Наименование: " Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО. Инженерные сети" в г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.

Договор: №2 от от 14.01.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2020 года

30.03.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы. Водоснабжение и канализация											
Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование											
25	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	20	599,67	5,62	11993	112	–	8598	22238
					594,05	3,01	11881	60	–	1647	
26	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	34	426,62	1,52	14504	51	–	10426	26924
					425,1	0,81	14453	28	–	1994	
27	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	745,55	6,27	6709	56	–	4812	12443
					739,27	3,36	6653	30	–	922	
Локальная смета 1-1-2. Демонтажные работы. Электроснабжение											

2 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	1323,35	30,04	10586	240	–	7507	19540
				1293,31	10,08	10346	80	–	1447	
4 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	199	185,1	1,73	36835	344	–	26406	68300
				183,37	0,93	36491	184	–	5059	
6 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	207	56,59	–	11714	–	–	8434	21760
				56,59	–	11714	–	–	1612	
7 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	3353	24,61	–	82526	–	–	59419	153301
				24,61	–	82526	–	–	11356	

Локальная смета 1-1-3 Демонтажные работы. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

1 1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1645	783	3290	1566	–	1673	5360
				862	300	1724	600	–	397	
2 1310-0702-0501	Демонтаж на стене блока разветвительно- изолирующего НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	28	211,65	–	5926	–	–	4267	11008
				211,65	–	5926	–	–	815	
3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	290	830,93	0,53	240969	153	–	173388	447506
				830,4	–	240816	–	–	33149	
5 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2590	93,63	0,22	242496	560	–	174410	450258
				93,41	0,12	241936	300	–	33352	

Локальная смета 2-1-1 Водопровод и канализация
Раздел 1. Водоснабжение В1

24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	717		73134		73134	–	78985
					–		–		–	5851	
25	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1033		10330		10330	–	11156
					–		–		–	826	
26	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2252		22520		22520	–	24322
					–		–		–	1802	
27	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3367		30303		30303	–	32727
					–		–		–	2424	
30	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	60	1821,89	20,46	109313	1227	261	77643	201912
					1797,08	0,21	107825	12	–	14956	
31	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	225		13500		13500	–	14580
					–		–		–	1080	
32	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	85	1988,53	24,17	169025	2055	298	120025	312174
					1960,85	0,34	166672	29	–	23124	

33	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85	407		34595		34595	–	37363
					–		–		–	2768	
Раздел 3 Водопровод объединенный ВО											
53	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	150	7278,48	95,97	1091772	14395	923240	115140	1303465
					1027,58	38,53	154137	5780	–	96553	
54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66	537		35442		35442	–	38277
					–		–		–	2835	
Раздел 4 Горячее водоснабжение											
58	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене(Водонагреватели) НР = 72 %	шт.	24	16074,14	3639,22	385780	87342	13966	230751	665853
					11853	1500,58	284472	36015	–	49322	
59	5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	8	27730		221840		–	–	221840
					–		–		221840	–	
60	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	11	30585		336435		–	–	336435
					–		–		336435	–	

61	5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	37933		75866		–	–	75866
					–		–		75866	–	
62	5104-0106-0113 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	3	44712		134136		–	–	134136
					–		–		134136	–	
63	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	717		50190		50190	–	54205
					–		–		–	4015	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	133	1821,9	20,46	242313	2722	579	172109	447576
					1797,08	0,21	239012	28	–	33154	
65	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	133	192		25536		25536	–	27579
					–		–		–	2043	
66	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	358	10		3580		3580	–	3866
					–		–		–	286	

Раздел 7 Хозяйственно- бытовая канализация К1

85	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	60	969,18	1,73	58151	104	142	41717	107857

				965,09	0,59	57905	35	–	7989	
86 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	60	326		19560		19560	–	21125
				–		–		–	1565	
87 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	140	935,06	4,21	130909	590	759	93420	242275
				925,43	1,36	129560	190	–	17946	
88 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	140	992		138880		138880	–	149990
				–		–		–	11110	
89 1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	24	2527,79	757,58	60667	18182	728	33823	102049
				1739,88	217,5	41757	5220	–	7559	
90 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4.2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1186		28464		28464	–	30741
				–		–		–	2277	
91 2302-0403-1301	Крышка ПЭ К 50 ПВД ГОСТ 32414-2013(прим)	шт.	6	300		1800		1800	–	1944
				–		–		–	144	
92 2302-0403-1303	Ревизия ПЭР 100 ПВД ГОСТ 32414-2013	шт.	20	721		14420		14420	–	15574
				–		–		–	1154	
93 2302-0301-0506	Прочистка ПЭ П-50 ПВД	шт.	26	1396		36296		36296	–	39200
				–		–		–	2904	
94 2302-0301-0510	Прочистка ПЭ П 100-ПВД(прим)	шт.	27	8301		224127		224127	–	242057

				–		–		–	17930	
95	2302-0301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(ПЭ 3 50-ПВД=44шт)	шт.	26	521		13546		13546	–	14630
					–		–		–	1084	
96	2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(ПЭ 3 110-ПВД=45 шт)	шт.	27	3018		81486		81486	–	88005
					–		–		–	6519	
97	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/для трубопроводов ф50	кг	20,296	537		10899		10899	–	11771
					–		–		–	872	
104	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,659	537		17538		17538	–	18941
					–		–		–	1403	

Раздел 8 Санитарно- техническое оборудование

105	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (умывальник "Тюльпан"=112 шт) НР = 72 %	комплект	13	3442,42	111,57	44752	1451	2954	29583	80282
					3103,62	56,88	40347	740	–	5947	
106	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	13	8146		105898		105898	–	114370
					–		–		–	8472	
107	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	957		12441		12441	–	13436

				–		–		–	995	
108 2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	13	3832		49816		49816	–	53801
				–		–		–	3985	
109 1117-0201-0103	Смесители. Установка для умывальника НР = 72 %	шт.	13	1154,13	0,13	15004	2	518	10428	27467
				1114,12	–	14484	–	–	2035	
110 2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	7555		98215		98215	–	106072
				–		–		–	7857	
111 1117-0301-0105	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	7	27977,97	381,15	195846	2668	166955	19817	232916
				3746,21	185,97	26223	1301	–	17253	
112 2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	7	6707		46949		46949	–	50705
				–		–		–	3756	
113 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	7	6710		46970		46970	–	50728
				–		–		–	3758	
114 2303-0102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	7	1531		10717		10717	–	11574
				–		–		–	857	
115 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	1,2	411,97	–	494	–	–	356	918
				411,97	–	494	–	–	68	
116 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,2 м	шт.	7	266		1862		1862	–	2011

				–		–		–	149	
134 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	12	3442,41	111,56	41308	1338	2727	27307	74104
				3103,63	56,89	37243	683	–	5489	
138 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	12	1154,15	0,15	13850	2	479	9626	25354
				1114,11	–	13369	–	–	1878	

Локальная смета №2-1-2 Электроосвещение
Раздел 1 Электрооборудование

3 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями Щрн-12-1 36 УХЛ3=8комплектов НР = 72 %	шт.	2	5462,5	99,88	10925	200	2103	6257	18557
				4311	33,63	8622	68	–	1375	
4 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5005		10010		10010	–	10811
				–		–		–	801	
5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 Р 31 А НР = 72 %	шт.	2	5053,75	116	10107	233	4422	3974	15207
				2726	33,63	5452	68	–	1126	
6 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204	–	3460
				–		–		–	256	
7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 1Р 10А НР = 72 %	шт.	12	2829,27	19,94	33954	239	17359	11776	49388

				1363	–	16356	–	–	3658	
8	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	492		5904		5904	–	6376
					–		–		–	472	
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне АВДТ 32 М С25 30мА НР = 72 %	шт.	6	2829,25	19,96	16976	120	8678	5888	24693
					1363	–	8178	–	–	1829	
10	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758	–	24579
					–		–		–	1821	
11	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями Щрн-18з-1 36 УХЛ3=7 комплектов НР = 72 %	шт.	2	5462,57	100	10925	200	2103	6257	18557
					4311	33,57	8622	68	–	1375	
12	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5879		11758		11758	–	12699
					–		–		–	941	
13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 3Р 32А НР = 72 %	шт.	2	5054,14	116,14	10107	233	4422	3974	15207
					2726	33,57	5452	68	–	1126	
14	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204	–	3460
					–		–		–	256	

15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 1Р 10А НР = 72 %	шт.	16	2829,27	19,95	45267	319	23140	15702	65847
				1363	–	21808	–	–	4878	
16 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	492		7872		7872	–	8502
				–		–		–	630	
17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне АВДТ 32 С25 30 мА НР = 72 %	шт.	11	2829,29	19,96	31122	220	15909	10795	45270
				1363	–	14993	–	–	3353	
18 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793		53102		53102	–	57350
				–		–		–	4248	
19 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31 =11 комплектов НР = 72 %	шт.	3	5462,55	100	16387	300	3154	9384	27833
				4311	33,55	12933	101	–	2062	
20 2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	6201		18603		18603	–	20091
				–		–		–	1488	
23 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 1Р 10А НР = 72 %	шт.	24	2829,24	19,94	67902	479	34711	23553	98771
				1363	–	32712	–	–	7316	

24	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	492		11808		11808	–	12753
					–		–		–	945	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне АВДТ 32 С25 30 мА НР = 72 %	шт.	21	2829,23	19,95	59413	419	30371	20609	86424
					1363	–	28623	–	–	6402	
26	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	3793		79653		79653	–	86025
					–		–		–	6372	
31	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1640,5	185,5	1641	186	18	1084	2943
					1437	67	1437	68	–	218	
32	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673	–	12607
					–		–		–	934	

Раздел 2 Светотехническая продукция

33	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях (ARS/S 418 HF=423 шт) НР = 72 %	шт.	162	3555,22	1254,26	575944	203191	32874	337540	986563
					2098,02	795,84	339879	128927	–	73079	
34	2900-2212-0002 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/S 418 HF) кстм=1,02загот.скл.расх	шт	162	14582		2362284		2362284	–	2551267
					–		–		–	188983	

37	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF=119 шт HP = 72 %	шт.	39	7981,57	1295,59	311282	50528	83098	153470	501932
					4555,29	910,18	177656	35497	–	37180	
38	2900-2212-0004 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/R 418 HF) кстм=1.02загот.скл.расх	шт	39	12350		481650		481650	–	520182
					–		–		–	38532	
39	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF ES1=108 шт HP = 72 %	шт.	15	7981,56	1295,58	119723	19434	31960	59027	193050
					4555,29	910,17	68329	13653	–	14300	
40	2900-2212-0005 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт с ,с аварийным блоком питания ARS/R 418 HF ES1 кстм=1.02загот.скл.расх	шт	15	30452		456780		456780	–	493322
					–		–		–	36542	
45	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	29	1992,5	785,52	57783	22781	3747	33710	98812
					1077,75	536,7	31255	15565	–	7319	
46	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	8	39832		318656		318656	–	344148
					–		–		–	25492	
48	2900-2212-0007 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 1х36 Вт ALS OPL 136HF кстм=1.02загот.скл.расх	шт	1	20641		20641		20641	–	22292
					–		–		–	1651	

50	2900-2212-0011 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник светодиодный 18 Вт CD LED 18 kстм=1,02загот.скл.расх	шт	19	16725		317775		317775	–	343197
					–		–		–	25422	
51	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	15	2528,85	903,29	37932	13549	3044	21640	64338
					1422,63	581,06	21339	8716	–	4766	
53	2900-2212-0013 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 2х18 Вт с RKL218HF kстм=1,02загот.скл.расх	шт	15	26654		399810		399810	–	431795
					–		–		–	31985	
54	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	12	2300,28	992,71	27603	11912	1551	16055	47151
					1178,34	679,8	14140	8158	–	3493	
56	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами DS LED 500K НР = 72 %	шт.	4	1992,48	785,52	7969	3142	516	4650	13629
					1077,74	536,71	4311	2147	–	1010	
57	2900-2212-0015 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник светодиодный 9Вт DS LED 5000K kстм=1,02загот.скл.расх	шт	4	7584		30336		30336	–	32763
					–		–		–	2427	
58	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	1389,61	140,73	34740	3518	1764	21888	61158
					1178,34	37,64	29458	942	–	4530	
59	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-4, мощность 1х4 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	25	21171		529275		529275	–	571617

				–		–		–	42342	
60	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286		6572		6572	–	7098
					–		–		–	526	
61	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	772	205		158260		158260	–	170921
					–		–		–	12661	
63	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В. мощность 18 Вт	шт.	71	1285		91235		91235	–	98534
					–		–		–	7299	
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
66	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ВС 10-1-0 КБ=367 шт НР = 72 %	шт.	107	433,32	3,65	46366	391	1385	32208	84860
					416,73	1,34	44590	144	–	6286	
67	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	107	351		37557		37557	–	40562
					–		–		–	3005	
68	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке ВС 20-1-0-ГПБ=7шт НР = 72 %	шт.	7	484,57	3,43	3392	24	49	2395	6250
					474,14	1	3319	7	–	463	
69	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	960		6720		6720	–	7258

				–		–		–	538	
74	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	159	31		4929		4929	–	5323
					–		–		–	394	
75	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	175	76		13300		13300	–	14364
					–		–		–	1064	
Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция											
79	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,79744	187361		149409		149409	–	161362
					–		–		–	11953	
85	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	2101,37	381,79	177,29	802289	372548	63682	359672	1254918
					174,2	63,52	366059	133485	–	92957	
86	1308-0206-0802	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках (магистральный кабель-канал) НР = 72 %	м	564	39,41	2,74	22228	1546	5567	11292	36202
					26,8	1,01	15115	569	–	2682	
87	1308-0206-0804	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка в лотках (магистральный кабель-канал) НР = 72 %	м	20	84,6	20,1	1692	402	218	878	2776

				53,6	7,4	1072	148	–	206	

Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация
Раздел 1. Оборудование

1	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм (см. ПС-2. Ведомость объемов строительных и монтажных работ) НР = 72 %	шт.	120	1045,79	453,07	125496	54369	–	68694	209725
					592,72	202,34	71127	24281	–	15535	
6	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ=8шт НР = 72 %	шт.	2	7633,13	1,38	15267	3	354	10735	28082
					7455	–	14910	–	–	2080	
7	2900-2213-0003 (пл)	Контроллер двухпроводной линии С 2000-КДЛ кстм=1,02;	шт	2	13907		27814		27814	–	30039
					–		–		–	2225	
8	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования (Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп 1=5 шт) НР = 72 %	шт.	2	11225	1,4	22450	3	303	15944	41466
					11072	–	22144	–	–	3072	
16	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене (БРИЗ=100 шт) НР = 72 %	шт.	22	710,44	–	15629	–	108	11175	28948
					705,5	–	15521	–	–	2144	
17	2900-2213-0007 (пл)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ кстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	22	2095		46090		46090	–	49777
					–		–		–	3687	

18	131О-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования (РИП-24 исп.06-2шт) НР = 72 %	шт.	2	7633,5	1,5	15267	3	354	10735	28082
					7455	–	14910	–	–	2080	
19	290О-2213-0008 (пл)	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 06 (РИП-24-4/40М3-Р) kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	2	39889		79778		79778	–	86160
					–		–		–	6382	
20	1308-0105-0106	Аккумулятор типы 12В. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	8490,75	–	33963	–	6283	19930	58204
					6920	–	27680	–	–	4311	
21	290О-2213-0009 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В 26А*ч kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	4	18160		72640		72640	–	78451
					–		–		–	5811	
23	131О-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования ДИП-34А-03 НР = 72 %	шт.	208	2864,3	1,76	595773	366	19663	414536	1091134
					2768	–	575744	–	–	80825	
24	2900-2213-0010 (пл)	Извещател пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	208	4645		966160		966160	–	1043453
					–		–		–	77293	
26	1310-0701-0202	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования ИРП 513-3 АМ НР = 72 %	шт.	6	2864,33	1,77	17187	11	568	11958	31477
					2768	–	16608	–	–	2332	
27	2900-2213-0012 (пл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	6	3187		19122		19122	–	20652

				–		–		–	1530	
28	131О-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования (Маяк-24=5шт) НР = 72 %	луч	1	1891	0,2	1891	–	22	1345	3494
					1868,2	–	1868	–	–	259	
29	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1628		1628		1628	–	1758
					–		–		–	130	
30	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования Люкс НБО-24 В=30 шт НР = 72 %	шт.	5	1389,6	140,7	6949	704	353	4378	12233
					1178,33	37,63	5892	189	–	906	
31	2900-2213-0013 (пл)	Световой указатель Люкс НБО-24 В кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	5	849		4245		4245	–	4585
					–		–		–	340	

Локальная смета 2-1-4 Оповещение о пожаре
Раздел 1. Оборудование

1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования Тромбон-ПУ-8=1шт НР = 72 %	шт.	1	34127	2	34127	2	453	24244	63041
					33672	–	33672	–	–	4670	
2	2900-2214-0001 (пл)	Прибор Тромбон-ПУ-8 кстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	1	398984		398984		398984	–	430903
					–		–		–	31919	
3	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования Тромбон-УМ4-480=2шт НР = 72 %	шт.	2	11225	1,5	22450	3	303	15944	41466
					11072	–	22144	–	–	3072	

4	290О-2214-0002 (пл)	Усилитель Тромбон -УМ4-480 kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	2	329041		658082		658082	–	710729
					–		–		–	52647	
5	131О-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише Тромбон-БК=1шт НР = 72 %	шт.	1	7644	–	7644	–	724	4982	13636
					6920	–	6920	–	–	1010	
6	290О-2214-0003 (пл)	Коммутационная панель Тромбон-БК kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	1	125041		125041		125041	–	135044
					–		–		–	10003	
7	131О-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования Тромбон -БС=1шт НР = 72 %	шт.	1	11224	1	11224	1	151	7972	20732
					11072	–	11072	–	–	1536	
8	290О-2214-0004 (пл)	Блок-селектор Тромбон-БС kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	1	207552		207552		207552	–	224156
					–		–		–	16604	
9	131О-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования. Тромбон БП-21=2шт НР = 72 %	шт.	2	12487	2	24974	4	682	17487	45858
					12144	–	24288	–	–	3397	
10	2900-2214-0005 (пл)	Блок питания Тромбон БП-21 kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	2	158100		316200		316200	–	341496
					–		–		–	25296	
11	2900-2214-0006 (пл)	Удаленная консоль Тромбон-УК kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	2	108830		217660		217660	–	235073
					–		–		–	17413	
15	2900-2214-0009 (пл)	Громкоговоритель Глагол Н2-3 (3Вт) kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	85	7923		673455		673455	–	727331
					–		–		–	53876	

16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования (шкаф серверный -1 шт) НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
17	2900-2214-0010 (пл)	Шкаф серверный SHIP 124 серия, 19", 38U 601S.6838.24.100 kстм=1.02 загот.скл.расх::	шт	1	151299		151299		151299	–	163403
					–		–		–	12104	
18	1308-0201-1208	Полка и панель, масса до 0,7 кг. Установка SHIP 700180100-2шт НР = 72 %	шт.	2	58,5	27	117	54	8	54	185
					27,5	10	55	20	–	14	
19	2900-2214-0011 (пл)	Полка стационарная, универсальная, 440x44x550 мм SHIP 700180100 kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	2	7241		14482		14482	–	15641
					–		–		–	1159	
20	2900-2214-0012 (пл)	Сетевой фильтр, для шкафов и стоек 19", 9 Розеток, 2м, 16А, 4000W SHIP 700509102 kстм=1,02 загот.скл.расх::	шт	2	8715		17430		17430	–	18824
					–		–		–	1394	
21	1310-0412-0201	Монтаж вентиляторной панели SHIP 700404112-1 шт НР = 72 %	шт.	1	7644	–	7644	–	724	4982	13636
					6920	–	6920	–	–	1010	
22	2900-2214-0013 (пл)	Вентиляторная панель, 4x12 см SHIP 700404112 kстм=1,02 загот.скл.расх::	шт	1	18123		18123		18123	–	19573
					–		–		–	1450	
23	2900-2214-0013 (пл)	Комплект крепежа, скоба+болт SHIP 700906000 kстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	120	55		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	

24	1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка Кабельный органайзер SHIUP J606-5V2H =5шт HP = 72 %								
			шт.	5	58,6	30,2	293	151	4	140	468
					27,6	11,2	138	56	–	35	
25	2900-2214-0015 (пл)	Кабельный органайзер, для стоек 19" SHIP J606-5V2H кстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	5	3049		15245		15245	–	16465
					–		–		–	1220	
	Раздел 2. Кабели и провода										
26	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (F/UTR Cat 5e 4x2x0,52)	км	0,204	172235		35136		35136	–	37947
					–		–		–	2811	
	Раздел 3. Материалы										
37	2900-2214-0017 (пл)	Миниканал типа ТМС со стандартной съемной крышкой, односекционный 22x10 (00317R) кстм=1,02 загот.скл.расх;;	м	90,05	228		20531		20531	–	22173
					–		–		–	1642	

Всего	**23 283 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 149 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	904 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 499 374
- оборудование, тенге	768 277
Накладные расходы, тенге	3 294 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 667 827
Всего	**23 283 903**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	270 188

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	501 288
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	280466
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**465 742**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**24 801 587**
С учетом скидки	**20 089 285,71**
НДС (12 %)	**2 410 714,29**
Итого	**22 500 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Өскемен-пласт»

Директор

Шаров М.Ю.

Субподрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

Нурпалиев Н.М.