Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3 от 15.04.2025
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
000140001467	000240004089	ГУ	ТОО	№ 2024-154	14.08.2024г.	038-015-431		11
				доп.соглашение				
				№2	24.10.2024г.			
				№3	25.11.2024г.			
				№4	1.04.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	237 012 657,14	237 012 657,14	106 026 820,47				12 723 218,46	118 750 038,93
Всего к оплате	**237 012 657,14**	**237 012 657,14**	**106 026 820,47**				**12 723 218,46**	**118 750 038,93**

Подрядчик
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель_____ **Абдрахманов А.Н.**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____ **Байгожин Н.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293;KZ75VJE00086244, 21.07.2021
;16.04.2024

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №5 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-04-05 автоматическая пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	75,0		17 478,0	
2	2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	42 505,0		42 505,0		42 505,0		42 505,0	
3	3	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	48	1 209,0 1 209,0	0,0 0,0	58 032,0 58 032,0	0,0 0,0			58 032,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	49	1 952,0		95 648,0		95 648,0		95 648,0	
5	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654,0		6 616,0		6 616,0		6 616,0	
6	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0	
7	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
8	8	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	26	1 209,0 1 209,0	0,0 0,0	31 434,0 31 434,0	0,0 0,0			31 434,0	
9	9	248-304-0117 *СборСЦ 05.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145,0		4 580,0		4 580,0		4 580,0	
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	21	1 744,0		36 624,0		36 624,0		36 624,0	
12	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	400	859,0 828,0	3,0 0,0	343 600,0 331 200,0	1 200,0 0,0	11 200,0		343 600,0	
13	13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	170	108,0		18 360,0		18 360,0		18 360,0	
14	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	230	68,0		15 640,0		15 640,0		15 640,0	
15	15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	404	45,0		18 180,0		18 180,0		18 180,0	
			ИТОГО по акту					711 630	1 213	265 771	0	711 630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								444 646	3	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									66 893	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									778 523	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									38 926	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									15 570	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									833 019	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									374 859	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									458 160	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									395 738	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									492 522	
			Итого в прогнозных ценах:									888 261	
			Скидка подрядчика к=0,98									870 495,44	
			НДС (12%)									104 459,45	
			Итого с НДС									974 954,89	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293,KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ;16.04.2024

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №6 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-04-01 водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	3	4 244,0 4 194,0	0,0 0,0	12 732,0 12 582,0	0,0 0,0	150,0		12 732,0
2	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	18	6 779,0		122 022,0		122 022,0		122 022,0
3	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	3	3 735,0		11 205,0		11 205,0		11 205,0
4	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	3	9 943,0		29 829,0		29 829,0		29 829,0
5	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	3	1 551,0 1 551,0	0,0 0,0	4 653,0 4 653,0	0,0 0,0			4 653,0
6	6	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	3	524,0		1 572,0		1 572,0		1 572,0
7	7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л**	комплект	1	19 175,0 18 575,0	126,0 39,0	19 175,0 18 575,0	126,0 39,0	474,0		19 175,0
8	8	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	комплект	1	310 501,0		310 501,0		310 501,0		310 501,0
9	9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	комплект	2	19 175,0 18 575,0	126,0 39,0	38 350,0 37 150,0	252,0 78,0	948,0		38 350,0
10	10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	2	61 193,0		122 386,0		122 386,0		122 386,0
11	11	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0
12	12	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	15	2 063,0		30 945,0		30 945,0		30 945,0
13	13	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	10	2 512,0 2 423,0	66,0 18,0	25 120,0 24 230,0	660,0 180,0	230,0		25 120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707,0		17 070,0		17 070,0		17 070,0
15	15	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6 804,0 6 765,0	29,0 0,0	272 160,0 270 600,0	1 160,0 0,0	400,0		272 160,0
16	16	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	143,0		5 663,0		5 663,0		5 663,0
17	17	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	346 555,0 344 685,0	1 265,0 0,0	605,0		346 555,0
18	18	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	98,0		5 336,0		5 336,0		5 336,0
19	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	383,0 380,0	2,0 0,0	40 215,0 39 900,0	210,0 0,0	105,0		40 215,0
20	20	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 728,0		7 728,0		7 728,0		7 728,0
21	21	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 830,0		81 620,0		81 620,0		81 620,0
22	22	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 804,0 6 765,0	29,0 0,0	306 180,0 304 425,0	1 305,0 0,0	450,0		306 180,0
23	23	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	294,0		13 098,0		13 098,0		13 098,0
24	24	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	346 555,0 344 685,0	1 265,0 0,0	605,0		346 555,0
25	25	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	198,0		10 781,0		10 781,0		10 781,0
26	26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	383,0 380,0	2,0 0,0	38 300,0 38 000,0	200,0 0,0	100,0		38 300,0
			Итого по разделу 1: Водопровод					**2 223 684**	**6 443**	**344 869**	**0**	**2 223 684**
								1 439 485	**297**	**432 887**	**0**	
			Раздел 2: Канализация									
27	27	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12 047,0 9 589,0	392,0 134,0	204 799,0 163 013,0	6 664,0 2 278,0	35 122,0		204 799,0
28	28	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	17	13 128,0		223 176,0		223 176,0		223 176,0
29	29	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	2 051,0		34 867,0		34 867,0		34 867,0
30	30	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 221,0 9 206,0	180,0 59,0	33 663,0 27 618,0	540,0 177,0	5 505,0		33 663,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664,0		160 992,0		160 992,0		160 992,0
32	32	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 714,0 3 914,0	57,0 18,0	14 142,0 11 742,0	171,0 54,0	2 229,0		14 142,0
33	33	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	3	20 248,0		60 744,0		60 744,0		60 744,0
34	34	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896,0		2 688,0		2 688,0		2 688,0
35	35	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 913,0 5 371,0	55,0 18,0	23 652,0 21 484,0	220,0 72,0	1 948,0		23 652,0
36	36	521-301-3003001 *СпрСЦ 05.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750,0		1 375 000,0		1 375 000,0		1 375 000,0
37	37	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11 221,0 9 206,0	180,0 59,0	22 442,0 18 412,0	360,0 118,0	3 670,0		22 442,0
38	38	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	53 664,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
39	39	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 496,0 3 484,0	10,0 3,0	279 680,0 278 720,0	800,0 240,0	160,0		279 680,0
40	40	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 172,0		93 572,0		93 572,0		93 572,0
41	41	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 638,0 3 634,0	4,0 0,0	163 710,0 163 530,0	180,0 0,0			163 710,0
42	42	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	556,0		24 970,0		24 970,0		24 970,0
43	43	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	483,0		483,0		483,0		483,0
44	44	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	277,0		5 817,0		5 817,0		5 817,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	189,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0
46	46	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	72,0		720,0		720,0		720,0
47	47	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	382,0		9 932,0		9 932,0		9 932,0
48	48	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0
49	49	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	106,0		2 544,0		2 544,0		2 544,0
50	50	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,0		1 232,0		1 232,0		1 232,0
51	51	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653,0		1 306,0		1 306,0		1 306,0
52	52	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	136,0		1 632,0		1 632,0		1 632,0
53	53	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 932,0 2 756,0	109,0 36,0	2 932,0 2 756,0	109,0 36,0	67,0		2 932,0
54	54	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18 114,0		18 114,0		18 114,0		18 114,0
55	55	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474,0		71 474,0		71 474,0		71 474,0
56	56	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 496,0 3 484,0	10,0 3,0	10 488,0 10 452,0	30,0 9,0	6,0		10 488,0
57	57	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	533,0		1 596,0		1 596,0		1 596,0
58	58	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771,0		1 771,0		1 771,0
59	59	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	95	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	190 760,0 127 680,0	22 325,0 7 315,0	40 755,0		190 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	341,0		16 880,0		16 880,0		16 880,0
61	61	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	55	295,0		16 225,0		16 225,0		16 225,0
			Итого по разделу 2: Канализация					3 183 891	31 399	880 611	0	3 183 891
								825 407	10 299	1 446 474	0	
			Раздел 3: Насосная									
62	62	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	107 645,0 95 762,0	2 528,0 730,0	107 645,0 95 762,0	2 528,0 730,0	9 355,0		107 645,0
63	63	КП поз.86	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV03F003T, Xylem Lowara Q=0,5 m3/h, H=13 m, Pn=16/25 bar, T=-30 C -- +120 C, ~3 x 400, P=0,37kW	шт.	2	333 376,01		666 752,0		666 752,0		666 752,0
64	64	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	102 181,0 80 089,0	18 650,0 5 828,0	102 181,0 80 089,0	18 650,0 5 828,0	3 442,0		102 181,0
65	65	КП поз.87	Шкаф управления для одного насоса в комплекте с датчиком давления и поплавковым выключателем, прямой пуск, тип ШУ QSDK20/1x0,37 kW, производство ТОО "Vector 7"	шт.	1	565 299,09		565 299,0		565 299,0		565 299,0
66	66	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 392,0 8 096,0	197,0 29,0	9 392,0 8 096,0	197,0 29,0	1 099,0		9 392,0
67	67	КП поз.88	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 $м^3$/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	шт	1	135 297,54		135 298,0		135 298,0		135 298,0
68	68	6116-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1,5 $м^3$	шт.	1	62 479,0 60 157,0	2 167,0 580,0	62 479,0 60 157,0	2 167,0 580,0	155,0		62 479,0
69	69	КП поз.89	Пластиковая емкость 1,5 $м^3$	шт	1	305 757,14		305 757,0		305 757,0		305 757,0
70	70	КП поз.90	Запорная арматура для трубной обвязки	комплект	1	319 456,86		319 457,0		319 457,0		319 457,0
			Итого по разделу 3: Насосная					2 274 260	23 542	14 051	0	2 274 260
								244 104	7 167	1 992 563	0	
			ИТОГО по акту					7 681 835	61 384	1 239 531	0	7 681 835
								2 508 996	17 763	3 871 924	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 871 924		
НДПС РК 8 04-09-2022, табл 1, п 1 44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									358 132
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8 039 967
НДПС РК 8 01-08-2022, п 8 2 65			Сметная прибыль (5%)									208 402
НДПС РК 8 01-08-2022, п 8 2 66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									160 799
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 409 168
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									3 784 126
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									4 625 042
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									3 994 901
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									4 971 921
			Итого в прогнозных ценах:									8 966 822
			Скидка подрядчика к=0,98									8 787 485,54
			НДС (12%)									1 054 498,26
			Итого с НДС									9 841 983,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293;KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ;16.04.2024

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №7 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-04-02 отопление, вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3 104,0 3 062,0	42,0 12,0	149 551,0 147 527,0	2 023,0 578,0			149 551,0
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	292	2 302,0		672 184,0		672 184,0		672 184,0
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	29	826,0 798,0	0,0 0,0	23 954,0 23 142,0	0,0 0,0	812,0		23 954,0
4	4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320,0		9 280,0		9 280,0		9 280,0
5	5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1 231,0 1 215,0	2,0 1,0	35 699,0 35 235,0	58,0 29,0	406,0		35 699,0
6	6	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с предварстройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	29	5 744,0		166 576,0		166 576,0		166 576,0
7	7	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	4	2 215,0 2 118,0	12,0 2,0	8 860,0 8 472,0	48,0 8,0	340,0		8 860,0
8	8	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 106,0		18 212,0		18 212,0		18 212,0
9	9	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165,0		32 330,0		32 330,0		32 330,0
10	10	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4 490,0 4 469,0	5,0 0,0	431 040,0 429 024,0	480,0 0,0	1 536,0		431 040,0
11	11	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	657,0		62 441,0		62 441,0		62 441,0
12	12	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4 471,0 4 454,0	5,0 0,0	80 478,0 80 172,0	90,0 0,0	216,0		80 478,0
13	13	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм		17,82	535,0		9 534,0		9 534,0		9 534,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
14	14	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4 464,0 4 450,0	4,0 0,0	281 232,0 280 350,0	252,0 0,0	630,0		281 232,0
15	15	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 838,0		114 636,0		114 636,0		114 636,0
16	16	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4 352,0 4 321,0	16,0 1,0	208 896,0 207 408,0	768,0 48,0	720,0		208 896,0
17	17	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	2 342,0		111 292,0		111 292,0		111 292,0
18	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	225	383,0 380,0	2,0 0,0	86 175,0 85 500,0	450,0 0,0	225,0		86 175,0
19	19	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	99,0		20 196,0		20 196,0		20 196,0
20	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247,0		8 988,0		8 988,0		8 988,0
21	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540,0		20 320,0		20 320,0		20 320,0
22	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384,0		54 144,0		54 144,0		54 144,0
23	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229,0		2 458,0		2 458,0		2 458,0
24	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638,0		6 552,0		6 552,0		6 552,0
25	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811,0		11 244,0		11 244,0		11 244,0
26	26	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	36	2 259,0 2 184,0	58,0 15,0	81 324,0 78 624,0	2 088,0 540,0	612,0		81 324,0
27	27	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952,0		15 616,0		15 616,0		15 616,0
28	28	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28	2 126,0		59 528,0		59 528,0		59 528,0
29	29	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 881,0 2 738,0	106,0 31,0	28 810,0 27 380,0	1 060,0 310,0	370,0		28 810,0
30	30	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2 335,0		23 350,0		23 350,0		23 350,0
31	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	383,0 380,0	2,0 0,0	17 618,0 17 480,0	92,0 0,0	46,0		17 618,0
32	32	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	6 212,0 3 381,0	149,0 49,0	6 212,0 3 381,0	149,0 49,0	2 682,0		6 212,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 090,0		17 090,0		17 090,0		17 090,0
34	34	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	52 208,0 34 944,0	6 110,0 2 002,0	11 154,0		52 208,0
35	35	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8,8	470,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
36	36	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	515,0		4 532,0		4 532,0		4 532,0
37	37	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770,0		8 470,0		8 470,0		8 470,0
38	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	270,0 194,0	4,0 0,0	270,0 194,0	4,0 0,0	72,0		270,0
39	39	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	514,0 170,0	13,0 2,0	514,0 170,0	13,0 2,0	331,0		514,0
40	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708,0		23 222,0		23 222,0		23 222,0
41	41	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм (гильза)	шт.	2	2 618,0		5 236,0		5 236,0		5 236,0
			Итого по разделу 1: Отопление					**2 974 408** **1 459 003**	**13 685** **3 566**	**1 501 719** **0**	**0** **0**	**2 974 408**
			Раздел 2: Вентиляция									
42	42	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662,0 22 961,0	606,0 167,0	23 662,0 22 961,0	606,0 167,0	95,0		23 662,0
43	43	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35 037,0		35 037,0		35 037,0		35 037,0
44	44	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	8 120,0 7 716,0	121,0 37,0	64 960,0 61 728,0	968,0 296,0	2 264,0		64 960,0
45	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241,0		49 928,0		49 928,0		49 928,0
46	46	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	4 581,0 4 524,0	18,0 3,0	39,0		4 581,0
47	47	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175,0		12 525,0		12 525,0		12 525,0
48	48	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662,0 22 961,0	606,0 167,0	23 662,0 22 961,0	606,0 167,0	95,0		23 662,0
49	49	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35 037,0		35 037,0		35 037,0		35 037,0
50	50	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		8	8 120,0	121,0	64 960,0	968,0	2 264,0		64 960,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		7 716,0	37,0	61 728,0	296,0			
51	51	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	8	6 241,0		49 928,0		49 928,0		49 928,0
52	52	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	3	1 527,0	6,0	4 581,0	18,0	39,0		4 581,0
						1 508,0	1,0	4 524,0	3,0			
53	53	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175,0		12 525,0		12 525,0		12 525,0
54	54	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662,0	606,0	23 662,0	606,0	95,0		23 662,0
						22 961,0	167,0	22 961,0	167,0			
55	55	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35 037,0		35 037,0				35 037,0
										35 037,0		
56	56	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	8	8 120,0	121,0	64 960,0	968,0	2 264,0		64 960,0
						7 716,0	37,0	61 728,0	296,0			
57	57	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	8	6 241,0		49 928,0		49 928,0		49 928,0
58	58	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	3	1 527,0	6,0	4 581,0	18,0	39,0		4 581,0
						1 508,0	1,0	4 524,0	3,0			
59	59	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175,0		12 525,0		12 525,0		12 525,0
60	60	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 360,0	1 865,0	8 360,0	1 865,0	97,0		8 360,0
						6 398,0	583,0	6 398,0	583,0			
61	61	246-409-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 333,0		5 333,0		5 333,0		5 333,0
62	62	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 360,0	1 865,0	8 360,0	1 865,0	97,0		8 360,0
						6 398,0	583,0	6 398,0	583,0			
63	63	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0		7 863,0		7 863,0		7 863,0
64	64	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	2,4	8 867,0	154,0	21 281,0	370,0	684,0		21 281,0
						8 428,0	47,0	20 227,0	113,0			
65	65	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,4	6 241,0		14 978,0		14 978,0		14 978,0
66	66	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662,0	606,0	23 662,0	606,0	95,0		23 662,0
						22 961,0	167,0	22 961,0	167,0			
67	67	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35 037,0		35 037,0				35 037,0
										35 037,0		
68	68	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	6	8 867,0	154,0	53 202,0	924,0	1 710,0		53 202,0
						8 428,0	47,0	50 568,0	282,0			
69	69	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6	6 241,0		37 446,0		37 446,0		37 446,0
70	70	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		4	8 120,0	121,0	32 480,0	484,0	1 132,0		32 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		7 716,0	37,0	30 864,0	148,0			
71	71	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6 241,0		24 964,0		24 964,0		24 964,0
72	72	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	4	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	6 108,0 6 032,0	24,0 4,0	52,0		6 108,0
73	73	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 175,0		16 700,0		16 700,0		16 700,0
74	74	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	12,5	8 867,0 8 428,0	154,0 47,0	110 838,0 105 350,0	1 926,0 588,0	3 563,0		110 838,0
75	75	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	12,5	6 241,0		78 012,0		78 012,0		78 012,0
76	76	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	3	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	4 581,0 4 524,0	18,0 3,0	39,0		4 581,0
77	77	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175,0		12 525,0		12 525,0		12 525,0
78	78	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	7,5	8 867,0 8 428,0	154,0 47,0	66 502,0 63 210,0	1 156,0 353,0	2 138,0		66 502,0
79	79	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	7,5	6 241,0		46 808,0		46 808,0		46 808,0
80	80	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	3	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	4 581,0 4 524,0	18,0 3,0	39,0		4 581,0
81	81	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175,0		12 525,0		12 525,0		12 525,0
82	82	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	8	8 120,0 7 716,0	121,0 37,0	64 960,0 61 728,0	968,0 296,0	2 264,0		64 960,0
83	83	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	8	6 241,0		49 928,0		49 928,0		49 928,0
84	84	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	2	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	3 054,0 3 016,0	12,0 2,0	26,0		3 054,0
85	85	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 175,0		8 350,0		8 350,0		8 350,0
86	86	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	39	8 867,0 8 428,0	154,0 47,0	345 813,0 328 692,0	6 006,0 1 833,0	11 115,0		345 813,0
87	87	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	39	6 241,0		243 399,0		243 399,0		243 399,0
88	88	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	14	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	21 378,0 21 112,0	84,0 14,0	182,0		21 378,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175,0		58 450,0		58 450,0		58 450,0
90	90	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9 550,0 8 362,0	210,0 30,0	38 200,0 33 448,0	840,0 120,0	3 912,0		38 200,0
91	91	КП поз.79	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	4	172 662,86		690 651,0		690 651,0		690 651,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2 728 408 1 036 691	21 942 6 490	838 979 830 799	0 0	2 728 408
			Раздел 3: Кондиционирование									
92	92	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29 086,0 28 871,0	16,0 0,0	29 086,0 28 871,0	16,0 0,0	199,0		29 086,0
93	93	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,0		650,0		650,0		650,0
94	94	КП поз.83	Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт	комплект	1	181 600,17		181 600,0		181 600,0		181 600,0
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					211 336 28 871	16 0	849 181 600	0 0	211 336
			Раздел 4: Котельная									
95	95	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	19 175,0 18 575,0	126,0 39,0	38 350,0 37 150,0	252,0 78,0	948,0		38 350,0
96	96	513-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	комплект	2	99 767,0		199 534,0		199 534,0		199 534,0
97	97	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	84 682,0 76 375,0	1 149,0 305,0	169 364,0 152 750,0	2 298,0 610,0	14 316,0		169 364,0
98	98	511-403-0603 *СпрСЦ 05.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-80, Q 1,52 - 7,3 м^3/ч, H 6,75 - 3,2 м.вод.ст, арт. 95906440	шт.	2	138 839,0		277 678,0		277 678,0		277 678,0
99	99	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	21 794,0 19 852,0	1 821,0 494,0	21 794,0 19 852,0	1 821,0 494,0	121,0		21 794,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	41 028,0		41 028,0		41 028,0		41 028,0
101	101	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 986,0 10 609,0	230,0 58,0	12 986,0 10 609,0	230,0 58,0	2 147,0		12 986,0
102	102	242-313-0303 *СпрСЦ 05.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0
103	103	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 857,0 2 755,0	5,0 1,0	2 857,0 2 755,0	5,0 1,0	97,0		2 857,0
104	104	245-501-0901 *СпрСЦ 05.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0
105	105	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 986,0 10 609,0	230,0 58,0	12 986,0 10 609,0	230,0 58,0	2 147,0		12 986,0
106	106	242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, T до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	7 188,0		7 188,0		7 188,0		7 188,0
107	107	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 950,0 4 479,0	384,0 100,0	9 900,0 8 958,0	768,0 200,0	174,0		9 900,0
108	108	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	6 025,0 5 347,0	555,0 145,0	12 050,0 10 694,0	1 110,0 290,0	246,0		12 050,0
109	109	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0
110	110	242-404-0706 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	73 181,0		146 362,0		146 362,0		146 362,0
111	111	522-103-0513 *СпрСЦ 05.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035,0		81 035,0		81 035,0		81 035,0
112	112	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	22 386,0		89 544,0		89 544,0		89 544,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0		36 424,0		36 424,0		36 424,0
114	114	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
115	115	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254,0		2 254,0		2 254,0		2 254,0
116	116	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16 088,0		32 176,0		32 176,0		32 176,0
117	117	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 959,0 1 852,0	0,0 0,0	5 877,0 5 556,0	0,0 0,0	321,0		5 877,0
118	118	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565,0		16 695,0		16 695,0		16 695,0
119	119	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 978,0 1 950,0	0,0 0,0	13 846,0 13 650,0	0,0 0,0	196,0		13 846,0
120	120	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870,0		20 090,0		20 090,0		20 090,0
			Итого по разделу 4: Котельная					1 374 452 272 583	6 714 1 789	495 880 599 275	0 0	1 374 452
			ИТОГО по акту					7 288 604 2 797 148	42 357 11 845	2 837 427 1 611 674	0 0	7 288 604
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 611 674		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									533 631
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7 822 235
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									310 528
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									156 445
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 289 208
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									3 730 144
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									4 559 064
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									3 937 913
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									4 900 994
			Итого в прогнозных ценах:									8 838 907
			Скидка подрядчика к=0,98									8 662 128,69
			НДС (12%)									1 039 455,44
			Итого с НДС									9 701 584,13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №8 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-04-03 электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	34 636,0 30 752,0	1 950,0 608,0	34 636,0 30 752,0	1 950,0 608,0	1 934,0		34 636,0
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
4	4	247-204-1836 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	11 981,0		11 981,0		11 981,0		11 981,0
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 843,0 5 567,0	234,0 73,0	5 843,0 5 567,0	234,0 73,0	42,0		5 843,0
6	6	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP II RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35 243,0		35 243,0		35 243,0		35 243,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19 827,0 19 770,0	0,0 0,0	57,0		19 827,0
8	8	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	3	2 987,0		8 961,0		8 961,0		8 961,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	224 706,0 224 060,0	0,0 0,0	646,0		224 706,0
10	10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	647,0		4 529,0		4 529,0		4 529,0
11	11	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575,0		1 725,0		1 725,0		1 725,0
12	12	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0
13	13	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016,0		4 032,0		4 032,0		4 032,0
14	14	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	19	3 982,0		75 658,0		75 658,0		75 658,0
16	16	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	1	4 041,0		4 041,0		4 041,0		4 041,0
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
18	18	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731,0		6 731,0		6 731,0		6 731,0
19	19	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
20	20	247-204-8770 *СпрСЦ 05.2024*	Автоматический ввод резерва два ввода 125А, 380В	компл.	1	564 524,0		564 524,0		564 524,0		564 524,0
21	21	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	13 218,0 13 180,0	0,0 0,0	38,0		13 218,0
22	22	247-204-0238 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 30 мА	шт.	2	6 361,0		12 722,0		12 722,0		12 722,0
23	23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 730	853,0 828,0	3,0 0,0	2 328 690,0 2 260 440,0	8 190,0 0,0	60 060,0		2 328 690,0
24	24	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 190	398,0		473 620,0		473 620,0		473 620,0
25	25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 185	601,0		712 185,0		712 185,0		712 185,0
26	26	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	100	3 811,0		381 100,0		381 100,0		381 100,0
27	27	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	55	977,0		53 735,0		53 735,0		53 735,0
28	28	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	190	555,0		105 450,0		105 450,0		105 450,0
29	29	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПуГВ сечением 10 мм2	м	10	595,0		5 950,0		5 950,0		5 950,0
30	30	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3 425,0 3 319,0	25,0 7,0	400 725,0 388 323,0	2 925,0 819,0	9 477,0		400 725,0
31	31	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422,0		320 036,0		320 036,0		320 036,0
32	32	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266,0		2 417 778,0		2 417 778,0		2 417 778,0
33	33	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221,0		1 479 072,0		1 479 072,0		1 479 072,0
34	34	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		9	36 745,0		330 705,0		330 705,0		330 705,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
35	35	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777,0		178 885,0		178 885,0		178 885,0
36	36	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3 246,0 3 176,0	49,0 15,0	61 674,0 60 344,0	931,0 285,0	399,0		61 674,0
37	37	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0
38	38	247-102-2517 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 5730 3W, встраиваемый, двухсторонний, мощность: 3Вт, 220В, IP65, 300х90мм.	шт.	16	18 592,0		297 472,0		297 472,0		297 472,0
39	39	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	59 481,0 59 310,0	0,0 0,0	171,0		59 481,0
40	40	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819,0		11 276,0		11 276,0		11 276,0
41	41	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	4 939,0		24 695,0		24 695,0		24 695,0
42	42	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909,0		31 272,0		31 272,0		31 272,0
43	43	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15 346,0 7 906,0	4 016,0 1 329,0	122 768,0 63 248,0	32 128,0 10 632,0	27 392,0		122 768,0
44	44	247-103-2207 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	37 962,0		303 696,0		303 696,0		303 696,0
45	45	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 013,0 7 574,0	242,0 75,0	16 026,0 15 148,0	484,0 150,0	394,0		16 026,0
46	46	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901,0		37 802,0		37 802,0		37 802,0
47	47	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	157	1 213,0 1 207,0	1,0 0,0	190 441,0 189 499,0	157,0 0,0	785,0		190 441,0
48	48	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	10 750,0 10 580,0	10,0 0,0	160,0		10 750,0
49	49	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	111	613,0		68 043,0		68 043,0		68 043,0
50	50	*РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17,0		544,0		544,0		544,0
51	51	*РСНБ РК 2022*	IP44	шт.	7	1 436,0		10 052,0		10 052,0		10 052,0
52	52	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478,0		14 340,0		14 340,0		14 340,0
53	53	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536,0		5 360,0		5 360,0		5 360,0
54	54	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434,0		1 302,0		1 302,0		1 302,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	247-206-0601 *СпрСЦ 05.2024*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150,0		6 900,0		6 900,0		6 900,0
56	56	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	156	42,0		6 552,0		6 552,0		6 552,0
57	57	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	101	99,0		9 999,0		9 999,0		9 999,0
58	58	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	200	18,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
59	59	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 040,2	54,0		110 171,0		110 171,0		110 171,0
60	60	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	200	46,0		9 200,0		9 200,0		9 200,0
61	61	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2 000	5,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0
62	62	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	101	78,0		7 878,0		7 878,0		7 878,0
63	63	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6,0		600,0		600,0		600,0
64	64	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	5	83,0		415,0		415,0		415,0
65	65	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0
66	66	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295,0		17 700,0		17 700,0		17 700,0
67	67	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973,0		7 784,0		7 784,0		7 784,0
68	68	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	16,8	6 103,0 6 103,0	0,0 0,0	102 530,0 102 530,0	0,0 0,0			102 530,0
69	69	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 452,0 835,0	61,0 16,0	58 080,0 33 400,0	2 440,0 640,0	22 240,0		58 080,0
70	70	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,8	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	63 571,0 63 571,0	0,0 0,0			63 571,0
71	71	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017,0		60 170,0		60 170,0		60 170,0
72	72	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 935,0 4 174,0	406,0 102,0	29 610,0 25 044,0	2 436,0 612,0	2 130,0		29 610,0
73	73	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546,0		249 276,0		249 276,0		249 276,0
74	74	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 796,0 2 781,0	0,0 0,0	5 592,0 5 562,0	0,0 0,0	30,0		5 592,0
75	75	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171,0		74 342,0		74 342,0		74 342,0
76	76	6124-0203-0301	стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 307,0 775,0	151,0 40,0	39 210,0 23 250,0	4 530,0 1 200,0	11 430,0		39 210,0
77	77	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	1 498,0		89 880,0		89 880,0		89 880,0
78	78	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0		9 305,0
79	79	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл		1	17 478,0		17 478,0		17 478,0		17 478,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт. шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0		5 079,0
81	81	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт. шт.	9	5 670,0		51 030,0		51 030,0		51 030,0
82	82	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м м	240	1 160,0 1 073,0	55,0 14,0	278 400,0 257 520,0	13 200,0 3 360,0	7 680,0		278 400,0
83	83	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м м	240	1 754,0		420 960,0		420 960,0		420 960,0
84	84	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт. шт.	360	746,0		268 560,0		268 560,0		268 560,0
85	85	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м м	48	2 773,0 2 506,0	10,0 3,0	133 104,0 120 288,0	480,0 144,0	12 336,0		133 104,0
86	86	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м м	48	2 692,0		129 216,0		129 216,0		129 216,0
87	87	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м м	48	1 597,0		76 656,0		76 656,0		76 656,0
88	88	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт. шт.	10	3 769,0		37 690,0		37 690,0		37 690,0
89	89	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м м	75	722,0 517,0	78,0 24,0	54 150,0 38 775,0	5 850,0 1 800,0	9 525,0		54 150,0
90	90	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м м	75	1 876,0		140 700,0		140 700,0		140 700,0
			ИТОГО по акту					14 248 934	75 945	10 143 058	0	14 248 934
								4 029 931	20 323	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									1 339 400
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									15 588 334
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									779 417
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									311 767
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 679 518
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									7 505 783
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									9 173 735
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									7 923 855
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									9 861 765
			Итого в прогнозных ценах:									17 785 620
			Скидка подрядчика к=0,98									17 429 907,83
			НДС (12%)									2 091 588,94
			Итого с НДС									19 521 496,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293,KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ;16.04.2024

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №9 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** **(месяц, год) на** **02-01-04-04 система связи** **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Система вызова посетителей									
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	шт.	7	11 016,0 10 911,0	0,0 0,0	77 112,0 76 377,0	0,0 0,0	735,0		77 112,0
2	2	СТКП	**Световое табло MP-740R2**	шт	7	45 178,57		316 250,0		316 250,0		316 250,0
3	3	СТКП	**Кнопка вызова MP-411D1**	шт	7	23 402,5		163 818,0		163 818,0		163 818,0
4	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	шт.	1	5 895,0 5 836,0	0,0 0,0	5 895,0 5 836,0	0,0 0,0	59,0		5 895,0
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания 12В/5А ББП-50DN**	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0
6	6	248-306-0373 *СнрСЦ 05.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	м	111	310,0 274,0	34,0 8,0	34 410,0 30 414,0	3 774,0 888,0	222,0		34 410,0
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	м	111	87,0		9 657,0		9 657,0		9 657,0
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					636 568 112 627	3 774 888	520 167 0	0 0	636 568
			Раздел 2: Видеонаблюдение									
9	9	6125-0405-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	13 170,0 13 041,0	129,0 30,0	13 170,0 13 041,0	129,0 30,0			13 170,0
10	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	73 625,0		73 625,0		73 625,0		73 625,0
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	5	17 111,0 17 101,0	10,0 0,0	85 555,0 85 505,0	50,0 0,0			85 555,0
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	шт.	2	29 886,0		59 772,0		59 772,0		59 772,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50	шт.	3	33 917,0		101 751,0		101 751,0		101 751,0
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
16	16	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842,0		4 210,0		4 210,0		4 210,0
19	19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	323,0 306,0	1,0 0,0	41 990,0 39 780,0	130,0 0,0	2 080,0		41 990,0
20	20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	133,9	137,0		18 344,0		18 344,0		18 344,0
21	21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	1 177,0 1 150,0	6,0 0,0	47 080,0 46 000,0	240,0 0,0	840,0		47 080,0
22	22	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	90	1 296,0 1 267,0	8,0 1,0	116 640,0 114 030,0	720,0 90,0	1 890,0		116 640,0
23	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245,0		10 094,0		10 094,0		10 094,0
24	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82,0		7 601,0		7 601,0		7 601,0
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					773 760 304 946	1 269 120	413 982 53 563	0 0	773 760
			Раздел 3: Структурированная кабельная система									
25	25	6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и	шт.	1	28 281,0 27 277,0	0,0 0,0	28 281,0 27 277,0	0,0 0,0	1 004,0		28 281,0
26	26	248-102-1827 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	51 956,0		51 956,0		51 956,0		51 956,0
27	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0
28	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
29	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
30	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 213,0 1 207,0	1,0 0,0	7 278,0 7 242,0	6,0 0,0	30,0		7 278,0
31	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	631,0		3 786,0		3 786,0		3 786,0
32	32	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	6	75,0		450,0		450,0		450,0
33	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	12	62,0		744,0		744,0		744,0
34	34	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная		180	310,0	34,0	55 800,0	6 120,0	360,0		55 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		274,0	8,0	49 320,0	1 440,0			
35	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	180	137,0		24 660,0		24 660,0		24 660,0
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					**416 141**	**6 126**	**83 009**	**0**	**416 141**
								90 429	**1 440**	**236 577**	**0**	
			Раздел 4: Телефонизация									
36	36	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16 019,0 13 041,0	1 164,0 270,0	16 019,0 13 041,0	1 164,0 270,0	1 814,0		16 019,0
37	37	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8	шт.	1	24 345,0		24 345,0		24 345,0		24 345,0
38	38	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0
39	39	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
40	40	243-304-0301	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0
41	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4 194,0 3 928,0	0,0 0,0	25 164,0 23 568,0	0,0 0,0	1 596,0		25 164,0
42	42	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	7 221,0		43 326,0		43 326,0		43 326,0
43	43	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	6 450,0 6 348,0	6,0 0,0	96,0		6 450,0
44	44	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	571,0		3 426,0		3 426,0		3 426,0
45	45	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0
46	46	6125-0105-0507	однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	180	310,0 274,0	34,0 8,0	55 800,0 49 320,0	6 120,0 1 440,0	360,0		55 800,0
47	47	*РСНБ РК 2022*	4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	180	137,0		24 660,0		24 660,0		24 660,0
			Итого по разделу 4: Телефонизация					**270 652**	**7 290**	**110 932**	**0**	**270 652**
								98 867	**1 710**	**53 563**	**0**	
			ИТОГО по акту					**2 097 121**	**18 459**	**1 128 090**	**0**	**2 097 121**
								606 869	**4 158**	**343 703**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**343 703**		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	164 821
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**2 261 942**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	95 912
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	45 239
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 403 093**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %	**1 081 392**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %	**1 321 701**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	**1 141 625**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	**1 420 829**
	Итого в прогнозных ценах:	**2 562 454**
	Скидка подрядчика к=0,98	**2 511 205,03**
	НДС (12%)	301 344,60
	Итого с НДС	**2 812 549,63**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293,KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ;16.04.2024

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №10 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-01-01 общестроителбные работы по чертежам АС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Разные работы									
1	116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,72	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	7 556,0 4 216,0	2 077,0 402,0	1 261,0		7 556,0
2	117	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,7344	22 401,0		16 451,0		16 451,0		16 451,0
3	118	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	5,4	32 078,0 21 456,0	5 451,0 1 070,0	173 221,0 115 862,0	29 435,0 5 778,0	27 923,0		173 221,0
4	119	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	5,481	24 181,0		132 536,0		132 536,0		132 536,0
5	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,15	338 700,0		50 805,0		50 805,0		50 805,0
6	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,35284	362 511,0 304 314,0	53 499,0 13 402,0	127 908,0 107 374,0	18 877,0 4 729,0	1 658,0		127 908,0
7	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,35284	374 529,0		132 149,0		132 149,0		132 149,0
8	123	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	9,52668	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	31 991,0 31 667,0	39,0 10,0	286,0		31 991,0
9	124	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	2,343563	790,0		1 851,0		1 851,0		1 851,0
10	125	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	8,2	2 336,0 1 707,0	437,0 114,0	19 155,0 13 997,0	3 584,0 935,0	1 574,0		19 155,0
11	126	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	8,2	3 019,0		24 756,0		24 756,0		24 756,0
12	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	7,84	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	60 486,0 39 114,0	306,0 63,0	21 066,0		60 486,0
13	130	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	8,9	3 844,0 3 349,0	289,0 99,0	34 212,0 29 806,0	2 572,0 881,0	1 833,0		34 212,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	131	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	21 513,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
15	132	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	9,078	2 865,0		26 008,0		26 008,0		26 008,0
16	133	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,5	3 207,0 2 487,0	253,0 78,0	27 260,0 21 140,0	2 151,0 663,0	3 970,0		27 260,0
17	134	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1 146 761,0		87 521,0		87 521,0		87 521,0
18	135	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,06064	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	6 920,0 6 850,0	8,0 2,0	62,0		6 920,0
19	136	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,506917	790,0		400,0		400,0		400,0
20	137	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509,0		3 144,0		3 144,0		3 144,0
21	138	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	32 531,0 18 154,0	8 947,0 1 733,0	5 431,0		32 531,0
22	139	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,162	22 401,0		70 832,0		70 832,0		70 832,0
23	140	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	14 521,0 9 274,0	4 475,0 899,0	268 203,0 171 291,0	82 654,0 16 605,0	14 259,0		268 203,0
24	141	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	24 181,0		453 322,0		453 322,0		453 322,0
25	142	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	338 700,0		190 011,0		190 011,0		190 011,0
26	143	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332 182,0 263 133,0	53 061,0 15 811,0	37 204,0 29 471,0	5 943,0 1 771,0	1 791,0		37 204,0
27	144	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	374 529,0		41 947,0		41 947,0		41 947,0
28	145	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	362 511,0 304 314,0	53 499,0 13 402,0	133 194,0 111 811,0	19 656,0 4 924,0	1 726,0		133 194,0
29	146	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	340 070,0		89 442,0		89 442,0		89 442,0
30	147	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	361 652,0		34 758,0		34 758,0		34 758,0
31	148	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	374 529,0		3 109,0		3 109,0		3 109,0
32	149	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	33 313,0 32 975,0	40,0 10,0	298,0		33 313,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	150	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,440404	790,0		1 928,0		1 928,0		1 928,0
34	151	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	129 283,0	564,0	14 221,0	62,0	13 130,0		14 221,0
						9 358,0	155,0	1 029,0	17,0			
35	152	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 310,0	186,0	474,0	20,0			474,0
						4 123,0	59,0	454,0	6,0			
36	153	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0
37	154	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0
38	155	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0
39	156	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	14,4	2 336,0	437,0	33 638,0	6 293,0	2 765,0		33 638,0
						1 707,0	114,0	24 581,0	1 642,0			
40	157	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	14,4	3 019,0		43 474,0		43 474,0		43 474,0
41	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 715,0	39,0	74 064,0	375,0	25 795,0		74 064,0
						4 989,0	8,0	47 894,0	77,0			
42	161	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 844,0	289,0	139 307,0	10 474,0	7 465,0		139 307,0
						3 349,0	99,0	121 368,0	3 588,0			
43	162	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	21 513,0		13 123,0		13 123,0		13 123,0
44	163	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0		105 904,0
45	164	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 207,0	253,0	118 338,0	9 336,0	17 232,0		118 338,0
						2 487,0	78,0	91 770,0	2 878,0			
46	165	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051,0		349 051,0		349 051,0
47	166	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,21826	3 358,0	4,0	27 597,0	33,0	247,0		27 597,0
						3 324,0	1,0	27 317,0	8,0			
48	167	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790,0		1 597,0		1 597,0		1 597,0
49	168	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509,0		9 433,0		9 433,0		9 433,0
50	169	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	10 494,0	2 886,0	6 296,0	1 731,0	1 051,0		6 296,0
						5 856,0	559,0	3 514,0	335,0			
51	170	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,612	22 401,0		13 709,0		13 709,0		13 709,0
52	171	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	32 078,0	5 451,0	136 332,0	23 167,0	21 977,0		136 332,0
						21 456,0	1 070,0	91 188,0	4 548,0			
53	172	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8		4,31375	24 181,0		104 311,0		104 311,0		104 311,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³								
54	173	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	338 700,0		43 885,0		43 885,0		43 885,0
55	174	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	78 130,0 32 862,0	31 464,0 8 110,0	13 252,0 5 574,0	5 337,0 1 376,0	2 341,0		13 252,0
56	175	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	362 511,0 304 314,0	53 499,0 13 402,0	88 681,0 74 444,0	13 088,0 3 279,0	1 149,0		88 681,0
57	176	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,29495	340 070,0		100 304,0		100 304,0		100 304,0
58	177	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	361 652,0		33 887,0		33 887,0		33 887,0
59	178	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	374 529,0		2 240,0		2 240,0		2 240,0
60	179	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	335 421,0		6 581,0		6 581,0		6 581,0
61	180	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	11,18475	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	37 558,0 37 178,0	45,0 11,0	336,0		37 558,0
62	181	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,751448	790,0		2 174,0		2 174,0		2 174,0
63	182	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	8,2	2 336,0 1 707,0	437,0 114,0	19 155,0 13 997,0	3 584,0 935,0	1 574,0		19 155,0
64	183	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	8,2	3 019,0		24 756,0		24 756,0		24 756,0
65	184	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	5,91	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	45 596,0 29 485,0	230,0 47,0	15 880,0		45 596,0
66	187	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка прогонов	м³	0,084	129 283,0 9 358,0	564,0 155,0	10 860,0 786,0	47,0 13,0	10 027,0		10 860,0
67	188	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,084	4 310,0 4 123,0	186,0 59,0	362,0 346,0	16,0 5,0			362,0
68	189	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,000143	205 945,0		29,0		29,0		29,0
69	190	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000563	725 499,0		408,0		408,0		408,0
70	191	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089,0		37,0		37,0		37,0
71	192	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	8,88	3 844,0 3 349,0	289,0 99,0	34 135,0 29 739,0	2 566,0 879,0	1 829,0		34 135,0
72	193	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,18	21 513,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	194	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	9,0576	2 865,0		25 950,0		25 950,0		25 950,0
74	195	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 207,0 2 487,0	253,0 78,0	20 204,0 15 668,0	1 594,0 491,0	2 942,0		20 204,0
75	196	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0576	1 146 761,0		66 053,0		66 053,0		66 053,0
76	197	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,5552	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	5 222,0 5 169,0	7,0 2,0	47,0		5 222,0
77	198	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,382579	790,0		302,0		302,0		302,0
78	199	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509,0		1 572,0		1 572,0		1 572,0
79	200	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	7 346,0 4 099,0	2 020,0 391,0	1 226,0		7 346,0
80	201	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,714	22 401,0		15 994,0		15 994,0		15 994,0
81	202	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	7,85	32 078,0 21 456,0	5 451,0 1 070,0	251 812,0 168 430,0	42 791,0 8 400,0	40 592,0		251 812,0
82	203	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	7,96775	24 181,0		192 668,0		192 668,0		192 668,0
83	204	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,235	338 700,0		79 594,0		79 594,0		79 594,0
84	205	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	78 130,0 32 862,0	31 464,0 8 110,0	24 490,0 10 301,0	9 862,0 2 542,0	4 327,0		24 490,0
85	206	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	362 511,0 304 314,0	53 499,0 13 402,0	94 797,0 79 578,0	13 990,0 3 505,0	1 229,0		94 797,0
86	207	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,46531	340 070,0		158 238,0		158 238,0		158 238,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	208	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08404	361 652,0		30 393,0		30 393,0		30 393,0
88	209	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	374 529,0		2 240,0		2 240,0		2 240,0
89	210	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	335 421,0		6 581,0		6 581,0		6 581,0
90	211	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	15,52365	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	52 128,0 51 601,0	63,0 16,0	466,0		52 128,0
91	212	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,818818	790,0		3 017,0		3 017,0		3 017,0
92	213	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,05	2 336,0 1 707,0	437,0 114,0	14 133,0 10 327,0	2 644,0 690,0	1 162,0		14 133,0
93	214	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,05	3 019,0		18 265,0		18 265,0		18 265,0
94	215	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	45 596,0 29 485,0	230,0 47,0	15 880,0		45 596,0
95	218	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,055	129 283,0 9 358,0	564,0 155,0	7 111,0 515,0	31,0 9,0	6 565,0		7 111,0
96	219	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 310,0 4 123,0	186,0 59,0	237,0 227,0	10,0 3,0			237,0
97	220	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000093	205 945,0		19,0		19,0		19,0
98	221	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000369	725 499,0		267,0		267,0		267,0
99	222	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	435 089,0		24,0		24,0		24,0
100	223	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 844,0 3 349,0	289,0 99,0	46 205,0 40 255,0	3 474,0 1 190,0	2 476,0		46 205,0
101	224	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	21 513,0		5 378,0		5 378,0		5 378,0
102	225	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	12,2604	2 865,0		35 126,0		35 126,0		35 126,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	226	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	7,7	3 207,0 2 487,0	253,0 78,0	24 694,0 19 150,0	1 949,0 601,0	3 596,0		24 694,0
104	227	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04188	1 146 761,0		48 026,0		48 026,0		48 026,0
105	228	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,13076	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	3 797,0 3 759,0	4,0 1,0	34,0		3 797,0
106	229	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,278167	790,0		220,0		220,0		220,0
107	230	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	65 509,0		3 144,0		3 144,0		3 144,0
108	231	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	362 511,0 304 314,0	53 499,0 13 402,0	161 194,0 135 316,0	23 789,0 5 959,0	2 089,0		161 194,0
109	232	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	363 358,0		146 310,0		146 310,0		146 310,0
110	233	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	335 421,0		14 088,0		14 088,0		14 088,0
111	234	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	40 316,0 39 907,0	48,0 12,0	360,0		40 316,0
112	235	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,953432	790,0		2 333,0		2 333,0		2 333,0
113	236	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590,0		8 140,0		8 140,0		8 140,0
114	247	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	0,93	37 583,0 33 501,0	2 702,0 863,0	34 952,19 31 156,1	2 512,84 802,45	1 283,25		34 952,19
115	248	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,891182	66 535,0		59 294,69		59 294,69		59 294,69
116	249	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$	85	8 274,0 6 343,0	0,0 0,0	703 290,0 539 155,0	0,0 0,0	164 135,0		703 290,0
117	250	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	270 642,0 173 201,0	71 257,0 19 401,0	14 371,0 9 197,0	3 784,0 1 030,0	1 390,0		14 371,0
118	251	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761,0		60 893,0		60 893,0		60 893,0
119	252	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4337	206,0 114,0	3,0 0,0	295,0 163,0	4,0 0,0	128,0		295,0
120	253	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	16,5	9 546,0 4 042,0	5 499,0 1 713,0	157 509,0 66 693,0	90 733,0 28 264,0	83,0		157 509,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	254	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	18,975	4 805,0		91 175,0		91 175,0		91 175,0
122	255	6103-0701-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29595	68 239,0 63 648,0	4 397,0 1 382,0	20 195,0 18 837,0	1 301,0 409,0	57,0		20 195,0
123	256	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29595	382 476,0		113 194,0		113 194,0		113 194,0
124	257	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	19,35	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	203 059,0 113 314,0	55 844,0 10 817,0	33 901,0		203 059,0
125	258	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,737	22 540,0		444 872,0		444 872,0		444 872,0
			Итого по разделу 6: Разные работы					7 583 583 2 726 694	509 378 123 331	4 347 514 0	0 0	7 583 583
			ИТОГО по акту					7 583 583 2 726 694	509 378 123 331	4 347 514 0	0 0	7 583 583
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									712 857
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									8 296 440
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									414 822
			Итого с непредвиденными работами и затратами									165 929
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									8 877 191
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									3 994 736
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									4 882 455
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									4 217 243
			Итого в прогнозных ценах:									5 248 639
			Скидка подрядчика к=0,98									9 465 882
			НДС (12%)									9 276 564,28
			Итого с НДС									1 113 187,71
			Неправильно посчитаны затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9.5%) в акте №2 за декабрь 2024 года									10 389 752,00 48 878,05
			Итого по акту:									10 340 873,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293,KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ,16.04.2024

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма см приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №11 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-03-01 Исполнительная смета. Общестроительные работы по чертежам - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кровля									
1	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	38	1 255,0 1 221,0	10,0 2,0	47 690,0 46 398,0	380,0 76,0	912,0		47 690,0
2	13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	м	38	2 554,0		97 052,0		97 052,0		97 052,0
			Итого по разделу 1: Кровля					144 742 46 398	380 76	97 964 0	0 0	144 742
			Раздел 3: Полы									
3	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	217,43	411,0 319,0	92,0 26,0	89 364,0 69 360,0	20 003,0 5 653,0			89 364,0
4	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	22,17786	4 833,0		107 186,0		107 186,0		107 186,0
5	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	17,3944	22 863,0 16 321,0	16,0 0,0	397 688,0 283 894,0	278,0 0,0	113 516,0		397 688,0
6	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,742288	20 866,0		370 211,0		370 211,0		370 211,0
7	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	217,43	1 590,0 1 503,0	86,0 31,0	345 714,0 326 797,0	18 699,0 6 740,0	217,0		345 714,0
8	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,435572	21 513,0		95 422,0		95 422,0		95 422,0
9	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	217,43	134,0 76,0	58,0 21,0	29 136,0 16 525,0	12 611,0 4 566,0			29 136,0
10	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,435572	21 513,0		95 422,0		95 422,0		95 422,0
11	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	5 426,0 2 943,0	176,0 27,0	1 179 775,0 639 896,0	38 268,0 5 871,0	501 611,0		1 179 775,0
12	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	243,5216	435,0		105 932,0		105 932,0		105 932,0
13	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**		217,43	3 063,0	89,0	665 988,0	19 351,0	260 481,0		665 988,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ изолируемой поверхности		1 776,0	16,0	386 156,0	3 479,0			
14	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,5216	435,0		105 932,0		105 932,0		105 932,0
15	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,43	1 590,0 1 503,0	86,0 31,0	345 714,0 326 797,0	18 699,0 6 740,0	217,0		345 714,0
16	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,435572	21 513,0		95 422,0		95 422,0		95 422,0
17	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	217,43	6 687,0 4 622,0	408,0 131,0	1 453 954,0 1 004 961,0	88 711,0 28 483,0	360 282,0		1 453 954,0
18	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,7786	3 513,0		779 108,0		779 108,0		779 108,0
19	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	180,54	411,0 319,0	92,0 26,0	74 202,0 57 592,0	16 610,0 4 694,0			74 202,0
20	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,41508	4 833,0		89 000,0		89 000,0		89 000,0
21	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	22 863,0 16 321,0	16,0 0,0	330 215,0 235 727,0	231,0 0,0	94 256,0		330 215,0
22	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,732064	20 866,0		307 399,0		307 399,0		307 399,0
23	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 590,0 1 503,0	86,0 31,0	287 059,0 271 352,0	15 527,0 5 597,0	181,0		287 059,0
24	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	21 513,0		79 233,0		79 233,0		79 233,0
25	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	134,0 76,0	58,0 21,0	24 192,0 13 721,0	10 471,0 3 791,0			24 192,0
26	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	21 513,0		79 233,0		79 233,0		79 233,0
27	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	180,54	2 133,0 1 762,0	68,0 24,0	385 092,0 318 111,0	12 277,0 4 333,0	54 704,0		385 092,0
28	39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	184,1508	3 354,0		617 642,0		617 642,0		617 642,0
29	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11,99	411,0 319,0	92,0 26,0	4 928,0 3 825,0	1 103,0 312,0			4 928,0
30	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,22298	4 833,0		5 911,0		5 911,0		5 911,0
31	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,199	22 863,0 16 321,0	16,0 0,0	27 413,0 19 569,0	19,0 0,0	7 825,0		27 413,0
32	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,22298	20 866,0		25 519,0		25 519,0		25 519,0
33	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,99	1 590,0 1 503,0	86,0 31,0	19 064,0 18 021,0	1 031,0 372,0	12,0		19 064,0
34	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,244596	21 513,0		5 262,0		5 262,0		5 262,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
35	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	11,99	2 636,0 1 584,0	39,0 9,0	31 606,0 18 992,0	468,0 108,0	12 146,0		31 606,0
36	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	11,99	-205,0 -190,0	-15,0 -4,0	-2 458,0 -2 278,0	-180,0 -48,0			-2 458,0
37	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	45,562	-112,0		-5 103,0		-5 103,0		-5 103,0
38	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	575,0 374,0	7,0 2,0	140 881,0 91 634,0	1 715,0 490,0	47 532,0		140 881,0
39	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	864,0 840,0	1,0 0,0	16 088,0 15 641,0	19,0 0,0	428,0		16 088,0
40	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	957,0		18 710,0		18 710,0		18 710,0
41	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	180	2 636,0 1 584,0	39,0 9,0	474 480,0 285 120,0	7 020,0 1 620,0	182 340,0		474 480,0
			Итого по разделу 3: Полы					**9 297 536**	**282 931**	**4 613 189**	**0**	**9 297 536**
								4 401 413	**82 801**	**0**	**0**	
			Раздел 4: Проемы									
42	53	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	10,4	11 394,0 10 081,0	154,0 49,0	118 498,0 104 842,0	1 602,0 510,0	12 054,0		118 498,0
43	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	42 023,0		437 039,0		437 039,0		437 039,0
44	55	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	4	2 203,0		8 812,0		8 812,0		8 812,0
45	56	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,904	5 901,0 4 488,0	45,0 14,0	46 642,0 35 473,0	356,0 111,0	10 813,0		46 642,0
46	57	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503,0		200 503,0		200 503,0
47	58	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.15)	$м^2$	1,976	52 373,0		103 489,0		103 489,0		103 489,0
48	59	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм (прим.15)	шт.	2	4 327,0		8 654,0		8 654,0		8 654,0
49	60	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	62,52349	6 048,0 5 041,0	210,0 66,0	378 142,0 315 181,0	13 130,0 4 127,0	49 831,0		378 142,0
50	61	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734,0		167 727,0		167 727,0		167 727,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	62	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	12 298,0		335 684,0		335 684,0		335 684,0
52	63	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 666,0		323 475,0		323 475,0		323 475,0
53	64	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	78	601,0		46 878,0		46 878,0		46 878,0
54	65	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	34	3 878,0		131 852,0		131 852,0		131 852,0
55	66	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 443,0 6 189,0	1 901,0 413,0	5 949,0 3 899,0	1 197,0 260,0	852,0		5 949,0
56	67	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 666,0		9 240,0		9 240,0		9 240,0
57	68	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	10 703,0 5 802,0	30,0 9,0	6 743,0 3 655,0	19,0 6,0	3 069,0		6 743,0
58	95	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	33,4	3 533,0 1 007,0	16,0 5,0	118 002,0 33 634,0	534,0 167,0	83 834,0		118 002,0
59	96	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	33,4	2 608,0		87 107,0		87 107,0		87 107,0
			Итого по разделу 4: Проемы					2 534 436 496 684	16 838 5 181	2 020 913 0	0 0	2 534 436
			Раздел 5: Отделка помещений									
60	117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	279,74	2 363,0 2 303,0	12,0 3,0	661 026,0 644 241,0	3 357,0 839,0	13 428,0		661 026,0
61	118	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	769,00526	76,0		58 444,0		58 444,0		58 444,0
62	119	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	279,74	1 304,0 1 261,0	3,0 1,0	364 781,0 352 752,0	839,0 280,0	11 190,0		364 781,0
63	120	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	69,935	278,0		19 442,0		19 442,0		19 442,0
64	121	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113		267,75	695,0	1,0	186 086,0	268,0	268,0		186 086,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		693,0	0,0	185 551,0	0,0			
65	122	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	40,1625	278,0		11 165,0		11 165,0		11 165,0
66	123	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка /теплоизоляционного слоя/	$м^2$	15,35	154,0 154,0	0,0 0,0	2 364,0 2 364,0	0,0 0,0			2 364,0
67	124	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	128,94	67,0		8 639,0		8 639,0		8 639,0
68	125	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,805875	19 185,0		15 461,0		15 461,0		15 461,0
69	126	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	7 167,0 6 952,0	103,0 36,0	110 013,0 106 713,0	1 581,0 553,0	1 719,0		110 013,0
70	127	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	24 190,0		11 882,0		11 882,0		11 882,0
71	128	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	16,578	1 069,0		17 722,0		17 722,0		17 722,0
72	129	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	260,08	1 190,0 1 163,0	0,0 0,0	309 495,0 302 473,0	0,0 0,0	7 022,0		309 495,0
73	130	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106,0		28 947,0		28 947,0		28 947,0
74	131	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	733,89	4 535,0 4 013,0	0,0 0,0	3 328 191,0 2 945 101,0	0,0 0,0	383 090,0		3 328 191,0
75	132	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	733,89	1 410,0 1 350,0	12,0 3,0	1 034 785,0 990 752,0	8 807,0 2 202,0	35 227,0		1 034 785,0
76	133	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 017,46361	76,0		153 327,0		153 327,0		153 327,0
77	134	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка /теплоизоляционного слоя/	$м^2$	70,26	154,0 154,0	0,0 0,0	10 820,0 10 820,0	0,0 0,0			10 820,0
78	135	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	590,184	67,0		39 542,0		39 542,0		39 542,0
79	136	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	19 185,0		70 767,0		70 767,0		70 767,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	137	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	8 274,0 6 343,0	0,0 0,0	581 331,0 445 659,0	0,0 0,0	135 672,0		581 331,0
81	138	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 772,0 3 469,0	300,0 130,0	1 997 915,0 1 837 425,0	158 901,0 68 857,0	1 589,0		1 997 915,0
82	139	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	24 588,0		196 655,0		196 655,0		196 655,0
83	140	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	478,43	8 568,0 7 960,0	46,0 15,0	4 099 188,0 3 808 303,0	22 007,0 7 176,0	268 878,0		4 099 188,0
84	141	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 546,0		1 242 444,0		1 242 444,0		1 242 444,0
85	142	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	855,39	1 100,0 1 057,0	3,0 1,0	940 929,0 904 147,0	2 566,0 855,0	34 216,0		940 929,0
86	143	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	86,8175	278,0		24 135,0		24 135,0		24 135,0
87	144	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	127,03	507,0		64 404,0		64 404,0		64 404,0
88	145	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	804,15	557,0 555,0	1,0 0,0	447 912,0 446 303,0	804,0 0,0	804,0		447 912,0
89	146	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	44,4045	278,0		12 344,0		12 344,0		12 344,0
90	147	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	76,218	507,0		38 643,0		38 643,0		38 643,0
91	148	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 373,0 1 205,0	34,0 10,0	130 435,0 114 475,0	3 230,0 950,0	12 730,0		130 435,0
92	149	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977,0		189 693,0		189 693,0		189 693,0
93	150	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	966,0 885,0	49,0 16,0	8 100,0 7 421,0	411,0 134,0	268,0		8 100,0
94	151	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	55,9	1 510,0		84 409,0		84 409,0		84 409,0
95	152	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	8 009,0 6 944,0	0,0 0,0	629 027,0 545 382,0	0,0 0,0	83 645,0		629 027,0
96	153	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 492,0 4 401,0	53,0 15,0	352 802,0 345 655,0	4 163,0 1 178,0	2 985,0		352 802,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	154	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	78,0		15 707,0		15 707,0		15 707,0
98	155	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 100,0 1 057,0	3,0 1,0	86 394,0 83 017,0	236,0 79,0	3 142,0		86 394,0
99	156	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	19,635	278,0		5 459,0		5 459,0		5 459,0
100	157	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	78,54	557,0 555,0	1,0 0,0	43 747,0 43 590,0	79,0 0,0	79,0		43 747,0
101	158	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11,781	278,0		3 275,0		3 275,0		3 275,0
102	159	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	120	5 654,0 5 619,0	23,0 7,0	678 480,0 674 280,0	2 760,0 840,0	1 440,0		678 480,0
103	160	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	126	4 122,0		519 372,0		519 372,0		519 372,0
			Итого по разделу 5:					18 835 699 14 796 424	210 009 83 943	3 829 270 0	0 0	18 835 699
			Раздел 6: Отделка фасада									
104	161	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,649	44 064,0		248 918,0		248 918,0		248 918,0
105	162	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	334,95	9 851,0 8 737,0	30,0 5,0	3 299 592,0 2 926 458,0	10 049,0 1 675,0	363 086,0		3 299 592,0
106	163	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	736,89	355,0		261 596,0		261 596,0		261 596,0
107	164	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1 118,733	27,0		30 206,0		30 206,0		30 206,0
108	165	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2 813,58	54,0		151 933,0		151 933,0		151 933,0
109	166	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	37,8945	66 535,0		2 521 311,0		2 521 311,0		2 521 311,0
110	167	ОО "Завод Металл профиль"	Сайдинг Lбрус-15х240	$м^2$	368,445	2 326,12		857 047,0		857 047,0		857 047,0
111	168	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	468,994	6 778,0 5 705,0	19,0 3,0	3 178 841,0 2 675 611,0	8 911,0 1 407,0	494 320,0		3 178 841,0
112	169	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 031,7868	355,0		366 284,0		366 284,0		366 284,0
113	170	ОО "Завод Металл профиль"	Сайдинг Lбрус-15х240	$м^2$	515,8934	2 326,12		1 200 030,0		1 200 030,0		1 200 030,0
114	171	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	312,113	2 735,0 2 294,0	139,0 46,0	853 629,0 715 987,0	43 384,0 14 357,0	94 258,0		853 629,0
			Итого по разделу 6:					12 969 387 6 318 056	62 344 17 439	6 588 989 0	0 0	12 969 387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					43 781 800	572 502	17 150 325	0	43 781 800
								26 058 975	189 440	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									4 115 489
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									47 897 289
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									2 394 864
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									957 946
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51 250 099
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									23 062 545
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									28 187 554
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									24 347 128
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									30 301 621
			Итого в прогнозных ценах:									54 648 749
			Скидка подрядчика к=0,98									53 555 774,33
			НДС (12%)									6 426 692,92
			Итого с НДС									59 982 467,25
			Дополнительная скидка подрядчика, согласно протокола №3									1 699 178,10
			Итого по акту:									58 283 289,15

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293;KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ;16.04.2024

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24, №3 от 2024-11-25, №4 от 1.04.2025г.

Акт выполненных работ №12 от 15.04.2025.

за **апрель 2025** **(месяц, год) на** **07-01-01-01 Благоустройство** **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытия									
1	25	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)**	$м^2$	323	859,0 160,0	698,0 166,0	277 457,0 51 680,0	225 454,0 53 618,0	323,0		277 457,0
2	26	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	65,892	5 220,0		343 956,0		343 956,0		343 956,0
3	27	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	323	-140,0 0,0	-140,0 -34,0	-45 220,0 0,0	-45 220,0 -10 982,0			-45 220,0
4	28	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	20,349	-5 220,0		-106 222,0		-106 222,0		-106 222,0
5	29	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	323	4 237,0 3 741,0	276,0 68,0	1 368 551,0 1 208 343,0	89 148,0 21 964,0	71 060,0		1 368 551,0
6	30	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	317,832	4 816,0		1 530 679,0		1 530 679,0		1 530 679,0
7	31	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /щебень/**	$м^3$	2,484	9 745,0 672,0	2 793,0 555,0	24 207,0 1 669,0	6 938,0 1 379,0	15 600,0		24 207,0
8	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	207	3 870,0 3 610,0	93,0 28,0	801 090,0 747 270,0	19 251,0 5 796,0	34 569,0		801 090,0
9	33	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	6,624	24 003,0		158 996,0		158 996,0		158 996,0
10	34	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	207	1 290,0		267 030,0		267 030,0		267 030,0
11	35	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	6,12	4 100,0 3 349,0	289,0 99,0	25 092,0 20 496,0	1 769,0 606,0	2 827,0		25 092,0
12	36	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	$м^2$	6,2424	8 153,0		50 894,0		50 894,0		50 894,0
			Итого по разделу 2: Покрытия					**4 696 510**	**297 340**	**2 369 712**	**0**	**4 696 510**
								2 029 458	**72 381**	**0**	**0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Малые архитектурные формы									
13	46	S601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	53 094,0 485,0	82,0 18,0	159 282,0 1 455,0	246,0 54,0	157 581,0		159 282,0
14	47	S601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	151 022,0 26 613,0	530,0 122,0	453 066,0 79 839,0	1 590,0 366,0	371 637,0		453 066,0
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					612 348 81 294	1 836 420	529 218 0	0 0	612 348
			ИТОГО по акту					5 308 858 2 110 752	299 176 72 801	2 898 930 0	0 0	5 308 858
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									499 033
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 807 891
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									290 395
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									116 158
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 214 444
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %									2 796 500
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %									3 417 944
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									2 952 265
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									3 674 290
			Итого в прогнозных ценах:									6 626 555
			Скидка подрядчика к=0,98									6 494 023,76
			НДС (12%)									779 282,85
			Итого с НДС									7 273 306,61

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя **Байгожин Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист **Жунусов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067293,KZ75VJE00086244, 21.07.2021 ,16.04.2024

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт **Лаевский В.И.**
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, специальность, квалификационный квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)