Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Договор № 04 от 20 апреля 2022 года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04	20 апреля 2022 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		из графы 1								
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц	**308 074 324,00**	161 133 184,82							19 335 982,18	180 469 167

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл Тау"
Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

116160

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Наименование стройки - Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинчской области
Наименование объекта - Наружное освещение улиц

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		735	174,07	174,07	127941	127941	--	29400	169932
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,55	--	40829		12591	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта		22050	2058,75	--	45395438	--	--	32684715	84326477
		НР - 72%; СП - 8%				2058,75	--	45395438	--		6246324	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		690	46,83	46,83	32313	32313	--	6997	42456
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,08	--	9715		3146	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		25	1205,26	--	30132	--	--	21695	55973
		НР - 72%; СП - 8%				1205,26	--	30132	--		4146	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		1500	333,54	213,53	500310	320295	--	237405	796725
		НР - 72%; СП - 8%				120,01	99,81	180015	149715		59010	
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		1500	101,19	61,19	151785	91785	--	74085	243945
		НР - 72%; СП - 8%				40,00	28,60	60000	42900		18075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж кабелей									
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	210	420,41	197,45	88286	41465	617	44285	143176
		НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	46204	15303		10605	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	980	444,25	186,93	435365	183191	56154	189953	675347
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	196020	67806		50029	
9	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1402	623,46	266,13	874091	373114	80335	402346	1378559
		НР - 72%; СП - 8%			300,03	98,55	420642	138167		102122	
10	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	180	737,02	290,42	132664	52276	15581	60372	208478
		НР - 72%; СП - 8%			360,04	105,80	64807	19044		15442	
11	243-113-0641 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,21	1583683,00	--	332573	--	332573	--	359179
		СП - 8%			--	--	--	--		26606	
12	243-113-0623 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,18	1091591,00	--	196486	--	196486	--	212205
		СП - 8%			--	--	--	--		15719	
13	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	--	1159160,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
14	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	980	762,71	55,64	747456	54527	66631	466019	1310554
		НР - 72%; СП - 8%			639,08	21,38	626298	20952		97079	
15	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	980	431,00	--	422380	--	422380	--	456170
		СП - 8%			--	--	--	--		33790	
		Муфты концевые									
16	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2256,01	111,24	9024	445	578	5901	16119
		НР - 72%; СП - 8%			2000,22	48,58	8001	194		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838,00	–	43352	–	43352	–	46820
		СП - 8%			–	–	–	–		3468	
		Сигнальные ленты									
18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1882	7,97	0,86	15000	1619	–	10182	27195
		НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	13381	753		2014	
19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1200	40,00	–	48000	–	48000	–	51840
		СП - 8%			–	–	–	–		3840	
20	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	66,00	–	6600	–	6600	–	7128
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
21	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	218	80,00	–	17440	–	17440	–	18835
		СП - 8%			–	–	–	–		1395	
22	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	5	115,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		Опора освещения 8-ми метровая -50шт									
23	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	7500,15	5686,37	30001	22745	–	14376	47927
		НР - 80%; СП - 8%			1813,78	2678,75	7255	10715		3550	
24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,1	11526,26	2622,13	1153	262	758	229	1493
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	133	113		111	
25	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	2	37235,83	32,40	74472	65	69356	4041	84794
		НР - 80%; СП - 8%			2525,47	–	5051	–		6281	
26	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	4	7546,12	2125,52	30184	8502	1072	19755	53934
		НР - 72%; СП - 8%			5152,45	1706,92	20610	6828		3995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ком.предложение	Опора освещения8-ми метровая	шт	4	801246,43	--	3204986	--	3204986	--	3461385
		СП - 8%			--	--	--	--		256399	
		Опора освещения 9 ти метровая -150 шт									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	83	7500,15	5686,37	622512	471968	--	298304	994481
		НР - 80%; СП - 8%			1813,78	2678,75	150544	222336		73665	
29	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	2,075	11526,26	2622,13	23917	5441	15716	4752	30963
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	2760	2350		2294	
30	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	41,5	37235,83	32,40	1545287	1345	1439135	83846	1759464
		НР - 80%; СП - 8%			2525,47	--	104807	--		130331	
31	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	83	7546,12	2125,52	626328	176418	22257	409916	1119144
		НР - 72%; СП - 8%			5152,45	1706,92	427653	141674		82900	
32	Ком.предложение	Опора освещения 6-ти метровая	шт	83	681851,79	--	56593699	--	56593699	--	61121195
		СП - 8%			--	--	--	--		4527496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112359750	1965717	62634281	35068574	159222514
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47759751	889394	--	11794191	
	Материалы		Тенге				3610493				
	Всего заработная плата		Тенге				243224				
		Накладные расходы	Тенге					2666967			
		Сметная прибыль	Тенге				1920219				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				442465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5973177				
		Сметная заработная плата	Тенге								1440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2666967			
	Материалы		Тенге				48950572				
	Всего заработная плата		Тенге				1524964				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45982178			
		Накладные расходы	Тенге				1067406				
		Сметная прибыль	Тенге				33148355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6567831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88666758				
		Сметная заработная плата	Тенге								30057
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					45982178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59798685				
		Сметная прибыль	Тенге				59798685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4783895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64582580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159222515				
		Сметная заработная плата	Тенге								31497
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					48649145			
											159222515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47759751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1965717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					889394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62634279		
		- Накладные расходы	Тенге							35068574	
		- Сметная прибыль	Тенге							11794191	
		ИТОГО ПО АКТУ									159 222 515
		Временные здания и сооружения 1,2%									1 910 670
		Итого									161 133 185
		НДС 12%									19 335 982
		ВСЕГО ПО АКТУ									180 469 167

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильдибаев Н.С.**

Принял (Заказчик)

Директор "Асыл Тау" _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Договор № 04 от 20 апреля 2022 года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц, дорожное покрытие, тротуары

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование			код
		04	20 апреля 2022 года						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц, дорожное покрытие, тротуары	**346 788 013,00**	34 565 793,75							4 147 895,25	38 713 689

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл Тау"
Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Наименование стройки - Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинчской области
Наименование объекта - Дорожное покрытиею Тротуары

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка**	$м^3$ конструкции		124,75	510,81	343,77	63724	42886	--	22597	93227
		НР - 72%, СП - 8%				167,04	84,55	20838	10548		6906	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции		29,94	4408,84	1897,84	132001	56822	--	71457	219735
		НР - 72%, СП - 8%				2511,00	803,83	75179	24067		16277	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		566,3	1158,05	--	655804	--	--	472181	1218225
		НР - 72%, СП - 8%				1158,05	--	655804	--		90240	
4	412-101-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		17	45,00	--	765	--	--	--	826
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					852294	99708	--	566235	1532013
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					751821	34615	--	113484	
	Всего заработная плата		Тенге					852294				
	Транспортные расходы		Тенге						786436			
		Накладные расходы	Тенге					765				
		Сметная прибыль	Тенге					566235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					113484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1532013				
		Сметная заработная плата	Тенге									553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						786436			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1532013				
		Сметная заработная плата	Тенге									553
									786436			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1										
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		311,19	9704,81	1455,19	3020040	452841	2499543	130902	3403018
		НР - 72%; СП - 8%				217,41	366,83	67656	114154		252076	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,871332	192666,89	3059,34	167877	2665	165212	887	182265
		НР - 72%; СП - 8%				--	1413,16	--	1231		13501	
7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1244,76	2022,97	232,90	2518112	289904	2185475	63968	2788648
		НР - 72%; СП - 8%				34,33	37,05	42733	46118		206568	
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия		1244,76	861,74	0,09	1072659	112	1057485	10842	1170186
		НР - 72%; СП - 8%				12,10	--	15062	--		86685	
9	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1244,76	2020,36	244,08	2514863	303821	2168309	63159	2784266
		НР - 72%; СП - 8%				34,33	36,14	42733	44986		206244	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		8,35425	9704,81	1455,19	81076	12157	67103	3514	91357
		НР - 72%; СП - 8%				217,41	366,83	1816	3065		6767	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		334,17	2489,18	44,28	831809	14797	426297	285786	1207002
		НР - 72%; СП - 8%				1169,21	18,58	390715	6209		89407	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		15,03765	74119,00	--	1114576	--	1114576	--	1203742
		СП - 8%				--	--	--	--		89166	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		8,8374	9704,81	1455,19	85765	12860	70984	3717	96641
		НР - 72%; СП - 8%				217,41	366,83	1921	3242		7159	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		736,45	2489,18	44,28	1833157	32610	939482	629819	2660014
		НР - 72%; СП - 8%				1169,21	18,58	861065	13683		197037	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		11,7832	74119,00	--	873359	--	873359	--	943228
		СП - 8%				--	--	--	--		69869	
		Мелкозернистое асфальтобетонное покрытие тротуаров										
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания		1565,35	2018,51	328,83	3159675	514734	2564091	182175	3609197
		НР - 72%; СП - 8%				51,65	109,99	80850	172173		267346	
17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания		1565,35	569,21	63,63	891013	99603	791410	25265	989583
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,41	--	35079		73305	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,913375	192666,89	3059,34	753978	11972	742006	3982	818597
		НР - 72%; СП - 8%				--	1413,16	--	5530		60637	
19	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1565,35	2020,36	244,08	3162571	382071	2726762	79426	3501360
		НР - 72%; СП - 8%				34,33	36,14	53738	56572		259363	
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		1565,35	451,19	0,05	706270	78	696722	6825	770136
		НР - 72%; СП - 8%				6,05	--	9470	--		57041	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		15,29796	9704,81	1455,19	148464	22262	122876	6435	167291
		НР - 72%; СП - 8%				217,41	366,83	3326	5612		12392	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1274,83	2489,18	44,28	3173281	56449	1626288	1090247	4604609
		НР - 72%; СП - 8%				1169,21	18,58	1490544	23686		341081	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		20,39728	74119,00	--	1511826	--	1511826	--	1632772

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		120946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**27620371**	**2208936**	**22349806**	**2586949**	**32623912**
								3061629	**531340**	**–**	**2416590**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27620371**				
	Материалы		Тенге					**18850043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3592969**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3499761**				
		Накладные расходы	Тенге					**2586949**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2416590**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32623910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3592969**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**32623910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3592969**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34155923**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3813450**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2308644**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**565955**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**22349804**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**765**				
		- Накладные расходы	Тенге								**3153184**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2530074**	
		ИТОГО ПО АКТУ										34 155 923
		Временные здания и сооружения 1,2%										**409 871**
		Итого										**34 565 794**
		НДС 12%										4 147 895
		ВСЕГО ПО АКТУ										**38 713 689**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр _____ **Нильдибаев Н.С.**

Принял (Заказчик)

Директор "Асыл Тау" _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Договор № 04 от 20 апреля 2022 года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		04	20 апреля 2022 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. Наружное освещение улиц	**127 605 157,00**	113 933 175,89							13 671 981,11	127 605 157

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл Тау"
Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нияльдибаев Н.С.

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
Наименование стройки - Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинчской области
Наименование объекта - Наружное освещение улиц

А К Т
приемки выполненных работ за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта		500,78	174,07	174,07	87171	87170	--	20031	115781
						--	55,55	--	27818		8578	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта		150,234	2058,75	--	309294	--	--	222692	574544
						2058,75	--	309294	--		42558	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта		343	46,83	46,83	16063	16062	--	3478	21105
						--	14,08	--	4829		1564	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта		490,3	1205,26	--	590939	--	--	425477	1097728
						1205,26	--	590939	--		81311	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		1022	333,54	213,53	340878	218228	--	161752	542835
						120,01	99,81	122650	102006		40205	
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		1022	101,19	61,19	103416	62536	--	50477	166208
						40,00	28,60	40880	29229		12315	
		Монтаж кабелей										

7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2							116150
		НР - 72%; СП - 8%			570	420,41	197,45	239634	112547	1676	120202	388621
						220,02	72,87	125411	41536		28785	
8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		246	513,04	216,36	126208	53225	13936	56885	197740
		НР - 72%; СП - 8%				240,03	81,13	59047	19958		14647	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		206	444,25	186,93	91516	38507	11805	39929	141961
		НР - 72%; СП - 8%				200,02	69,19	41204	14253		10516	
10	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		42	623,46	266,13	26185	11177	2407	12053	41297
		НР - 72%; СП - 8%				300,03	98,55	12601	4139		3059	
11	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		230	737,02	290,42	169515	66797	19909	77142	266389
		НР - 72%; СП - 8%				360,04	105,80	82809	24334		19732	
12	243-113-0641 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км		0,57	1583683,00	--	902699	--	902699	--	974915
		СП - 8%				--	--	--	--		72216	
13	243-113-0623 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км		0,246	1091591,00	--	268531	--	268531	--	290014
		СП - 8%				--	--	--	--		21483	
14	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км		0,042	1159160,00	--	48685	--	48685	--	52580
		СП - 8%				--	--	--	--		3895	
15	243-113-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км		0,102	553216,00	--	56428	--	56428	--	60942
		СП - 8%				--	--	--	--		4514	
16	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		319	762,71	55,64	243304	17749	21688	151694	426598
		НР - 72%; СП - 8%				639,08	21,38	203867	6820		31600	
17	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м		319	431,00	--	137489	--	137489	--	148488
		СП - 8%				--	--	--	--		10999	
		Муфты концевые										

18	1308-0201-18 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		3							116150
		НР - 72%; СП - 8%			3	2256,01	111,24	6768	334	433	4425	12089
						2000,22	48,58	6001	146		895	
19	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.		3	10838,00	–	32514	–	32514	–	35115
		СП - 8%				–	–	–	–		2601	
		Сигнальные ленты										
20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		1022	7,97	0,86	8145	879	–	5529	14768
		НР - 72%; СП - 8%				7,11	0,40	7266	409		1094	
21	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		1022	40,00	–	40880	–	40880	–	44150
		СП - 8%				–	–	–	–		3270	
22	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м		246	66,00	–	16236	–	16236	–	17535
		СП - 8%				–	–	–	–		1299	
23	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		246	80,00	–	19680	–	19680	–	21254
		СП - 8%				–	–	–	–		1574	
24	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м		5	115,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%				–	–	–	–		46	
		Опора освещения 8-ми метровая -46										
25	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован		46	7500,15	5686,37	345007	261574	–	148793	533303
		НР - 72%; СП - 8%				1813,78	2678,75	83434	123223		39504	
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания		1,15	11526,26	2622,13	13255	3015	8710	2039	16518
		НР - 72%; СП - 8%				1330,18	1132,38	1530	1302		1224	
27	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$		23	37235,83	32,40	856424	745	797593	41822	970105
		НР - 72%; СП - 8%				2525,47	–	58086	–		71860	
28	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.		46	7546,12	2125,52	347122	97774	12335	227183	620249

29	Ком.предложение	Опора освещения 8 ми метровая			4	5152,45	1706,92	237013	78518		45944	116150
		СП - 8%	шт		46	801246,43	--	36857336	--	36857336	--	39805923
		Опора освещения 6 метровая -102шт				--	--	--	--		2948587	
30	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	котлован		83	7500,15	5686,37	622512	471968	--	268473	962264
31	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство				1813,78	2678,75	150544	222336		71279	
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ основания		2,075	1526,26	2622,13	23917	5441	15716	3679	29804
32	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство				1330,18	1132,38	2760	2350		2208	
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$		41,5	37235,83	32,40	1545287	1345	1439135	75461	1750408
33	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА				2525,47	--	104807	--		129660	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.		83	7546,12	2125,52	626328	176418	22257	409916	1119144
34	Ком.предложение	Опора освещения 6 ти метровая				5152,45	1706,92	427653	141674		82900	
		СП - 8%	шт		83	681851,79	--	56593699	--	56593699	--	61121195
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		4527496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										112582190
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2667796				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1703491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						844880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							97342352		
		- Накладные расходы	Тенге								2529132	
		- Сметная прибыль	Тенге								8339418	
		ИТОГО ПО АКТУ										112 582 190
		Временные здания и сооружения 1,2%										1 350 986
		Итого										113 933 176
		НДС 12%										13 671 981
		ВСЕГО ПО АКТУ										127 605 157

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" **Нильдибаев Н.С.**

Принял (Заказчик)

Директор "Асыл Тау" **Мамырбаев Е.Н.**