Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" декабрь 2022 года

Заказчик: **Государственное управление «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа» БИН 130240032050 Алматинская область, Райымбекского района, с.Нарынкол, Райымбека, 22, в лице акима Шенебекова Амангелди Смайловича**

фамилия, имя,отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации–для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «15» декабрь 2022г. лице директора **Мамырбаева Ершата Нуржунисовича ТОО «Асыл Тау» в г.Алматы, Алматинская область, Илийский р-он, с. Боролдай, ул. Бостанов, д1 ГСЛ№17014280 от 23.07.2018г. I категория**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «19» декабрь 2022г. **ТОО «УКС» Директор Чормаков Данияр Аманжолович, технический надзор Бектаев Галым Алтынгалиевич KZ60VJE00049072 от 03.09.2019г. в соответствии с Договором от 13.11.2019 №53 Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «19» декабрь 2022 г. **ТОО «Нур-Шапағат-Проект» в лице директора – Кереева Кайрата Нургабыловича 14015051, 06.10.2014г. г.Талдыкорган, ул Каратальская 143. Авторский надзор Оразбеков А.О., приказ №1 от 02.08.2021 года; договор №58 от 12.06.2019г; №4 от 13.07.2021 года тел8 7282319037**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН,телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **041419 РК, Алматинская область, Райымбекский район с Нарынкол.** Райымбек 2, Узак, Албан-Асана, Дембаева, Есенаманова, Абая, Жаменке, Жылкыбекова, Молдагулова, Толе би, Рыскулова, Бекмухамедова, Сауранбаева, Жанай, Сокбакбаева, Аманкельды, Омирзакова, Кошкина

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____20____ года; подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акимата Нарынкольского сельского округа» БИН 130240032050 Алматинская область, Райымбекского района** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на, основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

Решения Райымбекского районного маслихата Алматинской области от 5 мая 2018 года №39-184 о внесений изменений в решение Райымбекского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 30-148 « О бюджете Райымбекского районного сельского округа на 2018-2019годы»;

Задание на проектирование от 25 декабря 2018г. утвержденное заказчиком;

Дополнение к заданию на проектирование от 15 февраля 2019 года, утвержденное заказчиком;

Архитектурно-планировочное задание от18 января 2019года №28, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Райымбекского района Алматинской области;

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкции и оборудования утвержденная заказчиком от 15 января 2019года;

Топографическая сьемка в масштабе1:2000, выполненная ТОО «ДолАР» от 2018 года гос. Лицензия «16005188 от 17 марта 2016 года.

Инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Нур Шапагат Проект» от 2018 года гос. Лицензия №15002502 от 06 февраля 2015 года

Технические паспорта дороги (улицы) с. Нарынкол общего пользования районного значения улиц Молдагулова, Бекмухамедова, Абая, Албан-Асана, Аманкельды, Дембаева, Жаменке, Жанайулы, Сауранбаева 1, Омирзакова Райымбек 2, Рыскулова, Толе би, Узак, составленный по состоянию на июнь 2017 года и обновлен по состоянию на март 2018 года;

Акт обследования объекта от 11 января 2019 года, утвержденный заказчиком;

Письмо заказчика от 05 февраля 2019 года №78-02/34 об источнике финансирования объекта и сроках начала строительства;

Письмо заказчика от01 января 2019 года №78-01/02 на работы по демонтажу существующих и не эксплуатируемых опор наружного освещения (без проводов);

Письмо заказчика от 08 февраля 2019 года №78-05/40 касательно благоустройства улиц села Нарынкол.Технические условия: АО «АЭСК»от 14 января 2019 года №25.1-84 на электроснабжение улиц Жаная и Абая; от 1 ноября 2018года №25.1-6080 на постоянное электроснабжение уличного освещения улиц Райымбека; от 14 января 2018ггода №25. 1-83 постоянное электроснабжение уличного освещения улиц Толе би, Райымбек, Омирзакова;

от 1 ноября 2018ггода №25. 1-60 8 постоянное электроснабжение уличного освещения улиц Узака.

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ22REA00176043JN 11.06.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации)) **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект» 14015051, Уличное освещение 2018-8-ЭН1-2018-8-ЭН7.1; Автомобильные дороги 2018-8-АД «Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» 041419, Алматы обл. Райымбек ауданы , Нарынкол. 06.10.2014г., РК г.Талдыкорган, Каратальская, 143, 8 7282319037**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) **Рабочий проект, ГУ «Аппарат акима Нарынкольского с/о, №13-о-и/д от 11.04.2019 года.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28.05.2020г.**;

месяц, год

окончание работ 20. 12 **2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, 11 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 32;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь застройки	м2	38054		40962,5	
площадь озеленения	м2			420	
площадь покрытия	м2	38054		40962,5	
Протяженность воздушного ЛЭП низкого напряжения	м			9941	

Кабельная линия низкого напряжения	м	14486	4545
опоры металлические высотой 8м	шт		139
опоры металлические 6м	шт	502	363
Кронштейны для светильников	шт	512	512
светильники светодиодные	шт	512	512

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными:__ 041419 РК, Алматы облысы, Райымбек ауданы: Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт дорог по улицам Узак и Райымбека. Ремонт тротуаров по улицам Толе би, Абая, Жанай, Омирзакова, Жаменке, Амангельды, Рыскулова, Бекмухамбетова, Сокпакбаева, Албан Асан, Есенаманова, Жылкыбекова, Молдагулова, Дембаев и Сауранбаева.Кошкина.
Параметры улиц ул. Узак от ПК 0+00 – до ПК11+84,58. Протяженность улицы – 1,185 км. Ширина проезжей части – 10,5 м; Ширина тротуара – 1,5м; 2,0 м; Параметры участка ул. Райымбек от ПК0+00 до ПК5+16,79. Ширина тротуара (правая, левая) – 1,3 м; Ширина проезжей части – 10,5 м; Ширина тротуара – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК25+53,74 ул. Толе би. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК15+79,67 ул.Абая. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК19+61,18 ул. Омирзакова. Ширина тротуара (левая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+75,6 ул. Жаменке. Ширина тротуара (правая) – 1,2 м.;
Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+69,98 ул. Амангельды. Ширина тротуара (правая) – 1,2 м.;) Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+70,82 ул. Рыскулова. Ширина тротуара (правая) – 1,5;1,2 м.;Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+67,31 ул. Бекмухамбетова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.;Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+66,36 ул.Сокпакбаева. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК4+61,17 ул. Албан Асан. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+67,27 ул. Есенаманова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК2+54,40 ул. Жылкыбекова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м. Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+31,07 ул. Молдагулова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м. Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+30,67 ул. Дембаев. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.

Дорожное покрытие «Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» верхнее покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки I на битуме,толщиной 4 см; нижнее покрытие из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме, толщиной 6 см; основания из черного щебеня, толщиной 15см; подстилающий слой основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см. По проекту «Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» строительство автомобильной дороги по двум основным улицам села Нарынкол, трассы улиц имени Узак и Райымбека проложены по существующей дороге, покрытой гравийным и асфальтобетонным покрытием, наружное освещение по семнадцати улицам; устройство арыка по ул. Кошкина; устройство тротуаров по семнадцати улицам. Рабочим проектом предусмотрен капитальный усовершенствованный тип дорожной одежды с двухслойным покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см, крупнозернистого асфальтобетона толщиной - 6 см. Основание из щебня толщиной –15 см.

Тротуары Для движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров с левой и с правой стороны дороги, шириной 1,3; 1,5; 2,0 м.
Конструкция дорожной одежды тротуаров:
Асфальтобетон плотный, тип Б, толщиной 4см.
ПГС природная, толщиной 20 см, песок средней крупности толщиной 0,18.Для информирования водителей об условиях движения и обеспечения безопасности движения, на дороге установлены дорожные знаки, оградительных приспособлений. Разметка

проезжей части выполнены эмалью дорожной. Произведено почва для озеленение и установка элементов благоустройства. Также предусмотрено поднятие существующих люков и колодцев.

Водоотвод. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна предусмотрено устройство продольных водоотводных ж/б. лотков БА-3 (арыков) глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,4 м по ул. Кошкина. В остальных, лотки предусмотрены в отдельных местах пересечения лотков со съездами во дворы . Для пропуска воды в местах примыканий предусмотрены круглые Ж/Б водопропускные трубы диаметром 0,4 м.. В местах сложившихся водотоков построены водопропускные сооружения. Трубы диаметром 0,4 м, предназначенные для пропуска воды идущих по лоткам на пересечениях со съездами. Также предусматривается укладка асбестоцементных труб, в местах диаметром 0,4 м, на съездах во дворы.

Наружное освещение улиц

Наружное освещение территории 18 улиц в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области разработано согласно задание на проектирования и технических условий (ТУ) и согласно технического протокола Тех совещания от 2020 года по просьбе Заказчика был произведен монтаж улиц Сокпакбаева, Рыскулова, Молдагулова, Жилкибекова, Жаменке, Есенаманова, Дембаева, Бекмухамбетова, Аманкельды, Албан-Асана, Абая, Райымбека, Узака, Жаная, Воздушным Кабелем СИП4 4-16 .Улицы Омирзакова, Толе би согласно проекту. Технических условий (ТУ) от 01 ноября 2018 года № 25.1-6081 (для уличного освещения ул. Узак), от 14 января 2019 года № 25.1-83 (для уличного освещения ул. Толе би, ул. Райымбек батыра и ул. Омирзакова), от 14 января 2019 года № 25.1-84 (для уличного освещения ул. Жанай батыра и ул. Абая) и от 07 февраля 2019 года № 25.1-458 (для уличного освещения ул. Райымбек батыра), выданные АО «АЖК».

Точки подключения приняты от РУ-0,4 кВ ТП: ТП-145н (фид. 1-90И ул. Жанай батыра); ТП-136н (фид. 1-90И ул. Абая (с угла ул. Узак до участка, указанное на карте), ул. Молдагулова (с угла ул. Абая до угла ул. Дембаева), ул. Дембаева (с угла ул. Молдагулова до угла ул. Сауранбаева), ул. Сауранбаева (с угла ул. Дембаева до угла ул. Абая); ТП-141Н (фид. 1-90И ул. Амангельды (с угла ул.Омирзакова до угла ул.Толе би), ул. Албан-Асан (с угла ул.Сокпакбаева до угла ул.Жылкыбекова); ТП-153н (фид. 1-90И ул. Толе би (с угла ул. Узак до угла ул. Айтиленова), ул. Толе би (с угла ул. Жылкыбекова до угла ул. Узак);; ТП-157н (фид. 1-90И) ул. Узак, ул. Райымбека батыра (с угла ул.Узак до угла ул. Жанай батыра), ул. Райымбека батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Молдагулова), ул. Жаменке батыра (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би), ул. Рыскулова (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би), ул. Амангельды (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би). От точек подключения (РУ-0,4 кВ ТП) до щитков ЩР1 предусмотрено прокладка кабеля марки АВБбШв расчетного сечения, проложенным в траншее на глубине 0,7 м. Освещенность улицы принята - 10 лк. 9 ТП-15н (фид. 1-90И), ТП-159н (фид. 3-90И ул. Омирзакова (с угла ул.Жылкыбекова до подстанции), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова) ТП-15н (фид. 1-90И), ТП-159н (фид. 3-90И ул. Омирзакова (с угла ул.Жылкыбекова до подстанции), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова). Заключение № ҚСҚKAZ-0037/19 от 18.03.2019 г. по рабочему проекту

«Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» Уличное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками консольного типа на опорах наружного освещения высотой 6 -8 м. Управление наружным освещение автоматическое - от программатора. Управление светильниками уличного электроосвещением выполнено от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601С, установленного в щите ЩР1. Учет электроэнергии выполнен в щите учета ШУЭ-11-1Н-NS-08, установленные в щите ЩР1. Заземление оборудования наружного освещения выполнено третьей заземляющей жилой однофазной сети. При пересечении кабельной линии с другими подземными инженерными коммуникациями и автомобильными проездами кабели проложены в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм согласно серии А5-92. Глубина прокладки кабеля - 0,7 м от планировочной отметки земли, при пересечении автодороги - 1 м по улицам Омирзакова, Толе би.Основные показатели напряжение сети - 380/220 В; категория надежности электроснабжения - III;

1.ул. Молдагулова (с угла ул. Абая до угла ул. Дембаева); Ру наружного освещения - 1,2 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 333,0 м; 2. ул. Дембаева (с угла ул. Молдагулова до угла ул. Сауранбаева); Ру наружного освещения - 1,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 321,0 м; 3. ул. Сауранбаева (с угла ул. Дембаева до угла ул. Абая); Ру наружного освещения - 1,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 314,0 м; 4. ул. Абая (с угла ул. Узак до участка, указанного на карте); Ру наружного освещения - 8,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1606,0 м; 5. ул. Жанай батыра (с угла ул. Омирзакова до здания комендатуры); Ру наружного освещения - 3,5 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1000,0 м; 6. ул. Узак (с въездной арки до угла ул. Абая); Ру наружного освещения - 6,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1921,0 м; 7. ул. Толе би (с угла ул. Жылкыбекова до угла ул. Узак); Ру наружного освещения - 3,7 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1101,0 м; 8. ул. Толе би (с угла ул. Узак до угла ул. Айтиленова); Ру наружного освещения - 8,6 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1461,0 м; 9. ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова); Ру наружного освещения - 3,7 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1133,0 м; 10. ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 385,0 м; 10 .

Заключение № ҚСҚKAZ-0037/19 от 18.03.2019 г. по рабочему проекту «Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» 11. ул. Омирзакова (с угла ул. Жылкыбекова до подстанции). Ру наружного освещения - 6,6 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 470,0 м; 12. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Молдагулова); Ру наружного освещения - 2,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 684,0 м; 13. ул. Жаменке батыра (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 357,0 м; 14. ул. Рыскулова (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 372,0 м; 15. ул. Амангельды (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 352,0 м; 16. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Жанай батыра); Ру наружного освещения - 8,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 507,0 м; 17. ул. Албан Асан (с угла ул. Сокпакбаева до угла ул. Жылкыбекова); Ру наружного освещения - 3,4 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 938,0 м; 18. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Сокпакбаева до угла ул. Жылкыбекова) Ру наружного освещения - 7,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1234,0

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **604 372, 366** тысяч тенге, в том числе строительно- монтажных работ **539 138, 416** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **479,768** тысяч тенге, прочие затраты **64 754, 182** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **543 935, 1294** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **485 224, 574** тысяч тенге; в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **431,7912** тысяч тенге; стоимость прочих затрат **58 278, 7638** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%.**
10. Класс энергоэффективности здания_____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

1) Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа» Аким Шенебеков Амангелди Смайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя М. П.

2) Технический надзор:

аккредитованная организация **ТОО «УКС» Директор Чорников Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Технический надзор, эксперт **Г.А.Бектаев KZ60VJE00049072**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

3) Авторский надзор

разработчик проекта **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект» Генеральный директор Кереев К.Н.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Авторский надзор **А. Оразбеков**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П

4) Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Асыл Тау» Мамырбаев Ершат Нуржунисович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П

5) Субподрядные организации:

ТОО «ПСКГрадцентр», Нильдибаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«_____»_____**2022г.**

подпись, дата место для печати

подпись, дата. место для печати

ТОО «Монолит», Директор Шалимбетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«_____»_____**2022г.**

подпись, дата место для печати