Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

"15" декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл Тау» Алматинская обл., Илийский р-он, с. Боролдай, ул. Бостанова, д. 1 ГСЛ№17014280 ОТ 23.07.2018г. I категория**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» 041419 КР, Алматинская область, Райымбекский район с. Нарынкол**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа» 41419, БИН 130240032050 Алматинская область, Райымбекского района, с. Нарынкол, Райымбек №22, 2-13-64**

в лице акима Шенебекова Амангелди Смайловича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «ПСК Градцентр», БИН 970740002051 в лице **директора Нильдибаев Н.С.**

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Монолит», №13017822 I категория от 30.10.2013года.
В лице директор Шалимбетов С.К.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект» 14015051, Уличное освещение 2018-8-ЭН1-2018-8-ЭН7.1; Автомобильные дороги 2018-8 - АД «Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» 041419, Алматы обл. Райымбек ауданы , Нарынкол. 06.10.2014г., РК г.Талдыкорган, Каратальская, 143, 8 7282319037**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Рабочий проект ГУ «Аппарат акима Нарынкольского с/о, №13-о-и/д от 11.04.2019 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2			м2	
Площадь застройки	м2	38054		40962,5	
Площадь озеленения	.м2			420	
Площадь покрытия	м2	38054		40962,5	
Протяженность воздушного ЛЭП низкого напряжения	м			9941	
Кабельная линия низкого напряжения	м	14486		4545	
опоры металлические высотой 8м	шт			139	
опоры металлические высотой 6м	шт	502		363	
Кронштейны для светильников	шт	512		512	
светильники светодиодные	шт	512		512	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 041419 РК, Алматы облысы, Райымбек ауданы: Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт дорог по улицам Узак и Райымбека. Ремонт тротуаров по улицам Толе би, Абая, Жанай, Омирзакова, Жаменке, Амангельды, Рыскулова, Бекмухамбетова, Сокпакбаева, Албан Асан, Есенаманова, Жылкыбекова, Молдагулова, Дембаев, Сауранбае, Кошкина.

Параметры улиц ул. Узак от ПК 0+00 – до ПК11+84,58. Протяженность улицы – 1,185 км. Ширина проезжей части – 10,5 м; Ширина тротуара – 1,5м; 2,0 м; Параметры участка ул. Райымбек от ПК0+00 до ПК5+16,79. Ширина тротуара (правая, левая) – 1,3 м; Ширина проезжей части – 10,5 м; Ширина тротуара – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК25+53,74 ул. Толе би. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК15+79,67 ул.Абая. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК19+61,18 ул. Омирзакова. Ширина тротуара (левая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+75,6 ул. Жаменке. Ширина тротуара (правая) – 1,2 м.;

Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+69,98 ул. Амангельды. Ширина тротуара (правая) – 1,2 м.;) Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+70,82 ул. Рыскулова. Ширина тротуара (правая) – 1,5;1,2 м.;Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+67,31 ул. Бекмухамбетова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.;Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+66,36 ул.Сокпакбаева. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК4+61,17 ул. Албан Асан. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+67,27 ул. Есенаманова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.; Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК2+54,40 ул. Жылкыбекова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м. Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+31,07 ул. Молдагулова. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м. Параметры участка от ПК 0+00 – до ПК3+30,67 ул. Дембаев. Ширина тротуара (правая) – 1,3 м.

Продольный профиль на всем протяжении автодороги повторяет профиль существующей дороги и соответствует требованиям. по рабочему проекту

Дорожное покрытие «Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» верхнее покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 4 см; нижнее покрытие из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 6 см; основания из черного щебеня по СТ РК 1215-2003, толщиной 15 см; подстилающий слой основания из песчано-гравийной смеси оптимального состава по СТ РК 1549-2006.

По проекту «Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» строительство автомобильной дороги по двум основным улицам села Нарынкол, трассы улиц имени Узак и Райымбека проложены по существующей дороге, покрытой гравийным и асфальтобетонным покрытием, наружное освещение по семнадцати улицам; устройство арыка по ул. Кошкина; устройство тротуаров по семнадцати улицам. Рабочим проектом предусмотрен капитальный усовершенствованный тип дорожной одежды с двухслойным покрытием из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см, крупнозернистого асфальтобетона толщиной - 6 см. Основание из щебня толщиной –15 см.

Тротуары.

Для движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров с левой и с правой стороны дороги, шириной 1,3; 1,5; 2,0 м. Конструкция дорожной одежды тротуаров: Асфальтобетон плотный, тип Б, толщиной 4см. ПГС природная, толщиной 20 см, песок средней крупности толщиной 0,18 Для информирования водителей об условиях движения и обеспечения безопасности движения, на дороге установлены дорожные знаки, оградительных приспособлений. Разметка проезжей части выполнены эмалью дорожной. Произведено почва для озеленение и установка элементов благоустройства. Также предусмотрено поднятие существующих люков и колодцев.

Водоотвод. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна предусмотрено устройство продольных водоотводных ж/б. лотков БА-3 (арыков) глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,4 м по ул. Кошкина. В остальных, лотки предусмотрены в отдельных местах пересечения лотков со съездами во дворы . Для пропуска воды в местах примыканий предусмотрены круглые Ж/Б водопропускные трубы диаметром 0,4 м. В местах сложившихся водотоков построены водопропускные сооружения. Трубы диаметром 0,4 м, предназначенные для пропуска воды идущих по лоткам на пересечениях со съездами. Также предусматривается укладка асбестоцементных труб, в местах диаметром 0,4 м, на съездах во дворы.

Наружное освещение улиц.

Наружное освещение территории 18 улиц в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области разработано согласно задания на проектирования и технических условий (ТУ) и согласно технического протокола Тех совещания от 2020 года по просьбе Заказчика был произведен монтаж улиц Сокпакбаева, Рыскулова, Молдагулова, Жылкибекова, Жаменке, Есенаманова, Дембаева, Бекмухамбетова, Аманкельды, Албан-Асана, Абая, Райымбека, частично Узака, Жаная, воздушным Кабелем СИП4 4-16 .Улицы Омирзакова, частично Узака, Толе би согласно проекту. Технических условий (ТУ) от 01 ноября 2018 года № 25.1-6081 (для уличного освещения ул. Узак), от 14 января 2019 года № 25.1-83 (для уличного освещения ул. Толе би, ул. Райымбек батыра и ул. Омирзакова), от 14 января 2019 года № 25.1-84 (для уличного освещения ул. Жанай батыра и ул. Абая) и от 07 февраля 2019 года № 25.1-458 (для уличного освещения ул. Райымбек батыра), выданные АО «АЖК».

Точки подключения приняты от РУ-0,4 кВ ТП: ТП-145н (фид. 1-90И ул. Жанай батыра); ТП-136н (фид. 1-90И ул. Абая (с угла ул. Узак до участка, указанное на карте), ул. Молдагулова (с угла ул. Абая до угла ул. Дембаева), ул. Дембаева (с угла ул. Молдагулова до угла ул. Сауранбаева), ул. Сауранбаева (с угла ул. Дембаева до угла ул. Абая); ТП-141Н (фид. 1-90И ул. Амангельды (с угла ул.Омирзакова до угла ул.Толе би), ул. Албан-Асан (с угла ул.Сокпакбаева до угла ул.Жылкыбекова); ТП-153н (фид. 1-90И ул. Толе би (с угла ул. Узак до угла ул. Айтиленова), ул. Толе би (с угла ул. Жылкыбекова до угла ул. Узак);; ТП-157н (фид. 1-90И) ул. Узак, ул. Райымбека батыра (с угла ул.Узак до угла ул. Жанай батыра), ул. Райымбека батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Молдагулова), ул. Жаменке батыра (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би), ул. Рыскулова (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би), ул. Амангельды (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би). От точек подключения (РУ-0,4 кВ ТП) до щитков ЩР1 предусмотрено прокладка кабеля марки АВБбШв расчетного сечения, проложенным в траншее на глубине 0,7 м. Освещенность улицы принята - 10 лк. 9 ТП-15н (фид. 1-90И), ТП-159н (фид. 3-90И ул. Омирзакова (с угла ул.Жылкыбекова до подстанции), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова) ТП-15н (фид. 1-90И), ТП-159н (фид. 3-90И ул. Омирзакова (с угла ул.Жылкыбекова до подстанции), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова), ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова). Заключение № ҚСҚKAZ-0037/19 от 18.03.2019 г. по рабочему проекту «Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» Уличное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками консольного типа на опорах наружного освещения высотой 6 -8 м. Управление наружным освещение автоматическое - от программатора. Управление светильниками уличного электроосвещением выполнено от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601С, установленного в щите ЩР1. Учет электроэнергии выполнен в щите учета ШУЭ-11-1Н-NS-08, установленные в щите ЩР1. Заземление оборудования наружного освещения выполнено третьей заземляющей жилой однофазной сети. При пересечении кабельной линии с другими подземными инженерными коммуникациями и автомобильными проездами кабели проложены в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм согласно серии А5-92. Глубина прокладки кабеля - 0,7 м от планировочной отметки земли, при пересечении автодороги - 1 м по улицам Омирзакова, Толе би.

Основные показатели напряжение сети -380/220 В; категория надежности электроснабжения

III; 1.ул. Молдагулова (с угла ул. Абая до угла ул. Дембаева); Ру наружного освещения - 1,2 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 333,0 м; 2. ул. Дембаева (с угла ул. Молдагулова до угла ул. Сауранбаева); Ру наружного освещения - 1,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 321,0 м; 3. ул. Сауранбаева (с угла ул. Дембаева до угла ул. Абая); Ру наружного освещения - 1,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 314,0 м; 4. ул. Абая (с угла ул. Узак до участка, указанного на карте); Ру наружного освещения - 8,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1606,0 м; 5. ул. Жанай батыра (с угла ул. Омирзакова до здания комендатуры); Ру наружного освещения - 3,5 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1000,0 м; 6. ул. Узак (с въездной арки до угла ул. Абая); Ру наружного освещения - 6,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1921,0 м; 7. ул. Толе би (с угла ул. Жылкыбекова до угла ул. Узак); Ру наружного освещения - 3,7 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1101,0 м; 8. ул. Толе би (с угла ул. Узак до угла ул. Айтиленова); Ру наружного освещения - 8,6 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1461,0 м; 9. ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Жылкыбекова); Ру наружного освещения - 3,7 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1133,0 м; 10. ул. Омирзакова (с угла ул. Узак до угла ул. Амирова); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 385,0 м; 10 .

Заключение № ҚСҚKAZ-0037/19 от 18.03.2019 г. по рабочему проекту «Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» 11. ул. Омирзакова (с угла ул. Жылкыбекова до подстанции). Ру наружного освещения - 6,6 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 470,0 м; 12. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Молдагулова); Ру наружного освещения - 2,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 684,0 м; 13. ул. Жаменке батыра (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 357,0 м; 14. ул. Рыскулова (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 372,0 м; 15. ул. Амангельды (с угла ул. Омирзакова до угла ул. Толе би); Ру наружного освещения - 1,3 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 352,0 м; 16. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Узак до угла ул. Жанай батыра); Ру наружного освещения - 8,1 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 507,0 м; 17. ул. Албан Асан (с угла ул. Сокпакбаева до угла ул. Жылкыбекова); Ру наружного освещения - 3,4 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 938,0 м; 18. ул. Райымбек батыра (с угла ул. Сокпакбаева до угла ул. Жылкыбекова) Ру наружного освещения - 7,8 кВт; протяженность КЛ-0,4 кВ - 1234,0

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28 мая 2020 года;
месяц, год

окончание работ «20» декабрь 2022 год ;
месяц, год

при продолжительности строительства, 11 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;

фактически, месяц: 32 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. «АЖК» АК-нын Райымбек ЖТЦ бастыгы _____ Сергазиев Ж.А.
2. Кеген-Райымбек желiлiк техникалық цехтың бастыгы _____ Алимбеков М.М.
3. Мемлекеттік мекемесі «Тұргын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобильдер жолдары және тұргын үй инспекциясы бөлімі»

_____ Кулбаев А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпруководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО «Асыл Тау» «Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области» Алматинская область, Райымбекский район с. Нарынкол** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Асыл Тау» Мамырбаев Ершат Нуржунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата, место для печати

Субподрядные организации

ТОО «ПСКГрадцентр», Нильдибаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«15.12»2022г.

подпись, дата место для печати

подпись, дата, место для печати

ТОО «Монолит», Директор Шалимбетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«15.12.2022г.

подпись, дата место для печати