Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра
национальной

экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки -"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	26.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**115 933 530**									
За отчетный период	**66 255 850**	59 157 009							7 098 841	**66 255 850**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" Ізмуратов Б.

Технадзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" Ниязов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления								
		Земляные работы								
1	11-010101-0306 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (0,5-1) м3	7274,38	219,54	208,40	1597027	1515977	446989	0,02	121
		м3 грунта		11,14	74,54	81049	542256	59,1	0,07	525
		Накладные расходы -		*61,45*		*446989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,64*				*368373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,81*				*78616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,48*		*163521*				
		Сметная стоимость				*2207538*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	224,98	1110,79	--	249905	--	163598	1,54	346
		м3 грунта		1110,79	--	249905	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*727,17*		*163598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,47*				*147694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,69*				*15904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,04*		*33080*				
		Сметная стоимость				*446583*				
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6948,84	13,48	13,48	93671	93671	21779	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	29337	59,1	--	26
		Накладные расходы -		*3,13*		*21779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,50*				*17338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,64*				*4440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,33*		*9236*				
		Сметная стоимость				*124686*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	550,52	637,36	--	350879	--	229700	0,97	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		637,36	--	350879	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,24*		*229700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*207370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*22330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*46446*				
		Сметная стоимость				*627025*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6948,84	117,21	50,40	814467	350216	410792	0,11	750
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	464251	151090	59,1	0,03	182
		Накладные расходы -		*59,12*		*410792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*363666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,78*				*47125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*98021*				
		Сметная стоимость				*1323279*				
6	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	550,52	12,51	10,64	6884	5855	2026	--	1
		м3 грунта		1,83	3,35	1005	1842	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*3,68*		*2026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,06*				*1683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,62*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*713*				
		Сметная стоимость				*9622*				
7	41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	908,358	160,37	--	145673	--	5827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*5827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,41*				*5827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,34*		*12120*				
		Сметная стоимость				*163620*				
		Устройство песчаного основания под трубопроводы								
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	168,53	834,76	117,97	140682	19881	86801	1,02	172
		м3 основания		716,79	28,99	120801	4886	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*515,05*		*86801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*78052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,92*				*8749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,98*		*18199*				
		Сметная стоимость				*245682*				
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 присыпка трубы 0.2 /0.1	190,995	580,31	--	110837	--	72558	0,89	169
		м3 грунта		580,31	--	110837	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,90*		*72558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,96*				*65505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*7054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*14672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*198067*				
10	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (160 мм). Укладка	2,168	335445,50	109339,62	727246	237048	397712	286,00	620
		км трубопровода		226105,88	37161,30	490198	80566	62,1	49,89	108
		Накладные расходы -		*183446,30*		*397712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163488,92*				*354444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19957,38*				*43268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41511,34*		*89997*				
		Сметная стоимость				*1214954*				
11	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2390,67	4762,62	--	11385853	--	455434	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,50*		*455434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*190,50*				*455434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,25*		*947303*				
		Сметная стоимость				*12788590*				
12	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 160 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	100	190,78	--	19078	--	8819	0,20	20
		стык		190,78	--	19078	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*8819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*77,46*				*7746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,73*				*1073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,32*		*2232*				
		Сметная стоимость				*30128*				
13	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	100	1044,55	45,71	104455	4571	43384	1,00	100
		стык		928,53	--	92853	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*433,84*		*43384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*376,98*				*37698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,86*				*5686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,27*		*11827*				
		Сметная стоимость				*159667*				
		Продувка и испытание								
14	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 160 мм	2,367	227518,57	188122,63	538536	445286	129052	39,76	94
		км трубопровода		34433,28	39967,83	81504	94604	58,7	39,34	93
		Накладные расходы -		*54521,13*		*129052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*43673,45*				*103375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10847,68*				*25676*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22563,18*		*53407*				
		Сметная стоимость				*720995*				
15	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром 160 мм	2,367	314513,71	252133,85	744454	596801	199407	78,60	186
		км трубопровода		61413,31	55976,43	145365	132496	58,7	55,35	131
		Накладные расходы -		*84244,63*		*199407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*68907,78*				*163105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15336,86*				*36302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31900,67*		*75509*				
		Сметная стоимость				*1019370*				
		Пересечения								
16	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	13	179221,84	74156,60	2329884	964036	739192	78,00	1014
		пересечение		57950,10	23448,22	753351	304827	58,7	22,62	294
		Накладные расходы -		*56860,92*		*739192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*47780,81*				*621151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9080,11*				*118041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18886,62*		*245526*				
		Сметная стоимость				*3314602*				
		Установка фитингов								
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	839,53	516,07	5877	3612	2448	0,41	3
		шт.		323,46	166,12	2264	1163	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*349,77*		*2448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*2128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*666*				
		Сметная стоимость				*8991*				
18	Прайс	Отвод 90 гр.ПЭ 100 SDR11 диам.160х14,6 мм	6	12944,66	--	77668	--	3107	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*517,79*		*3107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*517,79*				*3107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,00*		*6462*				
		Сметная стоимость				*87237*				
19	Прайс	Переход ПЭ 100 SDR17 диам.225х20,5-160х14,6 мм	1	12770,29	--	12770	--	511	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,81*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*510,81*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1062,49*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14343*				
20	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1237,23	759,86	1237	760	516	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		477,37	244,72	477	245	62,1	0,33	–
		Накладные расходы -		*515,85*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,42*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,43*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,25*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				
21	Прайс	**Тройник ПЭ 100 SDR11 диам.160 мм**	1	16975,38	–	16975	–	679	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*679,02*		*679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*679,02*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,35*		*1412*				
		Сметная стоимость				*19066*				
22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	50	839,53	516,07	41976	25803	17489	0,41	21
		шт.		323,46	166,12	16173	8306	62,1	0,23	11
		Накладные расходы -		*349,77*		*17489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*15202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*2287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64222*				
23	Прайс	**Муфта ПЭ SDR11 диам.225 мм**	1	16556,73	–	16557	–	662	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*662,27*		*662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*662,27*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,52*		*1378*				
		Сметная стоимость				*18597*				
24	Прайс	**Муфта ПЭ SDR11 диам.160 мм**	48	8130,53	–	390265	–	15611	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*325,22*		*15611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*325,22*				*15611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,46*		*32470*				
		Сметная стоимость				*438346*				
25	Прайс	**Заглушка ПЭ 100 SDR17 диам.160х14,6 мм**	1	4437,59	–	4438	–	178	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*177,50*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*177,50*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,21*		*369*				
		Сметная стоимость				*4985*				
		Укладка сигнальной ленты								
26	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты**	2,193	17753,30	12297,18	38933	26968	9440	21,00	46
		км кабеля		5456,12	2619,55	11965	5745	42,8	2,71	6
		Накладные расходы -		*4304,77*		*9440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3456,39*				*7580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,39*				*1861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,65*		*3870*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*52243*				
27	Прайс	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ" с проводником	2193	34,25	--	75112	--	3004	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,37*		*3004*		*3004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,85*		*6249*				
		Сметная стоимость				*84366*				
		Защитный футляр для Д-315 мм ПЭ 199 м из них 120 м ГНБ								
28	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	200,99	18354,58	--	3689087	--	147563	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*734,18*		*147563*		*147563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*734,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,10*		*306932*				
		Сметная стоимость				*4143583*				
29	23-010502-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	59,7	4305,53	--	257040	--	10282	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,22*		*10282*		*10282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,22*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,22*		*21386*				
		Сметная стоимость				*288707*				
		Установка шарового крана ПЭ Ду160 в подземном исполнении 1 шт								
30	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка шаровых кранов ПЭ диам.160 мм	1	839,53	516,07	840	516	350	0,41	--
		шт.		323,46	166,12	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*350*		*304*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*95*				
		Сметная стоимость				*1285*				
31	Прайс	Стоимость крана шарового подземной установки ПЭ 100 SDR 11, Ду 160	1	297649,60	--	297650	--	11906	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11905,98*		*11906*		*11906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11905,98*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24764,45*		*24764*				
		Сметная стоимость				*334320*				
32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка муфты	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
33	Прайс	Муфта ПЭ SDR11 диам.160 мм	2	8130,53	--	16261	--	650	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,22*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*325,22*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,46*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18264*				
34	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,001	219119,60	61173,12	219	61	122	194,00	--
		км трубопровода		155172,84	19935,60	155	20	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*121856,82*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108742,34*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13114,48*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27278,11*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
35	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,01	2446,31	--	2471	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,85*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*206*				
		Сметная стоимость				*2775*				
36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка заглушки	1	839,53	516,07	840	516	350	0,41	--
		шт.		323,46	166,12	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*95*				
		Сметная стоимость				*1285*				
37	Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR11 диам.160 мм	1	6311,86	--	6312	--	252	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,47*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*252,47*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525,15*		*525*				
		Сметная стоимость				*7090*				
38	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	4776,92	1372,55	4777	1373	1925	2,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2217,04	468,27	2217	468	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1925,36*		*1925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*1668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*536*				
		Сметная стоимость				*7239*				
39	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,00667	324022,38	--	2161	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				
40	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной В15	0,04	21258,87	704,43	850	28	52	0,97	--
		м3		711,66	168,29	28	7	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1294,20*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*867,43*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804,25*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
41	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,04	31514,43	--	1261	--	50	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,58*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,58*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,00*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
42	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорного бетонного основания из бетона В15	0,08	23942,54	648,98	1915	52	201	3,94	--
		м3		2866,27	217,35	229	17	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,52*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,45*		*169*				
		Сметная стоимость				*2285*				
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,172	726,68	12,84	125	2	21	0,21	--
		м2 поверхности		173,63	1,66	30	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*6*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*12*				
		Сметная стоимость				*158*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24324827**	**4294066**			**4205**
			Тенге			**2995910**	**1358539**			**1389**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			162465				
	Материалы -		Тенге			7031				
	Всего заработная плата -		Тенге				129641			
		Накладные расходы -	Тенге			61643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53024		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8619		
		Сметная прибыль -	Тенге			17929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			242037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				129641			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24162362				
	Материалы -		Тенге			630266				
	Всего заработная плата -		Тенге				4224808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16251880				
	Транспортные расходы -		Тенге			145673				
		Накладные расходы -	Тенге			3579679				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2512678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1067001		
		Сметная прибыль -	Тенге			2219363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29961404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5421
		Сметная заработная плата -	Тенге				4224808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30203442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5593
		Сметная заработная плата -	Тенге				4354449			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления								
		Земляные работы								
44	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**15000,22**	**13,48**	**13,48**	**202205**	**202205**	**47013**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,22**	**--**	**63329**	**59,1**	**--**	**57**
		Накладные расходы -		*3,13*		*47013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,50*				*37427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,64*				*9585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,33*		*19937*				
		Сметная стоимость				*269155*				
45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**1194,04**	**637,36**	**--**	**761033**	**--**	**498203**	**0,97**	**1161**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**761033**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*417,24*		*498203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*449771*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*48432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*100739*				
		Сметная стоимость				*1359975*				
46	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15000,22	117,21	50,40	1758162	755999	886762	0,11	1620
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1002163	326152	59,1	0,03	394
		Накладные расходы -		*59,12*		*886762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*785034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,78*				*101728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*211594*				
		Сметная стоимость				*2856518*				
47	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	1194,04	12,51	10,64	14932	12699	4393	--	3
		м3 грунта		1,83	3,35	2180	3996	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*3,68*		*4393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,06*				*3650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,62*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20871*				
48	41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	1970,166	160,37	--	315956	--	12638	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*12638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,41*				*12638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,34*		*26287*				
		Сметная стоимость				*354882*				
		Устройство песчаного основания под трубопроводы								
49	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	230,73	834,76	117,97	192605	27219	118837	1,02	235
		м3 основания		716,79	28,99	165386	6689	62,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*515,05*		*118837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*106859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,92*				*11979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,98*		*24915*				
		Сметная стоимость				*336358*				
50	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 присыпка трубы 0.2/0.1	428,155	580,31	--	248464	--	162654	0,89	379
		м3 грунта		580,31	--	248464	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,90*		*162654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,96*				*146842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*15812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*32889*				
		Сметная стоимость				*444008*				
		Монтаж трубопроводов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,049	357361,26	123349,58	17511	6044	9441	296,00	15
		км трубопровода		234011,68	42183,25	11467	2067	62,1	56,49	3
		Накладные расходы -		*192672,18*		*9441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*8404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21155,13*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,68*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29108*				
52	23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	30,3	5461,10	--	165471	--	6619	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,44*		*6619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*218,44*				*6619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,36*		*13767*				
		Сметная стоимость				*185857*				
53	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,042	335445,50	109339,62	14089	4592	7705	286,00	12
		км трубопровода		226105,88	37161,30	9496	1561	62,1	49,89	2
		Накладные расходы -		*183446,30*		*7705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163488,92*				*6867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19957,38*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41511,34*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23537*				
		Контроль стыков								
54	13-390201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	2	190,78	--	382	--	176	0,20	--
		стык		190,78	--	382	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*77,46*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,73*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,32*		*45*				
		Сметная стоимость				*603*				
55	13-390201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	2026,28	68,56	4053	137	1730	2,00	4
		стык		1857,06	--	3714	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*865,18*		*1730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753,97*				*1508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,21*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,32*		*463*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6246*				
56	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 160 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	2	190,78	--	382	--	176	0,20	--
		стык		190,78	--	382	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*77,46*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,73*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,32*		*45*				
		Сметная стоимость				*603*				
57	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	2	1044,55	45,71	2089	91	868	1,00	2
		стык		928,53	--	1857	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*433,84*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*376,98*				*754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,86*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,27*		*237*				
		Сметная стоимость				*3193*				
		Продувка и испытание								
58	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм**	0,166	160059,56	132344,47	26570	21969	6367	27,97	5
		км трубопровода		24223,85	28117,41	4021	4667	58,7	27,68	5
		Накладные расходы -		*38355,68*		*6367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*30724,32*				*5100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7631,36*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15873,22*		*2635*				
		Сметная стоимость				*35572*				
59	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм**	0,1	113759,28	94061,31	11376	9406	2726	19,88	2
		км трубопровода		17216,64	19983,92	1722	1998	58,7	19,67	2
		Накладные расходы -		*27260,57*		*2726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*21836,73*				*2184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5423,84*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11281,59*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15230*				
60	11-250126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром до 110 мм**	2,054	78162,83	64628,56	160546	132747	38472	13,66	28
		км трубопровода		11829,38	13730,74	24298	28203	58,7	13,51	28
		Накладные расходы -		*18730,46*		*38472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*15003,79*				*30818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3726,67*				*7655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7751,46*		*15922*				
		Сметная стоимость				*214940*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 63 мм								
			6,106	44806,72	37048,22	273590	226216	65561	7,83	48
		км трубопровода		6781,17	7871,13	41406	48061	58,7	7,75	47
		Накладные расходы -		*10737,20*		*65561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*8600,90*				*52517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2136,30*				*13044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4443,51*		*27132*				
		Сметная стоимость				*366283*				
62	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром 225 мм								
			0,166	441967,65	354201,17	73367	58797	19660	110,60	18
		км трубопровода		86408,65	78636,47	14344	13054	58,7	77,75	13
		Накладные расходы -		*118435,46*		*19660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*96881,49*				*16082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21553,97*				*3578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44832,25*		*7442*				
		Сметная стоимость				*100469*				
63	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром 160 мм								
			0,1	314513,71	252133,85	31451	25213	8424	78,60	8
		км трубопровода		61413,31	55976,43	6141	5598	58,7	55,35	6
		Накладные расходы -		*84244,63*		*8424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*68907,78*				*6891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15336,86*				*1534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31900,67*		*3190*				
		Сметная стоимость				*43066*				
64	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 110 мм								
			2,054	216099,14	173238,58	443868	355832	118893	54,01	111
		км трубопровода		42196,45	38460,83	86672	78999	58,7	38,03	78
		Накладные расходы -		*57883,62*		*118893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*47345,82*				*97248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10537,80*				*21645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21918,62*		*45021*				
		Сметная стоимость				*607782*				
65	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 63 мм								
			6,106	123878,49	99308,74	756402	606379	202607	30,96	189
		км трубопровода		24189,05	22047,61	147698	134623	58,7	21,80	133
		Накладные расходы -		*33181,69*		*202607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*27140,92*				*165722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6040,78*				*36885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12564,81*		*76721*				
		Сметная стоимость				*1035730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода диаметром 32 мм	1,35	22652,29	18729,93	30581	25285	7328	3,96	5
		км трубопровода		3428,26	3979,29	4628	5372	58,7	3,92	5
		Накладные расходы -		*5428,25*		*7328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4348,23*				*5870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1080,02*				*1458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2246,44*		*3033*				
		Сметная стоимость				*40942*				
67	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром 350 мм	1,35	62627,46	50206,08	84547	67778	22647	15,65	21
		км трубопровода		12228,91	11146,29	16509	15047	58,7	11,02	15
		Накладные расходы -		*16775,19*		*22647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*13721,24*				*18524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3053,95*				*4123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6352,21*		*8575*				
		Сметная стоимость				*115769*				
		Пересечения								
68	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	23	179221,84	74156,60	4122102	1705602	1307801	78,00	1794
		пересечение		57950,10	23448,22	1332852	539309	58,7	22,62	520
		Накладные расходы -		*56860,92*		*1307801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*47780,81*				*1098959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9080,11*				*208842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18886,62*		*434392*				
		Сметная стоимость				*5864295*				
		Укладка сигнальной ленты								
69	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	0,183	17753,30	12297,18	3249	2250	788	21,00	4
		км кабеля		5456,12	2619,55	998	479	42,8	2,71	--
		Накладные расходы -		*4304,77*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3456,39*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,39*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,65*		*323*				
		Сметная стоимость				*4360*				
70	Прайс	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	183	34,25	--	6268	--	251	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,37*		*251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,37*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,85*		*521*				
		Сметная стоимость				*7040*				
		Защитный футляр для Д-400 мм ПЭ 67 м прокладка открытым способом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,22*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,22*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23213*				
		Защитный футляр для Д-225 мм ПЭ 55 м прокладка открытым способом								
76	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	55,55	9425,82	--	523604	--	20944	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,03*		*20944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,03*				*20944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,23*		*43564*				
		Сметная стоимость				*588112*				
77	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	16,5	2755,58	--	45467	--	1819	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,22*		*1819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,22*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,26*		*3783*				
		Сметная стоимость				*51069*				
		Защитный футляр для Д-140 мм ПЭ 115 м прокладка открытым способом								
78	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	116,15	3628,06	--	421399	--	16856	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,12*		*16856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*145,12*				*16856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,85*		*35060*				
		Сметная стоимость				*473315*				
		Установка шарового крана ПЭ Ду225 в подземном исполнении 1 шт								
79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка шаровых кранов ПЭ диам.225 мм	1	839,53	516,07	840	516	350	0,41	--
		шт.		323,46	166,12	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*95*				
		Сметная стоимость				*1285*				
80	Прайс	Стоимость крана шарового подземной установки ПЭ 100 SDR 11, Ду 225	1	470563,15	--	470563	--	18823	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18822,53*		*18823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18822,53*				*18823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39150,85*		*39151*				
		Сметная стоимость				*528536*				
81	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка муфты	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
82	Прайс	Муфта ПЭ SDR11 диам.225 мм	2	16556,73	--	33113	--	1325	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,27*		*1325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*662,27*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,52*		*2755*				
		Сметная стоимость				*37193*				
83	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1,5	1323,36	635,95	1985	954	609	0,81	1
		м трубопровода		674,24	161,22	1011	242	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*405,70*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*339,20*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,50*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,32*		*207*				
		Сметная стоимость				*2801*				
84	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	510,48	--	766	--	31	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,42*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,42*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,47*		*64*				
		Сметная стоимость				*860*				
85	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	0,0015	351703,02	113845,52	528	171	276	286,00	--
		км трубопровода		226105,88	37161,30	339	56	62,1	49,89	--
		Накладные расходы -		*184096,60*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163488,92*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20607,68*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42863,97*		*64*				
		Сметная стоимость				*868*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,5	6019,40	--	9029	--	361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,78*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,78*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,81*		*751*				
		Сметная стоимость				*10141*				
87	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка заглушки	1	839,53	516,07	840	516	350	0,41	--
		шт.		323,46	166,12	323	166	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*95*				
		Сметная стоимость				*1285*				
88	Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR11 диам.225 мм	1	17285,37	--	17285	--	691	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*691,41*		*691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*691,41*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,14*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19415*				
89	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	4776,92	1372,55	4777	1373	1925	2,74	3
		шт.		2217,04	468,27	2217	468	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1925,36*		*1925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*1668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*536*				
		Сметная стоимость				*7239*				
90	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,0395	324022,38	--	12799	--	512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14376*				
91	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной В15	0,04	21258,87	704,43	850	28	52	0,97	--
		м3		711,66	168,29	28	7	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1294,20*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*867,43*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804,25*		*72*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*974*				
92	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,04	31514,43	--	1261	--	50	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,58*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,58*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,00*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
93	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорного бетонного основания из бетона В15	0,08	23942,54	648,98	1915	52	201	3,94	--
		м3		2866,27	217,35	229	17	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,52*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,45*		*169*				
		Сметная стоимость				*2285*				
94	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,172	726,68	12,84	125	2	21	0,21	--
		м2 поверхности		173,63	1,66	30	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*12*				
		Сметная стоимость				*158*				
		Установка шарового крана ПЭ Ду110 в подземном исполнении 2 шт								
95	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка шаровых кранов ПЭ диам.110 мм	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
96	Прайс	Стоимость крана шарового подземной установки ПЭ 100 SDR 11, Ду 110	2	72733,35	--	145467	--	5819	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2909,33*		*5819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2909,33*				*5819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6051,41*		*12103*				
		Сметная стоимость				*163388*				
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка муфты	4	839,53	516,07	3358	2064	1399	0,41	2
		шт.		323,46	166,12	1294	664	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*349,77*		*1399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*381*				
		Сметная стоимость				*5138*				
98	Прайс	**Муфта ПЭ SDR11 диам.110 мм**	4	4530,25	–	18121	–	725	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*181,21*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*181,21*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,92*		*1508*				
		Сметная стоимость				*20354*				
99	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	3	1323,36	635,95	3970	1908	1217	0,81	2
		м трубопровода		674,24	161,22	2023	484	40,6	0,14	–
		Накладные расходы -		*405,70*		*1217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*339,20*				*1018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,50*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,32*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				
100	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	3	510,48	–	1531	–	61	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20,42*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,42*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,47*		*127*				
		Сметная стоимость				*1720*				
101	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	0,003	264245,38	71067,66	793	213	442	236,00	1
		км трубопровода		188766,96	23155,00	566	69	62,1	31,17	–
		Накладные расходы -		*147437,49*		*442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131603,54*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15833,96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32934,63*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
102	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	3	2243,65	–	6731	–	269	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*89,75*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,75*				*269*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,67*		*560*				
		Сметная стоимость				*7560*				
103	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка заглушки	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
104	Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR11 диам.110 мм	2	2583,54	--	5167	--	207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,34*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,34*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,95*		*430*				
		Сметная стоимость				*5804*				
105	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	4776,92	1372,55	9554	2745	3851	2,74	5
		шт.		2217,04	468,27	4434	937	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1925,36*		*3851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*3335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14477*				
106	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,079	324022,38	--	25598	--	1024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*1024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28752*				
107	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной В15	0,08	21258,87	704,43	1701	56	104	0,97	--
		м3		711,66	168,29	57	13	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1294,20*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*867,43*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804,25*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
108	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,08	31514,43	--	2521	--	101	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,58*		*101*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,58*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,00*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
109	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство опорного бетонного основании из бетона В15**	0,16	23942,54	648,98	3831	104	402	3,94	1
		м3		2866,27	217,35	459	35	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,52*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,45*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
110	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	0,344	726,68	12,84	250	4	42	0,21	--
		м2 поверхности		173,63	1,66	60	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
		Установка шарового крана ПЭ Ду90 в подземном исполнении 2 шт								
111	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка шаровых кранов ПЭ диам.90 мм**	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
112	Прайс	**Стоимость крана шарового подземной установки ПЭ 100 SDR 11, Ду 90**	2	68579,64	--	137159	--	5486	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2743,19*		*5486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2743,19*				*5486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5705,83*		*11412*				
		Сметная стоимость				*154057*				
113	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка муфты**	4	839,53	516,07	3358	2064	1399	0,41	2
		шт.		323,46	166,12	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*349,77*		*1399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*381*				
		Сметная стоимость				*5138*				
114	Прайс	**Муфта ПЭ SDR11 диам.90 мм**	4	3771,28	--	15085	--	603	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*150,85*		*603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,85*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,77*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16943*				
115	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3	1323,36	635,95	3970	1908	1217	0,81	2
		м трубопровода		674,24	161,22	2023	484	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*405,70*		*1217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*339,20*				*1018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,50*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,32*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				
116	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	510,48	--	1531	--	61	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,42*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,42*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,47*		*127*				
		Сметная стоимость				*1720*				
117	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,003	219119,60	61173,12	657	184	366	194,00	1
		км трубопровода		155172,84	19935,60	466	60	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*121856,82*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108742,34*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13114,48*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27278,11*		*82*				
		Сметная стоимость				*1104*				
118	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3,03	2446,31	--	7412	--	296	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,85*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,85*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,53*		*617*				
		Сметная стоимость				*8325*				
119	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка заглушки	2	839,53	516,07	1679	1032	700	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*349,77*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2569*				
120	Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR11 диам.90 мм	2	2174,99	--	4350	--	174	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,00*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,00*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,96*		*362*				
		Сметная стоимость				*4886*				
121	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	4776,92	1372,55	9554	2745	3851	2,74	5
		шт.		2217,04	468,27	4434	937	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1925,36*		*3851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*3335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14477*				
122	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,079	324022,38	--	25598	--	1024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*1024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28752*				
123	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной В15	0,08	21258,87	704,43	1701	56	104	0,97	--
		м3		711,66	168,29	57	13	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1294,20*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*867,43*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804,25*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
124	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,08	31514,43	--	2521	--	101	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,58*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,58*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,00*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
125	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорного бетонного основания из бетона В15	0,16	23942,54	648,98	3831	104	402	3,94	1
		м3		2866,27	217,35	459	35	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*402*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,52*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,45*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
126	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	0,344	726,68	12,84	250	4	42	0,21	--
		м2 поверхности		173,63	1,66	60	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
		Установка шарового крана ПЭ Ду63 в подземном исполнении 2 шт								
127	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка шаровых кранов ПЭ диам.63 мм**	24	839,53	516,07	20149	12386	8395	0,41	10
		шт.		323,46	166,12	7763	3987	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*349,77*		*8395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*7297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30827*				
128	Прайс	**Стоимость крана шарового подземной установки ПЭ 100 SDR 11, Ду 63**	24	27601,85	--	662444	--	26498	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1104,07*		*26498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1104,07*				*26498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2296,47*		*55115*				
		Сметная стоимость				*744057*				
129	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка муфты**	48	839,53	516,07	40297	24771	16789	0,41	20
		шт.		323,46	166,12	15526	7974	62,1	0,23	11
		Накладные расходы -		*349,77*		*16789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*14593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*2196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*4567*				
		Сметная стоимость				*61653*				
130	Прайс	**Муфта ПЭ диам.63 мм**	48	1856,58	--	89116	--	3565	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,26*		*3565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,26*				*3565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,47*		*7414*				
		Сметная стоимость				*100095*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	36	1323,36	635,95	47641	22894	14605	0,81	29
		м трубопровода		674,24	161,22	24273	5804	40,6	0,14	5
		Накладные расходы -		*405,70*		*14605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*339,20*				*12211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,50*				*2394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,32*		*4980*				
		Сметная стоимость				*67226*				
132	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	36	510,48	--	18377	--	735	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,42*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,42*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,47*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20641*				
133	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,036	192468,60	48055,67	6929	1730	3968	179,00	6
		км трубопровода		143174,94	15580,89	5154	561	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*110229,61*		*3968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98587,37*				*3549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11642,24*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24215,86*		*872*				
		Сметная стоимость				*11769*				
134	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	36	2243,65	--	80771	--	3231	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,75*		*3231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,75*				*3231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,67*		*6720*				
		Сметная стоимость				*90722*				
135	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка заглушки	24	839,53	516,07	20149	12386	8395	0,41	10
		шт.		323,46	166,12	7763	3987	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*349,77*		*8395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*7297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR11 диам.110 мм	24	2583,54	--	62005	--	2480	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,34*		*2480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,34*				*2480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,95*		*5159*				
		Сметная стоимость				*69644*				
137	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	24	4776,92	1372,55	114646	32941	46209	2,74	66
		шт.		2217,04	468,27	53209	11238	62,1	0,48	12
		Накладные расходы -		*1925,36*		*46209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*40022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*6187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*12868*				
		Сметная стоимость				*173723*				
138	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,948	324022,38	--	307173	--	12287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*12287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*12287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*25557*				
		Сметная стоимость				*345017*				
139	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной В15	0,96	21258,87	704,43	20409	676	1242	0,97	1
		м3		711,66	168,29	683	162	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1294,20*		*1242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*867,43*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1804,25*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23384*				
140	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,96	31514,43	--	30254	--	1210	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,58*		*1210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,58*				*1210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,00*		*2517*				
		Сметная стоимость				*33981*				
141	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорного бетонного основания из бетона В15	1,92	23942,54	648,98	45970	1246	4825	3,94	8
		м3		2866,27	217,35	5503	417	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*4825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*2871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,52*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,45*		*4064*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*54859*				
142	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	4,128	726,68	12,84	3000	53	502	0,21	1
		м2 поверхности		173,63	1,66	717	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*280*				
		Сметная стоимость				*3782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			15744542	4378480			5847
			Тенге			4033824	1320521			1367
Стоимость монтажных работ -			Тенге			67720				
Материалы -			Тенге			915				
Всего заработная плата -			Тенге				44155			
		Накладные расходы -	Тенге			21387				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17959		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3428		
		Сметная прибыль -	Тенге			7128				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			96235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				44155			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15676822				
Материалы -			Тенге			1206555				
Всего заработная плата -			Тенге				5310190			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5808813				
Транспортные расходы -			Тенге			315956				
		Накладные расходы -	Тенге			3889886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3137320		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					752566		
		Сметная прибыль -	Тенге			1565337				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21132045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7162
		Сметная заработная плата -	Тенге				5310190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21228280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7214
		Сметная заработная плата -	Тенге				5354345			
		РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ								
143	13-250401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ГРПШ.Гидроразбиватель вместимостью до 6 м3. Монтаж оборудования**	1	168043,69	87514,34	168044	87514	48693	90,74	91
		т		75160,85	24241,45	75161	24241	40,6	24,33	24
		Накладные расходы -		*48693,38*		*48693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*40357,33*				*40357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8336,04*				*8336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17338,97*		*17339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*234076*				
144	прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1-СГ-ЭК	1	2510254,17	--	2510254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100410,17*		*100410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100410,17*				*100410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208853,15*		*208853*				
		Сметная стоимость				*2819517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2678298	87514			91
			Тенге			75161	24241			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			2510254				
	Накладные расходы -		Тенге			100410				
	Сметная прибыль -		Тенге			208853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2819517				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			168044				
	Материалы -		Тенге			5369				
	Всего заработная плата -		Тенге				99402			
		Накладные расходы -	Тенге			48693				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40357		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8336		
		Сметная прибыль -	Тенге			17339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			234076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				99402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3053594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				99402			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			42747667	8760060			10142
			Тенге			7104894	2703301			2780
	Стоимость оборудования -		Тенге			2510254				
	Накладные расходы -		Тенге			100410				
	Сметная прибыль -		Тенге			208853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2819517				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			398229				
	Материалы -		Тенге			13314				
	Всего заработная плата -		Тенге				273198			
		Накладные расходы -	Тенге			131723				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					111340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20383		
		Сметная прибыль -	Тенге			42396				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			572348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				273198			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39839184				
	Материалы -		Тенге			1836821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9534998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22060694				
	Транспортные расходы -		Тенге			461629				
		Накладные расходы -	Тенге			7469565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5649998		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1819567		
		Сметная прибыль -	Тенге			3784700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51093449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12583
		Сметная заработная плата -	Тенге				9534998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54485315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12923
		Сметная заработная плата -	Тенге				9808196			
		ИТОГО ПО АКТУ:					51 665 798	2 819 517		54 485 315
		Временные здания и сооружения 1,3%					671 655			671 655
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					1 083 385			1 083 385
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							6 826 924	6 826 924
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					53 420 839	2 819 517	6 826 924	63 067 280
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 Г.					56 622 792	2 988 514	7 236 118	66 847 424
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,884955701					50 108 663	2 644 703	6 403 644	59 157 009
		НДС - 12 %							7 098 841	7 098 841
							50 108 663	2 644 703	13 502 485	66 255 850
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**50 108 663**	**2 644 703**	**13 502 485**	**66 255 850**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Тиыштыков Б.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Ниязов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой "
_____ Ермахан К.