Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра
национальной

экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки -"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	20.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**129 516 455**									
За отчетный период	**13 582 925**	12 127 612							1 455 313	**13 582 925**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Тыныбеков Б.

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Ниязов М.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления								
		Защитный футляр для Д-315 мм ПЭ 199 м из них 120 м ГНБ								
1	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,079	410882,04	142925,26	32460	11291	16062	306,00	24
		км трубопровода		241917,48	47434,83	19111	3747	62,1	63,40	5
		Накладные расходы -		*203310,58*		*16062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179687,79*				*14195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23622,79*				*1866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49135,41*		*3882*				
		Сметная стоимость				*52403*				
2	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	120	20089,51	11578,00	2410741	1389360	827004	8,41	1009
		м кожуха		6726,82	3245,86	807219	389503	58,7	3,20	384
		Накладные расходы -		*6891,70*		*827004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*5853,96*				*702476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1037,74*				*124529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,50*		*259020*				
		Сметная стоимость				*3496765*				
3	11-250205-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух	199	2494,21	1599,96	496349	318392	159574	0,88	175
		м кожуха		695,71	454,38	138446	90422	58,7	0,43	85
		Накладные расходы -		*891,88*		*159574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*675,11*				*134346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,77*				*25228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*52474*				
		Сметная стоимость				*708396*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	7	9969,12	1096,66	69784	7677	16817	4,00	28
		футляр		3081,74	20,71	21572	145	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2402,45*		*16817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*13486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*6928*				
		Сметная стоимость				*93529*				
5	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	7	982,74	--	6879	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*572*				
		Сметная стоимость				*7727*				
		Вывод ковера с контрольной трубкой на газопроводе в кол-ве 7 шт								
6	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,28	23790,91	1032,68	6661	289	758	4,41	1
		м3		3235,48	241,67	906	68	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2705,51*		*758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1019,09*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,71*		*594*				
		Сметная стоимость				*8012*				
7	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,56	25560,31	1032,68	14314	578	1555	4,41	2
		м3		3235,48	241,67	1812	135	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2776,29*		*1555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1089,87*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2266,93*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17138*				
8	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	7	4776,92	1372,55	33438	9608	13478	2,74	19
		шт.		2217,04	468,27	15519	3278	62,1	0,48	3
		Накладные расходы -		*1925,36*		*13478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*11673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*3753*				
		Сметная стоимость				*50669*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,2765	324022,38	--	89592	--	3584	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12960,90*		*3584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*3584*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26958,66*		*7454*				
		Сметная стоимость				*100630*				
		Демонтаж заглушки								
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Заглушка.Демонтаж	1	503,72	309,64	504	310	210	0,25	--
		шт.		194,07	99,67	194	100	62,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*209,86*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*182,42*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,45*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*57,09*		*57*				
		Сметная стоимость				*771*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3160722**	**1737504**			**1260**
			Тенге			**1004780**	**487398**			**478**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3160722				
	Материалы -		Тенге			321967				
	Всего заработная плата -		Тенге				1492178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96471				
		Накладные расходы -	Тенге			1039315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					877775		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161540		
		Сметная прибыль -	Тенге			336003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4536040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				1492178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4536040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				1492178			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления								
		Защитный футляр Д-400 мм ПЭ 67 м прокладка открытым способом								
11	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,034	598468,79	208011,32	20348	7072	10040	444,00	15
		км трубопровода		351017,52	69122,07	11935	2350	62,1	92,49	3
		Накладные расходы -		*295281,71*		*10040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260906,69*				*8871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34375,02*				*1169*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71500,04*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32819*				
12	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**	4	9969,12	1096,66	39876	4387	9610	4,00	16
		футляр		3081,74	20,71	12327	83	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*2402,45*		*9610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*1903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*3959*				
		Сметная стоимость				*53445*				
13	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	4	982,74	–	3931	–	157	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,31*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*327*				
		Сметная стоимость				*4415*				
		Защитный футляр Д-400 мм ПЭ 67 м методом ГНБ								
14	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	33	20089,51	11578,00	662954	382074	227426	8,41	278
		м кожуха		6726,82	3245,86	221985	107113	58,7	3,20	106
		Накладные расходы -		*6891,70*		*227426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*5853,96*				*193181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1037,74*				*34245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,50*		*71230*				
		Сметная стоимость				*961611*				
15	11-250205-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух**	33	2494,21	1599,96	82309	52799	26462	0,88	29
		м кожуха		695,71	454,38	22958	14995	58,7	0,43	14
		Накладные расходы -		*801,88*		*26462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*675,11*				*22278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,77*				*4184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*8702*				
		Сметная стоимость				*117473*				
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**	3	9969,12	1096,66	29907	3290	7207	4,00	12
		футляр		3081,74	20,71	9245	62	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*2402,45*		*7207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*5780*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*2969*				
		Сметная стоимость				*40084*				
17	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	3	982,74	--	2948	--	118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*245*				
		Сметная стоимость				*3311*				
		Защитный футляр Д-315 мм 16 м прокладка открытым способом								
18	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,016	534885,18	178014,32	8558	2848	4327	413,00	7
		км трубопровода		326509,54	59100,42	5224	946	62,1	79,02	1
		Накладные расходы -		*270437,74*		*4327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239463,78*				*3831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30973,96*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64425,83*		*1031*				
		Сметная стоимость				*13916*				
19	11-250205-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух	16	2494,21	1599,96	39907	25599	12830	0,88	14
		м кожуха		695,71	454,38	11131	7270	58,7	0,43	7
		Накладные расходы -		*801,88*		*12830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*675,11*				*10802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,77*				*2028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*4219*				
		Сметная стоимость				*56956*				
20	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	1	9969,12	1096,66	9969	1097	2402	4,00	4
		футляр		3081,74	20,71	3082	21	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2402,45*		*2402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*1927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*990*				
		Сметная стоимость				*13361*				
21	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	982,74	--	983	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*82*				
		Сметная стоимость				*1104*				
		Защитный футляр Д-225 мм ПЭ 55 м прокладка открытым способом								
22	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	0,055	380167,30	127855,48	20909	7032	10647	296,00	16
		км трубопровода		234011,68	42183,25	12871	2320	62,1	56,49	3
		Накладные расходы -		*193584,42*		*10647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*9433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22067,37*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45900,14*		*2525*				
		Сметная стоимость				*34081*				
23	11-250205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух**	55	2077,34	1290,14	114254	70957	36801	0,75	41
		м кожуха		592,94	366,98	32611	20184	58,7	0,34	19
		Накладные расходы -		*669,10*		*36801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*563,47*				*30991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*105,63*				*5810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,72*		*12084*				
		Сметная стоимость				*163139*				
24	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**	4	9969,12	1096,66	39876	4387	9610	4,00	16
		футляр		3081,74	20,71	12327	83	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2402,45*		*9610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*1903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*3959*				
		Сметная стоимость				*53445*				
25	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	4	982,74	--	3931	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*327*				
		Сметная стоимость				*4415*				
		Защитный футляр Д-140 мм 115 м прокладка открытым способом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,115	289547,57	87035,77	33298	10009	17951	247,00	28
		км трубопровода		195273,26	28493,72	22456	3277	62,1	38,24	4
		Накладные расходы -		*156099,57*		*17951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138959,30*				*15980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17140,27*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35651,77*		*4100*				
		Сметная стоимость				*55349*				
27	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	115	1805,48	1004,12	207631	115473	63517	0,64	74
		м кожуха		500,03	286,40	57504	32937	58,7	0,26	30
		Накладные расходы -		*552,32*		*63517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*461,64*				*53088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,68*				*10429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,62*		*21692*				
		Сметная стоимость				*292840*				
28	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	34,5	1274,16	--	43959	--	1758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,97*		*1758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,97*				*1758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,01*		*3657*				
		Сметная стоимость				*49375*				
29	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	10	9969,12	1096,66	99691	10967	24025	4,00	40
		футляр		3081,74	20,71	30817	207	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2402,45*		*24025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*19266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*4758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*9897*				
		Сметная стоимость				*133613*				
30	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	10	982,74	--	9827	--	393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*818*				
		Сметная стоимость				*11038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защитный футляр Д-110 мм 39 м прокладка открытым способом								
31	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,039	289547,57	87035,77	11292	3394	6088	247,00	10
		км трубопровода		195273,26	28493,72	7616	1111	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*156099,57*		*6088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138959,30*				*5419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17140,27*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35651,77*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18770*				
32	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	39,39	2243,65	--	88377	--	3535	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,75*		*3535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,75*				*3535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,67*		*7353*				
		Сметная стоимость				*99265*				
33	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	39	1805,48	1004,12	70414	39161	21541	0,64	25
		м кожуха		500,03	286,40	19501	11170	58,7	0,26	10
		Накладные расходы -		*552,32*		*21541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*461,64*				*18004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,68*				*3537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,62*		*7356*				
		Сметная стоимость				*99311*				
34	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	11,7	856,25	--	10018	--	401	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,25*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,25*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*834*				
		Сметная стоимость				*11252*				
35	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	4	9969,12	1096,66	39876	4387	9610	4,00	16
		футляр		3081,74	20,71	12327	83	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2402,45*		*9610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1926,62*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*475,83*				*1903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*989,73*		*3959*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53445*				
36	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	4	982,74	--	3931	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*327*				
		Сметная стоимость				*4415*				
		Кожуха для защиты кабеля связи								
37	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	5	953,25	13,48	4766	67	2595	0,90	4
		м трубы, уложенной в футляре		742,99	1,57	3715	8	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*519,00*		*2595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,38*				*2312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,62*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,78*		*589*				
		Сметная стоимость				*7950*				
38	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5	2365,97	--	11830	--	473	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,64*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,85*		*984*				
		Сметная стоимость				*13287*				
		Ковер монтаж кол.21 шт								
39	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,84	23790,91	1032,68	19984	867	2273	4,41	4
		м3		3235,48	241,67	2718	203	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2705,51*		*2273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*1417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1019,09*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2119,71*		*1781*				
		Сметная стоимость				*24037*				
40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,68	25560,31	1032,68	42941	1735	4664	4,41	7
		м3		3235,48	241,67	5436	406	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2776,29*		*4664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*2833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1089,87*				*1831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2266,93*		*3808*				
		Сметная стоимость				*51414*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	21	4776,92	1372,55	100315	28823	40433	2,74	58
		шт.		2217,04	468,27	46558	9834	62,1	0,48	10
		Накладные расходы -		*1925,36*		*40433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,58*				*35019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,78*				*5413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,18*		*11260*				
		Сметная стоимость				*152007*				
42	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер для контрольной трубки	0,8295	324022,38	–	268777	–	10751	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12960,90*		*10751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*10751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*22362*				
		Сметная стоимость				*301890*				
		Узел выхода д.32 мм								
43	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,243	458052,45	147241,15	111307	35780	61282	337,00	82
		км трубопровода		300405,17	61707,30	72998	14995	62,1	72,41	18
		Накладные расходы -		*252188,82*		*61282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224871,84*				*54644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27316,97*				*6638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56819,30*		*13807*				
		Сметная стоимость				*186396*				
44	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	243	1282,13	–	311558	–	12462	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*51,29*		*12462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,29*				*12462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,67*		*25922*				
		Сметная стоимость				*349942*				
45	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,243	910935,92	168,53	221357	41	33412	191,00	46
		км трубопровода		156434,73	41,42	38014	10	62,1	0,05	–
		Накладные расходы -		*137495,99*		*33412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97171,69*				*23613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40324,30*				*9799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83874,55*		*20382*				
		Сметная стоимость				*275150*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0675	190200,69	47025,75	12839	3174	7434	179,00	12
		км трубопровода		143174,94	15580,89	9664	1052	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*110138,89*		*7434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98587,37*				*6655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11551,52*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24027,17*		*1622*				
		Сметная стоимость				*21895*				
47	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	67,5	422,00	--	28485	--	1139	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,88*		*1139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,88*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,11*		*2370*				
		Сметная стоимость				*31994*				
48	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,378	179929,72	41553,94	68013	15707	39872	173,00	65
		км трубопровода		138375,78	13805,60	52306	5219	62,1	18,65	7
		Накладные расходы -		*105482,01*		*39872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94504,63*				*35723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10977,37*				*4149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22832,94*		*8631*				
		Сметная стоимость				*116516*				
49	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	378	112,40	--	42487	--	1699	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,50*		*1699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,50*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*3535*				
		Сметная стоимость				*47721*				
50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	810	839,53	516,07	680017	418016	283316	0,41	335
		шт.		323,46	166,12	262001	134561	62,1	0,23	183
		Накладные расходы -		*349,77*		*283316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*246265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*37051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*77067*				
		Сметная стоимость				*1040400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Прайс	Отвод 90 гр.ПЭ 100 SDR11 диам.32 мм	270	834,79	–	225393	–	9016	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,39*		*9016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,39*				*9016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,45*		*18753*				
		Сметная стоимость				*253161*				
52	Прайс	Муфта ПЭ SDR11 диам.32 мм	540	1183,53	–	639106	–	25564	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,34*		*25564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,34*				*25564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,47*		*53174*				
		Сметная стоимость				*717844*				
53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,054	605871,93	289844,76	32717	15652	14839	312,70	17
		т фасонных частей		298281,40	89676,81	16107	4843	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*274793,81*		*14839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240922,05*				*13010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33871,76*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70453,26*		*3804*				
		Сметная стоимость				*51360*				
54	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	270	118,47	–	31987	–	1279	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,74*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,74*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*2661*				
		Сметная стоимость				*35928*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4552857**	**1264796**			**1271**
			Тенге			**1015435**	**375339**			**425**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4552857				
Материалы -			Тенге			545098				
Всего заработная плата -			Тенге				1390774			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1727528				
		Накладные расходы -	Тенге			1059314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					843461		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					215853		
		Сметная прибыль -	Тенге			448974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6061144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6061144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390774			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7713579	3002300			2531
			Тенге			2020215	862738			902
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7713579				
	Материалы -		Тенге			867065				
	Всего заработная плата -		Тенге				2882953			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1823999				
		Накладные расходы -	Тенге			2098629				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1721236		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					377393		
		Сметная прибыль -	Тенге			784977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10597185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10597185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882953			
		ИТОГО ПО АКТУ:					10 597 185			
		Временные здания и сооружения 1,3%					137 763			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					222 213			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 972 083			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**12 929 245**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 Г.					13 704 202			
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,884955701					**12 127 612**			
		НДС - 12 %					1 455 313			
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**13 582 925**			

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" _____ Таштаев Б.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

Методист
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" _____ Ниязов М.