Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра
национальной

экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки -"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№70	20.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**164 952 410,62**									
За отчетный период	**8 248 596,62**	7 364 818							883 778	**8 248 596,62**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" Тыныштыков Б.

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Ниязов М.

Технадзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
_____ Нурмаханов Д

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорных цен
за декабрь месяц 2018 г.

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 180 ГЕКТАРОВ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1,000		Наружные сети газоснабжения	3 339,794	0,000	0,000	3 339,794
		Генеральный план и организация транспорта	191,864	0,000	0,000	191,864
		Всего по главе	**3 531,658**	**0,000**	**0,000**	**3 531,658**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3 531,658**	**0,000**	**0,000**	**3 531,658**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	45,912	--	--	45,912
		Всего по главе	**45,912**	**--**	**--**	**45,912**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 577,570**	**0,000**	**0,000**	**3 577,570**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	74,056			74,056
6	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4 200,000	4 200,000
		Всего по главе	74,056		4 200,000	4 274,056
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3 651,625	0,000	4 200,000	7 851,625
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3 651,625	0,000	4 200,000	7 851,625
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3 870,497	0,000	4 451,741	8 322,238
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,884955701	3 425,221	0,000	3 939,597	7 364,818
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	883,778	883,778
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	3 425,221	0,000	4 823,375	8 248,596
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3 425,221**	**0,000**	**4 823,375**	**8 248,59662**

Восемь миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот девяносто шесть тенге 62 тиын

(сумма прописью)

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
Казалинского района" _____ Тиыштыков Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

Технадзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
_____Нұрмаханов Д.

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Казалинского
района"_____ Ниязов М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1088436**	**67353**			**122**
			Тенге			**92792**	**16255**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1088436				
	Материалы -		Тенге			22217				
	Всего заработная плата -		Тенге				109046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			904456				
	Местные материалы -		Тенге			513				
	Транспортные расходы -		Тенге			1105				
		Накладные расходы -	Тенге			110443				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46110		
		Сметная прибыль -	Тенге			95910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				109046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1294789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				109046			
		РАЗДЕЛ 2.Установка ШГРП								
		Установка арматуры								
14	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	2	1996,44	88,38	3993	177	2286	2,03	4
		задвижка или клапан		1604,88	41,42	3210	83	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1143,10*		*2286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,35*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,75*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,16*		*502*				
		Сметная стоимость				*6782*				
15	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	2	62642,80	--	125286	--	5011	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2505,71*		*5011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2505,71*				*5011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5211,88*		*10424*				
		Сметная стоимость				*140721*				
16	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	4	690,08	59,67	2760	239	1589	0,60	2
		фланец		572,33	--	2289	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*397,24*		*1589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,42*				*1422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,82*				*167*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-061501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	0,85	11241,49	795,88	9555	676	1115	2,01	2
		м3		1349,09	359,14	1147	305	48,5	0,47	--
		Накладные расходы -		*1311,29*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*828,49*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*482,80*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1004,22*		*854*				
		Сметная стоимость				*11523*				
5	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	15,3	726,68	12,84	11118	196	1862	0,21	3
		м2 поверхности		173,63	1,66	2657	25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*1862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*1362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14018*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,51255	73,45	0,82	38	--	6	0,02	--
		м2		16,64	0,17	9	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
7	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	0,17	104341,92	--	17738	--	710	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4173,68*		*710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4173,68*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8681,25*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19923*				
8	11-250121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	22,4	4606,52	2418,88	103186	54183	42120	2,80	63
		м3 груза		2187,64	590,65	49003	13231	58,7	0,61	14
		Накладные расходы -		*1880,35*		*42120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1630,86*				*36531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*249,49*				*5589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,95*		*11624*				
		Сметная стоимость				*156930*				
9	прайс	Контейнер грунтозаполняемый КБГ-Номинал-160	112	7523,18	--	842596	--	33704	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,93*		*33704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*300,93*				*33704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,93*		*70104*				
		Сметная стоимость				*946404*				
		Разборка гравийное покрытие								
10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	0,198	231,50	152,98	46	30	16	0,12	--
		м3 конструкции		78,53	33,13	16	7	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*79,29*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*67,33*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,95*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
11	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	5,22	138,69	--	724	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,55*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,55*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,54*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				
12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	5,22	73,00	--	381	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,92*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	1,32	538,28	111,54	711	147	84	0,05	--
		м2 основания или покрытия		37,51	29,57	50	39	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*63,60*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,45*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,15*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,15*		*64*				
		Сметная стоимость				*859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,09*		*35*		*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,09*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,79*		*73*				
		Сметная стоимость				*984*				
22	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	3,2	1681,15	800,47	5380	2562	1663	1,05	3
		м трубопровода		869,73	201,76	2783	646	40,6	0,17	1
		Накладные расходы -		*519,67*		*1663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*435,02*				*1392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,65*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,07*		*563*				
		Сметная стоимость				*7606*				
23	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	3,2	2365,97	--	7571	--	303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,64*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,85*		*630*				
		Сметная стоимость				*8504*				
24	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	0,2	1976,13	953,39	395	191	120	1,21	--
		м трубопровода		1002,26	235,52	200	47	40,6	0,20	--
		Накладные расходы -		*601,68*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*502,54*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,15*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,23*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
25	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	0,2	3941,78	--	788	--	32	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,67*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*157,67*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,96*		*66*				
		Сметная стоимость				*885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0114	605871,93	289844,76	6907	3304	3133	312,70	4
		т фасонных частей		298281,40	89676,81	3400	1022	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*274793,81*		*3133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240922,05*				*2747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33871,76*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70453,26*		*803*				
		Сметная стоимость				*10843*				
27	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1011,01	--	2022	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,44*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,44*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*168*				
		Сметная стоимость				*2271*				
28	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	578,91	--	579	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,16*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,16*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,17*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
29	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	601,41	--	601	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,06*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,06*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,04*		*50*				
		Сметная стоимость				*675*				
30	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1417,33	--	1417	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,69*		*57*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,69*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,92*		*118*				
		Сметная стоимость				*1592*				
31	23-020101-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**1**	**2943,66**	**--**	**2944**	**--**	**118**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*117,75*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117,75*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,91*		*245*				
		Сметная стоимость				*3307*				
		Противокоррозионная защита								
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,35**	**125,88**	**1,04**	**44**	**--**	**12**	**0,03**	**--**
		м2		**54,05**	**0,17**	**19**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,39*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*5*				
		Сметная стоимость				*61*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,7**	**146,90**	**1,64**	**103**	**1**	**17**	**0,04**	**--**
		м2		**33,28**	**0,33**	**23**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,82*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
		Узел выхода лист 4.1-СО								
34	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,0013**	**1124356,79**	**526294,15**	**1462**	**684**	**673**	**607,00**	**1**
		км трубопровода		**541085,87**	**191173,56**	**703**	**249**	**62,1**	**210,86**	**--**
		Накладные расходы -		*517896,70*		*673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*454733,11*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63163,60*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131380,28*		*171*				
		Сметная стоимость				*2306*				
35	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,3**	**12711,24**	**--**	**16525**	**--**	**661**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*508,45*		*661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*508,45*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,58*		*1375*				
		Сметная стоимость				*18561*				
36	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**0,0013**	**3711291,16**	**396906,48**	**4825**	**516**	**371**	**82,70**	**--**
		км трубопровода		**69524,24**	**142872,57**	**90**	**186**	**62,1**	**140,46**	**--**
		Накладные расходы -		*285626,00*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131898,42*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*153727,58*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319753,37*		*416*				
		Сметная стоимость				*5612*				
37	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**0,0013**	**357361,26**	**123349,58**	**465**	**160**	**250**	**296,00**	**--**
		км трубопровода		**234011,68**	**42183,25**	**304**	**55**	**62,1**	**56,49**	**--**
		Накладные расходы -		*192672,18*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21155,13*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,68*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				
38	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**1,3**	**9425,82**	**--**	**12254**	**--**	**490**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*377,03*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,03*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,23*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13764*				
39	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**0,0003**	**357361,26**	**123349,58**	**107**	**37**	**58**	**296,00**	**--**
		км трубопровода		**234011,68**	**42183,25**	**70**	**13**	**62,1**	**56,49**	**--**
		Накладные расходы -		*192672,18*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21155,13*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,68*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
40	23-010502-0822 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**0,3**	**14496,70**	**--**	**4349**	**--**	**174**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*579,87*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*579,87*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1206,13*		*362*				
		Сметная стоимость				*4885*				
41	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	**839,53**	**516,07**	**3358**	**2064**	**1399**	**0,41**	**2**
		шт.		**323,46**	**166,12**	**1294**	**664**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*349,77*		*1399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*381*				
		Сметная стоимость				*5138*				
42	Прайс	**Отвод ПЭ 100 SDR11 диам 225**	1	**31085,03**	**--**	**31085**	**--**	**1243**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1243,40*		*1243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1243,40*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2586,27*		*2586*				
		Сметная стоимость				*34915*				
43	Прайс	**Переходник ПЭ/сталь SDR11 200 мм**	1	**194554,81**	**--**	**194555**	**--**	**7782**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7782,19*		*7782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7782,19*				*7782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16186,96*		*16187*				
		Сметная стоимость				*218524*				
44	Прайс	**Муфта ПЭ SDR11 диам.225 мм**	2	**16556,73**	**--**	**33113**	**--**	**1325**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*662,27*		*1325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*662,27*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,52*		*2755*				
		Сметная стоимость				*37193*				
45	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,024158	**39558,26**	**2189,10**	**956**	**53**	**566**	**46,60**	**1**
		т конструкций		**34189,02**	**290,70**	**826**	**7**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*23420,41*		*566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20998,15*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2422,26*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5038,29*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
46	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	0,024158	**346970,38**	**--**	**8382**	**--**	**335**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13878,82*		*335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13878,82*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28867,94*		*697*				
		Сметная стоимость				*9415*				
47	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	1	5252,95	1044,67	5253	1045	1069	1,77	2
		м3		1365,38	336,86	1365	337	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*1068,73*		*1069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*825,58*				*826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*243,14*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,73*		*506*				
		Сметная стоимость				*6827*				
48	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 159 мм. Заделка битумом и прядью	1	3763,34	413,99	3763	414	907	1,51	2
		футляр		1163,36	7,82	1163	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*906,93*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*727,30*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,63*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,62*		*374*				
		Сметная стоимость				*5044*				
49	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	982,74	--	983	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*82*				
		Сметная стоимость				*1104*				
50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,32665	125,88	1,04	167	1	47	0,03	--
		м2		54,05	0,17	72	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*47*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,39*				*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				
51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,32665	146,90	1,64	195	2	33	0,04	--
		м2		33,28	0,33	44	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*18*				
		Сметная стоимость				*246*				
		Узел выхода лист 5.1-СО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,0013	1124356,79	526294,15	1462	684	673	607,00	1
				541085,87	191173,56	703	249	62,1	210,86	--
		Накладные расходы -		*517896,70*		*673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*454733,11*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63163,60*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131380,28*		*171*				
		Сметная стоимость				*2306*				
53	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	1,3	8374,11	--	10886	--	435	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*334,96*		*435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*334,96*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*696,73*		*906*				
		Сметная стоимость				*12227*				
54	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
		км трубопровода	0,0013	3711291,16	396906,48	4825	516	371	82,70	--
				69524,24	142872,57	90	186	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*285626,00*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131898,42*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*153727,58*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319753,37*		*416*				
		Сметная стоимость				*5612*				
55	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,0003	357361,26	123349,58	107	37	58	296,00	--
				234011,68	42183,25	70	13	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*192672,18*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21155,13*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,68*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
56	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
		м	0,3	9425,82	--	2828	--	113	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,03*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,03*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,23*		*235*				
		Сметная стоимость				*3176*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,023373	39558,26	2189,10	925	51	547	46,60	1
		т конструкций		34189,02	290,70	799	7	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23420,41*		*547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20998,15*				*491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2422,26*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5038,29*		*118*				
		Сметная стоимость				*1590*				
64	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,023373	346970,38	--	8110	--	324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13878,82*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13878,82*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28867,94*		*675*				
		Сметная стоимость				*9109*				
65	Прайс	Изолирующий фланец 150	1	74950,46	--	74950	--	2998	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2998,02*		*2998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2998,02*				*2998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6235,88*		*6236*				
		Сметная стоимость				*84184*				
66	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	0,06	5252,95	1044,67	315	63	64	1,77	--
		м3		1365,38	336,86	82	20	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*1068,73*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*825,58*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*243,14*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,73*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
67	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 159 мм. Заделка битумом и прядью	1	3763,34	413,99	3763	414	907	1,51	2
		футляр		1163,36	7,82	1163	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*906,93*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*727,30*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,63*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,62*		*374*				
		Сметная стоимость				*5044*				
68	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	982,74	--	983	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,00135	357361,26	123349,58	482	167	260	296,00	–
		км трубопровода		234011,68	42183,25	316	57	62,1	56,49	–
		Накладные расходы -		*192672,18*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21155,13*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,68*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
58	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,35	4762,62	–	6430	–	257	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*190,50*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*190,50*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,25*		*535*				
		Сметная стоимость				*7222*				
59	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	839,53	516,07	3358	2064	1399	0,41	2
		шт.		323,46	166,12	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*349,77*		*1399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,74*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,14*		*381*				
		Сметная стоимость				*5138*				
60	Прайс	Отвод ПЭ 100 SDR11 диам 225	1	31085,03	–	31085	–	1243	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1243,40*		*1243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1243,40*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2586,27*		*2586*				
		Сметная стоимость				*34915*				
61	Прайс	Переходник ПЭ/сталь SDR11 200 мм	1	194554,81	–	194555	–	7782	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7782,19*		*7782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7782,19*				*7782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16186,96*		*16187*				
		Сметная стоимость				*218524*				
62	Прайс	Муфта ПЭ SDR11 диам.225 мм	2	16556,73	–	33113	–	1325	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*662,27*		*1325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*662,27*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,52*		*2755*				
		Сметная стоимость				*37193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39,31*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,76*		*82*				
		Сметная стоимость				*1104*				
69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,114386	125,88	1,04	140	1	40	0,03	--
		м2		54,05	0,17	60	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,39*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,114386	146,90	1,64	164	2	28	0,04	--
		м2		33,28	0,33	37	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*28*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**872378**	**16180**			**28**
			Тенге			**23257**	**4706**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7306				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				4646			
		Накладные расходы -	Тенге			2254				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1886		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					368		
		Сметная прибыль -	Тенге			765				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4646			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			863192				
	Материалы -		Тенге			17560				
	Всего заработная плата -		Тенге				21679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			815174				
		Накладные расходы -	Тенге			48252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35055		
		Сметная прибыль -	Тенге			72916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21679			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1880				
	Материалы -		Тенге			151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				1639			
		Накладные расходы -	Тенге			1113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					998		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115		
		Сметная прибыль -	Тенге			239				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			997917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				27963			
РАЗДЕЛ 3.Генеральный план и организация трансопорта										
71	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	5,8	34,33	34,33	199	199	43	--	--
		м3 грунта		--	9,78	--	57	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,38*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,78*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,60*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,34*		*19*				
		Сметная стоимость				*261*				
72	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	5,8	12,51	10,64	73	62	21	--	--
		м3 грунта		1,83	3,35	11	19	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,68*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,06*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,62*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*8*				
		Сметная стоимость				*102*				
73	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	29	0,82	0,82	24	24	6	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,19*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,15*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,04*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*2*				
		Сметная стоимость				*32*				
74	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2,9	55,67	55,67	161	161	37	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,19	--	50	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*12,80*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,16*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,63*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*16*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*214*				
75	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	1,2	449,72	188,39	540	226	252	0,37	--
		м3 грунта недобора		260,72	51,62	313	62	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*209,96*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*184,59*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,37*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,77*		*63*				
		Сметная стоимость				*855*				
76	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	2,55	907,73	806,44	2315	2056	480	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	253	364	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*188,18*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*146,03*				*372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,15*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*224*				
		Сметная стоимость				*3018*				
77	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2,55	2046,68	--	5219	--	209	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,87*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,87*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,28*		*434*				
		Сметная стоимость				*5862*				
78	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	41	1696,87	19,71	69572	808	16022	0,70	29
		м бортового камня		507,78	7,11	20819	291	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*390,77*		*16022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,48*				*12730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,29*				*3292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,01*		*6847*				
		Сметная стоимость				*92441*				
79	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,656	35700,41	--	23419	--	937	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1428,02*		*937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1428,02*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2970,27*		*1948*				
		Сметная стоимость				*26304*				
		Установка запрещающих знаков лист -2,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	4	3424,79	712,88	13699	2852	6828	3,20	13
		шт.		2347,74	155,75	9391	623	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		*1706,98*		*6828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1509,61*				*6038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*197,38*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,54*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22169*				
81	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	4	605,05	--	2420	--	1367	0,69	3
		шт.		506,23	--	2025	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*341,67*		*1367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,26*				*1221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,41*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,74*		*303*				
		Сметная стоимость				*4090*				
82	24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	4	8126,90	--	32508	--	1300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,08*		*1300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*325,08*				*1300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,16*		*2705*				
		Сметная стоимость				*36513*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			150148	6388			45
			Тенге			32812	1474			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150148				
	Материалы -		Тенге			49802				
	Всего заработная плата -		Тенге				34286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61146				
		Накладные расходы -	Тенге			27501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20668		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6833		
		Сметная прибыль -	Тенге			14212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				34286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			191861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				34286			

РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,78*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				
88	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	4,45	20,53	20,53	91	91	21	--	--
		м3 грунта		--	6,43	--	29	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,77*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				
89	11-010104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	8,976	1,21	1,21	11	11	3	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,38	--	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,28*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,22*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,06*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,12*		*1*				
		Сметная стоимость				*15*				
90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	2,8	907,73	806,44	2542	2258	527	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	278	400	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*188,18*		*527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*146,03*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,15*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*245*				
		Сметная стоимость				*3314*				
91	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	2,8	2046,68	--	5731	--	229	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,87*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,87*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,28*		*477*				
		Сметная стоимость				*6437*				
92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,24	20690,51	649,02	4966	156	326	1,35	--
		м3		906,11	150,17	217	36	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1360,41*		*326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,11*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,07*		*423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5716*				
93	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,84	27073,56	1032,68	22742	867	2383	4,41	4
		м3		3235,48	241,67	2718	203	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2836,82*		*2383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*1417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1150,40*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2392,83*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27135*				
94	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,402	13344,21	684,46	5364	275	2764	16,88	7
		т		12384,35	188,87	4979	76	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6875,70*		*2764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6098,01*				*2451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*777,69*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,59*		*650*				
		Сметная стоимость				*8778*				
95	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,402	194417,24	--	78156	--	3126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7776,69*		*3126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7776,69*				*3126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16175,51*		*6503*				
		Сметная стоимость				*87785*				
96	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,01224	309746,56	838,42	3791	10	1109	198,00	2
		т		154697,40	340,60	1893	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90591,03*		*1109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15397,60*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32027,01*		*392*				
		Сметная стоимость				*5292*				
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,5508	146,90	1,64	81	1	14	0,04	--
		м2		33,28	0,33	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*8*				
		Сметная стоимость				*102*				
		Металлическая рама Рм1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,03634	43559,61	17739,73	1583	645	512	17,10	1
		т конструкций		13518,92	5973,81	491	217	60,9	7,02	--
		Накладные расходы -		*14088,30*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11871,07*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2217,23*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4611,83*		*168*				
		Сметная стоимость				*2263*				
99	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,03634	196448,84	--	7139	--	286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7857,95*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7857,95*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16344,54*		*594*				
		Сметная стоимость				*8019*				
		Антикоррозийная защита								
100	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,56	726,68	12,84	4767	84	798	0,21	1
		м2 поверхности		173,63	1,66	1139	11	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*445*				
		Сметная стоимость				*6010*				
101	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,19922	249,45	--	299	--	181	0,34	--
		м2		249,45	--	299	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*150,59*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,20*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,39*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,00*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
102	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,19922	125,88	1,04	151	1	43	0,03	--
		м2		54,05	0,17	65	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,39*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,19922	146,90	1,64	176	2	30	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		33,28	0,33	40	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*30*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
		Отмостка								
104	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,953	7836,29	1176,08	15304	2297	3992	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		2276,88	455,57	4447	890	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2044,08*		*3992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1664,06*				*3250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*380,01*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,43*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20840*				
105	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	19,53	1675,97	1,99	32732	39	2728	0,14	3
		м2 покрытия		115,18	0,64	2249	12	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*139,67*		*2728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,84*				*1364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,83*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,25*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38297*				
106	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	19,53	1077,42	--	21042	--	1751	0,09	2
		м2 покрытия		74,23	--	1450	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*89,65*		*1751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,76*				*874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24616*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			208202	7762			28
			Тенге			20794	2230			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206619				
		Материалы -	Тенге			88174				
		Всего заработная плата -	Тенге				22316			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91025				
		Накладные расходы -	Тенге			20899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12148		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8751		
		Сметная прибыль -	Тенге			18201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22316			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1583				
		Материалы -	Тенге			447				
		Всего заработная плата -	Тенге				708			
		Накладные расходы -	Тенге			512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					431		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81		
		Сметная прибыль -	Тенге			168				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			247982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23024			
		РАЗДЕЛ 5.Опора ОП-1, ОП-2								
107	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	0,484	19,51	19,51	9	9	2	--	--
		м3 грунта		--	6,11	--	3	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,54*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,61*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,92*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
108	11-010101-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	2,541	130,25	130,25	331	331	81	--	--
		м3 грунта		--	43,26	--	110	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*31,80*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,57*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
109	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	1,5104	11,28	11,28	17	17	4	--	--
		м3 грунта		--	3,53	--	5	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,62*		*4*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,09*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,53*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
110	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,3776**	**850,32**	**--**	**321**	**--**	**210**	**1,21**	**--**
		м3 грунта		**850,32**	**--**	**321**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*556,65*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,54*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,11*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,56*		*43*				
		Сметная стоимость				*574*				
111	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**1,5104**	**117,21**	**50,40**	**177**	**76**	**89**	**0,11**	**--**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**101**	**33**	**59,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*59,12*		*89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,78*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
112	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**0,653**	**20,53**	**20,53**	**13**	**13**	**3**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,43**	**--**	**4**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*4,77*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,97*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
113	11-010104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	**2,42**	**1,21**	**1,21**	**3**	**3**	**1**	**--**	**--**
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		**--**	**0,38**	**--**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,28*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,22*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,06*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,12*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
114	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**0,4**	**907,73**	**806,44**	**363**	**323**	**75**	**0,14**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**99,32**	**142,85**	**40**	**57**	**60,3**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*188,18*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*146,03*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,15*				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
115	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	0,4	2046,68	--	819	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,87*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,87*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,28*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,08	20690,51	649,02	1655	52	109	1,35	--
		м3		906,11	150,17	72	12	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1360,41*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,11*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,07*		*141*				
		Сметная стоимость				*1905*				
117	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,26	27073,56	1032,68	7039	268	738	4,41	1
		м3		3235,48	241,67	841	63	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2836,82*		*738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1150,40*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2392,83*		*622*				
		Сметная стоимость				*8399*				
118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00528	194417,24	--	1027	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7776,69*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7776,69*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16175,51*		*85*				
		Сметная стоимость				*1153*				
119	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00264	201002,41	--	531	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8040,10*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8040,10*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16723,40*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*150,59*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,20*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,39*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,00*		*57*				
		Сметная стоимость				*774*				
126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,7930856	125,88	1,04	226	2	64	0,03	--
		м2		54,05	0,17	97	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,60*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,39*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*23*				
		Сметная стоимость				*313*				
127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,7930856	146,90	1,64	263	3	45	0,04	--
		м2		33,28	0,33	60	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
		Отмостка								
128	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,14	7836,29	1176,08	8933	1341	2330	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		2276,88	455,57	2596	519	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2044,08*		*2330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1664,06*				*1897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*380,01*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,43*		*901*				
		Сметная стоимость				*12164*				
129	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	11,4	1675,97	1,99	19106	23	1592	0,14	2
		м2 покрытия		115,18	0,64	1313	7	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*139,67*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,84*				*796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,83*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,25*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22354*				
130	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	11,4	1077,42	--	12283	--	1022	0,09	1
		м2 покрытия		74,23	--	846	--	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01674	200364,56	838,42	3354	14	520	58,00	1
		т		45315,40	340,60	759	6	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31043,47*		*520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22143,16*				*371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8900,31*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18512,64*		*310*				
		Сметная стоимость				*4184*				
121	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00928	70144,05	6053,08	651	56	366	73,60	1
		т конструкций		57503,68	254,74	534	2	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39387,64*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35174,88*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4212,76*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8762,54*		*81*				
		Сметная стоимость				*1098*				
122	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,86	1096,93	--	2040	--	82	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,88*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,88*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,26*		*170*				
		Сметная стоимость				*2291*				
123	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,00068	329952,69	--	224	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13198,11*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13198,11*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27452,06*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,1	726,68	12,84	1526	27	256	0,21	--
		м2 поверхности		173,63	1,66	365	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
125	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,7930856	249,45	--	447	--	270	0,34	1
		м2		249,45	--	447	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*89,65*		*1022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,76*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14369*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			61359	2558			11
			Тенге			8391	827			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60708				
	Материалы -		Тенге			45708				
	Всего заработная плата -		Тенге				8682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4640				
		Накладные расходы -	Тенге			7596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4968		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2628		
		Сметная прибыль -	Тенге			5464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			651				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				536			
		Накладные расходы -	Тенге			366				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40		
		Сметная прибыль -	Тенге			81				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9218			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение Ог1								
131	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	1,02	907,73	806,44	926	823	192	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	101	146	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*188,18*		*192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*146,03*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,15*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*89*				
		Сметная стоимость				*1207*				
132	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	1,02	2046,68	--	2088	--	84	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,87*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,87*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,28*		*174*				
		Сметная стоимость				*2345*				
133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,24	20690,51	649,02	4966	156	326	1,35	--
		м3		906,11	150,17	217	36	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1360,41*		*326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,11*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,07*		*423*				
		Сметная стоимость				*5716*				
134	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,78	27073,56	1032,68	21117	805	2213	4,41	3
		м3		3235,48	241,67	2524	189	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2836,82*		*2213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*1315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1150,40*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2392,83*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25196*				
135	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	6,3	726,68	12,84	4578	81	767	0,21	1
		м2 поверхности		173,63	1,66	1094	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,68*		*767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*428*				
		Сметная стоимость				*5772*				
		Стойки ограждения СТ1								
136	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	0,03169	106433,41	26340,30	3373	835	1804	91,00	3
		т конструкций		75376,21	7776,06	2389	246	60,9	7,34	--
		Накладные расходы -		*56922,66*		*1804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50639,73*				*1605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6282,93*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13068,49*		*414*				
		Сметная стоимость				*5591*				
137	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,84832	2459,78	--	7006	--	280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,39*		*280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,39*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,65*		*583*				
		Сметная стоимость				*7869*				
138	21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	0,00309	180,18	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,21*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,21*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		Стойки ограждения СТ1.1								
139	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,03076	106433,41	26340,30	3274	810	1751	91,00	3
		т конструкций		75376,21	7776,06	2319	239	60,9	7,34	--
		Накладные расходы -		*56922,66*		*1751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50639,73*				*1558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6282,93*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13068,49*		*402*				
		Сметная стоимость				*5427*				
140	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2,84832	2459,78	--	7006	--	280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,39*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,39*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,65*		*583*				
		Сметная стоимость				*7869*				
141	21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	0,00216	180,18	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,21*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,21*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		Стойки ограждения СТ3								
142	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,12676	106433,41	26340,30	13491	3339	7216	91,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		75376,21	7776,06	9555	986	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*56922,66*		*7216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50639,73*				*6419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6282,93*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13068,49*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22363*				
143	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	11,39328	2459,78	--	28025	--	1121	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,39*		*1121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,39*				*1121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,65*		*2332*				
		Сметная стоимость				*31478*				
144	21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	0,01256	180,18	--	2	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,21*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,21*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
		Фундаменты Фм2								
145	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,2	907,73	806,44	182	161	38	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	20	29	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*188,18*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*146,03*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,67*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
146	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,2	2046,68	--	409	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,87*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,87*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,28*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
147	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,04	20690,51	649,02	828	26	54	1,35	--
		м3		906,11	150,17	36	6	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1360,41*		*54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*848,11*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,07*		*71*				
		Сметная стоимость				*953*				
148	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,2**	**27073,56**	**1032,68**	**5415**	**207**	**567**	**4,41**	**1**
		м3		**3235,48**	**241,67**	**647**	**48**	**48,5**	**0,29**	**--**
		Накладные расходы -		*2836,82*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1150,40*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2392,83*		*479*				
		Сметная стоимость				*6461*				
149	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**1,29**	**663,40**	**1,99**	**856**	**3**	**82**	**0,08**	**--**
		м2		**64,69**	**0,50**	**83**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,28*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*35,33*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,95*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,13*		*75*				
		Сметная стоимость				*1013*				
		Стойки ограждении СТ2								
150	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**0,04001**	**106433,41**	**26340,30**	**4258**	**1054**	**2277**	**91,00**	**4**
		т конструкций		**75376,21**	**7776,06**	**3016**	**311**	**60,9**	**7,34**	**--**
		Накладные расходы -		*56922,66*		*2277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50639,73*				*2026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6282,93*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13068,49*		*523*				
		Сметная стоимость				*7058*				
151	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**2,84832**	**2928,53**	**--**	**8341**	**--**	**334**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*117,14*		*334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117,14*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,65*		*694*				
		Сметная стоимость				*9369*				
152	21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**0,00241**	**180,18**	**--**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,21*		*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,21*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		Ограда								
153	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	17	1948,12	690,46	33118	11738	17319	1,49	25
		м оград		1220,35	236,44	20746	4020	62,1	0,21	4
		Накладные расходы -		*1018,78*		*17319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*904,67*				*15379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,11*				*1940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,35*		*4035*				
		Сметная стоимость				*54472*				
154	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	0,2873	304462,43	--	87472	--	3499	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12178,50*		*3499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12178,50*				*3499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25331,27*		*7278*				
		Сметная стоимость				*98249*				
		Калитки								
155	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	1	585,58	25,24	586	25	362	0,71	1
		шт.		520,91	2,82	521	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*361,66*		*362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*325,23*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,43*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,78*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
156	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	0,038	304462,43	--	11570	--	463	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12178,50*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12178,50*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25331,27*		*963*				
		Сметная стоимость				*12995*				
		Антикоррозийная защита металлоконструкций								
157	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	15,16185	249,45	--	3782	--	2283	0,34	5
		м2		249,45	--	3782	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*150,59*		*2283*		*2050*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,20*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,39*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,00*		*485*				
		Сметная стоимость				*6550*				
158	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кэтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	10,7349	69,80	1,14	749	12	211	0,03	--
				29,73	0,18	319	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,65*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,21*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,44*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,16*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кэтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
		м2	10,7349	161,59	1,80	1735	19	293	0,05	1
				36,61	0,36	393	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,31*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,04*				*215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,27*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15,11*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
160	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	4,42695	63,46	1,04	281	5	79	0,03	--
				27,03	0,17	120	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,87*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,13*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,51*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
161	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
		м2	4,42695	146,90	1,64	650	7	110	0,04	--
				33,28	0,33	147	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,82*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,74*		*61*				
		Сметная стоимость				*821*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			256087	20105			60
			Тенге			48029	6277			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231690				
		Материалы -	Тенге			34949				
		Всего заработная плата -	Тенге				35246			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151921				
		Накладные расходы -	Тенге			30973				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20870		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10103		
		Сметная прибыль -	Тенге			21013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				35246			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24397				
		Материалы -	Тенге			1081				
		Всего заработная плата -	Тенге				19060			
		Накладные расходы -	Тенге			13048				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11608		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1440		
		Сметная прибыль -	Тенге			2996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				19060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			324116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				54306			
		РАЗДЕЛ 7.Молниезащита и заземление								
		Земляные работы								
162	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,2	1110,79	--	7998	--	5236	1,54	11
		м3 грунта		1110,79	--	7998	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*727,17*		*5236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,47*				*4727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,69*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,04*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14292*				
163	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	7,2	637,36	--	4589	--	3004	0,97	7
		м3 грунта		637,36	--	4589	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,24*		*3004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*2712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,56*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*607*				
		Сметная стоимость				*8201*				
		Молниеотвод М1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-330202-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка								
			1	17145,28	10513,21	17145	10513	6974	8,43	8
		опора		6586,36	3213,73	6586	3214	61,7	3,03	3
		Накладные расходы -		*6974,33*		*6974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6046,65*				*6047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*927,68*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,57*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26049*				
165	21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013								
			1	102013,90	--	102014	--	4081	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4080,56*		*4081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4080,56*				*4081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8487,56*		*8488*				
		Сметная стоимость				*114582*				
166	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка								
			0,020934	98912,84	64850,52	2071	1358	695	35,40	1
		т		30658,17	14904,23	642	312	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*33193,00*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28112,00*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5080,99*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10568,47*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
167	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75								
			1,2048	614,00	--	740	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,56*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,56*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,08*		*62*				
		Сметная стоимость				*831*				
168	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
			0,01154	196448,84	--	2267	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7857,95*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7857,95*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16344,54*		*189*				
		Сметная стоимость				*2546*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00129	155449,44	--	201	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6217,98*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6217,98*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12933,39*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
170	21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000198	616186,22	--	122	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24647,45*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24647,45*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51266,69*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
171	21-130203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78	0,006	485,24	--	3	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,41*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,41*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,37*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
172	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,261	73,45	0,82	19	--	3	0,02	--
		м2		16,64	0,17	4	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,41*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
		Заземление								
173	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	6	3363,75	134,77	20183	809	2851	0,90	5
		шт.		728,23	36,85	4369	221	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*475,10*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,45*				*1965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,65*				*886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,11*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,009425	364882,72	--	3439	--	138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14595,31*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14595,31*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30358,24*		*286*				
		Сметная стоимость				*3863*				
175	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	17	451,35	17,43	7673	296	1196	0,14	2
		м		113,28	4,27	1926	73	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,38*		*1196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,07*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,74*		*710*				
		Сметная стоимость				*9579*				
176	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,021352	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	0,0211352	2049,04	425,95	43	9	20	1,34	--
		т		1362,77	0,83	29	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*945,61*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,43*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,18*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,57*		*5*				
		Сметная стоимость				*68*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			168506	12985			35
			Тенге			26143	3819			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27855				
	Материалы -		Тенге			20455				
	Всего заработная плата -		Тенге				6589			
		Накладные расходы -	Тенге			4047				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1227		
		Сметная прибыль -	Тенге			2552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6589			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			132				
	Всего заработная плата -		Тенге				23345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108785				
		Накладные расходы -	Тенге			20264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14076		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6188		
		Сметная прибыль -	Тенге			12870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				23345			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				29			
		Накладные расходы -	Тенге			20				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2		
		Сметная прибыль -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			208263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				29962			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2805116	133331			329
			Тенге			252218	35589			36
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35162				
	Материалы -		Тенге			20511				
	Всего заработная плата -		Тенге				11235			
		Накладные расходы -	Тенге			6301				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4706		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1595		
		Сметная прибыль -	Тенге			3317				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11235			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2741400				
	Материалы -		Тенге			258543				
	Всего заработная плата -		Тенге				254600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2137147				
	Местные материалы -		Тенге			513				
	Транспортные расходы -		Тенге			1105				
		Накладные расходы -	Тенге			265927				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150260		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115667		
		Сметная прибыль -	Тенге			240586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3247913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				254600			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28554				
	Материалы -		Тенге			1746				
	Всего заработная плата -		Тенге				21972			
		Накладные расходы -	Тенге			15058				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13381		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1677		
		Сметная прибыль -	Тенге			3489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3339794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				287806			

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Тиыштыков Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой" _____ Ермахан К.

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭкоперт
_____ Каржаубаев Р

Авторский надзор:

ТОО "КАТЭК"
_____ Нурмаханов Д.

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Ниязов М.