Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Подрядчик: **ТОО "Тараз-Даниял и К°"**

Договор: **№12 от 07.04.2025г**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство газопровода в селе Каратас, Сарысуского района»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство газопровода в селе Каратас, Сарысуского района»	34 076 089,60	34 076 089,60				34 076 089,60			
2	В том числе НДС	3 651 010	3 651 010				3 651 010			
3	Удержание 30% аванса	10 222 826,88	10 222 826,88				10 222 826,88			
4	Всего к оплате:	23 853 262,72	23 853 262,72				23 853 262,72			
5	В том числе НДС	2 555 707	2 555 707				2 555 707			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ **Шалбаев Д. А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО "Тараз-Даниял и К°"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Объект : **«Строительство газопровода в селе Каратас, Сарысуского района»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 07.04.2025г**

Акт выполненных работ

за июнь 2025г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**27 309 098**
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**1 410 000**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 152 104**
1	**6117-0301-0101** **Кклим = 1,02**	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**9**	**82456**	**742 104**
2	**580-019-0001 (кпл)**	**Газораспределительный шкаф (ГРШП) в сборе со счетчиком, с молниеводом, электрообогревом, вх.давления 0,6МПа, вых.давление 0,3МПа**	**1 шт**	**1**	**650000**	**650 000**
3	**580-019-0001 (кпл)**	**Газораспределительный шкаф (ГРШП) в сборе со счетчиком, с молниеводом, электрообогревом, вх.давления 0,3МПа, вых.давление 0,003МПа**	**1 шт**	**8**	**95000**	**760 000**
		Раздел 2. Подземный газопровод среднего давления, ИТОГО:	тенге			**20 946 335**
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**3 192 560**
4	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,04**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2095,9**	**328**	**687 455**

5	6101-0201-0202 Кклим = 1,04 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	104,8	8670	908 616
6	6302-0101-0101 Кклим = 1,04	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	102,3	11604	1 187 089
7	6101-0102-0214 Кклим = 1,04	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	207,1	404	83 668
8	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1656,8	94	155 739
9	6101-0106-0102 Кклим = 1,04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1888,8	90	169 992
		Подраздел 2.2. Газопровод, ИТОГО	тенге			12 067 947
10	6201-0401-0102 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2	10782	21 564
11	6301-0801-0208 Кклим = 1,04	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 100 мм	м	13,9	32488	451 583
12	6301-0105-0403 Кклим = 1,04	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 110 мм	км	1,705	1341259	2 286 847
13	241-202-0212 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	1656,4	2037	3 374 087
14	241-202-0213 (основной ресурс) Коб=1,1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	71,5	3042	217 503
15	6301-0105-0403 Кклим = 1,04	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 110 мм/ футляр	км	1,705	1341259	2 286 847
16	241-202-0216 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	1 м	111,1	4813	534 724
17	241-202-0210 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	7,171	1022	7 329
18	1122-0801-0206 Кклим = 1,04	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	4645	292 635
19	241-208-1405 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	5	1441	7 205
20	241-208-0802 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	4144	4 144
21	241-211-0608 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	10	2674	26 740
22	241-215-0304 (основной ресурс)	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	10	11731	117 310
23	241-209-1609 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	1 шт.	7	13437	94 059
24	241-209-1611 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	1 шт.	1	16215	16 215

25	241-210-0618 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	2	7363	14 726
26	241-210-0603 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	8	2060	16 480
27	241-210-0611 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	10	4337	43 370
28	241-210-0511 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	8	3416	27 328
29	241-210-0518 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	1	4752	4 752
30	6401-0201-0303 Кклим = 1,03	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1750	22	38 500
31	249-101-0201 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1750	18	31 500
32	6401-0201-0101 Кклим = 1,03	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1750	1030	1 802 500
33	243-102-0104 (основной ресурс)	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	1 м	1750	200	350 000
		Подраздел 2.3. Материалы для прокладки газопровода в футляре, ИТОГО	тенге			5 685 827
34	235-401-0501 (основной ресурс)	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	0,5	735	368
35	216-201-0501 (основной ресурс)	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	1 т	0,0005	273233	137
36	234-401-0301 (основной ресурс)	Утеплитель напыляемый пенополиуретановый, 750 мл	1 шт.	8	3174	25 392
37	6117-0401-0201 Кклим = 1,02	Испытание газопровода пневматическое	м	1705	2303	3 926 615
38	6303-0202-0103 Кклим = 1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	45740	45 740
		неучтенные ресурсы				
38.1	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	2763	1 547
39	1125-0126-0101 Кклим = 1,04	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,705	988873	1 686 028
		Раздел 3. Надземный газопровод среднего давления, ИТОГО:	тенге			3 154 088
		Подраздел 3.1. Газопровод, ИТОГО	тенге			1 281 320
40	6303-0101-0103 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,14	3610925	505 530
41	6303-0101-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,02	3460094	69 202

42	241-102-0161 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	140	2679	375 060
43	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	5	1453	7 265
44	241-102-0106 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	15	505	7 575
45	241-112-0139 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	1 шт.	14	1339	18 746
46	242-103-0302 (основной ресурс)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	85532	171 064
47	242-209-0701 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	15520	124 160
48	214-101-0101 (основной ресурс)	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,00785	333676	2 619
49	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,00008	1190310	100
		Подраздел 3.2. Опоры, ИТОГО	тенге			1 872 767
50	6101-0205-0102 Кклим = 1,04	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	8	11380	91 040
51	6103-0701-0101 Кклим = 1,04	Устройство бетонной подготовки/обетонирование	м3	8	9499	75 992
52	212-101-0510 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	8	24229	193 832
53	6106-0302-0112 Кклим = 1,04	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,7749	60444	46 838
54	241-102-0161 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	105	2679	281 295
55	6111-0401-0107 Кклим = 1,04	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	75	4137	310 275
56	6111-0501-0205 Кклим = 1,02	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	30	254	7 620
57	6111-0501-0505 Кклим = 1,02 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	30	393	11 790
58	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02826	313526	8 860
59	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,01178	319762	3 767

60	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,00146	1190310	1 738
61	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	9,17	708	6 492
62	6303-0202-0102 Кклим = 1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	шт.	2	40179	80 358
		неучтенные ресурсы				
62.1	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	2309	2 586
63	6303-0202-0101 Кклим = 1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	8	35079	280 632
		неучтенные ресурсы				
63.1	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,48	1962	8 790
64	6117-0401-0201 Кклим = 1,02	Испытание газопровода пневматическое	м	140	2303	322 420
65	1125-0126-0101 Кклим = 1,04	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,14	988873	138 442
		Раздел 4. Таблички-указатели, ИТОГО:	тенге			824 900
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			824 900
66	6201-0802-0101 Кклим = 1,04	Установка знаков дорожных на металлических стойках /прим.	шт.	27	18018	486 486
67	214-101-0101 (основной ресурс)	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0157	333676	5 239
68	251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1С18Б /прим.	1 шт.	27	10466	282 582
69	6103-0701-0101 Кклим = 1,04	Устройство бетонной подготовки/обетонирование	м3	1,5	9499	14 249
70	212-101-0510 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	1,5	24229	36 344
		Раздел 5. Покраска надземного газопровода, ИТОГО:	тенге			82 451
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			82 451
71	6111-0501-0201 Кклим = 1,02 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	41	687	28 167
72	6111-0501-0509 Кклим = 1,02 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	41	1324	54 284
		Раздел 6. Ковер, ИТОГО:	тенге			149 221
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			149 221
73	1131-0701-0601 Кклим = 1,04	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	20804	20 804

74	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,2198	313526	68 913
75	241-102-0224 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	1 м	5,6	8221	46 038
76	212-101-0514 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	0,5	24077	12 038
77	217-101-0102 (основной ресурс)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,0012	1190310	1 428
		ИТОГО ПО АКТУ				27 309 098
		в т ч оборудование				1 410 000
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	5,90%			1 528 047
		ИТОГО				28 837 145
		Сметная прибыль	5%			1 371 357
		Непредвиденные работы и затраты	3%			865 114
		Итого				31 073 616
		НДС	12%			3 728 834
		Итого				34 802 450
		Итого с пониж коэф К=0,979	**0,979**			**34 076 089,6**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____ **Шалбаев Д. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

_____ **Есбосынов Н. Н.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз-Даниял и К°"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

_____ **Рахимбердиев А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "ASK PROJECT1"

_____ **Кайрашева Н. А.**