Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" 06 2025 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района». БИН 241140023132, телефон 87263461726, почтовый индекс 080700, Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас, микрорайон №1, дом №25.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «16» 06 2025 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз Даниял и К°». Директор – Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович. Жамбылская область, город Тараз, улица Ташкентская, №112. БИН 100540003617, телефон 87059770499

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «16» 06 2025 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Tech Инжиниринг Group». Эксперт – Есбосынов Нурлан Нуртазин, аттестат №KZ71VJE00066431 от 16.06.2021г. БИН 210840033246, телефон 87017352327

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «16» 06 2025 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT1». Главный инженер проекта – Кайрашева Наталья Александровна, в соответствии с приказом №2-ОД от 01.07.2024г. БИН 060440001230, телефон +77011506958

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газоснабжения а.Каратас Сарысуского района». Уровень ответственности – второй нормальный, технический нормальный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Жамбылская область, Сарысуский район, Туркистанский сельский округ

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 16.07.2025 года №16 КГУ «Аппарат акима Туркестанского сельского округа Сарысуского района»;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области".
Входящий регистрационный номер уведомления №32 от 25.04.2025г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT1»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области», №43-е от 12.05.2024г;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "___" _____ 2025 года;
окончание работ "___" _____ 2025 года;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3,0;
фактически, месяц:____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа по объекту	м³/час	51,0	-	51,0	-
Рабочее давление	МПа	0,6/0,3	-	0,6/0,3	-
Протяженность газопровода высокого давления	м	3,0	-	3,0	-
Протяженность газопровода среднего давления	м	1857,0	-	1857,0	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка подключения существующий газопровод высокого давления, подземном полиэтиленовом исполнении DN110 идущий в с.Арыстанды. Перевязка к существующему газопроводу выполнен с помощью ПЭ тройника Ø110х90.

Прокладка газопровода высокого давления от точки врезки до смонтированного ГРПШ-13-1В-У1 выполнен из трубы PE100 SDR11 Ø90х8,2 и стальной трубы Ø89х3,5.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11 по ГОСТ 50838-2011 и стальной трубы по ГОСТ 10704-91 в общем составляет 3,0 пм, в том числе:

- диаметром 90х8,2 мм составляет 1,0 пм.(PE100 SDR11) 6,0кгс/см2;
- диаметром 89х3,5 мм составляет 2,0 пм.(электросварное) 6,0кгс/см2.

Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ-13-1В-У1 до смонтированных ГРПШ-10 количеством 9шт выполнен из трубы PE100 SDR11 Ø90х8,2, Ø32х3,0 и стальной трубы Ø89х3,5, Ø25х2,0.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11 по ГОСТ 50838-2011 и стальной трубы по ГОСТ 10704-91 в общем составляет 1857,0 пм, в том числе:

- диаметром 90х8,2 мм составляет 1639,0 пм.(PE100 SDR11) 3,0кгс/см2;
- диаметром 32х3,0 мм составляет 65,0 пм.(PE100 SDR11) 3,0кгс/см2;
- диаметром 89х3,5 мм составляет 138,0 пм.(электросварное) 3,0кгс/см2.
- диаметром 25х2,0 мм составляет 15,0 пм.(электросварное) 3,0кгс/см2.

Для снижения давление газа установлено ГРПШ-10 количеством 9шт и ГРПШ-13-1В-У1 с регулятором давления РДГ-50Н.

Соединение полиэтиленовой трубы, прокладываемой подземно, со стальной трубой в местах выхода и входа в поверхность земли предусмотрена с помощью переходов ПЭ/Сталь (Полиэтилен-Сталь), расположенных на вертикальных участках в земле.

Углы поворотов полиэтиленового трубопровода ПЭ100 выполняются с помощью отводов PE100 SDR11 при монтаже.

Для предотвращения повреждения полиэтиленового газопровода в период эксплуатации, при укладке газопровода по всей трассе проложен сигнальная лента желтого цвета с несмываемой надписью «ГАЗ» шириной 0,25м и на расстоянии 0,4м от верха газопровода.

Переход газопровода через автодорогу выполнен подземно методом ГНБ в защитном футляре.

На концах футляра, на местах пересечения с инженерными сетями, на поворотах предусмотрена контрольная трубка с защитным ковером.

Установлены опознавательные знаки на местах поворота газопровода, через определенные промежутки длины и т.д.

Параллельно подземного газопроводу прокладывается кабели сопровождения для определения местоположения подземного газопровода.

Надземные стальные газопроводы защищены от коррозии с помощью грунтовки и эмали.

Газопровод после монтажа испытан на герметичность и прочность воздухом.

Каждый смонтированный ГРПШ защищен молниеотводом и ограждением. С двух сторон ГРПШ-13-1В-У1 установлены задвижки для отключения газа и перед каждой ГРПШ-10 установлен кран шаровый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 39583,008 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 29,621 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1,452 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газоснабжения а.Каратас Сарысуского района»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Шалбаев Дауранбек Асенбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Есбосынов Нурлан Нуртазин, аттестат №KZ71VJE00066431 от 16.06.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Tech Инжиниринг Group» Есбосынов Жасулан Нурланович

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT1», ГИП – Кайрашева Наталья Александровна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT1», Сейтжапарова Айгуль Абдулаевна

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ГИП – Кайрашева Наталья Александровна, в соответствии с приказом №2-ОД от 01.07.2024г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1860,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	155,0	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	155,0	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	31	
	Протяженность подземной прокладки:	м	1705,0	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	1705,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d = 80	шт	2	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d = 20	шт	9	
	d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	27	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	10	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик _____ Шалбаев Дауранбек Асенбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Кайрашева Наталья Александровна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ASK PROJECT 1» ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Прошито, пронумеровано

количество листов _____

_____ / _____ /

Подпись ФИО