Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление строительства области Абай,Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, ул Достоевского д 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220740016432**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ QR",110000, Республика Казахстан, Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Темирбаева, дом 50, кв. 53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030640000640**

Договор (контракт) Договор №352 от 27.01.2025г.

Номер документа	Дата составления
6	**30.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция входной группы блока "Скорой помощи" здания КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница" УЗ ОА по адресу: область Абай, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул.К.Аухадиева,46			Работа	1	20 028 946,28	20 028 946,28	2 145 958,54
				Итого	1	x	20 028 946,28	2 145 958,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / А.Нурсеидракова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года
КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительством области Абай" (БИН 220740016432)
Подрядчик: Консорциум: ТОО" "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640), ТОО"Dezi Development" (БИН 061240003956)
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция входной группы блока "Скорой помощи" здания КГП на ПХВ «Кокпектинская районная больница» УЗ ОА по адресу: область Абай, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. К.Аухадиева, 46

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		352	27.01.2025				11

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция входной группы блока "Скорой помощи" здания КГП на ПХВ «Кокпектинская районная больница» УЗ ОА по адресу: область Абай, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. К.Аухадиева, 46	36 109 596,47	14 357 723,38							1 722 926,81	16 080 650,19
ВСЕГО :										**16 080 650,19**

Принял: Заказчик
ГУ "Управление строительства области Абай" (БИН 220740016432)

Заместитель руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора: ТОО "Курылыс Сапа Сарапшы" (БИН 140140023093)

Эксперт _____ **Тажиев А.К. (ИИН841219302718; KZ71VJE00028116; KZ71VJE00028115)**
(должность, подпись, расшифровка подписи, ИИН, № аттестата)
Место печати (при наличии)

Сдал: Подрядчик: Консорциум

ТОО" "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640)

Директор _____ **Нурмуканов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО"Dezi Development" (БИН 061240003956)

Директор _____ **Карипова С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай Кокпектинский район

приложение 3-1 Утверждена приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" (БИН 220740016432)

Форма 2-В

Подрядчик: Консорциум: ТОО" "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640), ТОО"Dezi Development" (БИН 061240003956)

Наименование стройки: Реконструкция входной группы блока "Скорой помощи" здания КГП на ПХВ «Кокпектинская районная больница» УЗ ОА по адресу: область Абай, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. К.Аухадиева, 46

Договор подряда (контракт) №352 от 2025-01-27

Акт выполненных работ №3

за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге				
			Раздел 1. Пандус и крыльцо, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
1	12	1111-0101-2502 Кклим = 1,06	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**11**	**7815**	**85 965**	
	13	255-102-0603	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**11**	**4464**	**49 104**	
	14	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**88,5**	**8584**	**759 684**	
			неучтенные ресурсы					
		231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	90,27	3632	327 861	
			Раздел 2. Колонны, ИТОГО:	тенге				
	17	6112-0401-0113 Кклим = 1,06 Коб =2	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м2**	**9,6**	**15390**	**147 744**	
			неучтенные ресурсы					
		231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	9,792	4732	46 336	
	18	231-102-0106 Коб=2	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**1 м2**	**9,6**	**8140**	**78 144**	
			Подраздел 2.2. Колонна К2 - 8 шт., ИТОГО:	тенге				
	21	6112-0401-0113 Кклим = 1,06 Коб =8	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м2**	**28**	**15390**	**430 920**	
			неучтенные ресурсы					
		231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	28,56	4732	135 146	
	22	231-102-0106 Коб=8	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**1 м2**	**38,4**	**8140**	**312 576**	
			Подраздел 2.3. Колонна К3 - 2 шт., ИТОГО:	тенге				

1		2	3	4	5	6	7	8
	25	6112-0401-0113 Кклим = 1,06 Коб =2	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	10,2	15390	156 978	
			неучтенные ресурсы					
		231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	10,404	4732	49 232	
	26	231-102-0106 Коб=2	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	1 м2	10,2	8140	83 028	
			Раздел 3. Навес, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
	35	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	77	5788	445 676	
	36	224-103-0913 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	88,55	5166	457 449	
	37	1208-0101-1701 Кклим = 1,09	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов// примыкание	м2	4,6	2892	13 303	
	38	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	4,6	3353	15 424	
	39	1134-0108-0711 Кклим = 1,12	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	74,5	5164	384 718	
	40	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	74,5	2895	215 678	
			Раздел 5. Водосточная система, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
	41	6110-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	40	6333	253 320	
	42	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	24	2253	54 072	
	43	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	24	1164	27 936	
	44	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	2535	10 140	
	45	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	16	2554	40 864	
	46	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	16	1310	20 960	
	47	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	2535	10 140	
			Раздел 6. Ограждение ОГ1, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
	48	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	96	3207	307 872	
			неучтенные ресурсы					

1		2	3	4	5	6	7	8
		222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9312	1146761	1 067 864	
	49	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	**Установка детали закладной, вес до 4 кг поз.5**	**т**	**0,048**	**1133365**	**54 402**	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,048	1179654	56 623	
	50	217-101-0303	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**1 шт.**	**384**	**104**	**39 936**	
	51	6104-0801-0309 Кклим = 1,12	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**4288**	**4 288**	
	52	1109-0701-0103 Кклим = 1,12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу// изготовление калитки**	**т конструкций**	**0,0135**	**681900**	**9 206**	
	53	241-109-0228	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**4,4**	**11363**	**49 997**	
	54	241-109-0222	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х2,0 мм**	**1 м**	**3,2**	**7111**	**22 755**	
	55	223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**2**	**601**	**1 202**	
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
	80	6120-0102-0102 Кклим = 1,09	**Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки**	**подъемник**	**1**	**225454**	**225 454**	
	81	516-201-0101	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**1 комплект**	**1**	**2132145**	**2 132 145**	
			Раздел 9. Двери, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге				
	82	6108-0203-0102 Кклим = 1,12	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**3,52**	**5795**	**20 398**	
	83	223-205-0909	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-16**	**1 м2**	**3,52**	**85544**	**301 115**	
	84	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**2**	**5897**	**11 794**	
	85	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**1 комплект**	**2**	**5650**	**11 300**	
	86	6108-0203-0101 Кклим = 1,12	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**3,96**	**11063**	**43 809**	

1		2	3	4	5	6	7	8
	87	223-205-0902	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09**	**1 м2**	**3,96**	**142469**	**564 177**	
Всего							**9 536 821**	
в том числе оборудование							2 132 145	
в том числе заработная плата							1 544 823	
Нормативная трудоемкость, чел/час							604	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							466 495	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)							60 290	
Итого							10 063 606	
Сметная прибыль (5%)							393 559	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							503 180	
Итого							10 960 344	
коэфф. Перехода на II-квартал 2025г.				1,1141			12 210 920	
Итого без НДС (с понижающим коэфф. 0,98)							11 966 698,96	
НДС (12%)							1 436 003,88	
Итого							**13 402 702,84**	

Принял: Заказчик
ГУ "Управление строительства области Абай" (БИН 220740016432)

Заместитель руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора: ТОО "Курылыс Сапа Сарапшы" (БИН 140140023093)

Эксперт _____ **Тажиев А.К. (ИИН841219302718; KZ71VJE00028116; KZ71VJE00028115)**
(должность, подпись, расшифровка подписи, ИИН, № аттестата)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "ДС Альянс"

Главный инженер _____ **Куркин Е.С. (ИИН870622351313)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал: Подрядчик: Консорциум

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640)

Директор _____ **Нурмуканов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Dezi Development" (БИН 061240003956)

Директор _____ **Карипова С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай Кокпектинский район

приложение 3-1 Утверждена приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" (БИН 220740016432)

Подрядчик: Консорциум: ТОО" "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640), ТОО"Dezi Development" (БИН 061240003956)

Форма 2-В

Наименование стройки: Реконструкция входной группы блока "Скорой помощи" здания КГП на ПХВ «Кокпектинская районная больница» УЗ ОА по адресу: область Абай, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. К.Аухадиева, 46

Договор подряда (контракт) №352 от 2025-01-27

Акт выполненных работ №4

за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 867 599**	
			Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**10 795**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 795**	
1	**1**	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**37**	**119**	**4 403**	
2	**2**	**6101-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,54**	**590**	**3 269**	
3	**3**	**412-102-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км// 5,54*1,75=9,7 тн**	**1 т·км**	**19,4**	**161**	**3 123**	
			Раздел 2. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**1 834 051**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 834 051**	
4	**4**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**142,8**	**2344**	**334 723**	
5	**5**	**7101-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**0,08568**	**216742**	**18 570**	
6	**6**	**7101-0602-0306 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3// Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**м2**	**142,8**	**488**	**69 686**	
			неучтенные ресурсы					
	6.13	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	13,69452	27069	370 697	

1		2	3	4	5	6	7	8
7	**7**	**7101-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 до 6 см**	**м2**	**142,8**	**38**	**5 426**	
			неучтенные ресурсы					
	7.4	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	6,62592	27069	179 357	
8	**8**	**7101-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	**т**	**0,04284**	**216742**	**9 285**	
9	**9**	**7101-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3// Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	**м2**	**142,8**	**502**	**71 686**	
			неучтенные ресурсы					
	9.12	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	13,93728	28738	400 530	
10	**10**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см// под бортовой камень**	**м2**	**12,18**	**2344**	**28 550**	
11	**11**	**7101-0403-0104 Кклим = 1,12 Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 // до10 см**	**м2**	**-12,18**	**599**	**- 7 296**	
12	**12**	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**42**	**5780**	**242 760**	
13	**13**	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**42**	**2620**	**110 040**	
			Раздел 3. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**22 753**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**22 753**	
14	**14**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство бетонной подготовки // отмостка В7,5 толщ. 150 мм**	**м3**	**0,555**	**10495**	**5 825**	
			неучтенные ресурсы					
	14.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5661	29902	16 928	

Всего	**1 867 599**
в том числе оборудование	-
в том числе заработная плата	150 243
Нормативная трудоемкость, чел/час	59
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	117 659
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	5 871
Итого	1 991 129
Сметная прибыль (5%)	99 263
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	99 556
Итого	2 189 948

1		2	3	4	5	6	7	8
коэфф. Перехода на II-квартал 2025г.				1,1141			2 439 821	
Итого без НДС (с понижающим коэфф. 0,98)							2 391 024,42	
НДС (12%)							286 922,93	
Итого							**2 677 947,35**	

Принял: Заказчик

ГУ "Управление строительства области Абай" (БИН 220740016432)

Заместитель руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора: ТОО "Курылыс Сапа Сарапшы" (БИН 140140023093)

Эксперт _____ **Тажиев А.К. (ИИН841219302718; KZ71VJE00028116; KZ71VJE00028115)**

(должность, подпись, расшифровка подписи, ИИН, № аттестата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "ДС Альянс"

Главный инженер _____ **Куркин Е.С. (ИИН870622351313)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал: Подрядчик: Консорциум

ТОО" "КОРПОРАЦИЯ QR" (БИН 030640000640)

Директор _____ **Нурмуканов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО"Dezi Development" (БИН 061240003956)

Директор _____ **Карипова С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)