УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
Акмолинского областного
филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
от «17» 11 2016 г. № 81

АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ

г. Астана *от «17» 11 2016 г.*

Окончательная приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол», Приказом № 81 от 17.11.2016 года в составе:

Председатель комиссии:

Смагулов Талгат Назымбекович –директор Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Заместитель председателя комиссии:

Исламов Сапарбек Темирханович – заместитель директора Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Члены комиссии:

Абилов Рустем Аскарович – начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Кажкенов Адильхан Жанатович – инженер по строительным работам РГУ «Акмолажоллаборатория»;

Куштаев Ерболат Серикович - главный инженер АОФ РГП «Казахавтодор»;

Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович –директор ТОО «Гордорстрой»;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – АО «НК «ҚазАвтоЖол» в лице Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с генеральным подрядчиком – **ТОО «Гордорстрой»** предъявлен законченный объект: «***Средний ремонт участков а/д***

республиканского значения Р-42 «Астана-Кабанбай батыра –подъезд к мемориальному комплексу» км 0-4 (горячий асфальтобетон)».

2. Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком: ТОО «Гордорстрой» выполнившим **дорожно-строительные работы.**
3. Сметная документация на средний ремонт разработана на основании Ведомости дефектов и намечаемых работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги «***Средний ремонт участков а/д республиканского значения Р-42 «Астана-Кабанбай батыра –подъезд к мемориальному комплексу» км 0-4 (горячий асфальтобетон)».***
4. Средний ремонт осуществлялся в соответствии с Технической спецификацией Лот №1 на «*Средний ремонт участков а/д республиканского значения Р-42 «Астана-Кабанбай батыра –подъезд к мемориальному комплексу» км 0-4 (горячий асфальтобетон)».*
5. Ведомость договорной цены утверждена директором Акмолинского областного филиала АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2016 года*** окончание работ ***ноябрь 2016 года.***
7. Окончательной приёмочной комиссии представлена следующая документация: **заключение рабочей комиссии о готовности законченного «Средний ремонт участков а/д республиканского значения Р-42 «Астана-Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0-4 (горячий асфальтобетон)».**
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.
8. На предъявленном к приемке после среднего ремонта участка автомобильной дороги, выполнены следующие виды работ:

п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Проектный объем работ**	**Фактический выполненный объем работ**
1	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной щебеночной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Бх М-II	тн	2636,96	2636,96
2	Устройство оснований толщиной 15см с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, укрепленной цементом смешением на месте (расход материала на 1м2: 0,133 м3 - щебня фракции 20-40 мм М1000, портландцемента ПЦ-400 - 0,00681 тн)	м2	19 980	19 980
3	Укрепление обочин естественным щебнем	м2	9 990	9 990
4	Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками			
а)	сплошной линией 0,10 м	км	6,6	6,6
б)	прерывистой линией 0,10 при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	3,30	3,30

5	Дорожные знаки	шт	30	30

9. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом элементы обстановки и принадлежности дорог - ***предусмотрен выполнены.***

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – ***выполнены.***

11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – ***не предусмотрены.***

12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – ***не выявлены.***

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: **-** ***не предусмотрены.***

14. Утвержденная сметная стоимость - ***82 700 000 тенге.***

Фактические затраты: всего - ***82 700 000 тенге.***

Решение Окончательной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения **«Средний ремонт участков а/д республиканского значения Р-42 «Астана-Кабанбай батыра –подъезд к мемориальному комплексу» км 0-4 (горячий асфальтобетон)».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Смагулов Т.Н.

Заместитель председателя комиссии _____ Исламов С.Т.

Члены приёмочной комиссии:

_____ Абилов Р.А.

_____ Волков А.В.

_____ Куштаев Е.С.

_____ Кайрамбаев Б.С.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола

облыстық филиал директорының
2016 жылғы 17.11
№81 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

ОРТАША ЖӨНДЕУ БОЙЫНША ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ СОҢҒЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

Астана қ. «17» 11 2016 жыл

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалының 2016 жылғы 17.11 №81 бұйрығымен тағайындалған соңғы қабылдау комиссиясының құрамы:

Комиссия төрағасы:

Смағұлов Талғат Назымбекұлы – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиал директоры;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Исламов Сапарбек Темирханұлы – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиал директорыдың орынбасары;

Комиссия мүшелері:

Абилов Рустем Аскарович – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы пайдалану және қауіпсіз қозғалыс бөлімінің бастығы;

Волков Александр Владимирович – «Ақмолажолзертхана» РММ-нің құрылыс жұмыстары бойынша инженері;

Куштаев Ерболат Серикұлы - «Казахавтодор» РМК АОФ бас инженеры;

Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович - «Гордорстрой» ЖШС директоры;

БЕКІТТІ:

1. Тапсырыс беруші «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ атынан бас мердігер: *«Гордорстрой» ЖШС-мен республикалық маңызы бар «Астана-Қабанбай батыр мемориалға баратын жол» 0-4 шқ. 4 - техникалық санатымен, Астана қ. орналасқан автомобиль жолының учаскесінде орташа жөндеу жұмыстарының* ұсынылды.

2. Орташа жөндеу *жол-құрылыс жұмыстарын* орындаған бас мердігер *«Гордорстрой» ЖШС* -мен жүзеге асырылды.

3. Сметалық құжаттама *республикалық маңызы бар «Астана-Қабанбай батыр мемориалға баратын жол» 0-4 шқ. 4 - техникалық санатымен, Астана қ. орналасқан автомобиль жолының учаскесінде орташа жөндеуде* көзделген жұмыстары және ақау тізімдемесін негізге ала отырып әзірленді.

4. Орташа жөндеу *республикалық маңызы бар «Астана-Қабанбай батыр мемориалға баратын жол» 0-4 шқ. 4 - техникалық санатымен, Астана қ. орналасқан автомобиль жолының учаскесінде орташа жөндеуге* № 1 Лот техникалық ерекшеліктерге сәйкес орташа жөңдеу жүзеге асырылды.

5. Шарт бойынша бағалар ақпартізімі «ҚазАвтоЖол» АҚ Ақмола облыстық филиалы директорымен бекітілді.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары: жұмыстың басталуы – *2016 жылғы кыркуйек айы*; жұмыстың аяқталуы – *2016 жылғы қараша айы* мерзімдерінде орындалды.

7. Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі нұсқаулығы бойынша қарастырылған көлемде жұмыс комиссиясына осы қортындыдағы қосымшаларда тізбеленген құжаттар ұсынылды.

Көрсетілген құжат нақты актіге міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Жөндеуден кейін қабылдап алуға ұсынылған автомобиль жолының учаскесінде келесі жұмыс түрлері орындалды:

р/р	*Жұмыстардың атауы*	*Өлшем бірлігі*	*Жобалық жұмыс көлемі*	*Нақты орындалған жұмыс көлемі*
	Учаске 0-4			
1	Ыстық асфальтобетон салу	тн	2 636,96	2 636 ,96
2	Табиғи қиыршық таспен жолдың жиегін бекіту	м2	9990	9990
3	Жол таңбаларын сызу	км	6,6	6,6
	Жол таңбаларын сызу	км	3,3	3,3
4	Жол белгілері	дана	30	30

9. Автомобиль жолында жобамен қарастырылған жолдың жабдықтары және бұйымдары қондырылды – *орындалды.*

10. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, жарылу, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс - шаралар жобада көзделген– *орындалды*

11. Суық және ыстық сумен қамтамасыз етудің, канализациялар, жылумен қамтамасыз ету, газбен қамтамасыз ету, қуатпен және байланыспен қамтамасыз ету және сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданды - *көзделмеген*

12. Жұмыс комиссиясы анықтаған кемшіліктер және жетіспеушіліктер – *айқындалған жоқ*

13. Үйлерге апаратын айналма жолдардың, тротуарлардың, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарының, жоғарғы қабатын жайластыру, көгаландыру жөніндегі жұмыстар, сонымен қатар үйлердің қасбеттерінің элементтерін әрлеу орындалуға тиіс – *көзделмеген*

14. Бекітілген сметалық бағасы: 82 700 000 теңге

Нақты шығын: барлығы – 82 700 000 теңге.

Соңғы қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған республикалық маңызы бар «Астана-Қабанбай батыр мемориалға баратын жол» 0-4 шк. 4 - техникалық санатымен, Астана қ. орналасқан автомобиль жолының учаскесінде орташа жөндеу *учаскесі бойынша аяқталған жұмыстар* ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы _____ Т. Смағұлов

Төрағасының орынбасары _____ С. Исламов

Комиссияның мүшелері _____ Р. Абилов

_____ А. Волков

_____ Е. Куштаев

_____ Б. Кайрамбаев

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*

Подрядчик: *ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»*

Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4*

СПРАВКА № 1 от 1 ноября 2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат

ноябрь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	**14-05-20-27**	**30.09.2016**	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4	70 687 307,80									
в том числе: в текущем месяце за -ноябрь	70 687 307,80	63 113 667,68							7 573 640,12	70 687 307,80
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 534 365,39									3 534 365,39
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:	**67 152 942,41**									**67 152 942,41**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Исламов С.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Кайрамбаев Б.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акмолинский областной Филиал Акционерного Общества НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская, г. Кокшетау, Валиханова, дом № 193** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 53-80-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 14-05-20-27 от 30.09.16г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
521	01.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-42 "Астана-Кабанбай батыра-подъезд к мемориальному комплексу" км 0-4		тенге	1	70 687 307,80	70 687 307,80	7 573 640,12	70 687 307,80
			Итого	1	x	70 687 307,80	7 573 640,12	70 687 307,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 1 ноября 2016 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4 за ноябрь 2016 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	Восстановление изношенных верхних слоев покрытия								
1.1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	11 892	10 940,64	11 892,0	10 940,64	100,00	11 892,0	10 940,64
1.2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см, с распределением по участку.	м2	7 348	4 159 114,96	7 348	4 159 114,96	100,00	7 348	4 159 114,96
1.3	Устройство оснований толщиной 15см с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, укрепленной цементом смешением на месте (расход материала на 1м2: 0,133 м3 - щебня фракции 20-40 мм М1000. портландцемента ПЦ-400 -	м2	19 980	15 345 639,00	19 980	15 345 639,00	100,00	19 980	15 345 639,00
1.4	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	9,99	1 376 579,04	9,99	1 376 579,04	100,00	9,99	1 376 579,04
1.5	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной щебеночной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Бх М-II	тн	2636,96	49 795 034,16	2636,96	49 795 034,16	100,00	2636,96	49 795 034,16
1.6	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы и транспортировкой на 10 км	м3	2 715,10	369 796,62					
1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2 715,10	49 251,91					
1.8	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы мех способом	м2	2 600	117 962,00					
1.9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2 715,10	154 733,55					
	Ремонт трубы								
2.1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (лс) при перемещении грунтов 2 гр до 20 м	м3	6,26	174,47					
2.2	Устройство щебеночных подушек из щебня фракции 20-40 мм М1000 и песка из отсевов дробления М1000 под фундаменты, гидроизоляционной обмазкой битумом	м3	1,64	10 309,04					
2.3	Монтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (СТ-10 В20F300W6 - 2шт и СТ-4 В20F300W6 - 4 шт)	м3	5,94	518 907,11					

2.4	Укрепление русел земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 12 см горизонтальных поверхностей	м2	2,48	8 928,00					
2.5	Укрепление русел земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей, исключать на каждый 1 см изменения толщины до 8 см	м2	2,48	6 001,62					
2.6	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	0,005	964,56					
2.7	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	0,02	150,50					
2.8	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	0,02	1 631,47					
	Укрепление обочин								
3.1	Укрепление обочин естественным щебнем h=20см	м2	9 990	8 424 267,30					
	Установка знаков								
4.1	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,48	39 602,82					
4.2	Устройство подготовки под фундаменты из песка из отсева дробления М1000	м3	2,31	17 283,44					
4.3	Укладка фундаментов Ф-1 дорзнаков с омоноличиванием бетоном В15	шт	30	873 606,30					
4.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,39	2 332,62					
4.5	Установка знаков на металлических стойках	шт	30	692 574,30					
	Разметка проезжей части								
5.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,10 м краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	6,60	621 911,27					
5.2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	3,30	102 303,30					
	ИТОГО:			**82 700 000,00**		**70 687 307,80**			**70 687 307,80**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **С.Т.Исламов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Гл. специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.

Руководитель РГУ "Акмолажоллаборатория"

Руководитель З.А. Катпенов

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*

Подрядчик: *ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»*

Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4*

СПРАВКА № 2 от 11 ноября 2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат

ноябрь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	**14-05-20-27**	**30.09.2016**	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4	82 700 000,00								1 287 074,16	12 012 692,20
в том числе: в текущем месяце за -ноябрь	12 012 692,20	10 725 618,04								600 634,61
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	4 135 000,00									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	67 152 942,41									**11 412 057,59**
Итого к оплате:	**11 412 057,59**									

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол" **Исламов С.Т.**

Подрядчик
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Кайрамбаев Б.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Сарыарка, Астана, шоссе Өндіріс, дом № 56/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 53-80-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 14-05-20-27 от 30.09.16г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
542	11.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-42 "Астана-Кабанбай батыра-подъезд к мемориальному комплексу" км 0-4		тенге	1	12 012 692,20	12 012 692,20	1 287 074,16	12 012 692,20
			Итого	1	x	12 012 692,20	1 287 074,16	12 012 692,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 11 ноября 2016 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р–42 «Астана - Кабанбай батыра – подъезд к мемориальному комплексу» км 0–4 за ноябрь 2016 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	Восстановление изношенных верхних слоев покрытия								
1.1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	11 892	10 940,64	11 892,0	10 940,64	100,00		
1.2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см, с распределением по участку.	м2	7 348	4 159 114,96	7 348	4 159 114,96	100,00		
1.3	Устройство оснований толщиной 15см с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, укрепленной цементом смешением на месте (расход материала на 1м2: 0,133 м3 - щебня фракции 20-40 мм М1000, портландцемента ПЦ-400 -	м2	19 980	15 345 639,00	19 980	15 345 639,00	100,00		
1.4	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	9,99	1 376 579,04	9,99	1 376 579,04	100,00		
1.5	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной щебеночной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Бх М-II	тн	2636,96	49 795 034,16	2636,96	49 795 034,16	100,00		
1.6	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы и транспортировкой на 10 км	м3	2 715,10	369 796,62	2 715,10	369 796,62	100,00	2 715,10	369 796,62
1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2 715,10	49 251,91	2 715,10	49 251,91	100,00	2 715,10	49 251,91
1.8	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы мех способом	м2	2 600	117 962,00	2 600	117 962,00	100,00	2 600	117 962,00
1.9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2 715,10	154 733,55	2 715,10	154 733,55	100,00	2 715,10	154 733,55
	Ремонт трубы								
2.1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (лс) при перемещении грунтов 2 гр до 20 м	м3	6,26	174,47	6,26	174,47	100	6,26	174,47
2.2	Устройство щебеночных подушек из щебня фракции 20-40 мм М1000 и песка из отсевов дробления М1000 под фундаменты, гидроизоляционной обмазкой битумом	м3	1,64	10 309,04	1,64	10 309,04	100	1,64	10 309,04
2.3	Монтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (СТ-10 В20F300W6 - 2шт и СТ-4 В20F300W6 - 4 шт)	м3	5,94	518 907,11	5,94	518 907,11	100	5,94	518 907,11

2.4	Укрепление русел земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 12 см горизонтальных поверхностей	м2	2,48	8 928,00	2,48	8 928,00	100	2,48	8 928,00
2.5	Укрепление русел земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей, исключать на каждый 1 см изменения толщины до 8 см	м2	2,48	6 001,62	2,48	6 001,62	100	2,48	6 001,62
2.6	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	0,005	964,56	0,005	964,56	100	0,005	964,56
2.7	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	0,02	150,50	0,02	150,50	100	0,02	150,50
2.8	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	0,02	1 631,47	0,02	1 631,47	100	0,02	1 631,47
	Укрепление обочин						100		
3.1	Укрепление обочин естественным щебнем h=20см	м2	9 990	8 424 267,30	9 990	8 424 267,30	100	9 990	8 424 267,30
	Установка знаков						100		
4.1	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,48	39 602,82	18,48	39 602,82	100	18,48	39 602,82
4.2	Устройство подготовки под фундаменты из песка из отсева дробления М1000	м3	2,31	17 283,44	2,31	17 283,44	100	2,31	17 283,44
4.3	Укладка фундаментов Ф-1 дорзнаков с омоноличиванием бетоном В15	шт	30	873 606,30	30	873 606,30	100	30	873 606,30
4.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,39	2 332,62	2,39	2 332,62	100	2,39	2 332,62
4.5	Установка знаков на металлических стойках	шт	30	692 574,30	30	692 574,30	100	30	692 574,30
	Разметка проезжей части								
5.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,10 м краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	6,60	621 911,27	6,60	621 911,27	100	6,60	621 911,27
5.2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	3,30	102 303,30	3,30	102 303,30	100	3,30	102 303,30
	ИТОГО:			**82 700 000,00**		**82 700 000,00**			**12 012 692,20**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **С.Т.Исламов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Гл. специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.

Представитель РГУ "Акмолажоллаборатория"

Руководитель Катпенов З.А.