Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года N· 235

Декларация о соответствии

"25" мая 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, строение 46, н.п 56
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Аманалы Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", руководитель Нурашев Б.Ж.
·гаименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственньпли нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Электроснабстрой КОМПЛЕКТ" БИН 10940000222
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ЖШС «Акжол-2I, рабочий проект 04-2017-ЭС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) N! 03-8/57 от 08.02.2018 ГУ «Отдел строительства города Актобе»
наименование организации ;твердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
-бъем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту общая (св том числе учетом пускового комплекса ранее или очереди принятых)	Фактически общая (св том числе учетом пускового комплекса ранее или очереди принятых)
Протяженность ВЛ3-10 кВ	км		20,288
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	Км	44,2	34,35

КТПН 250-10/0,4 кВ	шт.	12
КТПН 400-10/С,4 кВ	шт.	1

Р Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м	число квартир	площадь квартир, м°
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-Строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Двухцепная воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ проводом СИП-3 1х70 и две ВЛ1,ВЛ2 одноцепные для электроснабжения ж.м. «Бауырластар-3» г. Актобе, установка 15 шт. разъединителей 10 кВ на ответвлении от проектируемых ВЛ у каждого ТП устанавливается РЛНД-10/200 РЛНД-10/400, устанавливается 26 шт. фундаментов под КТПГ, устройство контуров заземления опор 10 кВ, разъединительных пунктов, подстанций 10/0,4 кВ. Линии электропередачи запроектированы на ж/6 опорах СВ-105-3,5.Заземлению подлежат все опоры. Провод СИП -2 3х50+1х50+25, КТПГ-13шт.Ячейка КРН-4 с вакуумньци. в ы к л ю ч а т е л е м - 2 ш т .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основньпч материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ. май 2019 года;
месяц, год

,окончание работ май 2020 года;
месяц, гад
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками *услуг* по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г.Актобе"
наименование объекта (комплекса)
готовьпі к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

директор ТОО «Би-М-72» Аманалы Г.А.
фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя,