Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Күншуак" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 100240006412 Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Микрорайон ЖАСТЫК ,52
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт территории здания ГККП Ясли- сад Куншуак по адресу: Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт территории здания ГККП Ясли- сад Куншуак по адресу: Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 20.06.2024 г., доп.соглашение № 5/2 от 27.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Генеральный план работы

Составлен(а) в текущих ценах на август 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40880643**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**7455265**
1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	170	10 491	1 783 470
2	**414-104-0301** *РСНБ РК 2022*	**Асфальтобетонн. Погрузка**	т	374	460	172 040
3	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	425	10 491	4 458 675

4	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	573,75	460	263 925
5	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки до 10 км	т·км	9 477,5	82	777 155
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**33425378**
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы**				**160733**
6	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 890	19	35 910
7	6201-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	$м^3$	15	3 098	46 470
8	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17,46	452	7 892
9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,54	8 828	4 767
10	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	12	240	2 880
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	12	611	7 332
12	6101-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21	1 254	26 334
13	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	336	82	27 552
14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	21	76	1 596
	Подраздел 2.2.	**Покрытие**				**29164377**
	Покрытие Тип 1					
15	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	283,5	11 040	3 129 840
16	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 890	1 979	3 740 310
17	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	357,21	7 816	2 791 953

18	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203 до 18 см	$м^2$	1 890	313	591 570
19	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	71,442	7 816	558 391
20	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,567	6 231	3 533
21	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,58401	161 847	94 520
22	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 890 - 380.	462	873 180
23	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	181,251	23 248	4 213 723
24	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 до 6 см	$м^2$	1 890	37	69 930
25	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	87,696	23 248	2 038 757
26	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,567	6 231	3 533
27	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,58401	161 847	94 520
28	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 890	476	899 640
29	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	184,464	26 115	4 817 277
	Бордюр					
30	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	+80 660	5 565	3 672 900
31	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	660	2 380	1 570 800
	Подраздел 2.3.	**Водоотводный лоток**				**4100268**
32	6201-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство сооружений водосбросных из лотков	м	192,96	12 502	2 412 386
33	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,988	115 597	1 270 180
34	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,8	34 469	96 513
35	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,1	6 277	32 013

36	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Установка плит лотков с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	8	7 874	62 992
37	225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	шт.	8	28 273	226 184
		ИТОГО :				**40 880 643**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,90%	2 411 958		
Итого по главам 1-8						**43 292 601**
Сметная прибыль			5%	2 164 630		
Непредвиденные работы и затраты			2%	865 852		
Итого :						**46 323 083,00**
НДС			12 %	5 558 769,96		
Итого с НДС						**51 881 852,96**

Место печати

Сдал Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "Brill Group " :

_____ **Мукаш Т. М.**

KZ71VJE00054597 от 15.05.2020 , № KZ01VJE00054596 от 15.05 2020
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Куншуак" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 100240006412
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая _____ **Курманова Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор ТОО "BEST-7 "

ГИП _____ **Маханов Н. С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)