Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: «Вновь вводимое уличное освещение по адресу с.Обалы, ул.Алтынсарина Бурабайского района Акмолинской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код.	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№28	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Вновь вводимое уличное освещение по адресу с.Обалы, ул.Алтынсарина Бурабайского района Акмолинской области»	4 480 000,00	4 000 000,00							480 000,00	4 480 000,00
Итого к оплате	**4 480 000,00**	**4 000 000,00**							**480 000,00**	**4 480 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Орданиджиниринг"

Технический надзор
Баймаганбетов С.С.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект"

Авторский надзор
Фомин Е.В.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д.

азчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

именование строительства и его адрес: «Вновь вводимое уличное освещение по адресу с.Обалы, ул.Алтынсарина Бурабайского района Акмолинской области»

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2021 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. ВЛ-0,4кВ									
1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. НР=80%	опора	5	18087,8	9132,5	90439	45663	3480	51573	153373
				8259,3	4634	41297	23170	–	11361	
1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. НР=80%	опора	23	8873,04	3950,74	204080	90867	16008	114637	344213
				4226,32	2003,95	97205	46091	–	25497	
2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса АВ25 СТ РК 2387-2013	шт	33	27085	–	893805	–	893805	–	965309
				–	–	–	–	–	71504	
1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2м3 для опор ВЛ 35кВ. Установка. НП=80%	шт	10	2558,9	1404,1	25589	14041	0	13734	42470
				1154,8	562	11548	5620	–	3146	
2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт	10	3036,61	–	30366	–	30366	–	32795

				–	–	–	–	–	2429	
1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38кВ самонесущие (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную /прим/ НР=80%	км линии	0,998	34986,95	3356,44	34917	3350	1250	25573	65329
				30378,04	1651,67	30317	1648	–	4839	
2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км линии	1,1	310381	–	341419	–	341419	–	368733
				–	–	–	–	–	27314	
2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ 51177-2017	шт	3	3605	–	10815	–	10815	–	11680
				–	–	–	–	–	865	
2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	72,8	501	–	36473	–	36473	–	39391
				–	–	–	–	–	2918	
2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ 51177-2017	шт	23	2923	–	67229	–	67229	–	72607
				–	–	–	–	–	5378	
2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ 51177-2017	шт	2	1798	–	3596	–	3596	–	3884
				–	–	–	–	–	288	
2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт	23	2857	–	65711	–	65711	–	70968
				–	–	–	–	–	5257	
2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	28	356	–	9968	–	9968	–	10765
				–	–	–	–	–	797	
2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт	56	154	–	8624	–	8624	–	9314
				–	–	–	–	–	690	
2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	28	866	–	24248	–	24248	–	26188
				–	–	–	–	–	1940	
2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт	28	2295	–	64260	–	64260	–	69401

				–	–	–	–	–	5141		
2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	7	1180	–	8260	–	8260	–	8921	
				–	–	–	–	–	661		
2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	66	1889	–	124674	–	124674	–	134648	
				–	–	–	–	–	9974		
2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ Р 51177-2017	шт	28	1889	–	52892	–	52892	–	57123	
				–	–	–	–	–	4231		
2404-0207-0712	Хомут для крепления окрашенных Х31 /прим/	шт	28	188,66	–	5282	–	5282	–	5705	
				–	–	–	–	–	423		
2900-0000-0016 (пл) пл.ТОО Karadel Mechanics	Заземляющий проводник ЗП 6 /1 метр/	м	28	393	–	11004	–	11004	–	11884	
				–	–	–	–	–	880		
2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	605013	–	8470	–	8470	–	9148	
				–	–	–	–	–	678		
2900-0000-0016 (пл) пл.ТОО Karadel Mechanics	Крепление подкосов (кронштейн) У3	шт	5	4170	–	20850	–	20850	–	22518	
				–	–	–	–	–	1668		
2307-0405-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830мм, длина вылета 1000мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщина 3.2мм	шт	28	5562	–	155736	–	155736	–	168195	
				–	–	–	–	–	12459		
1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80%	светильник	28	5085,68	2608,48	142399	73037	532	80102	240301	
				2458,23	1117,8	68830	31298	–	17800		

2307-0106-0819	Светильники светодиодные, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31	шт	28	13038,33	–	365073	–	365073	–	394279
				–	–	–	–	–	29206	
2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х15мм2	км	0,042	136229	–	5722	–	5722	–	6180
				–	–	–	–	–	458	
1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000мм Установка на полу. НР=72%	шт	1	22002	2607	22002	2607	15093	3822	27889
				4302	1005,5	4302	1006	–	2066	
2307-0201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 /прим.корпус/	шт	1	83429	–	83429	–	83429	–	90103
				–	–	–	–	–	6674	
1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт	2	2727	24,43	5454	49	2687	1957	8004
				1359	–	2718	–	–	593	
2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1598	–	1598	–	1598	–	1726
				–	–	–	–	–	128	
2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1598	–	1598	–	1598	–	1726
				–	–	–	–	–	128	
1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования фотореле НР=72%	шт	1	1880	27,5	1880	28	69	1294	3428
				1783	13,5	1783	14	–	254	
2307-0216-0900	Фотореле с выносным датчиком ФР-16А	шт	1	8242,86	–	8243	–	8243	–	8902
				–	–	–	–	–	659	
1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт	1	1357	82,5	1357	83	27	923	2462

				1248	33,5	1248	34	–	182	
2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60)А, 3х220/380В, 20мА, класс точности 1	шт	1	54502	–	54502	–	54502	–	58862
				–	–	–	–	–	4360	
1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм. Монтаж оборудования. НР=72%	шт	3	4664	80,83	13992	242	10210	2604	17924
				1180	25,7	3540	77	–	1328	
1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальной из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования. НР=72%	м	9	664,33	11,11	5979	100	4227	1209	7763
				183,56	3,0	1652	27	–	575	
1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления. НР=80%	м шин заземления	150	256,28	49,62	38441	7443	380	26150	69759
				204,12	13,8	30618	2070	–	5167	
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	225041	–	20929	–	20929	–	22603
				–	–	–	–	–	1674	
1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3м. НР=80%	заземлитель	15	832,67	52,47	12490	787	95	9286	23518
				773,87	–	11608	–	–	1742	
2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07144	218181	–	15587	–	15587	–	16834
				–	–	–	–	–	1247	
1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8мм. Монтаж по строительным основаниям /вертикальный спуск/ НР=72%	м	109,5	371,95	15,21	40729	1665	14175	18210	63653
				227,29	3,69	24888	404	–	4715	
	Итого по разделу 1					**3 770 478**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					331 553				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					239 963				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111 460				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 568 594				
	перевозка грузов					351 074				
	Накладные расходы, тенге					31 597				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					279 294				
	Раздел 2. Кабельная линия									
1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. НР=72%**									
		м3 грунта	**0,9**	1718,61	–	1547	–	–	1114	2874
				1718,61	–	1547	–	–	213	
1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели. НР=72%**									
		м кабеля	**5**	492,2	409,4	2461	2047	0	900	3630
				82,8	167,3	414	836	–	269	
2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		м3	**0,3**	1373	–	412	–	412	–	445
				–	–	–	–	–	33	
1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вруную. Группа грунтов 2. НР=72%**									
		м3 грунта	**0,6**	896,67	–	538	–	–	387	999
				896,67	–	538	–	–	74	
1308-0201-3414	**Трубопровод для кабельных линий из труб ПНД диаметром 63мм. Прокладка в траншеях. НР=72%**									
		м	**5**	46,4	0,2	232	1	19	153	416
				42,4	0,2	212	1	–	31	
1308-0206-1908	**Труба винипластовая диаметром до 63мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола. НР=72%**									
		м	**6**	363,5	36,83	2181	221	275	1277	3735
				280,83	14,7	1685	88	–	277	
2301-0501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		м	**11**	558	–	6138	–	6138	–	6629

				–	–	–	–	–	491	
1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР=72%									
		м кабеля	11	332,09	149,03	3653	1639	496	1471	5534
				138	47,73	1518	525	–	410	
1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. НР=72%	м кабеля	9	747,67	425,11	6729	3826	1164	2194	9637
				193,22	145,33	1739	1308	–	714	
2306-0131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	364422	–	7288	–	7288	–	7871
				–	–	–	–	–	583	
1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования. НР=72%	шт	3	2206,67	203,33	6620	610	1870	3151	10553
				1380	78,67	4140	236	–	782	
2307-0207-0200	Предохранитель карцевые напряжением 10кВ ПК-10	шт	3	12580,66	–	37742	–	–	–	40761
				–	–	–	–	–	3019	

Итого по разделу 2	**93 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 404
перевозка грузов	10 647
Накладные расходы, тенге	958
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 896

Итого по смете	**3 863 562**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**343 346**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**248 307**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**114 454**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 623 998**
перевозка грузов	**361 721**
Накладные расходы, тенге	**32 555**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**286 190**

Итого	**Тенге**	**3 863 562**
Временные здания и сооружения (2,4%) к=0,8	Тенге	74 180
Итого	**Тенге**	**3 937 742**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,48%)	Тенге	137 033
Итого	**Тенге**	**4 074 775**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	81 496
Итого по сметному расчету:		
- **в текущих ценах с 06.04.20 г.**	**Тенге**	**4 156 271**
- **в текущих и прогнозных ценах**	**Тенге**	**4 156 271**
Итого с понижающим коэффицентом к=0,962401268	Тенге	4 000 000
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**480 000**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**4 480 000**

АЗЧИК:
дарственное учреждение "Отдел строительства
байского района"

оводитель

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Орданижиниринг"

Технический надзор **Баймаганбетов С.С.**

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект"

Авторский надзор **Фомин Е.В.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор **Самадинов А.Д.**

М.П.