Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация Атамекен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Строй ВЕ и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35**

наименование, адрес

Объект: **Жилой дом №35**

Договор №21 от 05.04.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины	
				Всего – / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего – / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент								
1	С12041-74 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	15,7789	61300 -----	----- -----	967247 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967247	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			967247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			967247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58035	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			1025281	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1025281	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗАМЕНА КЛАДКИ ВЕНТШАХТ НА ГИПСОКАРТОН								
2	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой	909,327	1521,62 353,25	11,41 4,32	1383649 321220	10375 3928	351160 108	2,11 0,02	1919 19
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1383649	10375			1919
			Тенге			321220	3928			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1383649	-	-		-
		Материалы	Тенге			1052054	-	-		-
		Всего заработная плата-	Тенге				325148	-		-
		Накладные расходы-	Тенге			351160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге			-	52674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104089	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			1838897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2113
		Сметная заработная плата в -	Тенге			-	377822	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1838897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2113
		Сметная заработная плата в -	Тенге			-	377822	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ (ТЕХЭТАЖ)								
3	Е0108-7-3 Изм. И доп. Вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч п-3.1 К=0,77 К=0,9 К-0,9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 м/	310	696,03 225	34,73 13,01	300399 69750	10766 4033	78358 106,2	1,43 0,06	443 20
			м2							
4	С12041-88 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=3 мм.	0,01665	64100 -----	---- -----	1067 -----	----- -----	---- -----	---- -----	---- -----
			т							
5	С12041-89 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=4 мм.	0,0666	50800 -----	---- -----	3383 -----	----- -----	---- -----	---- -----	---- -----
			т							

6	С12041-90 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=5 мм.	0,0518	41200 -----	----- -----	2134 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
			т							
7	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,74708	6858,56 5985	846,56 317,25	5124 4471	632 237	5000 106,2	32,7 1,55	24 1
			т							
8	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т.	0,72428	162700 -----	----- -----	117840 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
			т							
9	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой.	0,0228	136500 -----	----- -----	3112 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
			т							
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.	0,0728	175710,1 8100	1826,1 690,75	12792 590	133 50	806 126	42,7 3,37	3 -
			т							
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,33284	20,36 4,16	0,02 -	373 76	- -	62 81	0,02 -	- -
			м2							
12	С11011-1163 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	11,1	530 -----	----- -----	5883 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
			шт							
13	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	310	2389,79 117	3,39 0,72	740835 36270	1049 223	34486 94,5	0,65 0,05	202 16
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			526133	12582			673
			Тенге			111157	4544			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408293	-	-		-
	Материалы		Тенге			198768	-	-		-
	Всего заработная плата-		Тенге				115701	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15580				
	Местные материалы -		Тенге			70206				
		Накладные расходы-	Тенге			118712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59

		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге			-	17807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31620	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			558625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата в -	Тенге			-	133508	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117840				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7070				
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата в -	Тенге			-	133508	-		-

Раздел .4. КАРКАСЫ

14	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	6,29	10891,18	990,15	68505	6228	13333	10,4	65
				1644,75	374,04	10345	2353	105	1,83	11,00
			м3							
15	Е0106-14-4 т,ч. п-1.7, п-3.1	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м..	18,5	10956,97	990,15	202704	18318	40493	10,82	200
				1710,54	374,04	31645	6920	105	1,83	34,00
			м3							
16	С12041-119 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2	59100	-----	118200	-----	-----	-----	-----
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			т							
17	С12041-118 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2	59900	-----	119800	-----	-----	-----	-----
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			т							
18	С12041-118 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5	66000	-----	33000	-----	-----	-----	-----
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			т							

19	С12041-29 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодичесчкого профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,2	44900 -----	----- -----	53880 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
20	С12041-28 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодичесчкого профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5	45800 -----	----- -----	22900 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
		Ригели монолитные на отм. +2,700,,,27,100								
21	Е0106-18-2 т,ч. п-1.7, п-3.1	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	30,98	13741,42 2480,4	407,3 153,86	425709 76843	12618 4767	85690 105	14,98 0,75	464 23,00
		м3								
22	С12041-118 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,355	59900 -----	----- -----	680165 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
23	С12041-95 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,444	66000 -----	----- -----	29304 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
24	С12041-28 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодичесчкого профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,225	45800 -----	----- -----	10305 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
25	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,17	60300 -----	----- -----	10251 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
		т								
26	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	0,132	66000	-----	8712	-----	-----	-----	-----

	Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			т							
27	С12041-23 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодичесчкого профиля класса А-III, d 10 мм	0,2	53000 -----	----- -----	10600 -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1794035	37164			729
			Тенге			118833	14039			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1794035	-	-		-
	Материалы		Тенге			200533	-	-		-
	Всего заработная плата-		Тенге				132872	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1097117				
	Местные материалы -		Тенге			340388				
		Накладные расходы-	Тенге			139516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге			-	20927	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			116013	-	-		-
	ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -		Тенге			2049564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		868
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2049564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		868
		Сметная заработная плата в -	Тенге			-	153800	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4671064	60121			3321
			Тенге			551210	22511			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3585977	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1451355	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				573721	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1112697	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			410594	-	-		-
		Накладные расходы-	Тенге			609388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге			-	91408	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			251722	-	-		-
	ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -		Тенге			4447086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3750
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	665130	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	117840	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117840	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7070	
ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ -	Тенге	124911	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4 571 997	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		3 750
Сметная заработная плата -	Тенге	665 130	
Временные здания и сооружения 1,1 %	Тенге	50 292	
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	4 622 289	
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время 0,49%	Тенге	22 649	
Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге	46 223	
Затраты на доп. отпуска, 0,4%	Тенге	18 489	
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	4 709 650	
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К=2,5574194 54%	Тенге	6 504 057	
Пересчет в текущих ценах на 2016 год, К=2,7367742 46%	Тенге	5 929 055	
Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы	Тенге	12 433 112	
Налоги, сборы, обязательными платежами	Тенге	248 662	
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	12 681 774	
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,9	Тенге	11 413 597	
НДС (12 %)	Тенге	1 369 632	
Итого в текущих ценах с НДС (12 %)	Тенге	12 783 229	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____Ш. Тюлтебаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Строй ВЕ и Ко"

_____В. Колесников