Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131, тел.: 87282242209** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 239/11/18 от 13.11.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000081	13.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство командного пункта управления,участкового пункта управления,с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области			усл	1	19 744 895,95	19 744 895,95	2 115 524,57
				Итого	1	x	19 744 895,95	2 115 524,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Такенов Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ93070102KSN0901000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№239/11/18	13.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за декабрь 2018 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"	19 744 895,95	17 629 371,38						2 115 524,57	19 744 895,95
	19 744 895,95	**17 629 371,38**	-	-				**2 115 524,57**	**19 744 895,95**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" **Кошенова Г.М.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Командный пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	59,890	62,33	3733
			Накладные расходы			*12,13*	*726*
			Сметная прибыль			*4,62*	*277*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	59,890	53,34	3194
			Накладные расходы			*10,38*	*622*
			Сметная прибыль			*3,95*	*237*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	541,510	187,66	101619
			Накладные расходы			*29,80*	*16139*
			Сметная прибыль			*13,90*	*7527*
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,600	6538,81	121622
			Накладные расходы			*2534,42*	*47140*
			Сметная прибыль			*484,36*	*9009*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	148,960	1395,35	207851
			Накладные расходы			*230,77*	*34375*
			Сметная прибыль			*103,36*	*15396*
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	282,800	553,02	156395
			Накладные расходы			*96,78*	*27369*
			Сметная прибыль			*40,96*	*11585*
7	7	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	282,800	2211,84	625508
			Сметная прибыль			*163,84*	*46334*
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,150	2840,85	17471
			Накладные расходы			*917,68*	*5644*
			Сметная прибыль			*210,43*	*1294*
9	9	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	6,150	116054,64	713736
			Сметная прибыль			*8596,64*	*52869*
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,875	43,69	9125
			Накладные расходы			*8,50*	*1776*
			Сметная прибыль			*3,24*	*676*
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,625	1478,78	102960
			Накладные расходы			*573,17*	*39907*
			Сметная прибыль			*109,54*	*7627*
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,875	240,78	50292
			Накладные расходы			*78,98*	*16498*
			Сметная прибыль			*17,84*	*3725*
13	13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	341,500	53,34	18214
			Накладные расходы			*10,38*	*3545*
			Сметная прибыль			*3,95*	*1349*
			Раздел: Фундаменты				
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,200	21462,47	90142

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1256,16*	*5276*
			Сметная прибыль			*1589,81*	*6677*
15	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	51,450	29742,27	1530240
			Накладные расходы			*3905,27*	*200926*
			Сметная прибыль			*2203,13*	*113351*
16	16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,152	244331,64	37256
			Сметная прибыль			*18098,64*	*2760*
17	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,119	236215,44	28034
			Сметная прибыль			*17497,44*	*2077*
18	18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	28,500	1370,86	39070
			Накладные расходы			*369,05*	*10518*
			Сметная прибыль			*101,55*	*2894*
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,500	1176,38	217041
			Накладные расходы			*240,25*	*44326*
			Сметная прибыль			*87,14*	*16077*
			ИТОГО:				**4 073 504**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**454 786**
			Сметная прибыль				**301 741**
			Итого с временными		**1,5 %**	**61 103,00**	**4 134 607**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**55 817,00**	**4 190 424**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 274 232**
			Итого с НДС		**12 %**	**512 907,86**	**4 787 140**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 308 426,00**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Участковый пункт управления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	28,090	62,33	1751
			Накладные расходы			*12,13*	*341*
			Сметная прибыль			*4,62*	*130*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28,090	53,34	1498
			Накладные расходы			*10,38*	*292*
			Сметная прибыль			*3,95*	*111*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,510	187,66	8540
			Накладные расходы			*29,80*	*1356*
			Сметная прибыль			*13,90*	*633*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,300	6538,81	15039
			Накладные расходы			*2534,42*	*5829*
			Сметная прибыль			*484,36*	*1114*
5	5	1101-0201-0907 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	36,000	1587,62	57154
			Накладные расходы			*282,50*	*10170*
			Сметная прибыль			*117,60*	*4234*
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,850	43,69	1697
			Накладные расходы			*8,50*	*330*
			Сметная прибыль			*3,24*	*126*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,950	1478,78	19150
			Накладные расходы			*573,17*	*7423*
			Сметная прибыль			*109,54*	*1419*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,850	240,78	9354
			Накладные расходы			*78,98*	*3069*
			Сметная прибыль			*17,84*	*693*
9	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	24,100	53,34	1285
			Накладные расходы			*10,38*	*250*
			Сметная прибыль			*3,95*	*95*
			Раздел: Фундаменты				
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,000	21462,47	42925
			Накладные расходы			*1256,16*	*2512*
			Сметная прибыль			*1589,81*	*3180*
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22,100	29742,27	657304

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3905,27***	***86306***
			Сметная прибыль			***2203,13***	***48689***
12	12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	244331,64	2258
			Сметная прибыль			***18098,64***	***167***
13	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	236215,44	14626
			Сметная прибыль			***17497,44***	***1083***
14	14	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,000	1370,86	16450
			Накладные расходы			***369,05***	***4429***
			Сметная прибыль			***101,55***	***1219***
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,500	1176,38	86464
			Накладные расходы			***240,25***	***17658***
			Сметная прибыль			***87,14***	***6405***
			ИТОГО:				**935 497**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**139 965**
			Сметная прибыль				**69 296**
			Итого с временными		**1,5 %**	**14 032,00**	**949 529**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**12 819,00**	**962 348**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**981 595**
			Итого с НДС		**12 %**	**117 791,36**	**1 099 386**
			Итого с учетом тендерной скидки				**989 447,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Пункт боевого питания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы пятно 3а, 3б				
1	14	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	13,107	62,33	817
			Накладные расходы			*12,13*	*159*
			Сметная прибыль			*4,62*	*61*
2	15	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	13,107	53,34	699
			Накладные расходы			*10,38*	*136*
			Сметная прибыль			*3,95*	*52*
3	16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,693	187,66	8575
			Накладные расходы			*29,80*	*1362*
			Сметная прибыль			*13,90*	*635*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	17	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,400	6538,81	9154
			Накладные расходы			*2534,42*	*3548*
			Сметная прибыль			*484,36*	*678*
5	18	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	28,880	1395,35	40298
			Накладные расходы			*230,77*	*6665*
			Сметная прибыль			*103,36*	*2985*
6	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,150	43,69	1579
			Накладные расходы			*8,50*	*307*
			Сметная прибыль			*3,24*	*117*
7	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,050	1478,78	17819
			Накладные расходы			*573,17*	*6907*
			Сметная прибыль			*109,54*	*1320*
8	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,150	240,78	8704
			Накладные расходы			*78,98*	*2855*
			Сметная прибыль			*17,84*	*645*
9	22	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,000	53,34	640
			Накладные расходы			*10,38*	*125*
			Сметная прибыль			*3,95*	*47*
			Раздел: Фундаменты				
10	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,200	21462,47	25755
			Накладные расходы			*1256,16*	*1507*
			Сметная прибыль			*1589,81*	*1908*
11	24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,800	29742,27	321216

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3905,27***	***42177***
			Сметная прибыль			***2203,13***	***23794***
12	**25**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,002**	**244331,64**	**606**
			Сметная прибыль			***18098,64***	***45***
13	**26**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,021**	**236215,44**	**4875**
			Сметная прибыль			***17497,44***	***361***
14	**27**	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,000**	**1370,86**	**8225**
			Накладные расходы			***369,05***	***2214***
			Сметная прибыль			***101,55***	***609***
15	**28**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**60,000**	**1176,38**	**70583**
			Накладные расходы			***240,25***	***14415***
			Сметная прибыль			***87,14***	***5228***
			ИТОГО:				**519 546**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**82 377**
			Сметная прибыль				**38 485**
			Итого с временными		**1,5 %**	**7 793,00**	**527 339**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7 119,00**	**534 458**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**545 147**
			Итого с НДС		**12 %**	**65 417,68**	**610 565**
			Итого с учетом тендерной скидки				**549 508,50**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Навес на 10 автомашин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	85,000	62,33	5298
			Накладные расходы			*12,13*	*1031*
			Сметная прибыль			*4,62*	*392*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	85,000	53,34	4534
			Накладные расходы			*10,38*	*882*
			Сметная прибыль			*3,95*	*336*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	819,800	187,66	153843
			Накладные расходы			*29,80*	*24433*
			Сметная прибыль			*13,90*	*11396*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,400	6538,81	166086
			Накладные расходы			*2534,42*	*64374*
			Сметная прибыль			*484,36*	*12303*
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	238,000	1395,35	332093
			Накладные расходы			*230,77*	*54922*
			Сметная прибыль			*103,36*	*24599*
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	465,500	553,02	257432
			Накладные расходы			*96,78*	*45051*
			Сметная прибыль			*40,96*	*19069*
7	7	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	465,500	2211,84	1029612
			Сметная прибыль			*163,84*	*76268*
			ИТОГО:				**1 948 897**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**190 694**
			Сметная прибыль				**144 363**
			Итого с временными		**1,5 %**	**29 233,00**	**1 978 130**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26 705,00**	**2 004 835**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 044 932**
			Итого с НДС		**12 %**	**245 391,86**	**2 290 324**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 061 291,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. ***Технадзор:*** _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. ***Подрядчик:*** _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Навес для учебной подготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	165,000	62,33	10285
			Накладные расходы			*12,13*	*2001*
			Сметная прибыль			*4,62*	*762*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	165,000	53,34	8800
			Накладные расходы			*10,38*	*1713*
			Сметная прибыль			*3,95*	*652*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1498,500	187,66	281206
			Накладные расходы			*29,80*	*44661*
			Сметная прибыль			*13,90*	*20830*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,500	6538,81	304055
			Накладные расходы			*2534,42*	*117851*
			Сметная прибыль			*484,36*	*22523*
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	408,000	1395,35	569302
			Накладные расходы			*230,77*	*94152*
			Сметная прибыль			*103,36*	*42171*
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	832,500	553,02	460392
			Накладные расходы			*96,78*	*80569*
			Сметная прибыль			*40,96*	*34103*
7	7	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	832,500	2211,84	1841357
			Сметная прибыль			*163,84*	*136397*
8	23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,823	474454,80	864779
			Сметная прибыль			*35144,80*	*64058*
9	27	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,618	266876,64	164898
			Сметная прибыль			*19768,64*	*12215*
10	30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,003	474454,80	475973
			Сметная прибыль			*35144,80*	*35257*
11	32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,598	530904,24	317523
			Сметная прибыль			*39326,24*	*23520*
12	34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,782	536683,32	956459
			Сметная прибыль			*39754,32*	*70849*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**6 255 029**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**340 947**
			Сметная прибыль				**463 336**
			Итого с временными		**1,5 %**	**93 825,00**	**6 348 855**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**85 710,00**	**6 434 564**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 563 256**
			Итого с НДС		**12 %**	**787 590,67**	**7 350 846**
			Итого с учетом тендерной скидки				**6 615 761,65**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство, МАФы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	209,100	62,33	13034
			Накладные расходы			*12,13*	*2536*
			Сметная прибыль			*4,62*	*965*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	209,100	53,34	11153
			Накладные расходы			*10,38*	*2170*
			Сметная прибыль			*3,95*	*826*
3	27	2101-0301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1590,140	3088,80	4911623
			Сметная прибыль			*228,80*	*363824*
			ИТОГО:				**4 935 809**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4 707**
			Сметная прибыль				**365 616**
			Итого с временными		**1,5 %**	**74 037,00**	**5 009 846**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**67 633,00**	**5 077 479**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 179 029**
			Итого с НДС		**12 %**	**621 483,43**	**5 800 512**
			Итого с учетом тендерной скидки				**5 220 460,80**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***