Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2019г. к договору № 239/11/18 от 13.11.18

Номер документа	Дата составления
00000000012	19.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство командного пункта управления,участкового пункта управления,с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области			усл	1	30 062 871,90	30 062 871,90	3 221 021,99
				Итого	1	x	30 062 871,90	3 221 021,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Жолжанов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2019

М.П.

ЭК 3. ТОО

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ93070102KSN0901000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая Код	
			№239/11/18	13.11.2018					
			доп. согл. №1	02.02.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за март 2019 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"	103 250 034,76	26 841 849,91						3 221 021,99	30 062 871,90
	103 250 034,76	**26 841 849,91**	-	-				**3 221 021,99**	**30 062 871,90**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Жолжанов Д.Б.**

М.П. Технадзор: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" **Кошенова Г.М.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Командный пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Устройство	м3	3,300	50568,87	166877
			Накладные расходы			*11224,52*	*37041*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*12361*
2	26	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-2. Устройство	м3	0,300	50568,87	15171
			Накладные расходы			*11224,52*	*3367*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*1124*
3	29	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-3. Устройство	м3	0,600	50568,87	30341
			Накладные расходы			*11224,52*	*6735*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*2248*
4	32	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-4. Устройство	м3	0,300	50568,87	15171
			Накладные расходы			*11224,52*	*3367*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*1124*
5	35	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-5. Устройство	м3	2,000	50568,87	101138
			Накладные расходы			*11224,52*	*22449*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*7492*
6	38	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-5.1. Устройство	м3	2,000	50568,87	101138
			Накладные расходы			*11224,52*	*22449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3745,84*	*7492*
7	41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-1. Устройство	м3	0,260	60718,74	15787
			Накладные расходы			*13221,87*	*3438*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1169*
8	44	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-2. Устройство	м3	1,800	60718,74	109294
			Накладные расходы			*13221,87*	*23799*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*8096*
9	47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-3. Устройство	м3	0,240	60718,74	14572
			Накладные расходы			*13221,87*	*3173*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1079*
10	68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,100	44254,66	48680
			Накладные расходы			*9113,38*	*10025*
			Сметная прибыль			*3278,12*	*3606*
11	69	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	244331,64	7770
			Сметная прибыль			*18098,64*	*576*
12	70	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,127	236215,44	30103
			Сметная прибыль			*17497,44*	*2230*
13	71	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	83,400	27487,08	2292422
			Накладные расходы			*5293,39*	*441469*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*169809*
14	72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,437	281181,24	122946
			Сметная прибыль			*20828,24*	*9107*
			Раздел: Плита перекрытия				
15	83	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235	244331,64	57530
			Сметная прибыль			*18098,64*	*4262*
16	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,576	236215,44	135980
			Сметная прибыль			*17497,44*	*10073*
17	85	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,169	313081,43	52811
			Накладные расходы			*59903,25*	*10104*
			Сметная прибыль			*23191,22*	*3912*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	87	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	244331,64	23109
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1712*
19	88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,582	236215,44	137388
			Сметная прибыль			*17497,44*	*10177*
			Раздел: Металлический каркас перекрытия				
20	91	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,235	474454,80	111402
			Сметная прибыль			*35144,80*	*8252*
21	93	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,220	247262,76	54329
			Сметная прибыль			*18315,76*	*4024*
22	96	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,471	474454,80	223611
			Сметная прибыль			*35144,80*	*16564*
23	98	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,178	530904,24	94320
			Сметная прибыль			*39326,24*	*6987*
24	100	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,395	530904,24	209962
			Сметная прибыль			*39326,24*	*15553*
			Раздел: Металлическая лестница наружная				
25	117	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,002	530904,24	531934
			Сметная прибыль			*39326,24*	*39403*
26	119	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,119	530904,24	63167
			Сметная прибыль			*39326,24*	*4679*
27	121	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестница металлическая	т	1,362	474454,80	646122
			Сметная прибыль			*35144,80*	*47861*
			Раздел: Металлическая лестница внутренняя				
28	125	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,604	530904,24	320539

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39326,24*	*23744*
29	127	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестница металлическая	т	1,224	474454,80	580847
			Сметная прибыль			*35144,80*	*43026*
			Раздел: Козырек				
30	130	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,820	530904,24	435341
			Сметная прибыль			*39326,24*	*32248*
31	132	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,054	474454,80	25469
			Сметная прибыль			*35144,80*	*1887*
32	134	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,150	266876,64	39935
			Сметная прибыль			*19768,64*	*2958*
33	137	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,103	530904,24	54534
			Сметная прибыль			*39326,24*	*4040*
			ИТОГО:				**6 869 740,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**587 417,00**
			Сметная прибыль				**508 870,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**103 046,00**	**6 972 786,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**94 133,00**	**7 066 919,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7 208 257,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**864 991,00**	**8 073 248,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 265 923,20**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Участковый пункт управления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	19	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Устройство	м3	1,720	50568,87	86978
			Накладные расходы			*11224,52*	*19306*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*6443*
2	22	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-2. Устройство	м3	3,600	50568,87	182048
			Накладные расходы			*11224,52*	*40408*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*13485*
3	25	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-3. Устройство	м3	1,160	50568,87	58660
			Накладные расходы			*11224,52*	*13020*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*4345*
4	28	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-4. Устройство	м3	1,720	50568,87	86978
			Накладные расходы			*11224,52*	*19306*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*6443*
5	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-1. Устройство	м3	0,300	60718,74	18216
			Накладные расходы			*13221,87*	*3967*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1349*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-2. Устройство	м3	1,800	60718,74	109294
			Накладные расходы			*13221,87*	*23799*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*8096*
7	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,200	44254,66	97360
			Накладные расходы			*9113,38*	*20049*
			Сметная прибыль			*3278,12*	*7212*
8	38	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	244331,64	15539
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1151*
9	39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,255	236215,44	60207
			Сметная прибыль			*17497,44*	*4460*
10	40	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,000	27487,08	687177
			Накладные расходы			*5293,39*	*132335*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*50902*
11	41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,209	281181,24	58815
			Сметная прибыль			*20828,24*	*4357*
			Раздел: Плита перекрытия				
12	43	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142	244331,64	34617
			Сметная прибыль			*18098,64*	*2564*
13	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,327	236215,44	313444
			Сметная прибыль			*17497,44*	*23218*
14	46	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	244331,64	23109
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1712*
15	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,582	236215,44	137388
			Сметная прибыль			*17497,44*	*10177*
			Раздел: Металлическая лестница наружная				
16	59	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,291	530904,24	154451
			Сметная прибыль			*39326,24*	*11441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	61	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,085	474454,80	40243
			Сметная прибыль			*35144,80*	*2981*
18	63	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестница металлическая	т	0,807	474454,80	382766
			Сметная прибыль			*35144,80*	*28353*
			Раздел: Сейсмопояс				
19	66	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,019	244331,64	4735
			Сметная прибыль			*18098,64*	*351*
20	67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,071	236215,44	16724
			Сметная прибыль			*17497,44*	*1239*
21	69	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,006	244331,64	1407
			Сметная прибыль			*18098,64*	*104*
22	70	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,023	236215,44	5480
			Сметная прибыль			*17497,44*	*406*
23	72	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,002	244331,64	454
			Сметная прибыль			*18098,64*	*34*
24	73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,017	236215,44	4110
			Сметная прибыль			*17497,44*	*304*
25	75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,028	281181,24	7929
			Сметная прибыль			*20828,24*	*587*
			Раздел: Козырек				
26	94	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,820	530904,24	435341
			Сметная прибыль			*39326,24*	*32248*
27	96	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,054	474454,80	25469
			Сметная прибыль			*35144,80*	*1887*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	98	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,150	266876,64	39935
			Сметная прибыль			*19768,64*	*2958*
29	101	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,103	530904,24	54534
			Сметная прибыль			*39326,24*	*4040*
			ИТОГО:				**3 143 410,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**272 191,00**
			Сметная прибыль				**232 845,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**47 151,00**	**3 190 561,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**43 073,00**	**3 233 634,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 298 307,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**395 797,00**	**3 694 104,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 324 693,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Пункт боевого питания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы пятно 3				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	11,560	62,33	721
			Накладные расходы			***12,13***	***140***
			Сметная прибыль			***4,62***	***53***
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11,560	53,34	617
			Накладные расходы			***10,38***	***120***
			Сметная прибыль			***3,95***	***46***
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	94,140	187,66	17666
			Накладные расходы			***29,80***	***2806***
			Сметная прибыль			***13,90***	***1309***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,900	6538,81	18963
			Накладные расходы			*2534,42*	*7350*
			Сметная прибыль			*484,36*	*1405*
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	14,440	1395,35	20149
			Накладные расходы			*230,77*	*3332*
			Сметная прибыль			*103,36*	*1493*
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	41,040	553,02	22696
			Накладные расходы			*96,78*	*3972*
			Сметная прибыль			*40,96*	*1681*
7	7	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,040	2211,84	90774
			Сметная прибыль			*163,84*	*6724*
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,900	2840,85	2557
			Накладные расходы			*917,68*	*826*
			Сметная прибыль			*210,43*	*189*
9	9	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,900	116054,64	104449
			Сметная прибыль			*8596,64*	*7737*
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,950	43,69	2051
			Накладные расходы			*8,50*	*399*
			Сметная прибыль			*3,24*	*152*
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,650	1478,78	23143
			Накладные расходы			*573,17*	*8970*
			Сметная прибыль			*109,54*	*1714*
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,950	240,78	11304
			Накладные расходы			*78,98*	*3708*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17,84***	***837***
13	13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	46,000	53,34	2453
			Накладные расходы			***10,38***	***477***
			Сметная прибыль			***3,95***	***182***
			Раздел: Фундаменты				
14	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,600	21462,47	12877
			Накладные расходы			***1256,16***	***754***
			Сметная прибыль			***1589,81***	***954***
15	24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,400	29742,27	160608
			Накладные расходы			***3905,27***	***21088***
			Сметная прибыль			***2203,13***	***11897***
16	25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	244331,64	303
			Сметная прибыль			***18098,64***	***22***
17	26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	236215,44	2438
			Сметная прибыль			***17497,44***	***181***
18	27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,000	1370,86	4113
			Накладные расходы			***369,05***	***1107***
			Сметная прибыль			***101,55***	***305***
19	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,000	1176,38	35291
			Накладные расходы			***240,25***	***7208***
			Сметная прибыль			***87,14***	***2614***
20	30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077	281181,24	21679
			Сметная прибыль			***20828,24***	***1606***
			Раздел: Стены				
21	35	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Устройство	м3	1,092	50568,87	55221
			Накладные расходы			***11224,52***	***12257***
			Сметная прибыль			***3745,84***	***4090***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	244331,64	5541
			Сметная прибыль			*18098,64*	*410*
23	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	236215,44	14626
			Сметная прибыль			*17497,44*	*1083*
24	38	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-1. Устройство	м3	0,210	60718,74	12751
			Накладные расходы			*13221,87*	*2777*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*945*
25	39	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	244331,64	1950
			Сметная прибыль			*18098,64*	*144*
26	40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020	236215,44	4677
			Сметная прибыль			*17497,44*	*346*
27	41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-2. Устройство	м3	0,249	60718,74	15119
			Накладные расходы			*13221,87*	*3292*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1120*
28	42	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	244331,64	2507
			Сметная прибыль			*18098,64*	*186*
29	43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	236215,44	5527
			Сметная прибыль			*17497,44*	*409*
30	44	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,700	27487,08	404060
			Накладные расходы			*5293,39*	*77813*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*29930*
31	45	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,130	244331,64	31709
			Сметная прибыль			*18098,64*	*2349*
			ИТОГО:				**1 108 541,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**158 396,00**
			Сметная прибыль				**82 114,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**16 628,00**	**1 125 169,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**15 190,00**	**1 140 359,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 163 166,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**139 580,00**	**1 302 746,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 172 471,40**

м.п. Заказчик: _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. Технадзор: _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. Подрядчик: _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Стрелковый тир**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	43,070	62,33	2685
			Накладные расходы			*12,13*	*522*
			Сметная прибыль			*4,62*	*199*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43,070	53,34	2297
			Накладные расходы			*10,38*	*447*
			Сметная прибыль			*3,95*	*170*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	404,930	187,66	75989
			Накладные расходы			*29,80*	*12068*
			Сметная прибыль			*13,90*	*5629*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,800	3401,95	46947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1318,58***	***18196***
			Сметная прибыль			***252,00***	***3478***
5	**5**	**1101-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	**м2 уплотненной поверхности основания**	**75,680**	**1395,35**	**105600**
			Накладные расходы			***230,77***	***17464***
			Сметная прибыль			***103,36***	***7822***
6	**6**	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**195,800**	**553,02**	**108282**
			Накладные расходы			***96,78***	***18949***
			Сметная прибыль			***40,96***	***8021***
7	**7**	**2101-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**195,800**	**2211,84**	**433078**
			Сметная прибыль			***163,84***	***32080***
8	**10**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**181,650**	**43,69**	**7936**
			Накладные расходы			***8,50***	***1544***
			Сметная прибыль			***3,24***	***588***
9	**11**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60,550**	**1478,78**	**89540**
			Накладные расходы			***573,17***	***34705***
			Сметная прибыль			***109,54***	***6633***
10	**12**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**181,650**	**240,78**	**43737**
			Накладные расходы			***78,98***	***14347***
			Сметная прибыль			***17,84***	***3240***
11	**13**	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**219,600**	**53,34**	**11713**
			Накладные расходы			***10,38***	***2279***
			Сметная прибыль			***3,95***	***868***
			Раздел: Фундаменты				
12	**14**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,400**	**21462,47**	**51510**
			Накладные расходы			***1256,16***	***3015***
			Сметная прибыль			***1589,81***	***3816***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,400	29742,27	636484
			Накладные расходы			*3905,27*	*83573*
			Сметная прибыль			*2203,13*	*47147*
14	16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	244331,64	4647
			Сметная прибыль			*18098,64*	*344*
15	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092	236215,44	21741
			Сметная прибыль			*17497,44*	*1610*
16	18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,400	1370,86	18370
			Накладные расходы			*369,05*	*4945*
			Сметная прибыль			*101,55*	*1361*
17	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,400	1176,38	143988
			Накладные расходы			*240,25*	*29407*
			Сметная прибыль			*87,14*	*10666*
			Раздел: Стены				
18	26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047	244331,64	11415
			Сметная прибыль			*18098,64*	*846*
19	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,073	236215,44	17196
			Сметная прибыль			*17497,44*	*1274*
20	29	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030	244331,64	7389
			Сметная прибыль			*18098,64*	*547*
21	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080	236215,44	18897
			Сметная прибыль			*17497,44*	*1400*
22	32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	244331,64	1471
			Сметная прибыль			*18098,64*	*109*
23	33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	236215,44	2362
			Сметная прибыль			*17497,44*	*175*
24	35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	244331,64	1300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***18098,64***	***96***
25	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	236215,44	3118
			Сметная прибыль			***17497,44***	***231***
26	38	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	244331,64	1671
			Сметная прибыль			***18098,64***	***124***
27	39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	236215,44	3685
			Сметная прибыль			***17497,44***	***273***
28	41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,120	281181,24	33742
			Сметная прибыль			***20828,24***	***2499***
			Раздел: Плита перекрытия				
29	43	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,166	244331,64	40559
			Сметная прибыль			***18098,64***	***3004***
30	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,808	236215,44	190961
			Сметная прибыль			***17497,44***	***14145***
			Раздел: Козырек				
31	57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,334	530904,24	177492
			Сметная прибыль			***39326,24***	***13148***
32	59	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,228	266876,64	60976
			Сметная прибыль			***19768,64***	***4517***
33	62	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	530904,24	104206
			Сметная прибыль			***39326,24***	***7719***
34	65	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	212933,88	485
			Сметная прибыль			***15772,88***	***36***
			ИТОГО:				**2 481 469,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**241 464,00**
			Сметная прибыль				**183 813,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**37 222,00**	**2 518 691,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**34 002,00**	**2 552 693,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 603 747,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**312 450,00**	**2 916 197,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 624 577,30**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Навес на 10 автомашин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	334,875	43,69	14630
			Накладные расходы			*8,50*	*2847*
			Сметная прибыль			*3,24*	*1084*
2	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,625	1478,78	165068
			Накладные расходы			*573,17*	*63980*
			Сметная прибыль			*109,54*	*12227*
3	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	334,875	240,78	80630
			Накладные расходы			*78,98*	*26450*
			Сметная прибыль			*17,84*	*5973*
4	13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	483,700	53,34	25799
			Накладные расходы			*10,38*	*5020*
			Сметная прибыль			*3,95*	*1911*
5	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,552	814755,16	449354

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***67998,38***	***37502***
			Сметная прибыль			***60352,23***	***33285***
6	22	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,643	34095,70	56014
			Накладные расходы			***9433,44***	***15498***
			Сметная прибыль			***2525,61***	***4149***
7	23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,643	474454,80	779463
			Сметная прибыль			***35144,80***	***57738***
8	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,637	99,29	6318
			Накладные расходы			***16,72***	***1064***
			Сметная прибыль			***7,35***	***468***
9	25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,255	814755,16	207371
			Накладные расходы			***67998,38***	***17307***
			Сметная прибыль			***60352,23***	***15361***
10	26	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,309	55015,90	16997
			Накладные расходы			***14576,42***	***4503***
			Сметная прибыль			***4075,25***	***1259***
11	27	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,309	266876,64	82449
			Сметная прибыль			***19768,64***	***6107***
12	28	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,708	41122,07	29114
			Накладные расходы			***12252,64***	***8675***
			Сметная прибыль			***3046,08***	***2157***
13	29	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,708	474454,80	335914
			Сметная прибыль			***35144,80***	***24883***
14	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,416	136529,13	56802
			Накладные расходы			***45235,36***	***18820***
			Сметная прибыль			***10113,27***	***4208***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	31	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,416	530904,24	220877
			Сметная прибыль			*39326,24*	*16361*
16	32	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,683	77794,44	130905
			Накладные расходы			*22107,65*	*37201*
			Сметная прибыль			*5762,55*	*9697*
17	33	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,683	266876,64	449073
			Сметная прибыль			*19768,64*	*33265*
18	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,736	99,29	9704
			Накладные расходы			*16,72*	*1634*
			Сметная прибыль			*7,35*	*719*
			ИТОГО:				**3 116 483,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**240 501,00**
			Сметная прибыль				**230 851,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**46 747,00**	**3 163 230,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**42 704,00**	**3 205 934,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 270 053,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**392 406,00**	**3 662 459,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 296 213,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Навес для учебной подготовки**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	55,000	62,33	3428
			Накладные расходы			*12,13*	*667*
			Сметная прибыль			*4,62*	*254*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,000	53,34	2933
			Накладные расходы			*10,38*	*571*
			Сметная прибыль			*3,95*	*217*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	499,500	187,66	93735
			Накладные расходы			*29,80*	*14887*
			Сметная прибыль			*13,90*	*6943*
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,500	6538,81	101352

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2534,42***	***39284***
			Сметная прибыль			***484,36***	***7508***
5	**5**	**1101-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	**м2 уплотненной поверхности основания**	**136,000**	**1395,35**	**189767**
			Накладные расходы			***230,77***	***31384***
			Сметная прибыль			***103,36***	***14057***
6	**6**	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**277,500**	**553,02**	**153464**
			Накладные расходы			***96,78***	***26856***
			Сметная прибыль			***40,96***	***11368***
7	**7**	**2101-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**277,500**	**2211,84**	**613786**
			Сметная прибыль			***163,84***	***45466***
8	**10**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**427,800**	**43,69**	**18690**
			Накладные расходы			***8,50***	***3637***
			Сметная прибыль			***3,24***	***1384***
9	**11**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**142,600**	**1478,78**	**210873**
			Накладные расходы			***573,17***	***81734***
			Сметная прибыль			***109,54***	***15620***
10	**12**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**427,800**	**240,78**	**103004**
			Накладные расходы			***78,98***	***33789***
			Сметная прибыль			***17,84***	***7630***
11	**13**	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**569,600**	**53,34**	**30380**
			Накладные расходы			***10,38***	***5912***
			Сметная прибыль			***3,95***	***2250***
12	**14**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,360**	**21462,47**	**72114**
			Накладные расходы			***1256,16***	***4221***
			Сметная прибыль			***1589,81***	***5342***
13	**15**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**14,400**	**28192,27**	**405969**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3904,30***	***56222***
			Сметная прибыль			***2088,32***	***30072***
14	16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	244331,64	23456
			Сметная прибыль			***18098,64***	***1737***
15	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,165	236215,44	38947
			Сметная прибыль			***17497,44***	***2885***
16	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	221665,68	5958
			Сметная прибыль			***16419,68***	***441***
17	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,027	650554,57	17487
			Накладные расходы			***286417,72***	***7699***
			Сметная прибыль			***48189,23***	***1295***
18	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,800	1176,38	104462
			Накладные расходы			***240,25***	***21334***
			Сметная прибыль			***87,14***	***7738***
19	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,471	814755,16	1198277
			Накладные расходы			***67998,38***	***100007***
			Сметная прибыль			***60352,23***	***88761***
20	22	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	2,430	34095,70	82861
			Накладные расходы			***9433,44***	***22926***
			Сметная прибыль			***2525,61***	***6138***
21	23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,608	474454,80	288260
			Сметная прибыль			***35144,80***	***21353***
22	24	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	113,128	5009,61	566726
			Накладные расходы			***249,69***	***28247***
			Сметная прибыль			***371,08***	***41980***
23	25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,679	814755,16	552991
			Накладные расходы			***67998,38***	***46152***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***60352,23***	***40962***
24	26	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,824	55015,90	45324
			Накладные расходы			***14576,42***	***12009***
			Сметная прибыль			***4075,25***	***3357***
25	27	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,206	266876,64	54966
			Сметная прибыль			***19768,64***	***4072***
26	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,574	122,15	5323
			Накладные расходы			***28,48***	***1241***
			Сметная прибыль			***9,05***	***394***
27	29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т конструкций	1,338	41122,07	55005
			Накладные расходы			***12252,64***	***16389***
			Сметная прибыль			***3046,08***	***4074***
28	30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,334	474454,80	158658
			Сметная прибыль			***35144,80***	***11752***
29	31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,797	136529,13	108874
			Накладные расходы			***45235,36***	***36072***
			Сметная прибыль			***10113,27***	***8065***
30	32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,199	530904,24	105841
			Сметная прибыль			***39326,24***	***7840***
31	33	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,776	77794,44	293727
			Накладные расходы			***22107,65***	***83471***
			Сметная прибыль			***5762,55***	***21758***
32	34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,994	536683,32	1069885
			Сметная прибыль			***39754,32***	***79251***
33	35	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	205,144	5009,61	1027689
			Накладные расходы			***249,69***	***51223***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***371,08***	***76125***
			ИТОГО:				**7 804 211,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**725 934,00**
			Сметная прибыль				**578 090,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**117 063,00**	**7 921 274,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**106 937,00**	**8 028 211,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 188 775,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**982 653,00**	**9 171 428,00**
			Итого с тендерной скидкой				**8 254 285,20**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктам и боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы Тир**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освещение				
1	20	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Конструкция опоры	т	1,542	530904,24	818479
			Сметная прибыль			*39326,24*	*60628*
			Раздел: Переходная угловая анкерная опора ПУАтБ10-16				
2	72	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	35747,57	35748
			Накладные расходы			*11913,00*	*11913*
			Сметная прибыль			*2647,97*	*2648*
3	73	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-2 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	47677,68	143033
			Сметная прибыль			*3531,68*	*10595*
4	74	2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	6,000	31864,32	191186
			Сметная прибыль			*2360,32*	*14162*
			ИТОГО:				**1 188 446,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11 913,00**
			Сметная прибыль				**88 033,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**17 827,00**	**1 206 273,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**16 285,00**	**1 222 558,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 247 009,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**149 641,00**	**1 396 650,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 256 985,00**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство, МАФы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	42	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	7,744	266876,64	2066693
			Сметная прибыль			*19768,64*	*153088*
2	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,274	221665,68	282402
			Сметная прибыль			*16419,68*	*20919*
			Раздел: Флагшток				
3	76	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,053	530904,24	28106
			Сметная прибыль			*39326,24*	*2082*
4	81	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063	530904,24	33707
			Сметная прибыль			*39326,24*	*2497*
			Раздел: Трибуна				
5	111	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка Ст-1	т	0,118	530904,24	62647
			Сметная прибыль			*39326,24*	*4640*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,031	814755,16	25583
			Накладные расходы			*67998,38*	*2135*
			Сметная прибыль			*60352,23*	*1895*
7	113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,333	99,29	430
			Накладные расходы			*16,72*	*72*
			Сметная прибыль			*7,35*	*32*
8	114	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,200	12898,13	41274
			Накладные расходы			*4120,01*	*13184*
			Сметная прибыль			*955,42*	*3057*
9	115	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона неавтоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 21520-89	м3	2,944	13393,08	39429
			Сметная прибыль			*992,08*	*2921*
10	116	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	411858,82	4621
			Накладные расходы			*57578,07*	*646*
			Сметная прибыль			*30508,06*	*342*
11	118	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032	474454,80	15239
			Сметная прибыль			*35144,80*	*1129*
12	120	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,111	266876,64	29498
			Сметная прибыль			*19768,64*	*2185*
13	123	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,153	530904,24	81292
			Сметная прибыль			*39326,24*	*6022*
14	124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	213455,52	435
			Сметная прибыль			*15811,52*	*32*
			ИТОГО:				**2 711 357,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16 038,00**
			Сметная прибыль				**200 841,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**40 670,00**	**2 752 027,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**37 152,00**	**2 789 179,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 844 963,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**341 396,00**	**3 186 359,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 867 723,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***