ЭКЗ ТОО

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2019г. к договору № 239/11/18 от 13.11.18

Номер документа	Дата составления
00000000019	17.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство командного пункта управления,участкового пункта управления,с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области			усл	1	56 703 231,90	56 703 231,90	6 075 346,28
				Итого	1	x	56 703 231,90	6 075 346,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Жолжанов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ93070102KSN0901000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая			
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код		
			№239/11/18	13.11.2018						
			доп. согл. №1	02.02.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за апрель 2019 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
"Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области"	162 457 216,56	50 627 885,63							6 075 346,28	56 703 231,90
	162 457 216,56	**50 627 885,63**	**-**	**-**					**6 075 346,28**	**56 703 231,90**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Жолжанов Д.Б.**

М.П. Технадзор: Зам. Директора Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" **Боскымбаев Д.Б.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Командный пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	20	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	4,540	30436,38	138181
			Накладные расходы			*4249,44*	*19292*
			Сметная прибыль			*2254,55*	*10236*
2	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040	281181,24	11126
			Сметная прибыль			*20828,24*	*824*
3	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,033	313081,43	10457
			Накладные расходы			*59903,25*	*2001*
			Сметная прибыль			*23191,22*	*775*
			Раздел: Стены				
4	50	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Устройство	м3	0,900	50568,87	45512
			Накладные расходы			*11224,52*	*10102*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*3371*
5	53	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-3. Устройство	м3	0,600	50568,87	30341
			Накладные расходы			*11224,52*	*6735*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*2248*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	56	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-4. Устройство	м3	0,300	50568,87	15171
			Накладные расходы			*11224,52*	*3367*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*1124*
7	59	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-6. Устройство	м3	2,480	50568,87	125411
			Накладные расходы			*11224,52*	*27837*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*9290*
8	62	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-2. Устройство	м3	0,360	60718,74	21859
			Накладные расходы			*13221,87*	*4760*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1619*
9	65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-3. Устройство	м3	0,240	60718,74	14572
			Накладные расходы			*13221,87*	*3173*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*1079*
10	71	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,800	27487,08	764141
			Накладные расходы			*5293,39*	*147156*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*56603*
11	73	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-7. Устройство	м3	0,825	50568,87	41719
			Накладные расходы			*11224,52*	*9260*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*3090*
12	76	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-8. Устройство	м3	0,960	50568,87	48546
			Накладные расходы			*11224,52*	*10776*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*3596*
13	79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,750	43220,95	75637
			Накладные расходы			*9113,38*	*15948*
			Сметная прибыль			*3201,55*	*5603*
			Раздел: Плита перекрытия				
14	86	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,950	48530,15	288754
			Накладные расходы			*8023,95*	*47743*
			Сметная прибыль			*3594,83*	*21389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,038	313081,43	11972
			Накладные расходы			*59903,25*	*2291*
			Сметная прибыль			*23191,22*	*887*
			ИТОГО:				**1 643 400,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**310 441,00**
			Сметная прибыль				**121 733,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**24 651,00**	**1 668 051,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22 519,00**	**1 690 570,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 724 381,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**206 926,00**	**1 931 307,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 738 176,30**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы Командный пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	СТ	**Автомат ВА51-35 3Р 40А**	**шт**	**1,000**	**17704,29**	**17704**
			Сметная прибыль			***1311,43***	***1311***
2	7	СТ	**Автомат ВА51-29 1Р 10А**	**шт**	**3,000**	**490,80**	**1472**
			Сметная прибыль			***36,36***	***109***
3	8	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,000**	**4831,92**	**28992**
			Сметная прибыль			***357,92***	***2148***
4	9	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,000**	**4601,88**	**23009**
			Сметная прибыль			***340,88***	***1704***
5	12	СТ	**Устройство сигнальное визуальное ВСУ-96**	**шт**	**1,000**	**818823,21**	**818823**
			Сметная прибыль			***60653,57***	***60654***
6	30	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**15,000**	**297,00**	**4455**
			Сметная прибыль			***22,00***	***330***
7	31	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Подрозетники для подштукатурного монтажа**	**шт.**	**30,000**	**51,84**	**1555**
			Сметная прибыль			***3,84***	***115***
8	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**474,000**	**636,53**	**301714**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190,38*	*90239*
			Сметная прибыль			*47,15*	*22349*
9	33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	210,000	25,92	5443
			Сметная прибыль			*1,92*	*403*
10	34	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	264,000	31,32	8268
			Сметная прибыль			*2,32*	*612*
11	35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	474,000	131,47	62318
			Накладные расходы			*42,95*	*20356*
			Сметная прибыль			*9,74*	*4616*
12	36	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	31,000	524,74	16267
			Накладные расходы			*137,38*	*4259*
			Сметная прибыль			*38,87*	*1205*
13	37	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,220	169648,56	37323
			Сметная прибыль			*12566,56*	*2765*
14	38	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,285	270831,60	77187
			Сметная прибыль			*20061,60*	*5718*
15	40	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,039	274052,16	10688
			Сметная прибыль			*20300,16*	*792*
16	42	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	212933,88	4024
			Сметная прибыль			*15772,88*	*298*
			ИТОГО:				**1 419 244,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**114 854,00**
			Сметная прибыль				**105 129,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**21 289,00**	**1 440 533,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**19 447,00**	**1 459 980,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 489 180,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**178 702,00**	**1 667 882,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 501 093,80**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Участковый пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	16	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	4,540	30436,38	138181
			Накладные расходы			*4249,44*	*19292*
			Сметная прибыль			*2254,55*	*10236*
2	17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040	281181,24	11126
			Сметная прибыль			*20828,24*	*824*
3	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,033	313081,43	10457
			Накладные расходы			*59903,25*	*2001*
			Сметная прибыль			*23191,22*	*775*
			Раздел: Стены				
4	40	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,000	27487,08	687177
			Накладные расходы			*5293,39*	*132335*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*50902*
			Раздел: Плита перекрытия				
5	42	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,300	48530,15	548391

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***8023,95***	***90671***
			Сметная прибыль			***3594,83***	***40622***
6	45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,950	48530,15	288754
			Накладные расходы			***8023,95***	***47743***
			Сметная прибыль			***3594,83***	***21389***
			ИТОГО:				**1 684 087,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**292 041,00**
			Сметная прибыль				**124 747,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**25 261,00**	**1 709 348,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23 076,00**	**1 732 424,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 767 072,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**212 049,00**	**1 979 121,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 781 208,90**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы Участковый пункт управления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	СТ	Автомат ВА51-35 3Р 32А	шт	1,000	16720,71	16721
			Сметная прибыль			*1238,57*	*1239*
2	7	СТ	Автомат ВА51-29 1Р 10А	шт	3,000	490,80	1472
			Сметная прибыль			*36,36*	*109*
3	8	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4831,92	19328
			Сметная прибыль			*357,92*	*1432*
4	9	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4601,88	13806
			Сметная прибыль			*340,88*	*1023*
5	12	СТ	Устройство сигнальное визуальное ВСУ-96	шт	1,000	818823,21	818823
			Сметная прибыль			*60653,57*	*60654*
6	30	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	8,000	297,00	2376
			Сметная прибыль			*22,00*	*176*
7	31	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Подрозетники для подштукатурного монтажа	шт.	12,000	51,84	622
			Сметная прибыль			*3,84*	*46*
8	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	272,000	636,53	173135

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190,38*	*51783*
			Сметная прибыль			*47,15*	*12825*
9	33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,000	25,92	2333
			Сметная прибыль			*1,92*	*173*
10	34	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	182,000	31,32	5700
			Сметная прибыль			*2,32*	*422*
11	35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	277,000	131,47	36418
			Накладные расходы			*42,95*	*11896*
			Сметная прибыль			*9,74*	*2698*
12	36	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	18,000	524,74	9445
			Накладные расходы			*137,38*	*2473*
			Сметная прибыль			*38,87*	*700*
13	37	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	169648,56	16117
			Сметная прибыль			*12566,56*	*1194*
14	38	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	270831,60	52812
			Сметная прибыль			*20061,60*	*3912*
15	40	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,039	274052,16	10688
			Сметная прибыль			*20300,16*	*792*
16	42	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	212933,88	4024
			Сметная прибыль			*15772,88*	*298*
			ИТОГО:				**1 183 821,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**66 152,00**
			Сметная прибыль				**87 690,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**17 757,00**	**1 201 578,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**16 221,00**	**1 217 799,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 242 155,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**149 059,00**	**1 391 214,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 252 092,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Технологическое оборудование УПУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	Прайс лист	Переносное стрельбищное оборудование, радиофицированное 10 мишеней ПСОр (поставка заказчика)	шт	2,000	8833298,00	17878595
			ИТОГО:				**17 878 595,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-**
			Сметная прибыль				**-**
			Итого с временными		**1,5 %**	**-**	**17 878 595,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**-**	**17 878 595,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**17 878 595,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 145 431,00**	**20 024 026,00**
			Итого с тендерной скидкой				**18 021 623,40**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Пункт боевого питания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Плита перекрытия				
1	46	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,750	48530,15	181988
			Накладные расходы			*8023,95*	*30090*
			Сметная прибыль			*3594,83*	*13481*
2	47	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092	244331,64	22415
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1660*
3	48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,398	236215,44	93952
			Сметная прибыль			*17497,44*	*6959*
			Раздел: Полы				
4	82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,300	302,56	4629
			Накладные расходы			*73,57*	*1126*
			Сметная прибыль			*22,41*	*343*
			ИТОГО:				**302 985,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31 215,00**
			Сметная прибыль				**22 443,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**4 545,00**	**307 530,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**4 152,00**	**311 682,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**317 916,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**38 150,00**	**356 066,00**
			Итого с тендерной скидкой				**320 459,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы. Стрелковый тир**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,810	2840,85	10824
			Накладные расходы			*917,68*	*3496*
			Сметная прибыль			*210,43*	*802*
2	9	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	3,810	116054,64	442168
			Сметная прибыль			*8596,64*	*32753*
			Раздел: Стены				
3	25	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Устройство	м3	1,360	50568,87	68774
			Накладные расходы			*11224,52*	*15265*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*5094*
4	28	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-2. Устройство	м3	1,456	50568,87	73628
			Накладные расходы			*11224,52*	*16343*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*5454*
5	31	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МС-3. Устройство	м3	0,182	50568,87	9204
			Накладные расходы			*11224,52*	*2043*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*682*
6	34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-1. Устройство	м3	0,140	60718,74	8501

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13221,87*	*1851*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*630*
7	37	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки Мп-2. Устройство	м3	0,166	60718,74	10079
			Накладные расходы			*13221,87*	*2195*
			Сметная прибыль			*4497,68*	*747*
8	40	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,000	27487,08	577229
			Накладные расходы			*5293,39*	*111161*
			Сметная прибыль			*2036,08*	*42758*
			Раздел: Плита перекрытия				
9	42	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,400	48530,15	407653
			Накладные расходы			*8023,95*	*67401*
			Сметная прибыль			*3594,83*	*30197*
			Раздел: Полы				
10	81	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,860	302,56	12060
			Накладные расходы			*73,57*	*2933*
			Сметная прибыль			*22,41*	*893*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			ИТОГО:				**1 620 119,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**222 688,00**
			Сметная прибыль				**120 009,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**24 302,00**	**1 644 421,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22 200,00**	**1 666 621,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 699 953,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**203 994,00**	**1 903 947,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 713 552,30**

Заказчик: _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

Технадзор: _____ *ТОО "Музтау"*

Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Навес на 10 автомашин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	35	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**230,800**	**905,96**	**209095**
			Накладные расходы			***264,36***	***61015***
			Сметная прибыль			***67,11***	***15488***
2	36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,100**	**4020,91**	**52674**
			Накладные расходы			***920,53***	***12059***
			Сметная прибыль			***297,85***	***3902***
3	37	2105-0108-0211 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**230,800**	**2290,68**	**528689**
			Сметная прибыль			***169,68***	***39162***
			ИТОГО:				**790 457,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**73 074,00**
			Сметная прибыль				**58 552,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**11 857,00**	**802 314,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10 831,00**	**813 145,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**829 408,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**99 529,00**	**928 937,00**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Туалет 4 очка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.	м3 грунта	19,250	62,33	1200
			Накладные расходы			*12,13*	*234*
			Сметная прибыль			*4,62*	*89*
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,250	53,34	1027
			Накладные расходы			*10,38*	*200*
			Сметная прибыль			*3,95*	*76*
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	173,850	187,66	32624
			Накладные расходы			*29,80*	*5181*
			Сметная прибыль			*13,90*	*2417*
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,600	6538,81	23540
			Накладные расходы			*2534,42*	*9124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***484,36***	***1744***
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	26,940	1395,35	37591
			Накладные расходы			***230,77***	***6217***
			Сметная прибыль			***103,36***	***2784***
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	14,660	553,02	8107
			Накладные расходы			***96,78***	***1419***
			Сметная прибыль			***40,96***	***601***
7	7	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,660	2211,84	32426
			Сметная прибыль			***163,84***	***2402***
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,800	2840,85	5114
			Накладные расходы			***917,68***	***1652***
			Сметная прибыль			***210,43***	***379***
9	9	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	1,800	116054,64	208898
			Сметная прибыль			***8596,64***	***15474***
10	10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция местным суглинистым грунтом	м3 изолирующего слоя	9,200	14681,08	135066
			Накладные расходы			***6190,49***	***56953***
			Сметная прибыль			***1087,49***	***10005***
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,875	43,69	4276
			Накладные расходы			***8,50***	***832***
			Сметная прибыль			***3,24***	***317***
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,625	1478,78	48245
			Накладные расходы			***573,17***	***18700***
			Сметная прибыль			***109,54***	***3574***
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,875	240,78	23566
			Накладные расходы			***78,98***	***7731***
			Сметная прибыль			***17,84***	***1746***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	66,200	53,34	3531
			Накладные расходы			*10,38*	*687*
			Сметная прибыль			*3,95*	*262*
15	15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,910	23585,07	115803
			Накладные расходы			*1996,76*	*9804*
			Сметная прибыль			*1747,04*	*8578*
16	16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,333	236215,44	78698
			Сметная прибыль			*17497,44*	*5829*
17	17	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,500	35618,58	658944
			Накладные расходы			*6154,10*	*113851*
			Сметная прибыль			*2638,41*	*48811*
18	18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,314	236215,44	74261
			Сметная прибыль			*17497,44*	*5501*
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	218407,32	2907
			Сметная прибыль			*16178,32*	*215*
20	20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	236215,44	1011
			Сметная прибыль			*17497,44*	*75*
21	21	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	244331,64	151
			Сметная прибыль			*18098,64*	*11*
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,800	1176,38	91522
			Накладные расходы			*240,25*	*18691*
			Сметная прибыль			*87,14*	*6779*
			ИТОГО:				**1 588 507,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**251 274,00**
			Сметная прибыль				**117 667,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**23 828,00**	**1 612 335,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21 767,00**	**1 634 102,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 666 784,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**200 014,00**	**1 866 798,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 680 118,20**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "Музтау"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Навес для учебной подготовки**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**494,000**	**905,96**	**447542**
			Накладные расходы			***264,36***	***130594***
			Сметная прибыль			***67,11***	***33151***
2	37	2105-0108-0211 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**494,000**	**2290,68**	**1131596**
			Сметная прибыль			***169,68***	***83822***
			ИТОГО:				**1 579 138,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**130 594,00**
			Сметная прибыль				**116 973,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**23 687,00**	**1 602 825,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21 638,00**	**1 624 463,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 656 952,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**198 834,00**	**1 855 786,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 670 207,40**

Заказчик: *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*
М.п.

Технадзор: *ТОО "Музтау"*
М.п.

Подрядчик: *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*
М.п.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктам и боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы Тир**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	206,060	278,30	57346
			Накладные расходы			*56,01*	*11541*
			Сметная прибыль			*20,61*	*4248*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,500	3401,95	22113
			Накладные расходы			*1318,58*	*8571*
			Сметная прибыль			*252,00*	*1638*
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,680	43,69	4530
			Накладные расходы			*8,50*	*881*
			Сметная прибыль			*3,24*	*336*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,560	1478,78	51106
			Накладные расходы			*573,17*	*19809*
			Сметная прибыль			*109,54*	*3786*
5	5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,680	287,21	29778
			Накладные расходы			*94,25*	*9772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	893,000	701,38	626328
			Сметная прибыль			*21,27*	*2206*
			Накладные расходы			*159,81*	*142707*
7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	426,000	207,38	88344
			Сметная прибыль			*51,95*	*46395*
			Накладные расходы			*48,27*	*20563*
8	8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1319,000	466,15	614853
			Сметная прибыль			*15,36*	*6544*
			Накладные расходы			*129,16*	*170363*
9	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	893,000	616,48	550516
			Сметная прибыль			*34,53*	*45545*
			Накладные расходы			*143,74*	*128361*
10	10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	426,000	355,78	151563
			Сметная прибыль			*45,67*	*40779*
			Накладные расходы			*80,87*	*34449*
11	11	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,293	27597,24	146072
			Сметная прибыль			*26,35*	*11227*
			Накладные расходы			*2044,24*	*10820*
12	12	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,116	1398250,73	162197
			Сметная прибыль			*133931,00*	*15536*
			Накладные расходы			*103574,13*	*12015*
13	13	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,400	1065317,40	426127
			Сметная прибыль			*78912,40*	*31565*
14	14	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	337241,88	69472
			Сметная прибыль			*24980,88*	*5146*
15	15	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,358	288686,16	103350
			Сметная прибыль			*21384,16*	*7656*
16	16	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,554	399539,52	221345

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29595,52*	*16396*
17	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116,000	463,06	53715
			Накладные расходы			*118,72*	*13771*
			Сметная прибыль			*34,30*	*3979*
			Раздел: Освещение				
18	33	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	1398250,73	25169
			Накладные расходы			*133931,00*	*2411*
			Сметная прибыль			*103574,13*	*1864*
19	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,800	1346,42	6463
			Накладные расходы			*521,87*	*2505*
			Сметная прибыль			*99,73*	*479*
20	35	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,800	1888,92	9067
			Сметная прибыль			*139,92*	*672*
			ИТОГО:				**3 419 454,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**581 239,00**
			Сметная прибыль				**253 293,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**51 292,00**	**3 470 746,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**46 855,00**	**3 517 601,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 587 953,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**430 554,00**	**4 018 507,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 616 656,30**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания, полигона ДВД Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство, МАФы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№239/11/18 от 2018-11-13 Доп. согл. №1 02.02.2019**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	3	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1063,192	124,81	132695
			Накладные расходы			*25,44*	*27049*
			Сметная прибыль			*9,25*	*9829*
2	4	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1063,192	10,66	11334
			Накладные расходы			*1,93*	*2052*
			Сметная прибыль			*0,79*	*840*
3	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1063,192	104,29	110876
			Накладные расходы			*17,07*	*18146*
			Сметная прибыль			*7,72*	*8213*
4	8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2200,000	41,33	90919
			Накладные расходы			*8,58*	*18877*
			Сметная прибыль			*3,06*	*6735*
5	9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Устройство выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	983,200	65,42	64320

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***13,58***	***13355***
			Сметная прибыль			***4,85***	***4764***
6	10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	426,800	41,33	17638
			Накладные расходы			***8,58***	***3662***
			Сметная прибыль			***3,06***	***1307***
7	11	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	426,800	65,42	27921
			Накладные расходы			***13,58***	***5797***
			Сметная прибыль			***4,85***	***2068***
8	12	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	85,360	124,81	10654
			Накладные расходы			***25,44***	***2172***
			Сметная прибыль			***9,25***	***789***
9	13	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	85,360	10,66	910
			Накладные расходы			***1,93***	***165***
			Сметная прибыль			***0,79***	***67***
10	14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	436,800	41,33	18051
			Накладные расходы			***8,58***	***3748***
			Сметная прибыль			***3,06***	***1337***
11	15	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	436,800	65,42	28575
			Накладные расходы			***13,58***	***5933***
			Сметная прибыль			***4,85***	***2117***
12	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	553,092	1645,09	909887
			Накладные расходы			***379,33***	***209806***
			Сметная прибыль			***121,86***	***67399***
13	30	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство насыпи из местного глинистого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	143,976	62,33	8975
			Накладные расходы			***12,13***	***1746***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,62*	*665*
14	31	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство насыпи из местного глинистого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	143,976	53,34	7679
			Накладные расходы			*10,38*	*1494*
			Сметная прибыль			*3,95*	*569*
15	38	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	163,000	43010,17	7010657
			Накладные расходы			*4234,23*	*690179*
			Сметная прибыль			*3185,94*	*519308*
16	39	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1,000	277782,36	277782
			Накладные расходы			*41203,89*	*41204*
			Сметная прибыль			*20576,47*	*20576*
17	40	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1,000	134674,29	134674
			Накладные расходы			*20076,42*	*20076*
			Сметная прибыль			*9975,87*	*9976*
18	41	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	2655,000	3463,33	9195143
			Накладные расходы			*1504,04*	*3993230*
			Сметная прибыль			*256,54*	*681122*
19	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	318,600	122,15	38917
			Накладные расходы			*28,48*	*9075*
			Сметная прибыль			*9,05*	*2883*
20	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	318,600	99,29	31634
			Накладные расходы			*16,72*	*5326*
			Сметная прибыль			*7,35*	*2343*
21	45	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные. Установка	т стальных элементов	1,274	562651,07	716817
			Накладные расходы			*266338,68*	*339315*
			Сметная прибыль			*41677,86*	*53098*
22	47	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1,655	313,20	518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,20*	*38*
23	48	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,400	15492,60	548438
			Сметная прибыль			*1147,60*	*40625*
24	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,920	814755,16	1564330
			Накладные расходы			*67998,38*	*130557*
			Сметная прибыль			*60352,23*	*115876*
25	50	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение. Установка Егозы	т арматуры	0,268	59477,51	15940
			Накладные расходы			*25275,84*	*6774*
			Сметная прибыль			*4405,74*	*1181*
26	51	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	268,000	313,20	83938
			Сметная прибыль			*23,20*	*6218*
27	52	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	204,000	251,27	51259
			Накладные расходы			*35,22*	*7184*
			Сметная прибыль			*18,61*	*3797*
28	53	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,000	5478,46	197225
			Накладные расходы			*2123,44*	*76444*
			Сметная прибыль			*405,81*	*14609*
			Раздел: Трибуна				
29	107	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Мс-1. Устройство	м3	0,168	50568,87	8496
			Накладные расходы			*11224,52*	*1886*
			Сметная прибыль			*3745,84*	*629*
30	110	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,118	34095,70	4023
			Накладные расходы			*9433,44*	*1113*
			Сметная прибыль			*2525,61*	*298*
31	117	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,032	55015,90	1767
			Накладные расходы			*14576,42*	*468*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4075,25*	*131*
32	119	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,111	41122,07	4545
			Накладные расходы			*12252,64*	*1354*
			Сметная прибыль			*3046,08*	*337*
33	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,205	122,15	392
			Накладные расходы			*28,48*	*91*
			Сметная прибыль			*9,05*	*29*
34	122	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,153	77794,44	11912
			Накладные расходы			*22107,65*	*3385*
			Сметная прибыль			*5762,55*	*882*
35	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,577	99,29	852
			Накладные расходы			*16,72*	*143*
			Сметная прибыль			*7,35*	*63*
36	133	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,100	302,56	1543
			Накладные расходы			*73,57*	*375*
			Сметная прибыль			*22,41*	*114*
			ИТОГО:				**21 341 234,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5 642 185,00**
			Сметная прибыль				**1 580 832,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**320 119,00**	**21 661 353,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**292 428,00**	**21 953 781,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22 392 857,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 687 143,00**	**25 080 000,00**
			Итого с тендерной скидкой				**22 572 000,00**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "Музтау"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*