Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«29» 05 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» г. Алматы, ул. Домбровского, 3

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: Лесбек Шынгысхан Садуакасович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель Жолжанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией, а также с изменениями согласно протоколов), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Садиада» - электроснабжение; ТОО «Талг-Строй» –Благоустройство, ТОО «ШЕЛС», ТОО «СП «NEFT»

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гражданпроект ЗИ» 2017-2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области	$м^2$	352,3	352,3	352,3	352,3

Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	352,3	352,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1179,38	1179,38
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участковый пункт управления: Здание УПУ, двухэтажное, с наружной металлической лестницей, высота помещений от пола до низа потолка 3.0м. Здание квадратной формы с размерами в осях 6.0м х 6.0м. В здании предусмотрены кабинеты, а также площадка для наблюдения за проведением стрельб. Выход на площадку предусмотрен из помещения 2-го этажа, подняться на площадку можно так же по металлической лестнице. Наружные стены выполнены из керамического кирпича .Толщина наружных стен 510 мм. Перекрытия- монолитное железобетонное толщиной 160 мм. Фундаменты монолитные, железобетонные. Кровля односкатная, с покрытием из профилированного листа С-44х100, А, толщ. 0.7 мм, по деревянным стропилам. Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70мм. Двери - наружные металлические утепленные. Внутренняя отделка помещений включает в себя улучшенную штукатурку, левкас 2 мм по стенам, с последующей окраской водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии, марка ВД -АК111. В отделке фасадов применена декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5мм. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клее темно-серого цвета. Крыльца входной группы - керамическая плитка без скольжения серого цвета. Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. Здание не отапливаемое, т.к используется в основном в весенний, летний, осенний сезонный период. При необходимости для отопления здания в холодный период используются электрические масляные нагреватели. Командный пункт управления: Здание КПУ, двухэтажное, с наружной металлической лестницей, высота помещений от пола до низа потолка 3.0 м. Здание прямоугольной формы с размерами в осях 6.0 м х 18.0 м. В здании предусмотрены кабинеты, а также площадка для наблюдения за проведением стрельб командный пункт управления. Выход на смотровую площадку предусмотрен из помещения 2-го этажа, подняться на площадку можно так же по металлической лестнице. Наружные стены выполнены из керамического кирпича. Толщина наружных стен 510 мм. Перекрытия - монолитное железобетонное толщиной 160 мм. Фундаменты монолитные, железобетонные. Кровля односкатная, с покрытием из профилированного листа С-44х100, А, толщ. 0.7мм, по деревянным стропилам. Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70 мм. Двери - наружные металлические утепленные. Внутренняя отделка помещений включает в себя улучшенную штукатурку, левкас 2 мм по стенам, с последующей окраской водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии. В отделке фасадов применена декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5 мм. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клею темно-серого цвета. Крыльца входной группы - керамическая плитка без скольжения серого цвета. Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. Здание не отапливаемое, т.к используется в основном в весенний, летний, осенний сезонный период. При необходимости для отопления здания в

холодный период используются электрические масляные нагреватели. Стрелковый тир: Здание стрелкового тира, одноэтажное, высота помещений от пола до низа потолка 3.0 м. Здание прямоугольной формы с размерами в осях 3.0 м х 7.5 м. Здание тира предназначено для проведения стрельб из пистолета на дистанции 25 м из положения стоя. Наружные стены выполнены из керамического кирпича. Толщина наружных стен 250 мм. Перекрытия- монолитное железобетонное толщиной 160 мм. Фундаменты монолитные, железобетонные. Двери - наружные металлические утепленные. Внутренняя отделка помещения включает в себя улучшенную штукатурку, противорикошетную обшивку (деревянная обшивка толщиной 40 мм с огнестойкой пропиткой и вспучивающимся покрытием ВПД в 2 слоя). В отделке фасадов применена декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5 мм. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клею темно-серого цвета. Крыльца входной группы - керамическая плитка без скольжения серого цвета. Естественное освещение помещений осуществляется посредством проемов. Пункт боевого питания: Здание Пункта боевого питания, одноэтажное, высота помещений от пола до низа потолка 2.7 м. Здание квадратной формы с размерами в осях 2.5м х 2.5м. Здание пункта боевого питания предназначено для раздачи и оружия и боеприпасов во время проведения учебных стрельб. Наружные стены выполнены из керамического кирпича. Толщина наружных стен 250 мм. Перекрытия- монолитное железобетонное толщиной 160 мм. Фундаменты монолитные, железобетонные. Оконный блок из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70 мм. Двери - наружные металлические утепленные. Внутренняя отделка помещений включает в себя улучшенную штукатурку, противорикощетную обшивку (деревянная обшивка толщиной 40 мм с огнестойкой пропиткой и вспучивающимся покрытием ВПД в 2 слоя). В отделке фасадов применена декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5 мм. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клею, темно-серого цвета. Крыльца входной группы - керамическая плитка без скольжения серого цвета. Естественное освещение помещений осуществляется посредством оконного проемов. Здание не отапливаемое, т.к. используется в основном в весенний, летний, осенний сезонный период. При необходимости для отопления здания в холодный период используются электрические масляные нагреватели. Генеральный план: На территории участка расположены: командный пункт, участковый новый пункт, пункт боевого питания, строевой плац, навес для учебной подготовки, навес на 10 автомашин, трибуна с флагштоком на 2 флага, тир открытый на (100м), два тира открытых по (25м), стрелковый тир, площадка для занятий, служебное здание, площадка для мусоросборника на 2 контейнера, надворный туалет на 4 очка. трансформаторная подстанция, шлагбаум и участок боевой стрельбы. Покрытия приняты: асфальтобетонное (тип-П), покрытие гравийное (тип-Ш), песчано-грунтовое покрытие (тип-IV) и глинистый грунт (тип-V). Свободная от застройки, проездов и площадок территория - естественный покров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2018 г.;
месяц, год

окончание работ май 2019 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 /шесть/ месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 6 /шесть/ месяцев;
фактически 6 /шесть/ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
Талдыкорганского РЭС _____ Чильменбетов А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство командного пункта управления, участкового пункта управления, с 2 тирами и тремя пунктами боевого питания полигона ДВД Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
Лесбек Ш.С. – Директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.