Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/170116/00

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы в мкр. Шанырак-1, Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Сети водопровода и канализации по ул. Утемис улы, по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	1199,30	94,02	87,51	112756	104956	0,05	54
					6,50	32,37	7800	38817	0,13	155
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,00	467,10	--	16816	--	2,98	107
					467,10	--	16816	--	--	--
3.	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	63,10	706,50	--	44580	--	4,24	268
					706,50	--	44580	--	--	--
4.	E0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	79,30	56,25	52,36	4461	4152	0,03	2
					3,89	19,37	308	1536	0,08	6
5.	E01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	35,64	30,00	30,00	1069	1069	--	--
					--	21,00	--	748	0,44	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	2337,12	176,40	176,40	412268	412268	--	--
					--	35,28	--	82454	0,74	1732
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1298,40	3,77	3,24	4891	4212	0,00	4
					0,48	1,12	623	1454	0,00	5
8.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1072,70	56,25	52,36	60341	56168	0,03	29
					3,89	19,37	4173	20774	0,08	83
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	1930,86	176,40	176,40	340604	340604	--	--
					--	35,28	--	68121	0,74	1431
		Итого по разделу: Земляные работы								997785
		Раздел: Колодцы 122шт								
10.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3	15,63	7930,70	1879,87	123957	29382	8,86	138
					1435,50	538,43	22437	8416	2,06	32
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,9	м	146,85	7208,00	--	1058495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,6	м	97,35	7928,80	--	771869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	79,30	29600,00	--	2347280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	224,00	1135,00	--	254240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-26	Стремянка	т	2,39	133700,00	--	319490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--	--	--	--	--	--
16.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	4,80	772,00	--	3706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	25,50	2477,00	--	63164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130806-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	м	42,60	5609,00	--	238943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы 122шт								5181142
		Раздел: Камеры монолитные №42, №161								
19.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	55620,00	--	6007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,90	51000,00	--	300798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,46	48300,00	--	22073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	51000,00	--	2295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	50642,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	55620,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	51000,00	--	5712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	0,60	320,00	--	192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
27.	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	0,30	2477,00 -------- --	-- -------- --	743 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	С130806-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	м	0,90	5609,00 -------- --	-- -------- --	5048 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С130806-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм	м	1,20	16200,00 -------- --	-- -------- --	19440 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3,56	4427,00 -------- --	-- -------- --	15760 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,40	29600,00 -------- --	-- -------- --	11840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,00	1135,00 -------- --	-- -------- --	4540 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	53600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Камеры монолитные №42, №161								449578
		Раздел: Трубопроводы ==========								
34.	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	м	45,18	9127,00 -------- --	-- -------- --	412358 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С130804-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	138,37	67,00 -------- --	-- -------- --	9271 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	25,45	163,00	--	4149	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
37.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1051,81	982,00 -------- --	-- -------- --	1032881 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	С130806-4222	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	м	2471,65	9383,00 -------- --	-- -------- --	23191466 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20x2 мм	м	8,53	56,00 -------- --	-- -------- --	478 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5 мм	м	1,51	111,00 -------- --	-- -------- --	167 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x4 мм	м	38,15	320,00 -------- --	-- -------- --	12209 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	115636,32 -------- 66375,00	31953,19 -------- 12071,25	2313 -------- 1328	639 -------- 241	360,00 -------- 58,95	7 -------- 1
43.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,40	78245,00 -------- 41850,00	36133,62 -------- 9612,90	31489 -------- 16842	14542 -------- 3869	247,00 -------- 37,30	99 -------- 15
44.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x6 мм	м	20,08	1339,00 -------- --	-- -------- --	26887 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325x5 мм	м	46,18	2696,00 -------- --	-- -------- --	124512 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С130902-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	38,00	7386,00 -------- --	-- -------- --	280668 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С130904-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С	шт.	300,00	390,00 -------- --	-- -------- --	117000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до +150°С, PN 25, DN 15								
48.	С130904-984	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40	шт.	1,00	2079,00 ---	-- --	2079 ---	-- --	-- ---	-- --
49.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	15504,00 ---	-- --	31008 ---	-- --	-- ---	-- --
50.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	24851,00 ---	-- --	124255 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	С130902-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	38493,00 ---	-- --	76986 ---	-- --	-- ---	-- --
52.	С130902-72	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	99663,00 ---	-- --	199326 ---	-- --	-- ---	-- --
53.	С130902-114	Затвор поворотный дисковый фланцевый, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	шт	2,00	125719,00 ---	-- --	251438 ---	-- --	-- ---	-- --
54.	С130804-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71,00	1321,00 ---	-- --	93791 ---	-- --	-- ---	-- --
55.	С130804-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	297,00 ---	-- --	1188 ---	-- --	-- ---	-- --
56.	С130804-1360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,00	161,00 ---	-- --	2576 ---	-- --	-- ---	-- --
57.	С130804-3671	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1844,00 ---	-- --	7376 ---	-- --	-- ---	-- --
58.	С130804-3593	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	926,00 ---	-- --	6482 ---	-- --	-- ---	-- --
59.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	76,00	305,00 ---	-- --	23180 ---	-- --	-- ---	-- --
60.	С130809-3	Фланцы свободные плоские из стали	шт	7,00	305,00	--	2135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
61.	С130809-36	Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	552,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	71,00	960,00 --	-- --	68160 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130809-38	Фланцы свободные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	71,00	960,00 --	-- --	68160 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	282,00	2137,00 --	-- --	602634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								26808829
		Раздел: Разные работы								
65.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	23,75	408,11 238,50	169,61 4,07	9693 5664	4028 97	1,55 0,01	37 0
66.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	42,75	27,10 --	27,10 18,97	1159 --	1159 811	-- 0,40	-- 17
67.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	42,75	176,40 --	176,40 35,28	7541 --	7541 1508	-- 0,74	-- 32
68.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	35,20	408,11 238,50	169,61 4,07	14366 8395	5970 143	1,55 0,01	55 0
69.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	63,36	27,10 --	27,10 18,97	1717 --	1717 1202	-- 0,40	-- 25
70.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	63,36	176,40 --	176,40 35,28	11177 --	11177 2235	-- 0,74	-- 47
		Итого по разделу: Разные работы								45652
		Раздел: Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	805,30	94,02	87,51	75713	70475	0,05	36
					6,50	32,37	5238	26065	0,13	104
72.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,20	467,10	--	11304	--	2,98	72
					467,10	--	11304	--	--	--
73.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	42,40	706,50	--	29956	--	4,24	180
					706,50	--	29956	--	--	--
74.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	53,30	56,25	52,36	2998	2791	0,03	1
					3,89	19,37	207	1032	0,08	4
75.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	23,94	30,00	30,00	718	718	--	--
					--	21,00	--	503	0,44	11
76.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	1569,42	176,40	176,40	276846	276846	--	--
					--	35,28	--	55369	0,74	1163
77.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	871,90	3,77	3,24	3284	2828	0,00	3
					0,48	1,12	419	977	0,00	3
78.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	238,45	474,33	6,82	113101	1626	0,20	48
					31,50	2,54	7511	606	0,01	3
79.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	м3	68,70	1395,20	152,52	95850	10478	1,02	70
					153,68	57,15	10558	3926	0,28	19
80.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	744,80	78,35	72,93	58354	54317	0,04	28
					5,42	26,97	4037	20089	0,11	80

Итого по разделу: Земляные работы 668125

Раздел: Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы 56шт								
81.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1839,11	1942,00 ---	-- --	3571550 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								3571550
		Раздел: Колодцы 56шт								
82.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,9	м	88,11	7208,00 ---	-- --	635097 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,6	м	34,22	7928,80 ---	-- --	271324 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	36,40	29600,00 ---	-- --	1077440 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	109,00	1135,00 ---	-- --	123715 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы 56шт								2107575
	ИТОГО:						39830240 198196	1419669 340993		1239 4984

Накладные расходы :

На общестроительные работы	574584
Всего накладных расходов:	574584
Итого с накладными	40404824

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2424289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42829113
Итого с временными, 1,2 %	43343062
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	44240263
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44413635
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44847066
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	122736105
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2454722
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	125190827
Скидка	18779876
Итого со скидкой	106410951
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12769314,11
Итого с НДС	119180265

Принял: Заместитель руководителя
КГУ «Управления энергетики
и коммунального хозяйства»

_____ Ж[illegible]ІІ Е.Д.

Технадзор ТОО «Изыскатель-НС»

_____ Маханов К.

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

_____ Сыдыгалиев А.Т

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы в мкр. Шанырак-1, Алатауском районе г. Алматы
Сети подоровода и канализации по ул. Утемис улы по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик (II очередь)

С П Р А В К А № 1 от 31 июля 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подряда	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170116/00	23.06.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп. затраты			
			СМР в сметных базовых ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	119 180 265.00	106 410 950.89							12 769 314.11	119 180 265.00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы

Саматов Ж.С.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/170116/00

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы в мкр. Шанырак-1, Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Сети водопровода и канализации по ул. Утемис улы, по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик

А К Т N

приемки выполненных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	5996,50	94,02	87,51	563782	524781	0,05	271
					6,50	32,37	39001	194086	0,13	776
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	180,00	467,10	--	84078	--	2,98	536
					467,10	--	84078	--	--	--
3.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	315,50	706,50	--	222901	--	4,24	1338
					706,50	--	222901	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	396,50	56,25	52,36	22304	20761	0,03	11
					3,89	19,37	1542	7679	0,08	31
5.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	178,20	30,00	30,00	5346	5346	--	--
					--	21,00	--	3742	0,44	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	11685,60	176,40	176,40	2061340	2061340	--	--
					--	35,28	--	412268	0,74	8658
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6492,00	3,77	3,24	24454	21060	0,00	22
					0,48	1,12	3116	7271	0,00	24
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	м3	196,00	1395,20	152,52	273459	29894	1,02	200
					153,68	57,15	30121	11201	0,28	55
9.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5363,50	56,25	52,36	301703	280839	0,03	145
					3,89	19,37	20864	103868	0,08	415
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	9654,30	176,40	176,40	1703019	1703019	--	--
					--	35,28	--	340604	0,74	7153
11.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5095,00	7,57	7,57	38583	38583	--	--
					--	2,46	--	12527	0,01	48
12.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5095,00	3,28	3,28	16711	16711	--	--
					--	1,06	--	5426	0,00	21
13.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	268,50	167,18	--	44888	--	1,21	325
					167,18	--	44888	--	--	--
14.	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	м3	677,50	1026,07	100,89	695162	68353	0,85	576
					123,75	38,25	83841	25914	0,18	122
15.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5095,00	25,65	5,38	130668	27392	0,13	657
					20,27	--	103276	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6188398
		Раздел: Колодцы 122шт								
16.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3	41,52	7930,70	1879,87	329283	78052	8,86	368
					1435,50	538,43	59602	22356	2,06	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12021-267	Стремянка	т	0,75	133700,00	--	100676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	10500,00	--	399000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	1,94	175710,10	1826,10	339999	3534	42,70	83
					8100,00	690,75	15674	1337	3,37	7
20.	Е0113-16-1	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	30,00	36,09	0,09	1083	3	0,02	1
					4,39	0,05	132	2	0,00	0
21.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	30,00	70,08	0,12	2102	4	0,01	0
					2,77	0,05	83	2	0,00	0
22.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 100 мм	1сальник	6,00	770,63	--	4624	--	1,80	11
					301,50	--	1809	--	--	--
23.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 200 мм	1сальник	22,00	2017,57	1,57	44387	35	2,36	52
					393,75	--	8662	--	--	--
24.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 400 мм	1сальник	30,00	4146,95	6,95	124408	208	3,56	107
					594,00	2,25	17820	67	0,01	0
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей в колодце грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	22,20	36,09	0,09	801	2	0,02	0
					4,39	0,05	97	1	0,00	0
26.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	22,20	140,16	0,24	3112	5	0,03	1
					5,54	0,10	123	2	0,00	0
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1390,80	245,44	3,82	341358	5313	0,21	295
					37,35	1,44	51946	2003	0,01	10
28.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	м3	30,50	1679,27	100,89	51218	3077	0,85	26
					123,75	38,25	3774	1167	0,18	5
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	24,40	3951,97	66,01	96428	1611	1,35	33
					195,75	24,93	4776	608	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Колодцы 122шт								1838478
		Раздел: Трубопроводы								
30.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,04	307552,18	115368,43	13840	5192	857,00	39
	1				162000,00	55530,00	7290	2499	271,21	12
31.	Е0122-14-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,041	272857,51	181410,91	57279	8163	388,00	17
	11				66150,00	68530,50	2977	3084	334,70	15
32.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,14	47611,09	17877,09	6523	2449	173,00	24
	1				29700,00	4698,68	4069	644	18,10	2
33.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1290	512	179,00	5
	2				30825,00	5353,43	777	135	20,64	1
34.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,61	78245,00	36133,62	47424	21901	247,00	150
	5				41850,00	9612,90	25365	5826	37,30	23
35.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,48	204666,79	85907,16	98240	41235	504,00	242
					95850,00	32451,75	46008	15577	158,50	76
36.	Е0122-50-	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	км	1,04	4389,04	2024,06	4571	2108	5,79	6
	2				922,50	765,00	961	797	3,74	4
37.	Е0122-50-	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	км	2,46	21253,93	2294,44	52323	5648	8,85	22
	5				1413,00	866,25	3479	2133	4,23	10
38.	Е0122-37-	Установка гидрантов пожарных	шт	17,00	18075,87	36,99	307290	629	1,82	31
	3				288,00	13,50	4896	229	0,07	1
39.	Е0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,41	78096,82	39324,82	32098	16163	147,70	61
	6				30375,00	14854,50	12484	6105	72,55	30
40.	СПРАЙС-ЛИ	Подставка под пожарный гидрант	шт	17,00	7859,24	--	133607	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-36-	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	991,58	375,08	1983	750	2,46	5
	3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	141,75	796	284	0,69	1
42.	E0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1,00	2540,52	995,89	2541	996	7,17	7
					1172,25	375,75	1172	376	1,84	2
43.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	3,10	247994,13	49389,75	767693	152891	312,70	968
					62775,00	18657,00	194327	57755	91,12	282
44.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	102,00	300,57	225,64	30658	23015	0,41	42
					69,53	58,98	7092	6016	0,23	23
45.	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	71,00	231,52	33,52	16438	2380	0,90	64
					180,00	2,25	12780	160	0,01	1
46.	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	20,00	708,82	102,44	14176	2049	2,45	49
					524,25	4,50	10485	90	0,02	0
47.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	118,75	408,11	169,61	48463	20141	1,55	184
					238,50	4,07	28322	483	0,01	2
48.	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	213,75	27,10	27,10	5793	5793	--	--
					--	18,97	--	4055	0,40	86
49.	E010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	213,75	176,40	176,40	37706	37706	--	--
					--	35,28	--	7541	0,74	158
50.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	175,00	122,85	--	21499	--	0,77	134
					122,85	--	21499	--	--	--
51.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	176,00	408,11	169,61	71828	29852	1,55	273
					238,50	4,07	41976	716	0,01	2
52.	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	316,80	27,10	27,10	8585	8585	--	--
					--	18,97	--	6010	0,40	127
53.	E010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	316,80	176,40	176,40	55884	55884	--	--
					--	35,28	--	11177	0,74	235

Итого по разделу: Трубопроводы 1837730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
54.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	4026,50	94,02	87,51	378566	352377	0,05	182
					6,50	32,37	26188	130324	0,13	521
55.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	121,00	467,10	--	56519	--	2,98	360
					467,10	--	56519	--	--	--
56.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	212,00	706,50	--	149778	--	4,24	899
					706,50	--	149778	--	--	--
57.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	266,50	56,25	52,36	14991	13954	0,03	7
					3,89	19,37	1037	5161	0,08	21
58.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	119,70	30,00	30,00	3591	3591	--	--
					--	21,00	--	2514	0,44	53
59.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	7847,10	176,40	176,40	1384228	1384228	--	--
					--	35,28	--	276846	0,74	5814
60.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4359,50	3,77	3,24	16421	14142	0,00	14
					0,48	1,12	2093	4883	0,00	16
61.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	1192,23	474,33	6,82	565507	8131	0,20	241
					31,50	2,54	37555	3028	0,01	15
62.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	м3	343,50	1395,20	152,52	479251	52391	1,02	350
					153,68	57,15	52789	19631	0,28	96
63.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3724,00	78,35	72,93	291771	271587	0,04	140
					5,42	26,97	20184	100444	0,11	401
64.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	6703,20	176,40	176,40	1182444	1182444	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км			--	35,28	--	236489	0,74	4966
		Итого по разделу: Земляные работы								4523068
		Раздел: Разные работы								
65.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,00	408,11	169,61	8978	3731	1,55	34
					238,50	4,07	5247	90	0,01	0
66.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,60	27,10	27,10	1073	1073	--	--
					--	18,97	--	751	0,40	16
67.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	39,60	176,40	176,40	6985	6985	--	--
					--	35,28	--	1397	0,74	29
68.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	37,50	122,85	--	4607	--	0,77	29
					122,85	--	4607	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								21644

ИТОГО:	14409319	8628607	9633
	1580878	2065381	30531

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3933129
На сантехнические работы	36300
Всего накладных расходов:	3969429
Итого с накладными	18378748

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1102725
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19481473
Итого с временными, 1,2 %	19715251
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	20123357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20202218
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20399371
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	55828387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1116568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56944955
Скидка	8542311
Итого со скидкой	48402633,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5808316,07
Итого с НДС	54210950

Принял: Заместитель руководителя
КГУ «Управление энергетики
и коммунального хозяйства»

Безіл Е.Д.

Технадзор ТОО «Изыскатель-НС»

Маханов

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилишно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Наименование стротельства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы в мкр. Шанырак-1, Алатауском районе г. Алматы

Сети подоровода и канализации по ул. Утемис улы по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик (II очередь)

С П Р А В К А № 2 от 14 августа 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подряда	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170116/00	23.06.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп. затраты			
			СМР в сметных базовых ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	173 391 215.00	48 402 633.93							5 808 316.07	54 210 950.00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ **Бәзіл Е.Д.** "_____"_____ **2017 г.**

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ **Сыдыгалиев А.Т.** "_____"_____ **2017 г.**

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "SAT Construction" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-СТЬЮ ГОРОД ТАРАЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/170116/00

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы в мкр. Шанырак-1, Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Сети водопровода и канализации по ул. Утемис улы, по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик

А К Т N 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	4797,20	94,02	87,51	451026	419825	0,05	216
					6,50	32,37	31201	155269	0,13	621
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	144,00	467,10	--	67262	--	2,98	429
					467,10	--	67262	--	--	--
3.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	252,40	706,50	--	178321	--	4,24	1070
					706,50	--	178321	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	317,20	56,25	52,36	17843	16609	0,03	9
					3,89	19,37	1234	6143	0,08	25
5.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	142,56	30,00	30,00	4277	4277	--	--
					--	21,00	--	2994	0,44	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	9348,48	176,40	176,40	1649072	1649072	--	--
					--	35,28	--	329814	0,74	6926
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5193,60	3,77	3,24	19563	16848	0,00	17
					0,48	1,12	2493	5817	0,00	19
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	м3	196,00	1395,20	152,52	273459	29894	1,02	200
					153,68	57,15	30121	11201	0,28	55
9.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4290,80	56,25	52,36	241363	224671	0,03	116
					3,89	19,37	16691	83095	0,08	332
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	7723,44	176,40	176,40	1362415	1362415	--	--
					--	35,28	--	272483	0,74	5722
11.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5095,00	7,57	7,57	38583	38583	--	--
					--	2,46	--	12527	0,01	48
12.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5095,00	3,28	3,28	16711	16711	--	--
					--	1,06	--	5426	0,00	21
13.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	268,50	167,18	--	44888	--	1,21	325
					167,18	--	44888	--	--	--
14.	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	м3	677,50	1026,07	100,89	695162	68353	0,85	576
					123,75	38,25	83841	25914	0,18	122
15.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5095,00	25,65	5,38	130668	27392	0,13	657
					20,27	--	103276	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5190612
		Раздел: Колодцы 122шт								
16.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3	137,18	7930,70	1879,87	1087934	257881	8,86	1215
					1435,50	538,43	196922	73862	2,06	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12021-267	Стремянка	т	-0,75	133700,00	--	-100275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	84,00	8060,00	--	677040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	3,00	175710,10	1826,10	527130	5478	42,70	128
					8100,00	690,75	24300	2072	3,37	10
20.	Е0113-16-1	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	138,00	36,09	0,09	4980	12	0,02	3
					4,39	0,05	606	7	0,00	0
21.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	138,00	70,08	0,12	9671	17	0,01	2
					2,77	0,05	382	7	0,00	0
22.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 100 мм	1сальник	10,00	770,63	--	7706	--	1,80	18
					301,50	--	3015	--	--	--
23.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 200 мм	1сальник	63,00	2017,57	1,57	127107	99	2,36	149
					393,75	--	24806	--	--	--
24.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 400 мм	1сальник	112,00	4146,95	6,95	464458	778	3,56	399
					594,00	2,25	66528	252	0,01	1
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей в колодце грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	51,00	36,09	0,09	1840	5	0,02	1
					4,39	0,05	224	3	0,00	0
26.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	51,00	140,16	0,24	7148	12	0,03	1
					5,54	0,10	283	5	0,00	0
		Итого по разделу: Колодцы 122шт								2814741
		Раздел: Камеры монолитные №42, №161								
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,70	4550,71	66,01	21388	310	1,35	6
					195,75	24,93	920	117	0,12	1
28.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	52,30	6816,92	493,75	356525	25823	3,81	199
					609,75	169,52	31890	8866	0,67	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ОП1, ОП2, ОП3	м3	0,80	7399,18	112,36	5919	90	6,34	5
					1021,50	42,44	817	34	0,21	0
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных подпорных стенок СТ1, СТ2	м3	0,70	7399,18	112,36	5179	79	6,34	4
					1021,50	42,44	715	30	0,21	0
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	159,59	245,44	3,82	39169	610	0,21	34
					37,35	1,44	5961	230	0,01	1
32.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 100 мм	1сальник	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
					301,50	--	603	--	--	--
33.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 200 мм	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
34.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 300 мм	1сальник	3,00	3549,82	1,57	10649	5	3,01	9
					526,50	--	1580	--	--	--
35.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. более 400 мм	1сальник	4,00	4146,95	6,95	16588	28	3,56	14
					594,00	2,25	2376	9	0,01	0
36.	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым	м2	33,05	35,76	0,09	1182	3	0,04	1
					8,06	0,05	266	2	0,00	0
37.	Е0113-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-730	м2	33,05	67,66	0,05	2236	2	0,02	1
					3,62	0,02	120	1	0,00	0
38.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,44	2794,95	1856,11	4025	2673	4,93	7
					812,93	597,97	1171	861	2,37	3
39.	Е0106-11-7	Установка закладных скоб	1т	0,07	93997,62	304,24	6429	21	198,00	14
					33075,00	114,75	2262	8	0,56	0
40.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	17,00	23,96	0,05	407	1	0,03	0
					5,85	0,02	99	--	0,00	0
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,00	20,36	0,02	346	--	0,02	0
					4,16	--	71	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	278,01	35,42	1112	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
43.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	м3	1,00	1679,27	100,89	1679	101	0,85	1
					123,75	38,25	124	38	0,18	0
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг камер	м3	1,10	3951,97	66,01	4347	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
		Итого по разделу: Камеры монолитные №42, №161								480741
		Раздел: Трубопроводы								
45.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	1,83	204666,79	85907,16	375318	157537	504,00	924
					95850,00	32451,75	175770	59510	158,50	291
46.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	62566,88	6788,50	3003	326	253,00	12
					45675,00	2565,00	2192	123	12,52	1
47.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	204666,79	85907,16	9415	3952	504,00	23
					95850,00	32451,75	4409	1493	158,50	7
48.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	35,30	282,86	0,37	9985	13	0,90	32
					156,38	0,14	5520	5	0,00	0
49.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	148,00	439,99	0,69	65118	102	0,91	134
					159,30	0,27	23576	40	0,00	0
50.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д500	футляр	6,00	2886,68	349,88	17320	2099	4,99	30
					825,47	5,81	4953	35	0,01	0
51.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д350	футляр	1,00	2022,98	245,19	2023	245	3,50	3
					578,49	4,07	578	4	0,01	0
52.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,16	3857,88	2006,35	626	325	5,34	1
					846,00	758,25	137	123	3,70	1
53.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,16	8097,13	--	1313	--	51,50	8
					8032,50	--	1303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1,04	10216,13	--	10639	--	61,80	64
					9630,00	--	10029	--	--	--
55.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	2,46	13540,88	--	33335	--	72,10	177
					11227,50	--	27640	--	--	--
56.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,00	78096,82	39324,82	78097	39325	147,70	148
					30375,00	14854,50	30375	14855	72,55	73
57.	Е0134-108-4ПРИМ	Разные работы при устройстве колодцев, установка знаков пожарного гидранта	шт	17,00	109,13	--	1855	--	0,61	10
					94,50	--	1606	--	--	--
58.	СПРАЙС-ЛИСТ	Знак пожарного гидранта	шт	17,00	587,24	--	9983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
60.	Е0122-36-2	Установка клапана понижения давления диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
61.	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор давления диам. 100 мм	шт	1,00	126452,51	--	126453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-36-4	Установка клапана понижения давления диам. 200 мм	шт	1,00	1469,92	567,67	1470	568	3,91	4
					657,00	213,75	657	214	1,05	1
63.	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор давления диам. 200 мм	шт	1,00	529234,41	--	529234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	339,00	276,46	17,71	93720	6004	1,07	363
					186,75	6,75	63308	2288	0,03	10
65.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
66.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	991,58	375,08	2975	1125	2,46	7
					398,25	141,75	1195	425	0,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1469,92	567,67	2940	1135	3,91	8
					657,00	213,75	1314	428	1,05	2
68.	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	3,00	2540,52	995,89	7622	2988	7,17	22
					1172,25	375,75	3517	1127	1,84	6
69.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	76,00	74,06	9,93	5629	755	0,32	24
					63,00	--	4788	--	--	--
70.	С130809-33	Фланцы свободные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	7,00	305,00	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130809-38	Фланцы свободные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	71,00	960,00	--	68160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	262,00	708,82	102,44	185710	26839	2,45	642
					524,25	4,50	137354	1179	0,02	5
73.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	7741,72	115,00	7742	115	1,42	1
					243,34	44,03	243	44	0,21	0
74.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	1489,10	68,60	1489	69	1,98	2
					342,00	24,75	342	25	0,13	0
75.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик с дистанционным съемом показаний Д80	шт	1,00	22837,14	--	22837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	150,00	407,46	52,42	61119	7863	0,77	116
					134,41	18,54	20162	2781	0,09	14
77.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	150,00	75,82	1,57	11373	236	0,41	61
					67,50	--	10125	--	--	--
78.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик с дистанционным съемом показаний Д15	шт	150,00	6688,02	--	1003203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130810-68	Спец соединения стальные: муфта переходная d 20х25 мм	шт	150,00	323,00	--	48450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-38-	Врезка в существующую сеть, из	врезка	2,00	3743,20	537,62	7486	1075	5,59	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм			1134,00	202,50	2268	405	0,99	2
		Итого по разделу: Трубопроводы								2810129
		Раздел: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д530-3шт, Д377-1шт)								
81.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	24,00	449,72	243,37	10793	5841	0,67	16
					106,88	85,08	2565	2042	0,34	8
82.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	2,59	8912,00	--	23082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	24,00	280,20	194,70	6725	4673	0,53	13
					85,50	68,06	2052	1634	0,27	6
84.	Е0129-129-1	Установка опорного пакета	т	2,68	8193,41	175,40	21991	471	35,30	95
					7987,50	2,25	21438	6	0,01	0
85.	С12021-41	Конструкции стальные опорного пакета	т	0,34	147100,00	--	49352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0129-129-1К=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорного пакета	т	2,68	4945,79	122,78	13274	330	21,18	57
					4792,50	1,57	12863	4	0,01	0
87.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	4,00	849,44	360,98	3398	1444	2,70	11
					488,46	138,60	1954	554	0,56	2
88.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после укладки трубопровода	установ.	4,00	676,53	251,39	2706	1006	2,35	9
					425,14	96,53	1701	386	0,39	2
89.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	103,00	831,43	781,34	85638	80478	0,28	29
					49,84	63,92	5134	6584	0,30	31
90.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для	м	103,00	1089,57	1024,24	112226	105497	0,36	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/			64,08	86,68	6600	8928	0,41	42
91.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	103,00	1823,56	1713,61	187827	176502	0,60	62
					106,80	145,97	11000	15035	0,68	70
92.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	103,00	3251,24	3053,05	334878	314464	1,08	111
					192,24	255,54	19801	26321	1,20	124
93.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	103,00	5063,58	4756,84	521549	489954	1,68	173
					299,04	399,26	30801	41124	1,87	193
94.	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	м	103,41	9127,00	--	943841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,101	272857,51	181410,91	131104	18685	388,00	40
					66150,00	68530,50	6813	7059	334,70	34
96.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	35,30	831,43	781,34	29350	27581	0,28	10
					49,84	63,92	1759	2256	0,30	11
97.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	35,30	1089,57	1024,24	38462	36156	0,36	13
					64,08	86,68	2262	3060	0,41	14
98.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	35,30	1823,56	1713,61	64372	60490	0,60	21
					106,80	145,97	3770	5153	0,68	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	35,30	5063,58	4756,84	178744	167916	1,68	59
					299,04	399,26	10556	14094	1,87	66
100.	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	м	35,44	4328,00	--	153390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,04	921995,77	138575,59	32546	4892	313,00	11
					53775,00	52348,50	1898	1848	255,67	9
102.	Е0107-26-2	Установка хомутных конструкций скользящих опор с соединением болтами	т	0,25	22354,24	304,24	5479	75	132,00	32
					22050,00	114,75	5404	28	0,56	0
103.	С12021-128	Детали крепления	т	0,25	174200,00	--	42695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д530-3шт, Д377-1шт)								2993421
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
104.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	3,67	20732,90	424,40	75994	1556	59,30	217
					9495,00	159,75	34803	586	0,78	3
105.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	3,71	5476,66	86,60	20318	321	3,06	11
					490,50	32,72	1820	121	0,16	1
106.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	28,00	681,25	310,25	19075	8687	1,53	43
					256,50	94,27	7182	2640	0,39	11
107.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,91	25200,00	--	22932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	5,60	5511,24	311,32	30863	1743	2,82	16
					441,00	117,61	2470	659	0,57	3
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								169183
		Раздел: Разные работы								
109.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	95,00	408,11	169,61	38771	16113	1,55	147
					238,50	4,07	22658	387	0,01	1
110.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	171,00	27,10	27,10	4634	4634	--	--
					--	18,97	--	3244	0,40	68
111.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	171,00	176,40	176,40	30164	30164	--	--
					--	35,28	--	6033	0,74	127
112.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	950,00	348,51	33,28	331086	31618	0,03	31
					5,00	11,49	4750	10912	0,04	38
113.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	950,00	421,30	15,35	400236	14584	0,03	32
					5,94	5,06	5643	4807	0,02	17
114.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	950,00	395,38	--	375615	--	0,00	1
					0,08	--	76	--	--	--
115.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	950,00	521,26	15,35	495198	14584	0,03	32
					5,94	5,06	5643	4807	0,02	17
116.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	950,00	261,20	--	248140	--	0,00	0
					0,04	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
117.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	175,00	122,85	--	21499	--	0,77	134
					122,85	--	21499	--	--	--
118.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	350,00	435,64	6,63	152474	2321	0,70	244
					108,68	1,76	38038	615	0,01	2
119.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	2092,00	521,26	15,35	1090479	32115	0,03	70
					5,94	5,06	12426	10586	0,02	37
120.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2092,00	261,20	--	546430	--	0,00	1
					0,04	--	84	--	--	--
121.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	140,80	408,11	169,61	57462	23881	1,55	218
					238,50	4,07	33581	573	0,01	2
122.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	253,44	27,10	27,10	6868	6868	--	--
					--	18,97	--	4808	0,40	101
123.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	253,44	176,40	176,40	44707	44707	--	--
					--	35,28	--	8941	0,74	188
124.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1760,00	348,51	33,28	613380	58576	0,03	58
					5,00	11,49	8800	20217	0,04	71
125.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	1760,00	459,61	4,31	808919	7591	0,09	158
					15,91	1,82	28002	3205	0,01	12
126.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2	1760,00	417,00	--	733920	--	0,14	253
					24,75	--	43560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси толщиной 3 см								
127.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1760,00	131,38	--	231229	--	0,05	82
					7,96	--	14010	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								6231213
		Раздел: Сети канализации								
128.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	3221,20	94,02	87,51	302852	281902	0,05	145
					6,50	32,37	20951	104259	0,13	417
129.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	96,80	467,10	--	45215	--	2,98	288
					467,10	--	45215	--	--	--
130.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	169,60	706,50	--	119822	--	4,24	719
					706,50	--	119822	--	--	--
131.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	213,20	56,25	52,36	11993	11163	0,03	6
					3,89	19,37	829	4129	0,08	17
132.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	95,76	30,00	30,00	2873	2873	--	--
					--	21,00	--	2011	0,44	42
133.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	6277,68	176,40	176,40	1107383	1107383	--	--
					--	35,28	--	221477	0,74	4651
134.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3487,60	3,77	3,24	13137	11314	0,00	12
					0,48	1,12	1674	3906	0,00	13
135.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	953,78	474,33	6,82	452404	6505	0,20	193
					31,50	2,54	30044	2423	0,01	12
136.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	274,80	1395,20	152,52	383401	41912	1,02	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы и засыпка								
					153,68	57,15	42231	15705	0,28	77
137.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2979,20	78,35	72,93	233417	217269	0,04	112
					5,42	26,97	16147	80355	0,11	321
138.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	6703,20	176,40	176,40	1182444	1182444	--	--
					--	35,28	--	236489	0,74	4966
139.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7076,00	7,57	7,57	53585	53585	--	--
					--	2,46	--	17397	0,01	67
140.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7076,00	3,28	3,28	23209	23209	--	--
					--	1,06	--	7535	0,00	29
141.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	372,00	167,18	--	62191	--	1,21	450
					167,18	--	62191	--	--	--
142.	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	м3	220,00	1026,07	100,89	225735	22196	0,85	187
					123,75	38,25	27225	8415	0,18	40
143.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7076,00	25,65	5,38	181473	38042	0,13	913
					20,27	--	143431	--	--	--
		Итого по разделу: Сети канализации								4401134
		Раздел: Трубопроводы								
144.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,78	96708,90	47796,27	171823	84920	286,00	508
					48375,00	12572,33	85948	22337	49,07	87
145.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	44,20	313,94	0,42	13876	19	0,90	40
					156,38	0,16	6912	7	0,00	0
146.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д400	футляр	2,00	2309,34	279,90	4619	560	4,00	8
					660,38	4,65	1321	9	0,01	0
147.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3635,80	83,18	3636	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопроводы								193953
		Раздел: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д426-2шт)								
148.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	449,72	243,37	5397	2920	0,67	8
					106,88	85,08	1283	1021	0,34	4
149.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	1,29	8912,00	--	11541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	280,20	194,70	3362	2336	0,53	6
					85,50	68,06	1026	817	0,27	3
151.	Е0129-129-1	Установка опорного пакета	т	1,34	8193,41	175,40	10996	235	35,30	47
					7987,50	2,25	10719	3	0,01	0
152.	С12021-41	Конструкции стальные опорного пакета	т	0,17	147100,00	--	24676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0129-129-1К=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорного пакета	т	1,34	4945,79	122,78	6637	165	21,18	28
					4792,50	1,57	6432	2	0,01	0
154.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	2,00	849,44	360,98	1699	722	2,70	5
					488,46	138,60	977	277	0,56	1
155.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после укладки трубопровода	установ.	2,00	676,53	251,39	1353	503	2,35	5
					425,14	96,53	850	193	0,39	1
156.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	44,20	831,43	781,34	36749	34535	0,28	12
					49,84	63,92	2203	2825	0,30	13
157.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение	м	44,20	1089,57	1024,24	48159	45272	0,36	16
					64,08	86,68	2832	3831	0,41	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скважины до 250 мм /первое расширение/								
158.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	44,20	1823,56 106,80	1713,61 145,97	80601 4721	75742 6452	0,60 0,68	27 30
159.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	44,20	3251,24 192,24	3053,05 255,54	143705 8497	134945 11295	1,08 1,20	48 53
160.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	44,20	5063,58 299,04	4756,84 399,26	223810 13218	210252 17647	1,68 1,87	74 83
161.	С130806-128	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	м	44,38	8172,00 --	-- --	362647 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,041	043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	46102 2795	6832 2581	368,00 285,20	16 13
163.	Е0107-26-2	Установка хомутных конструкций скользящих опор с соединением болтами	т	0,09	22354,24 22050,00	304,24 114,75	2045 2018	28 10	132,00 0,56	12 0
164.	С12021-128	Детали крепления	т	0,09	174200,00 --	-- --	15939 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Бестраншейная прокладка трубопровода (футляр Д426-2шт)								1025419
		Раздел: Колодцы 56шт								
165.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	134,16	6853,01 1615,95	1538,85 576,23	919400 216796	206452 77307	9,65 2,81	1295 378
166.	С12021-267	Стремянка	т	1,34	133700,00 --	-- --	178971 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	2,35	175710,10	1826,10	413622	4299	42,70	101
					8100,00	690,75	19067	1626	3,37	8
168.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	80,00	36,09	0,09	2887	7	0,02	2
					4,39	0,05	351	4	0,00	0
169.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	80,00	70,08	0,12	5607	10	0,01	1
					2,77	0,05	222	4	0,00	0
170.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	56,00	13400,00	--	750400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0146-27-2	Пробивка отверстий в круглых колодцах для установки сальников	м3	1,12	9649,24	5565,49	10807	6233	23,80	27
					4083,75	2101,50	4574	2354	10,27	12
172.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 300 мм	1сальник	112,00	3549,82	1,57	397580	176	3,01	337
					526,50	--	58968	--	--	--
173.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	739,20	245,44	3,82	181429	2824	0,21	157
					37,35	1,44	27609	1064	0,01	5
174.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	м3	14,00	1679,27	100,89	23510	1412	0,85	12
					123,75	38,25	1732	536	0,18	3
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокругколодцев	м3	11,20	3951,97	66,01	44262	739	1,35	15
					195,75	24,93	2192	279	0,12	1
		Итого по разделу: Колодцы 56шт								2928474
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
176.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,82	20732,90	424,40	37753	773	59,30	108
					9495,00	159,75	17289	291	0,78	1
177.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	1,06	5476,66	86,60	5805	92	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					490,50	32,72	520	35	0,16	0
178.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	8,00	681,25	310,25	5450	2482	1,53	12
					256,50	94,27	2052	754	0,39	3
179.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытияиз тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,26	25200,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	1,60	5511,24	311,32	8818	498	2,82	5
					441,00	117,61	706	188	0,57	1
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								64378
		Раздел: Разные работы								
181.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	66,00	408,11	169,61	26935	11194	1,55	102
					238,50	4,07	15741	269	0,01	1
182.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	118,80	27,10	27,10	3219	3219	--	--
					--	18,97	--	2254	0,40	48
183.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	118,80	176,40	176,40	20956	20956	--	--
					--	35,28	--	4191	0,74	88
184.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	440,00	348,51	33,28	153345	14644	0,03	15
					5,00	11,49	2200	5054	0,04	18
185.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	440,00	459,61	4,31	202230	1898	0,09	39
					15,91	1,82	7000	801	0,01	3
186.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	440,00	417,00	--	183480	--	0,14	63
					24,75	--	10890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см								
187.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	440,00	131,38	--	57807	--	0,05	20
					7,96	--	3502	--	--	--
188.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	112,50	122,85	--	13821	--	0,77	86
					122,85	--	13821	--	--	--
189.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	150,00	435,64	6,63	65346	995	0,70	105
					108,68	1,76	16302	264	0,01	1
		Итого по разделу: Разные работы								727140
		Раздел: Снос и пересадка деревьев								
190.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	233,00	9,83	0,69	2290	161	0,05	12
					9,14	0,25	2130	58	0,00	0
191.	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	13,00	12,22	0,83	159	11	0,07	1
					11,39	0,32	148	4	0,00	0
192.	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	16,00	15,73	0,99	252	16	0,08	1
					14,74	0,38	236	6	0,00	0
193.	Е0101-191-4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	3,00	18,75	1,20	56	4	0,10	0
					17,55	0,45	53	1	0,00	0
194.	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	4,00	24,61	1,43	98	6	0,13	1
					23,18	0,54	93	2	0,00	0
195.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	23,00	38,09	2,54	876	58	0,20	5
					35,55	0,95	818	22	0,01	0
196.	Е0101-191-1	Валка кустарников, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	6,00	9,83	0,69	59	4	0,05	0
					9,14	0,25	55	2	0,00	0
197.	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки	дерево	218,00	10,43	0,35	2274	76	0,06	14
					10,08	0,14	2197	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		леса								
198.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	15,00	22,03	1,33	330	20	0,13	2
					20,70	0,50	310	8	0,00	0
199.	Е0101-193 -3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	13,00	35,47	2,17	461	28	0,22	3
					33,30	0,81	433	11	0,00	0
200.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	16,00	48,25	3,02	772	48	0,29	5
					45,23	1,13	724	18	0,01	0
201.	Е0101-193 -5	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученнойот валки леса	дерево	3,00	64,95	3,97	195	12	0,39	1
					60,98	1,49	183	4	0,01	0
202.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученнойот валки леса	дерево	4,00	81,12	5,07	324	20	0,48	2
					76,05	1,89	304	8	0,01	0
203.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	23,00	135,72	6,79	3122	156	0,81	19
					128,93	2,54	2965	58	0,01	0
204.	Е0101-197 -7	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе118 кВт	пень	262,00	29,82	29,82	7812	7812	--	--
					--	5,94	--	1555	0,02	5
205.	Е0101-197 -8	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	пень	7,00	52,10	52,10	365	365	--	--
					--	10,37	--	73	0,03	0
206.	Е0101-197 -9	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	пень	23,00	83,46	83,46	1920	1920	--	--
					--	16,62	--	382	0,05	1
207.	Е0101-197 -7	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	пень	6,00	29,82	29,82	179	179	--	--
					--	5,94	--	36	0,02	0
208.	Е01031-А9	Погрузка дров при автомобильных	т	140,00	164,30	164,30	23002	23002	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	перевозках			---	---	---	---	---	---
					--	115,01	--	16101	2,42	339
209.	Е010333-А 30-1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	140,00	176,40	176,40	24696	24696	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	4939	0,74	104
		Итого по разделу: Снос и пересадка деревьев								69242
		Раздел: Пересадка деревьев и кустарников								
210.	Е0147-32-7	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	48,00	3247,29	218,51	155870	10489	9,93	477
					---	---	---	---	---	---
					1721,93	55,44	82653	2661	0,22	11
211.	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	48,00	1573,59	--	75532	--	4,95	238
					---	---	---	---	---	---
					713,03	--	34225	--	--	--
212.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	48,00	796,15	218,24	38215	10476	2,96	142
					---	---	---	---	---	---
					507,83	53,19	24376	2553	0,22	11
		Итого по разделу: Пересадка деревьев и кустарников								269618

ИТОГО:	30369393	10176528	18834
	---	---	---
	3132482	2200810	28037

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5816795
На сантехнические работы	246137
Всего накладных расходов:	6062932
Итого с накладными	36432325

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2185940
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38618265
Итого с временными, 1,2 %	39081684
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	39890675
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40047002
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40437819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	110669010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2213380
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112882390
Скидка	17119074,8
Итого со скидкой	95763315,18
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11491597,82
Итого с НДС	107254913

Принял: Заместитель руководителя
КГУ «Управление энергетики
и коммунального хозяйства»

_____ Бәзіл Е.Д.

Технадзор ТОО «Изыскатель-НС»

_____ Маханов К.

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

_____ Сыдыгалиев А.Т

хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управлениие энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы

Форма КС- 3

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Наименование объекта : Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы, Алатауский район. Сети водопровода и канализации в мкр. Шанырак-1 по ул. Утемис улы, по ул. Жас Казак, по ул. Бирлик (II очередь)

С П Р А В К А № 3 от 15. 09.2017г.

о стоимость выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		040740002533/170116/00	26.06.2017					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	280646128,00	95763315,18							11491597,82	107254913,00
Всего		**95763315,18**							**11491597,82**	**107254913,00**

Заказчик: И.О. Заместителя руководителя КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ **Жандыбаев Д.Е.** "_____"_____ **2017 г.**

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ **Сыдыгалиев А.Т.** "_____"_____ **2017 г.**