Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдела культуры, развития языков физической культуры и спорта Аршалынского района»

Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Анарского сельского клуба ст.Анар, Аршалынского района, Акмолинской области, Здание сельского клуба, ул. Ташенова 18

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 5 доп.согл.№1	**03.03.2024г. 25.07.2024г**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**196 628 015,34**	**25 518 263,31**							**3 062 191,60**	**28 580 454,90**
ИТОГО	**196 628 015,34**	**25 518 263,31**							**3 062 191,60**	**28 580 454,90**
Всего к оплате	**196 628 015,34**	**25 518 263,31**							**3 062 191,60**	**28 580 454,90**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела культуры, развития языков физической культуры и спорта Аршалынского района»
Кажетов А.К _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Е.К. _____

Заказчик : ГУ «Отдела культуры, развития языков физической культуры и спорта Аршалынского района»

Подрядчик : ТОО "Арлан-2004"

Стройка : Капитальный ремонт Анарского сельского клуба ст.Анар, Аршалынского района, Акмолинской области, Здание сельского клуба, ул. Ташенова 18

Договор подряда (контракт) : №5 от 3.03.2024 г

Акт выполненных работ № 4
за июль 2024 года

№ п/п	№ по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Архитектурно-строительные решения. Локальная смета 02-01-01													
РАЗДЕЛ 3.Двери													
1	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках /кирпич/. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	12,18	4 369,16	200,05	53216	2436	14151	34057	94255	
			НР - 90%; СП - 8%			3 007,31	99,52	36629	1212		6982		
2	28	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д11, Д12/	м^2	12,18	11 629	--	141641	--	141641	--	152972	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11331		
3	30	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	508	--	6096	--	6096	--	6584	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
4	31	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	6	4 064	--	24384	--	24384	--	26335	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1951		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225337	2436	186272	34057	280146	
								36629	1212	--	20752		
РАЗДЕЛ 6.Полы													
Тип пола 2													
5	64	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	54	4 388,87	27,98	236999	1511	197880	35978	294815	
			НР - 94%; СП - 8%			696,44	12,34	37608	666		21838		
Тип пола 3													
6	69	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	71,4	5 494,16	50,91	392283	3635	315935	70291	499579	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			1 018,39	28,91	72713	2064		37006		
7	70	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	65	566,77	2,08	36840	135	16724	18849	60145	
			НР - 94%; СП - 8%			307,4	1,1	19981	71		4455		
Тип пола 4													
8	75	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плиток поливинилхлоридных /покрытия для спортивных площадок EPDM+SBR/. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	113,24	9 545,48	12,01	1080930	1360	890480	178037	1359684	
			НР - 94%; СП - 8%			1 669,82	2,74	189090	310		100717		
9	76	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	54,45	566,77	2,08	30861	113	14010	15790	50383	
			НР - 94%; СП - 8%			307,4	1,1	16738	60		3732		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1777913**	**6754**	**1435029**	**318945**	**2264606**	
								336130	**3171**	**--**	**167748**		
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка													
10	92	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,26	6 878,25	96,62	235649	3311	36478	158411	425585	
			НР - 80%; СП - 8%			5 716,87	62,86	195860	2154		31525		
11	93	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены /откосы/. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	34,26	1 446,56	11,29	49559	386	8715	32533	88660	
			НР - 80%; СП - 8%			1 180,92	6,08	40458	208		6567		
12	94	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены /проем/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,5	2 596,32	81,78	11683	368	2091	7643	20872	
			НР - 80%; СП - 8%			2 049,71	73,24	9224	330		1546		
13	99	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Алинекс/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	311,2	1 524,11	14,08	474303	4381	53564	335364	874440	
			НР - 80%; СП - 8%			1 337,91	9,15	416358	2847		64773		
14	100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	311,2	3 539,41	23,95	1101464	7453	170544	741983	1990923	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			2 967,44	12,89	923467	4011		147476		
15	103	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	62	9 238,29	43,54	572774	2699	180848	312698	956309	
			НР - 80%; СП - 8%			6 277,85	26,54	389227	1645		70838		
16	104	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	181,44	5 794,58	88,05	1051369	15976	131463	733775	1927956	
			НР - 80%; СП - 8%			4 981,98	73,24	903930	13289		142812		
17	105	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79	1 755,81	8,06	138709	636	24049	91491	248617	
			НР - 80%; СП - 8%			1 443,34	4,31	114024	340		18416		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3635510	35210	607752	2413898	6533362	
								2992548	24824	--	483953		
РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка													
18	106	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	67,900336	14 662,12	27,16	995563	1844	650916	274628	1371806	
			НР - 80%; СП - 8%			5 048,62	7,09	342803	481		101615		
19	108	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	67,900336	1 539,37	86,31	104524	5861	21134	74983	193868	
			НР - 93%; СП - 8%			1 141,81	45,62	77529	3098		14361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1100087	7705	672050	349611	1565674	
								420332	3579	--	115976		
РАЗДЕЛ 9.Разные работы													
Узел прохода стояка через кровлю /1 шт./													
20	109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0118	1 363 195,41	15 392,25	16086	182	13980	2326	19885	
			НР - 118%; СП - 8%			163 067,88	3 968,39	1924	47		1473		
21	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,531	320,22	6,67	170	4	96	49	236	
			НР - 69%; СП - 8%			131,38	1,46	70	1		17		
22	111	1126-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхность изоляции трубопроводов /узел прохода стояка через кровлю/. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,1	6 820,61	21,18	55247	171	13829	31407	93586	
			НР - 76%; СП - 8%			5 092,21	9,64	41247	78		6932		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	112	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,000356	565 184,43	5 531,67	201	2	136	59	281	
			НР - 93%; СП - 8%			177 176,76	2 080,51	63	1		21		
Крыльцо Крм-1 /2 шт./													
24	131	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,25596	59 695,71	26 248,64	15280	6719	3890	4960	21859	
			НР - 69%; СП - 8%			18 248,05	9 833,93	4671	2517		1619		
25	133	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м /прогоны/. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,62348	137 775,76	62 374,49	85900	38889	9388	33107	128528	
			НР - 69%; СП - 8%			60 343,9	16 612,97	37623	10358		9521		
26	135	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,23082	137 775,76	62 374,49	31801	14398	3474	12257	47582	
			НР - 69%; СП - 8%			60 343,9	16 612,97	13929	3835		3525		
27	137	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	24,2	11 501,66	49,92	278340	1208	205090	66554	372486	
			НР - 92%; СП - 8%			2 976,94	12,39	72042	300		27592		
28	143	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо, бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство	$м^3$	7,61	35 681,02	3 986,28	271533	30335	200792	44560	341381	
			НР - 91%; СП - 8%			5 309,61	1 125,01	40406	8561		25287		
29	144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг /пруток/. Установка	т	0,19986	1 822 264,43	3 308,71	364198	662	234584	117643	520389	
			НР - 91%; СП - 8%			645 210,72	1 634,6	128952	327		38547		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,9937	190,99	4,45	1718	40	667	702	2613	
			НР - 69%; СП - 8%			112,38	0,72	1011	6		194		
31	146	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	8,9937	488,82	11,59	4396	105	3403	626	5424	
			НР - 69%; СП - 8%			98,69	2,19	888	20		402		
32	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	39,2	1 484,57	62,7	58195	2458	21680	33441	98967	
			НР - 94%; СП - 8%			868,79	38,75	34057	1519		7331		
33	148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	$м^2$ стяжки	39,2	318,74	21,3	12495	835	10818	1264	14859	
			НР - 94%; СП - 8%			21,48	12,81	842	502		1101		
Крыльцо Крм-2 /3 шт./													
34	151	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,38394	59 695,71	26 248,64	22920	10078	5836	7439	32788	
			НР - 69%; СП - 8%			18 248,05	9 833,93	7006	3776		2429		
35	153	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м /прогоны/. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,93522	137 775,76	62 374,49	128851	58334	14082	49660	192792	
			НР - 69%; СП - 8%			60 343,9	16 612,97	56435	15537		14281		
36	155	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,34623	137 775,76	62 374,49	47702	21596	5213	18385	71374	
			НР - 69%; СП - 8%			60 343,9	16 612,97	20893	5752		5287		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	157	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	36,3	11 501,66	49,92	417510	1812	307635	99832	558729	
			НР - 92%; СП - 8%			2 976,94	12,39	108063	450		41387		
38	163	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо, бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство	$м^3$	8,922	35 681,02	3 986,28	318346	35565	235409	52243	400236	
			НР - 91%; СП - 8%			5 309,61	1 125,01	47372	10037		29647		
39	164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг /пруток/. Установка	т	0,21375	1 822 264,43	3 308,71	389509	707	250888	125820	556555	
			НР - 91%; СП - 8%			645 210,72	1 634,6	137914	349		41226		
40	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,61875	190,99	4,45	1837	43	713	751	2795	
			НР - 69%; СП - 8%			112,38	0,72	1081	7		207		
41	166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краскойБТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	9,61875	488,82	11,59	4702	111	3642	670	5801	
			НР - 69%; СП - 8%			98,69	2,19	949	21		430		
168	167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	43,2	1 484,57	62,7	64133	2709	23892	36853	109065	
			НР - 94%; СП - 8%			868,79	38,75	37532	1674		8079		
43	168	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	$м^2$ стяжки	43,2	318,74	21,3	13770	920	11922	1392	16375	
			НР - 94%; СП - 8%			21,48	12,81	928	553		1213		
Пандус П-1 /1 шт./													
44	176	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо, бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий/.Устройство	$м^3$	7,509	35 681,02	3 986,28	267929	29933	198126	43969	336850	
			НР - 91%; СП - 8%			5 309,61	1 125,01	39870	8448		24952		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	177	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,31189	40 099,23	3 500,14	12507	1092	50	10833	25207	
			НР - 91%; СП - 8%			36 440,61	1 728,16	11365	539		1867		
46	178	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31189	301 181	--	93935	--	93935		101450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7515		
47	179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	82,2	1 484,57	62,7	122032	5154	45463	70124	207528	
			НР - 94%; СП - 8%			868,79	38,75	71415	3185		15372		
48	180	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	$м^2$ стяжки	82,2	318,74	21,3	26200	1751	22683	2650	31158	
			НР - 94%; СП - 8%			21,48	12,81	1766	1053		2308		
Сцена /1 шт./													
49	183	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Каркас из брусьев /сцена/. Установка	$м^3$	3,7833	292 402,41	3 288,47	1106246	12441	560735	485141	1718698	
			НР - 90%; СП - 8%			140 900,76	1 579,56	533070	5976		127311		
50	184	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /сцена/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,7833	14 577,64	105,73	55152	400	32820	19918	81076	
			НР - 90%; СП - 8%			5 796,93	52,84	21932	200		6006		
51	185	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,51	66 477,29	4 779,73	366290	26336	230463	108460	512730	
			НР - 93%; СП - 8%			19 871,31	1 294,54	109491	7133		37980		
52	186	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	30,2	2 532,09	70,64	76469	2133	47387	25765	110413	
			НР - 94%; СП - 8%			892,36	15,24	26949	460		8179		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4731600	307123	2812721	1508860	6739696	
								1611756	93222	--	499238		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				11470447	359228	5713824	4625371	17383485	
								5397395	126008	--	1287667		
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				11 470 447					
			Оборудование	Тенге				-					
			ИТОГО	Тенге				11 470 447					
			Накладные расходы	Тенге				4 625 371					
			Сметная прибыль	Тенге				1 287 667					
			Итого	Тенге				17 383 485					
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				403 297					
			Итого с временными	Тенге				17 786 782					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				231 228					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				18 018 010					
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				360 360					
			Оборудование	Тенге				-					
			Итого	Тенге				18 378 370					
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				18 010 802,81					
			НДС 12%	Тенге				2 161 296,34					
			Итого по Локальной смете 02-01-01	Тенге				20 172 099,15					
Водопровод и канализацию. Локальная смета 02-01-02													
Водомерный узел В1													
53	53	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	4 658,12	67,49	13974	202	78	13514	29687	
			НР - 98%; СП - 8%			4 564,5	32,09	13694	96		2199		
54	54	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /ШПК-320Н/	шт.	3	32 133	--	96399	--	96399	--	104111	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7712		
			ИТОГО ПО разделу	**Тенге**				**110373**	**202**	**96477**	**13514**	**133798**	
								13694	**96**	**--**	**9911**		
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				110 373					
			Оборудование	Тенге				-					
			ИТОГО	Тенге				110 373					
			Накладные расходы	Тенге				13 514					
			Сметная прибыль	Тенге				9 911					
			Итого	Тенге				133 798					
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				3 104					
			Итого с временными	Тенге				136 902					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				1 780					
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				138 682					
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 774					
			Оборудование	Тенге				-					
			Итого	Тенге				141 455					
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				138 626,37					
			НДС 12%	Тенге				16 635,16					
			Итого по Локальной смете 02-01-02	Тенге				155 261,53					
Отопление и вентиляция. Локальная смета 02-01-03													
РАЗДЕЛ 1.Отопление													
Узел управления													
55	39	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 188,8	--	2378	--	304	2032	4763	
			НР - 98%; СП - 8%			1 036,9	--	2074	--		353		
56	40	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой /ТТЖ-М П4 + БШ-1/	шт.	2	5 585	--	11170	--	11170	--	12064	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		894		
57	42	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б18бк/	шт.	6	1 797	--	10782	--	10782	--	11645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		863		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	43	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	76 985,04	468,7	153970	937	135664	17200	184864	
			НР - 98%; СП - 8%			8 684,53	91,21	17369	182		13694		
59	44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	6 330,28	260,88	12661	522	3072	9029	23425	
			НР - 98%; СП - 8%			4 533,58	72,93	9067	146		1735		
60	45	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896	--	83792	--	83792	--	90495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6703		
61	46	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч18п2/	шт.	2	1 068	--	2136	--	2136	--	2307	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		171		
62	47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	6 261,28	191,88	25045	768	6143	17915	46396	
			НР - 98%; СП - 8%			4 533,58	36,46	18134	146		3437		
63	48	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.	4	3 820	--	15280	--	15280	--	16502	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1222		
64	49	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	1 388	--	11104	--	11104	--	11992	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		888		
65	50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	6 330,28	260,88	25321	1044	6143	18058	46849	
			НР - 98%; СП - 8%			4 533,58	72,93	18134	292		3470		
66	51	242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /15кч19п2/	шт.	2	5 167	--	10334	--	10334	--	11161	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		827		
67	52	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 854	--	7416	--	7416	--	8009	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		593		
68	53	242-301-0404 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50 /15кч19п2/	шт.	2	9 262	--	18524	--	18524	--	20006	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1482		
69	54	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		836		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	55	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм /до 108 мм/. Установка	шт.	2	37 316,8	486,41	74634	973	26254	46816	131167	
			НР - 98%; СП - 8%			23 703,55	182,41	47407	365		9716		
71	56	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4 008,75	105,54	32070	844	16099	15136	50983	
			НР - 98%; СП - 8%			1 890,88	39,75	15127	318		3776		
72	57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2	244,42	5,8	489	11	379	70	603	
			НР - 69%; СП - 8%			49,35	1,1	99	2		45		
73	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	190,99	4,45	382	8	149	156	581	
			НР - 69%; СП - 8%			112,38	0,72	225	1		43		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**507936**	**5107**	**375193**	**126412**	**685096**	
								127636	**1452**	**--**	**50748**		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**507936**	**5107**	**375193**	**126412**	**685096**	
								127636	**1452**	**--**	**50748**		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**507 936**					
			Оборудование	**Тенге**				**-**					
			ИТОГО	**Тенге**				**507 936**					
			Накладные расходы	**Тенге**				**126 412**					
			Сметная прибыль	**Тенге**				**50 748**					
			Итого	**Тенге**				**685 096**					
			Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**				**15 894**					
			Итого с временными	**Тенге**				**700 990**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**				**9 113**					
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				**710 103**					
			Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**14 202**					
			Оборудование	**Тенге**				**-**					
			Итого	**Тенге**				**724 305**					
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**				**709 819,06**					
			НДС 12%	**Тенге**				**85 178,29**					
			Итого по Локальной смете 02-01-03	**Тенге**				**794 997,35**					
Электрооборудование и освещение.Локальная смета 02-01-04													
Светотехническое оборудование													
74	26	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	56	1 408,49	9,58	78875	536	6592	51847	141179	
			НР - 72%; СП - 8%			1 281,2	4,68	71747	262		10458		
Электроустановочные изделия													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	31	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С16-067/	шт.	11	478	--	5258	--	5258	--	5679	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		421		
76	32	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С56-052/	шт.	1	537	--	537	--	537	--	580	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
77	33	247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С56-052/	шт.	2	876	--	1752	--	1752	--	1892	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		140		
78	34	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	9	490	--	4410	--	4410	--	4763	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		353		
79	35	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	12	677	--	8124	--	8124	--	8774	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		650		
80	36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 1 К=1,15 К=1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	723,71	0,8	13027	15	849	8763	23533	
			НР - 72%; СП - 8%			675,72	0,43	12163	8		1743		
			ИТОГО по разделу	**Тенге**				**111983**	**551**	**27522**	**60610**	**186401**	
								83910	**270**	**--**	**13808**		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**111983**	**551**	**27522**	**60610**	**186 401**	
								83910	**270**	**--**	**13808**		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**111 983**					
			Оборудование	**Тенге**				**-**					
			ИТОГО	**Тенге**				**111 983**					
			Накладные расходы	**Тенге**				**60 610**					
			Сметная прибыль	**Тенге**				**13 808**					
			Итого	**Тенге**				**186 401**					
			Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**				**4 325**					
			Итого с временными	**Тенге**				**190 726**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**				**2 479**					
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				**193 205**					
			Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**3 864**					
			Оборудование	**Тенге**				**-**					
			Итого	**Тенге**				**197 069**					
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**				**193 127,65**					
			НДС 12%	**Тенге**				**23 175,32**					
			Итого по Локальной смете 02-01-03	**Тенге**				**216 302,97**					
Пожарная сигнализация. Локальная смета 02-01-05													
81	1	прайс-лист Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	Шкаф пожарной сигнализации ШПС /Box/	шт	1	9 289,29	--	9289	--	9289	--	10032	
			СП - 8%			--	--	--	--		743		
82	2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	25 265,86	1 712,77	25266	1712	17324	5010	32699	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			6 230,44	728,45	6230	728		2422		
83	3	прайс-лист Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	АКБ 12В 7А/ч для ШПС /аккумулятор 12х12/	шт	1	19 853,57	--	19854	--	19854	--	21442	Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1588		
84	4	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1 /АКБ/. Монтаж оборудования	шт.	1	6 402,49	--	6402	--	403	4320	11579	
			НР - 72%; СП - 8%			5 999,36	--	5999	--		858		
85	5	прайс-лист Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	Приемно-контрольный прибор Рубеж-20П прот.R3	шт	1	241 019,62	--	241020	--	241020	--	260302	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19282		
86	6	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	121 320,12	2,79	121320	3	743	73550	210460	
			НР - 61%; СП - 8%			120 573,62	--	120574	--		15590		
87	7	прайс-лист Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Байтерек-СТАН"/г.Астана/ 2023г.	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ	шт	1	154 757,68	--	154758	--	154758	--	167139	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12381		
88	8	1331-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ /Рубеж ПДУ/. Монтаж оборудования	шт.	1	44 236,96	--	44237	--	2241	25617	75443	
			НР - 61%; СП - 8%			41 995,52	--	41996	--		5588		
89	9	прайс-лист ТОО Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	Блок индикации Рубеж БИ /РУБЕЖ-БИУ/	шт	1	122 141,36	--	122141	--	122141	--	131912	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9771		
90	10	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	24 149,96	2,27	24150	2	151	14638	41892	
			НР - 61%; СП - 8%			23 997,44	--	23997	--		3103		
91	11	прайс-лист Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	Устройство приема сигналов от охранных панелей GSM-5-RT-1	шт	1	120 469,29	--	120469	--	120469	--	130107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9638		
92	12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной /устройство приема сигналов от охранных панелей/. Монтаж оборудования	шт.	1	33 836,34	2,27	33836	2	202	20515	58700	
			НР - 61%; СП - 8%			33 631,95	--	33632	--		4348		
93	13	прайс-лист Компания "Группа Три А"/г.Алматы/ 2023г.	Модуль сопряжения МС-ТЛ	шт	1	81 385,98	--	81386	--	81386	--	87897	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6511		
94	14	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг /модуль сопряжения/. Монтаж оборудования	шт.	1	2 617,17	56,76	2617	57	--	1943	4925	
			НР - 75%; СП - 8%			2 560,41	30	2560	30		365		
95	15	прайс-лист Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Байтерек-СТАН"/г.Астана/ 2023г.	Адресный релейный модуль РМ-1К /РМ-1К-R3/	шт	1	28 828,66	--	28829	--	28829	--	31135	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2306		
96	16	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг /адресный релейный модуль/. Монтаж оборудования	шт.	1	2 617,17	56,76	2617	57	--	1943	4925	
			НР - 75%; СП - 8%			2 560,41	30	2560	30		365		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			638,83	8,01	290668	3645		43658		
114	34	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	129	--	3870	--	3870	--	4180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		310		
115	35	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	506,08	3,01	15182	91	660	10395	27624	
			НР - 72%; СП - 8%			481,02	0,25	14431	8		2046		
116	36	248-401-0606 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов /устройство коммутацинное УК-20/5/	шт.	1	2 601	--	2601	--	2601	--	2809	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		208		
117	37	1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10 /устройство коммутацинное/. Монтаж на стене	шт.	1	11 302,19	--	11302	--	1433	6020	18708	
			НР - 61%; СП - 8%			9 868,86	--	9869	--		1386		
118	38	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	--	5329	--	5329	--	5755	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				3095200	141130	1471635	994178	4416529	
								1482435	55405	--	327151		
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				3 095 200					
			Оборудование	Тенге				-					
			ИТОГО	Тенге				3 095 200					
			Накладные расходы	Тенге				994 178					
			Сметная прибыль	Тенге				327 151					
			Итого	Тенге				4 416 529					
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				102 463					
			Итого с временными	Тенге				4 518 992					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				58 747					
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				4 577 739					
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				91 555					
			Оборудование	Тенге				-					
			Итого	Тенге				4 669 294					
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				4 575 908,28					
			НДС 12%	Тенге				549 108,99					
			Итого по Локальной смете 02-01-05	Тенге				5 125 017,27					
Наружное электроосвещение. Локальная смета 04-01													
Оборудование													
Наружнее освещение													
119	1	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /шкаф управления уличным освещением ШУНО-0,4/100 У1/	шт.	1	24 454	--	24454	--	24454	--	26410	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1956		
120	2	1310-0902-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 /шкаф управления уличным освещением ШУНО/. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	43 529,29	4 568,33	43529	4569	13857	16612	64952	
			НР - 61%; СП - 8%			25 102,7	2 129,77	25103	2130		4811		
121	4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	622,99	255,76	6230	2557	673	2907	9867	
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	3000	1037		731		
122	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	653,52	270,26	42479	17567	3465	20555	68076	
			НР - 72%; СП - 8%			329,96	169,24	21447	7101		5043		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	6	241-207-1601 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46 /защитная двустенная ПНД/ПВД для кабеля диаметром 25 мм/	м	10	955	–	9550	–	9550	–	10314	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		764		
124	8	247-306-0503 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 5-4 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм /опора освещения СТ-8,0-3,0 холодное цинкование/	шт.	3	66 800	–	200400	–	200400	–	216432	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16032		
125	9	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм /типа КИ "Ива" КИШ холодное цинкование/	шт.	3	11 042	–	33126	–	33126	–	35776	
			СП - 8%			–	–	–	–		2650		
126	10	247-306-0924 СпрСЦ 10.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2) /СТ-9 Ф-А 1800/220/	шт.	3	16 518	–	49554	–	49554	–	53518	
			СП - 8%			–	–	–	–		3964		
127	11	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	20 555,48	9 112,25	61666	27337	3051	33134	102384	
			НР - 72%; СП - 8%			10 425,9	4 913,75	31278	14741		7584		
128	12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3	55 373,82	17 321,43	166121	51964	10333	102782	290416	
			НР - 80%; СП - 8%			34 608	8 218,02	103824	24654		21512		
129	13	247-103-0604 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	5	134 119	–	670595	–	670595	–	724243	
			СП - 8%			–	–	–	–		53648		
130	14	1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт /до 500 Вт/. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	20 618,22	9 672	103091	48360	9560	51204	166639	
			НР - 72%; СП - 8%			9 034,14	5 189,31	45171	25947		12344		
131	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,05	2 552	–	2680	–	2680	–	2894	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		214		
132	18	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	702	–	1404	–	1404	–	1516	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		112		
133	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5 839,59	38,25	11679	77	5696	4252	17206	
			НР - 72%; СП - 8%			2 952,81	–	5906	–		1274		
134	21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1 096,9	572,53	21938	11451	3288	9088	33509	
			НР - 72%; СП - 8%			359,96	271,18	7199	5424		2482		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**1448496**	**163882**	**1041686**	**240534**	**1824151**	
								242928	**81034**	**–**	**135121**		
			ИТОГО прямые затраты	**Тенге**				**1 448 496**					
			Оборудование	**Тенге**				**-**					
			ИТОГО	**Тенге**				**1 448 496**					
			Накладные расходы	**Тенге**				**240 534**					
			Сметная прибыль	**Тенге**				**135 121**					
			Итого	**Тенге**				**1 824 151**					
			Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**				**42 320**					
			Итого с временными	**Тенге**				**1 866 471**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**				**24 264**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				1 890 735					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				37 815					
		Оборудование	Тенге				-					
		Итого	Тенге				1 928 550					
		Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				1 889 979,14					
		НДС 12%	Тенге				226 797,50					
		Итого по Локальной смете 04-01	Тенге				2 116 776,63					
		ИТОГО прямые затраты по акту	Тенге				16744435	670100	8726337	6060619	24629460	
							7347998	264265		1824406		
		ИТОГО прямые затраты	Тенге				16 744 435,00					
		Оборудование	Тенге				0,00					
		ИТОГО	Тенге				16 744 435,00					
		Накладные расходы	Тенге				6 060 619,00					
		Сметная прибыль	Тенге				1 824 406,00					
		Итого	Тенге				24 629 460,00					
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				571 403,47					
		Итого с временными	Тенге				25 200 863,47					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				327 611,23					
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				25 528 474,70					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				510 569,49					
		Оборудование	Тенге				0,00					
		Итого	Тенге				26 039 044,19					
		Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				25 518 263,31					
		НДС 12%	Тенге				3 062 191,60					
		Итого по АКТУ	Тенге				28 580 454,90					

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдела культуры, развития языков физической культуры и спорта Аршалынского района»

Руководитель **Кажетов А.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арлан-2004»

Директор **Барков Е.А.**

Авторский надзор

ТОО «КазЦентрПроект»»

Руководитель **Мектебеков Г.К.**

Технический надзор

ТОО «Кокшетау-2015»

Директор **Сабдин Е.К.**