Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	1240130305,62	738343391,52	1131254183,66	108876121,96	10386782,03	98489339,93
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444,00	847040444,00	584328784,14	847040444,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194,40	393089861,62	154014607,38	284213739,66	108876121,96	10386782,03	98489339,93
	Всего по акту:	тенге	2461144638,40	1240130305,62	738343391,52	1131254183,66	108876121,96	10386782,03	98489339,93

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**
МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель авторского надзора:
ТОО "Ігілік Стройпроект"
_____ **Муканов К.Н.**
МП

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Асқаров Н.А.**

Представитель тех. надзора:
ТОО «Кабылан эксперт»
_____ **Байдаров Ж.М.**
МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Сентябрь 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Бораллай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Вынос оси трассы в натуру ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.3	Воостановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	2,7		35288,00	--	95278	--	--	--	95278
						35288,00	--	95278	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	2,7		21372,00	--	57704	--	--	--	57704
						21372,00	--	57704	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									152982,00
		В т.ч. за 2025г. К=1,253:	Тенге									191686,45
		НДС 12%:	Тенге									23002,37
		ВСЕГО с НДС:	Тенге									214688,82
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									210395,04

Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК 174+60 - ПК 189+60										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	м^2	8337,07		788,52	745,26	6573946	6213285	2751	1036131	8218850
						42,93	129,68	357910	1081151		608773	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3630,306624		124,00	--	450158	--		--	486171
						--	--	--	--		36013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7024104	6213285	2751	1036131	8705021
								357910	1081151	--	644786	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7024104				
	Материалы		Тенге					2751				
	Всего заработная плата		Тенге						1439061			
	Транспортные расходы		Тенге					450158				
		Накладные расходы	Тенге					1036131				
		Сметная прибыль	Тенге					644786				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8705021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									531
		Сметная заработная плата	Тенге						1439061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8705021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									531
		Сметная заработная плата	Тенге						1439061			
	РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПК 0+00-12+40											
3	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	2476		1912,73	465,62	4735919	1152876	--	2996158	8350631
						1447,11	233,56	3583044	578295		618554	
		НР - 72% , П - 8%										
4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	247,6		1163,00	--	287959	--		--	310996
						--	--	--	--		23037	
		П - 8%										
5	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	5199,6		26,00	--	135190	--		--	146005
						--	--	--	--		10815	
		П - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5159068	1152876	--	2996158	8807632
								3583044	578295	--	652406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5159068				
	Всего заработная плата		Тенге						4161339			
	Транспортные расходы		Тенге					423149				
		Накладные расходы	Тенге					2996158				
		Сметная прибыль	Тенге					652406				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8807632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2039
		Сметная заработная плата	Тенге						4161339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8807632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2039
		Сметная заработная плата	Тенге						4161339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17512653,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге									546394,77
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге									18059047,77
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге									160725,53
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									18219773,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									364395,47
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге									18584168,76
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	Тенге									23285963,46

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге									2794315,62
		ВСЕГО с НДС	Тенге									26080279,08
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									25558673,50

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ПК174+60 - ПК 189+60										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	771		218,75 --	218,75 74,85	168656 --	168656 57709	--	41549 16816	227021
		НР - 72% СП - 8%										
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	771		183,46 --	183,46 62,77	141448 --	141448 48396	--	34841 14102	190391
		НР - 72% СП - 8%										
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	463		218,75 --	218,75 74,85	101281 --	101282 34656	--	24951 10098	136330
		НР - 72% СП - 8%										
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта	$м^3$ грунта	463		825,56 --	825,56 282,47	382234 --	382235 130784	--	94165 38114	514513
		НР - 72% СП - 8%										
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	1325		405,28 --	405,28 100,88	536996 --	536996 133666	--	96235 50655	683886
		НР - 72% СП - 8%										
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	2716,25		231,00 --	-- --	627454 --	-- --		-- 50196	677650
		НР - 72% СП - 8%										
7	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	1712		405,28 --	405,28 100,88	693839 --	693840 172707	--	124343 65450	883631
		НР - 72% СП - 8%										
8	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т-км	10528,8		88,00	--	926534	--		--	1000657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		74123	
9	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	31,07	405,28	405,28	12592	12592	--	2257	16036
					--	100,88	--	3134		1188	
10	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	254,774	71,00	--	18089	--		--	19536
					--	--	--	--		1447	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	4302	144,72	144,72	622585	622586	--	154399	839148
					--	49,85	--	214455		62164	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	4302	50,42	50,42	216907	216907	--	58593	297526
					--	18,91	--	81351		22026	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	4302	131,24	109,84	564594	472532	14196	151732	773628
					18,10	30,88	77866	132846		57303	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	16442,1	12,36	12,36	203224	203225	--	42421	265375
					--	3,58	--	58863		19731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5216433	3552299	14196	825486	6525328
							77866	1068567	--	483413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5216433				
	Материалы		Тенге				14197				
	Всего заработная плата		Тенге					1146433			
	Транспортные расходы		Тенге				1572077				
		Накладные расходы	Тенге				825486				
		Сметная прибыль	Тенге				483413				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6525332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					1146433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6525332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					1146433			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА (ПК 159+00 – ПК 174+00)									
15	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	15510	64,00		992640			--	1072051
					--		--	--		79411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	940	218,75	218,75	205625	205625	--	50657	276783
		ИР - 72% СИ - 8%			--	74,85	--	70359		20501	
17	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	940	183,46	183,46	172452	172453	--	42479	232123
		ИР - 72% СИ - 8%			--	62,77	--	59004		17193	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	940	144,72	144,72	136037	136037	--	33737	183357
		ИР - 72% СИ - 8%			--	49,85	--	46859		13583	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	940	50,42	50,42	47395	47394	--	12803	65011
		ИР - 72% СИ - 8%			--	18,91	--	17775		4813	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	339,75	4223,83	1755,38	1435046	596390	746876	177526	1741579
		ИР - 72% СИ - 8%			270,14	455,58	91780	154783		129006	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5925	195671,74	3583,95	311607	5707	305900	2012	338708
		ИР - 72% СИ - 8%			--	1754,55	--	2794		25090	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2275	308,39	263,71	701587	599940	4664	143348	912525
		ИР - 72% СИ - 8%			42,63	44,88	96983	102102		67590	
23	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	222,04	17308,00	--	3843068	--	3843068	--	4150513
		СИ - 8%			--	--	--	--		307445	
24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	35,1092	-50795,00	--	-1783372	--	-1783372	--	-1926042
		СИ - 8%			--	--	--	--		-142670	
25	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,4147	-21236,00	--	-730831	--	-730831	--	-789297
		СИ - 8%			--	--	--	--		-58466	
26	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	120,8	280,40	280,40	33872	33872	--	10814	48260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	124,33	--	15019		3574	
27	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м³ подушки	60,4	4120,88 3771,36	349,52 178,73	248901 227790	21111 10795	--	171781 33655	454337
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м³	73,2	1800,00 --	-- --	131760 --	-- --	131760	-- 10541	142301
29	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 72%, СП - 8%	м бортового камня	3020	2297,43 1451,90	50,93 23,07	6938239 4384738	153808 69671	2399693	3207180 811625	10957044
30	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м³	48,32	50795,00 --	-- --	2454414 --	-- --	2454414	-- 196353	2650767
		Устройство пешеходного мостика									
31	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР - 72%, СП - 8%	т арматуры	0,36	112500,55 110607,55	-- --	40500 39819	-- --	681	28669 5534	74703
32	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,36	354275,00 --	-- --	127539 --	-- --	127539	-- 10203	137742
33	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м³ бетона в деле	6	19196,68 6144,17	5265,55 1571,63	115180 36865	31594 9430	46721	33332 11881	160393
34	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 СП - 8%	м³	6,12	22750,00 --	-- --	139230 --	-- --	139230	-- 11138	150368
35	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	5,4	5522,07 1432,90	222,27 85,90	29819 7738	1200 464	20881	5905 2858	38582
36	1125-0130-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР - 72%, СП - 8%	м³ сборных конструкций	1,68	16595,48 6611,16	7409,66 2953,21	27880 11107	12448 4961	4325	11569 3156	42605
37	226-102-0205 РСНБ РК 2022	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДП 14 СП - 8%	шт.	1	198111,00 --	-- --	198111 --	-- --	198111	-- 15849	213960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	492887,00	--	34305	--	34305	--	37049
					--	--	--	--		2744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15851004	2017579	7943965	3931812	21365422
							4896820	564016	--	1582607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15851004				
	Материалы		Тенге				3529741				
	Всего заработная плата		Тенге					5460836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4414224				
	Транспортные расходы		Тенге				992640				
		Накладные расходы	Тенге				3931812				
		Сметная прибыль	Тенге				1582607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21365423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2727
		Сметная заработная плата	Тенге					5460836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21365423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2727
		Сметная заработная плата	Тенге					5460836			
		РАЗДЕЛ 3. Установка коммуникационных люков									
39	1220-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	1	1773,65	--	1774	--	--	1277	3295
					1773,65	--	1774	--		244	
40	244-202-0112 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)	комплект	1	95906,00	--	95906	--	95906	--	103578
					--	--	--	--		7672	
41	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03	20329,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				98290	--	96516	1277	107532
							1774	--	--	7965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98290				
	Всего заработная плата		Тенге					1774			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96516				
		Накладные расходы	Тенге				1277				
		Сметная прибыль	Тенге				7965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1774			
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32									

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, устранение пучинистых участков ПК 175+00-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3									
			м^3 грунта	445,436	405,28	405,28	180526	180527	--	32352	229907
		НР - 22% СП - 8%			--	100,88	--	44936		17029	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство									
			м^3 материала основания в плотном теле	445,436	4223,83	1755,38	1881446	781910	979206	232749	2283332
		НР - 22% СП - 8%			270,14	455,58	120330	202932		169137	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК131+00 - ПК 158+00									
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	1,8725	195671,74	3583,95	366395	6711	359684	2365	398261
		НР - 22% СП - 8%			--	1754,55	--	3285		29501	
45	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
			м^2 покрытия	2675	306,37	263,71	819540	705424	81	168552	1067138
		НР - 22% СП - 8%			42,63	44,88	114035	120054		79046	
46	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70									
			т	0,02889	180693,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
47	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
			т	261,08	16874,00	--	4405464	--	4405464	--	4757901
		СП - 8%			--	--	--	--		352437	
48	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304									
			м^2 покрытия	2675	22,64	0,15	60562	401	--	43308	112190
		НР - 22% СП - 8%			22,49	--	60161	--		8319	
49	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
			т	0,024075	180693,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
50	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
			т	203,835	16874,00	--	3439512	--	3439512	--	3714673
		СП - 8%			--	--	--	--		275161	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК174+60 - ПК 189+60									
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство									
			м^3 материала основания в плотном теле	3168	4223,83	1755,38	13381093	5561043	6964246	1655343	16239358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			270,14	455,58	855804	1443277		1202921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24544108	7236016	16157763	2134669	28813096
							1150330	1814484	--	2134317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24544108				
	Материалы		Тенге				8303216				
	Всего заработная плата		Тенге					2964814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7854546				
		Накладные расходы	Тенге				2134669				
		Сметная прибыль	Тенге				2134317				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				28813094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					2964814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28813094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					2964814			
РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м											
		ОГОЛОВКИ									
52	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	1,75	10689,39	399,03	18706	698	11238	5131	25745
		НР - 72%, СП - 8%			3868,56	204,04	6770	357		1907	
53	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,0322	112500,55	--	3623	--	61	2564	6682
		НР - 72%, СП - 8%			110607,55	--	3562	--		495	
54	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упоры бетонные. Устройство**	$м^3$	2	12822,38	2169,94	25645	4340	7828	10561	39102
		НР - 72%, СП - 8%			6738,49	595,55	13477	1191		2896	
55	212-101-0716 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2**	$м^3$	2,04	22347,00	--	45588	--	45588	--	49235
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
56	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0322	354275,00	--	11408	--	11408	--	12321
		НР - 72%, СП - 8%			--	--	--	--		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				104970	5038	76123	18256	133085
							23809	1548	--	9858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104970				
	Материалы		Тенге				19127				
	Всего заработная плата		Тенге					25357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56996				
		Накладные расходы	Тенге				18256				
		Сметная прибыль	Тенге				9858				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				133084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					25357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						25357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**56944465,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**1776667,31**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**58721132,31**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**522618,08**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**59243750,39**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**1184875,01**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**60428625,39**
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**									**75717067,62**
		НДС 12%	**Тенге**									**9086048,11**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**84803115,73**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**83107053,42**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**108876121,96**

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Аскаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" **Кожаханов Р.С.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" **Гринченко В.Н.**