Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

Справка № 2 от 20.04.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210060/00 ДС № 090140000306/210060/01	21.01.2021г. 02.02.2021г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*349 720 874,95*									
В том числе: в текущем месяце	*349 720 874,95*	312 250 781,21							37 470 093,74	349 720 874,95
Выплата аванса	*519 499 206,00*									
Удержание аванса	*104 916 262,48*	93 675 234,35							11 241 028,12	104 916 262,48
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*17 486 043,75*	15 612 539,06							1 873 504,69	17 486 043,75
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*746 817 774,72*	202 963 007,79							24 355 560,93	227 318 568,72

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Айтбаев Б.К
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖОЛ" Гейдаров С.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

Приложение к письму

Акты выполненных работ по средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

от "20" апрель 2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
РАЗДЕЛ 1. Разборка проезжей части									
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на среднюю толщину 5 см	м2	244 037,00	26 785 030,99	55 000,00	6 036 694,04	23	55 000,00	6 036 694,04
2	Разборка бортовых камней (бордюр, поребрик) с погрузкой и перевозкой	м	37 869,00	64 906 514,31	36 500,00	62 560 082,72	96	36 500,00	62 560 082,72
3	Демонтаж автопавильонов с погрузкой и перевозкой (без сохранения годных материалов)	м3	48,00	200 545,71	48,00	200 545,71	100	48,00	200 545,71
4	Демонтаж стальных опор с погрузкой и перевозкой	шт	83,00	631 243,32	45,00	342 240,35	54	45,00	342 240,35
РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части									
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, с подгрунтовкой вяжущими материалами	т	7 457,00	131 378 680,62	480,00	8 456 720,76	6	480,00	8 456 720,76
6	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	348 624,00	707 626 121,55	22 500,00	45 669 798,22	6	22 500,00	45 669 798,22

Устройство разворотов,каплевидных уширений,полос разгона и торможения, примыканий (съездов)									
7	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство толщиной 15см	м2	1 500,00	907 508,05	1 000,00	605 005,36	67	1 000,00	605 005,36
8	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м3	1 500,00	3 200 100,76	1 000,00	2 133 400,51	67	1 000,00	2 133 400,51
РАЗДЕЛ 3.Устранение мест просадок									
9	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 12 см. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	864,00	2 426 772,05	864,00	2 426 772,05	100	864,00	2 426 772,05
10	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	1 300,00	3 720 039,80	1 300,00	3 720 039,80	100	1 300,00	3 720 039,80
РАЗДЕЛ 4. Площадка АП									
11	Устройство площадок бетонных плитных (брусчатки) с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	128,00	649 903,45	128,00	649 903,45	100	128,00	649 903,45
12	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3см.	м2	471,00	1 029 818,54	471,00	1 029 818,54	100	471,00	1 029 818,54

РАЗДЕЛ 5. Бетонные камни									
13	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м3 подушки	994,08	16 305 067,07	895,00	14 679 881,20	90	895,00	14 679 881,20
14	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15	м бортового камня	37 664,00	179 495 336,14	33 875,00	161 438 097,70	90	33 875,00	161 438 097,70
15	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на АП	м бортового камня	228,00	1 086 580,15	228,00	1 086 580,15	100	228,00	1 086 580,15
16	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 (поребрик)	м бортового камня	342,00	1 215 200,63	342,00	1 215 200,63	100	342,00	1 215 200,63
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:				***1 141 564 463,13***		***312 250 781,20***			***312 250 781,20***
Сметный расчет стоимости строительства, в том числе по годам				***1 141 564 463,13***		***312 250 781,20***			***312 250 781,20***
Стоимость НДС 12%				***136 987 735,58***		***37 470 093,74***			***37 470 093,74***
Общая стоимость (в том числе НДС 12%)				***1 278 552 198,71***		***349 720 874,95***			***349 720 874,95***
Итого:				**1 278 552 198,71**		**349 720 874,95**			**349 720 874,95**

Заказчик:

АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель Директора

_____ **Ерембаев О.М.**

Представитель Заказчика:
Начальник ОЭБДД

_____ **Оспанов Е.Т.**

Представитель Технического надзора:

Служба Технического Надзора: ТОО "Аркада KZ"

ГИП

_____ **Жулдас С.У.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Елышев А.Б.**