Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

Справка № 3 от 20.05.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210060/00 ДС №090140000306/210060/02	21.01.2021г. 10.03.2021г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*807 401 144,45*									
В том числе: в текущем месяце	*457 680 269,50*	408 643 097,77							49 037 171,73	457 680 269,50
Выплата аванса	*519 499 206,00*									
Удержание аванса	*104 916 262,48*	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*40 370 057,23*	20 432 154,89							2 451 858,59	22 884 013,48
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*1 181 614 030,74*	388 210 942,88							46 585 313,14	434 796 256,02

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Кобыландин Ж.Н.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО " Гейдаров С.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

Приложение к письму

Акты выполненных работ по средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

от "20" май 2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Разборка проезжей части			**100 617 327.04**		**81 761 741.28**			**12 622 178.45**
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на среднюю толщину 5 см	м2	244 037.00	26 785 030.99	170 000.00	18 658 872.50	70	115 000.00	12 622 178.45
2	Разборка бортовых камней (бордюр, поребрик) с погрузкой и перевозкой	м	37 869.00	64 906 514.31	36 500.00	62 560 082.72	96	0.00	0.00
3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и перевозкой	м	12 266.00	7 950 994.25	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4	Демонтаж автопавильонов с погрузкой и перевозкой (без сохранения годных материалов)	м3	48.00	200 545.72	48.00	200 545.71	100	0.00	0.00
5	Демонтаж стальных опор с погрузкой и перевозкой	опора	83.00	631 243.32	45.00	342 240.35	54	0.00	0.00
6	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с погрузкой и перевозкой	шт	3.00	142 998.45	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части			**902 613 127.77**		**407 461 636.36**		-	**350 596 711.51**
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, с подгрунтовкой вяжущими материалами	т	7 457.00	131 378 680.62	3 581.00	63 090 660.49	48	3 101.00	54 633 939.73
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	348 624.00	707 626 121.54	164 950.00	334 810 365.18	47	142 450.00	289 140 566.96
	Устройство разворотов,каплевидных уширений,полос разгона и торможения, примыканий (съездов)								
9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство толщиной 15см	м2	1 500.00	907 508.05	1 000.00	605 005.36	67	0.00	0.00

10	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м3	1 500.00	3 200 100.76	1 000.00	2 133 400.51	67	0.00	0.00
11	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	16 432.00	33 353 161.27	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12	Укрепление обочин ПГС с добавлением фрезированного материала, толщиной 10 см	м2	91 350.00	15 844 267.83	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13	Разделительная полоса (Планировка ручным способом. Группа грунтов 3)	м2	30 205.16	10 303 287.70	20 000.00	6 822 204.82	66	20 000.00	6 822 204.82
	РАЗДЕЛ 3.Устранение мест просадок			**6 146 812.73**		**6 146 811.85**			**0.00**
14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 12 см. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	864.00	2 426 772.05	864.00	2 426 772.05	100	0.00	0.00
15	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	1 300.00	3 720 040.68	1 300.00	3 720 039.80	100	0.00	0.00
	РАЗДЕЛ 4. Площадка АП			**1 679 721.99**		**1 679 721.99**			**0.00**
16	Устройство площадок бетонных плитных (брусчатки) с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	128.00	649 903.45	128.00	649 903.45	100	0.00	0.00
17	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3см.	м2	471.00	1 029 818.54	471.00	1 029 818.54	100	0.00	0.00
	РАЗДЕЛ 5. Бетонные камни			**198 102 184.88**		**178 419 759.69**			**0.00**
18	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м3 подушки	994.08	16 305 067.07	895.00	14 679 881.20	90	0.00	0.00
19	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15	м бортового камня	37 664.00	179 495 336.14	33 875.00	161 438 097.70	90	0.00	0.00
20	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на АП	м бортового камня	228.00	1 086 580.15	228.00	1 086 580.15	100	0.00	0.00
21	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 (поребрик)	м бортового камня	342.00	1 215 201.52	342.00	1 215 200.63	100	0.00	0.00
	РАЗДЕЛ 6. Обустройство			**234 005 487.73**		**0.00**			**0.00**
22	Ремонт металического пешеходного ограждения (520п.м.)	м2	628.46	516 155.87	0.00	0.00	0	0.00	0.00

23	Устройство металического барьерного ограждения типа 11ДО	м	12 266.00	233 105 543.36	0.00	0.00	0	0.00	0.00
24	Установка пластиковых сигнальных столбиков (самовосстанавливающие в вертикальное положение)	шт.	132.00	383 788.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение			**102 963 927.16**		**45 424 207.81**			**45 424 207.81**
25	Устройство щебёночной подготовки	м3 основания	5.00	32 835.49	2.50	16 417.74	50	2.50	16 417.74
26	Устройство фундаментов монлитных железобетонных	опора	200.00	2 286 372.97	100.00	1 143 186.49	50	100.00	1 143 186.49
27	Устройство заземлителей	шт.	200.00	2 356 573.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00
28	Установка стальных опор	шт.	200.00	21 311 053.37	100.00	10 655 526.68	50	100.00	10 655 526.68
29	Установка кронштейнов в комплекте со светильниками	шт.	400.00	67 218 153.79	200.00	33 609 076.89	50	200.00	33 609 076.89
30	Монтаж комплектов выключателей	шт.	200.00	949 996.97	0.00	0.00	0	0.00	0.00
31	Прокладка силового кабеля АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м кабеля	2 600.00	2 415 514.57	0.00	0.00	0	0.00	0.00
32	Подвеска провода воздушной линии электрпередач СИП-3 1х35-20	км линии	2.13	1 679 277.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00
33	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с перевозкой	подстанция	3.00	4 337 029.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00
34	Установка шкафа управления ночным уличным освещением (ШУНО)	шт.	3.00	377 119.30	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	ИТОГО сметная стоимость			**1 546 128 589.30**		**720 893 878.97**			**408 643 097.77**
	Стоимость НДС 12%			**185 535 430.72**		**86 507 265.48**			**49 037 171.73**
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)			**1 731 664 020.02**		**807 401 144.45**			**457 680 269.50**

Заказчик:
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель Директора

_____ **Ерембаев О.М.**

Представитель Заказчика:
Начальник ОЭБДД

_____ **Оспанов Е.Т.**

Представитель Технического надзора:
Служба Технического Надзора: ТОО "Аркада KZ"
ГИП

_____ **Жулдас С.У.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Елышев А.Б.**