Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

Справка № 6 от 20.08.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210060/00 ДС № 090140000306/210060/02	21.01.2021г. 10.03.2021г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	*1 408 520 532,89*									
В том числе: в текущем месяце	*44 219 925,34*	39 482 076,20							4 737 849,14	44 219 925,34
Выплата аванса	*519 499 206,00*									
Удержание аванса	*422 556 159,28*	11 844 622,86							1 421 354,74	13 265 977,60
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*70 426 026,66*	1 974 103,81							236 892,46	2 210 996,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*1 435 037 552,95*	25 663 349,53							3 079 601,94	28 742 951,47

Заказчик:
И.о.директора Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Айтбаев Б.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО " Гейдаров С.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

Приложение к письму

Акты выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

от " 20 " августа 2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Разборка проезжей части			**100 617 327,04**		**89 444 806,43**			**0,00**
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на среднюю толщину 5 см	м2	244 037,00	26 785 030,99	240 000,00	26 341 937,65	98	0,00	0,00
2	Разборка бортовых камней (бордюр, поребрик) с погрузкой и перевозкой	м	37 869,00	64 906 514,31	36 500,00	62 560 082,72	96	0,00	0,00
3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и перевозкой	м	12 266,00	7 950 994,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Демонтаж автопавильонов с погрузкой и перевозкой (без сохранения годных материалов)	м3	48,00	200 545,71	48,00	200 545,71	100	0,00	0,00
5	Демонтаж стальных опор с погрузкой и перевозкой	опора	83,00	631 243,32	45,00	342 240,35	54	0,00	0,00
6	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с погрузкой и перевозкой	шт	3,00	142 998,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части			**902 613 127,77**		**891 068 101,31**			**39 482 076,20**
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, с подгрунтовкой вяжущими материалами	т	7 457,00	131 378 680,62	7 457,00	131 378 680,62	100	142,00	2 501 779,89
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	348 624,00	707 626 121,55	346 896,80	704 120 304,86	99,5	7 679,80	15 588 218,51
	Устройство разворотов,каплевидных уширений,полос разгона и торможения, примыканий (съездов)								
9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство толщиной 15см	м2	1 500,00	907 508,05	1 500,00	907 508,05	100	500,00	302 502,68

10	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м3	1 500,00	3 200 100,76	1 500,00	3 200 100,76	100	500,00	1 066 700,25
11	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	16 432,00	33 353 161,27	16 432,00	33 353 161,27	100	4 304,30	8 736 733,94
12	Укрепление обочин ПГС с добавлением фрезированного материала, толщиной 10 см	м2	91 350,00	15 844 267,83	45 000,00	7 805 058,05	49	45 000,00	7 805 058,05
13	Разделительная полоса (Планировка ручным способом. Группа грунтов 3)	м2	30 205,16	10 303 287,70	30 205,16	10 303 287,70	100	10 205,16	3 481 082,88
	РАЗДЕЛ 3.Устранение мест просадок			**6 146 812,73**		**6 146 812,73**			**0,00**
14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 12 см. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	864,00	2 426 772,05	864,00	2 426 772,05	100	0,00	0,00
15	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	1 300,00	3 720 040,69	1 300,00	3 720 040,69	100	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 4. Площадка АП			**1 679 721,99**		**1 679 721,99**			**0,00**
16	Устройство площадок бетонных плитных (брусчатки) с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	128,00	649 903,45	128,00	649 903,45	100	0,00	0,00
17	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3см.	м2	471,00	1 029 818,54	471,00	1 029 818,54	100	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 5. Бетонные камни			**198 102 184,88**		**178 419 760,57**			**0,00**
18	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м3 подушки	994,08	16 305 067,07	895,00	14 679 881,20	90	0,00	0,00
19	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15	м бортового камня	37 664,00	179 495 336,14	33 875,00	161 438 097,70	90	0,00	0,00
20	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на АП	м бортового камня	228,00	1 086 580,15	228,00	1 086 580,15	100	0,00	0,00
21	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 (поребрик)	м бортового камня	342,00	1 215 201,52	342,00	1 215 201,52	100	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 6. Обустройство			**234 005 487,73**		**0,00**			**0,00**
22	Ремонт металического пешеходного ограждения (520п.м.)	м2	628,46	516 155,87	0,00	0,00	0	0,00	0,00

23	Устройство металического барьерного ограждения типа 11ДО	м	12 266,00	233 105 543,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	Установка пластиковых сигнальных столбиков (самовосстанавливающие в вертикальное положение)	шт.	132,00	383 788,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение			**102 963 927,16**		**90 848 415,62**			**0,00**
25	Устройство щебёночной подготовки	м3 основания	5,00	32 835,49	5,00	32 835,49	100	0,00	0,00
26	Устройство фундаментов монлитных железобетонных	опора	200,00	2 286 372,97	200,00	2 286 372,97	100	0,00	0,00
27	Устройство заземлителей	шт.	200,00	2 356 573,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	Установка стальных опор	шт.	200,00	21 311 053,37	200,00	21 311 053,37	100	0,00	0,00
29	Установка кронштейнов в комплекте со светильниками	шт.	400,00	67 218 153,79	400,00	67 218 153,79	100	0,00	0,00
30	Монтаж комплектов выключателей	шт.	200,00	949 996,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	Прокладка силового кабеля АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м кабеля	2 600,00	2 415 514,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	Подвеска провода воздушной линии электрпередач СИП-3 1х35-20	км линии	2,13	1 679 277,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с перевозкой	подстанция	3,00	4 337 029,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34	Установка шкафа управления ночным уличным освещением (ШУНО)	шт.	3,00	377 119,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО сметная стоимость			**1 546 128 589,30**		**1 257 607 618,65**			**39 482 076,20**
	Стоимость НДС 12%			**185 535 430,72**		**150 912 914,24**			**4 737 849,14**
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)			**1 731 664 020,02**		**1 408 520 532,89**			**44 219 925,34**

Заказчик:
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель Директора

_____ **Ерембаев О.М.**

Представитель Заказчика:
Начальник ОЭБДД

_____ **Оспанов Е.Т.**

Представитель Технического надзора:
Служба Технического Надзора: ТОО "Аркада KZ"
ГИП

_____ **Дюсенгалиев У.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Елышев А.Б.**

Реестр к акту от 20. 08.2021 года

по объекту: средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в текущем акте
1	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	км	19,100	19,000	99,5	0,231

Заместитель директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____Ерембаев О.М.

Директор "Жол" _____Гейдаров С.С.