Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

Справка № 8 от 14 .12.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210060/00 ДС № 090140000306/210060/02	21.01.2021г. 10.03.2021г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*1 731 664 020,02*									
В том числе: в текущем месяце	*160 236 697,34*	143 068 479,77							17 168 217,57	160 236 697,34
Выплата аванса	*519 499 206,00*									
Удержание аванса	*519 499 206,00*	42 920 544,46							5 150 465,33	48 071 009,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*86 583 201,00*	7 153 423,97							858 410,88	8 011 834,85
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*1 645 080 819,02*	92 994 511,34							11 159 341,36	104 153 852,70

Заказчик:
И.о.директора Алматинского
областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айтбаев Б.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖОЛ" Гейдаров С.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

Приложение к письму

Акты выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

от "14" декабрь 2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Разборка проезжей части			**100 259 066,05**		**100 259 066,05**			**10 814 259,62**
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на среднюю толщину 5 см	м2	243 406,00	26 715 773,26	243 406,00	26 715 773,26	100	3 406,00	373 835,61
2	Разборка бортовых камней (бордюр, поребрик) с погрузкой и перевозкой	м	37 869,00	64 906 514,31	37 869,00	64 906 514,31	100	1 369,00	2 346 431,59
3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и перевозкой	м	12 266,00	7 950 994,25	12 266,00	7 950 994,25	100	12 266,00	7 950 994,25
4	Демонтаж автопавильонов с погрузкой и перевозкой (без сохранения годных материалов)	м3	48,00	200 545,71	48,00	200 545,71	100	0,00	0,00
5	Демонтаж стальных опор с погрузкой и перевозкой	опора	45,00	342 240,07	45,00	342 240,07	100	0,00	-0,28
6	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с погрузкой и перевозкой	шт	3,00	142 998,45	3,00	142 998,45	100	3,00	142 998,45
	РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части			**907 264 469,02**		**907 264 469,02**			**11 339 887,15**
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, с подгрунтовкой вяжущими материалами	т	7 457,00	131 378 680,62	7 457,00	131 378 680,62	100	0,00	0,00
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	347 724,00	705 799 329,51	347 724,00	705 799 329,51	100	827,20	1 679 024,65
	Устройство разворотов,каплевидных уширений,полос разгона и торможения, примыканий (съездов)								
9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство толщиной 15см	м2	1 500,00	907 508,05	1 500,00	907 508,05	100	0,00	0,00

10	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	1 500,00	3 200 100,76	1 500,00	3 200 100,76	100	0,00	0,00
11	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	16 432,00	33 353 161,27	16 432,00	33 353 161,27	100	0,00	0,00
12	Укрепление обочин ПГС с добавлением фрезированного материала, толщиной 10 см	м2	91 350,00	15 844 267,83	91 350,00	15 844 267,83	100	18 350,00	3 182 729,22
13	Разделительная полоса (Планировка ручным способом. Группа грунтов 3)	м2	51 095,31	16 781 420,98	51 095,31	16 781 420,98	100	51 095,31	16 781 420,98
	Разделительная полоса (Планировка ручным способом. Группа грунтов 3)	м1			0,00	0,00		-30 205,16	-10 303 287,70
	РАЗДЕЛ 3.Устранение мест просадок			**6 146 812,74**		**6 146 812,74**			**0,00**
14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 12 см. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	864,00	2 426 772,05	864,00	2 426 772,05	100	0,00	0,00
15	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	1 300,00	3 720 040,69	1 300,00	3 720 040,69	100	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 4. Площадка АП			**1 679 721,99**		**1 679 721,99**			**0,00**
16	Устройство площадок бетонных плитных (брусчатки) с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	128	649 903,45	128,00	649 903,45	100	0,00	0,00
17	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3см.	м2	471	1 029 818,54	471,00	1 029 818,54	100	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 5. Бетонные камни			**197 115 675,42**		**197 115 675,42**			**18 695 914,85**
18	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м3 подушки	989,144	16 224 040,48	989,144	16 224 040,48	100	94,144	1 544 159,28
19	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15	м бортового камня	37 474,00	178 589 853,27	37 474,00	178 589 853,27	100	3 599,00	17 151 755,57
20	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на АП	м бортового камня	228,00	1 086 580,15	228,00	1 086 580,15	100	0,00	0,00
21	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 (поребрик)	м бортового камня	342,00	1 215 201,52	342,00	1 215 201,52	100	0,00	0,00

	РАЗДЕЛ 6. Обустройство			**234 005 487,73**		**234 005 487,73**			**99 075 652,59**
22	Ремонт металического пешеходного ограждения	м2	570,532	516 155,87	570,532	516 155,87	100	570,532	516 155,87
23	Устройство металического барьерного ограждения типа 11ДО	м	12 266,00	233 105 543,36	12 266,00	233 105 543,36	100	5 166,00	98 175 708,22
24	Установка пластиковых сигнальных столбиков (самовосстанавливающие в вертикальное положение)	шт.	132,00	383 788,50	132,00	383 788,50	100	132,00	383 788,50
	РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение			**99 657 356,35**		**99 657 356,35**			**3 142 765,55**
25	Устройство щебёночной подготовки	м3 основания	5,00	32 835,49	5,00	32 835,49	100	0,00	0,00
26	Устройство фундаментов монлитных железобетонных	опора	200,00	2 286 372,97	200,00	2 286 372,97	100	0,00	0,00
28	Установка стальных опор	шт.	200,00	21 311 053,37	200,00	21 311 053,37	100	0,00	0,00
29	Установка кронштейнов в комплекте со светильниками	шт.	400,00	67 218 153,79	400,00	67 218 153,79	100	0,00	0,00
31	Прокладка силового кабеля АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м кабеля	2 600,00	2 415 514,57	2 600,00	2 415 514,57	100	0,00	0,00
32	Подвеска провода воздушной линии электрпередач СИП-3 1х35-20	км линии	2,133	1 679 277,84	2,13	1 679 277,84	100	0,000	0,00
33	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, мощность до 250 кВА. с перевозкой	подстанция	3,00	4 337 029,02	3,00	4 337 029,02	100	2,00	2 891 352,68
34	Установка шкафа управления ночным уличным освещением (ШУНО)	шт.	3,00	377 119,30	3,00	377 119,30	100	2,00	251 412,87
	ИТОГО сметная стоимость			**1 546 128 589,30**		**1 546 128 589,30**			**143 068 479,76**
	Стоимость НДС 12%			**185 535 430,72**		**185 535 430,72**			**17 168 217,57**
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)			**1 731 664 020,02**		**1 731 664 020,02**			**160 236 697,34**

Заказчик:
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель Директора

_____ **Ерембаев О.М.**

Представитель Заказчика:
Начальник ОЭБДД

_____ **Оспанов Е.Т.**

Представитель Технического надзора:
Служба Технического Надзора: ТОО "Аркада KZ"
ГИП

_____ **Дюсенгалиев У.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Елышев А.Б.**

Реестр к акту от 14 . 12.2021 года

по объекту: средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай)" км 43+000 - 50+500, 51+000 - 55+600, 55+700 - 62+700 (19,1 км).

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в текущем акте
1	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	км	19,100	19,100	100,0	0,100

Заместитель директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____Ерембаев О.М.

Директор "Жол" _____Гейдаров С.С.