Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Подрядчик: ТОО «БетаСтройПроект» БИН/ИИН 220240036141

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
230740036397	030440007859			№24/24	19.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области	**2 672 176**	**2 672 176**	**2 385 871**				**286 305**	**2 672 176**
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**2 672 176**

Заказчик:
ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Директор _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО «БетаСтройПроект» БИН/ИИН 220240036141

Директор _____ **Абылгазиев К.Д.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "БетаСтройПроект
Наименование стро Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области
Наименование объе Уборная на 10 очков

А К Т приемки выполненных работ за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**82,8865**	**283,52**	**283,52**	**23500**	**23500**	**--**	**4361**	**30090**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,08**	**--**	**6057**		**2229**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**2,5635**	**3043,66**	**--**	**7802**	**--**	**--**	**5618**	**14493**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**7802**	**--**		**1074**	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**51,456**	**54,62**	**54,62**	**2811**	**2810**	**--**	**609**	**3693**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**845**		**274**	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**12,864**	**1323,75**	**--**	**17029**	**--**	**--**	**12261**	**31633**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**17029**	**--**		**2343**	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**51,456**	**246,46**	**117,45**	**12682**	**6044**	**--**	**6762**	**20999**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**6638**	**2753**		**1556**	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**51,456**	**115,51**	**97,84**	**5944**	**5034**	**160**	**1461**	**7997**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,57**	**24,86**	**750**	**1279**		**592**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									108905
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	4	27294,13	1651,33	109177	6605	94862	6615	125056
		НР - 72%; СП - 8%			1927,48	369,48	7710	1478		9263	
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	29,1	34590,84	2985,73	1006593	86885	730424	149597	1248685
		НР - 72%; СП - 8%			6504,62	635,35	189284	18489		92495	
9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24377	331233,00	--	80745	--	80745	--	87205
		СП - 8%			--	--	--	--		6460	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03328	376202,00	--	12520	--	12520	--	13522
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
		Ав-1									
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2443	349794,00	--	85455	--	85455	--	92291
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	14,88	1438,04	17,44	21398	259	11440	7071	30746
		НР - 72%; СП - 8%			651,84	8,15	9699	121		2278	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	7,29	35409,95	2985,73	258139	21766	188954	37476	319264
		НР - 72%; СП - 8%			6504,62	635,35	47419	4632		23649	
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
		Ав-1									
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00328	376202,00	--	1234	--	1234	--	1333
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		РАМА МОНОЛИТНАЯ									
17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	2,1	48095,33	7683,40	101000	16135	59355	20876	131626
		НР - 72%; СП - 8%			12147,52	1659,17	25510	3484		9750	
18	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	2,04	83684,35	9307,21	170716	18987	100618	39690	227238
		НР - 72%; СП - 8%			25054,27	1967,63	51111	4014		16832	
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**2 276 966**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 385 871**
		НДС 12%	**Тенге**								**286 305**
		ВСЕГО ПОАКТУ	**Тенге**								**2 672 176**

Заказчик:
ТОО "Асыл Тау"

Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "БетаСтройПроект"

Абылгазиев К.Д,