Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "BAQ Building Group"**
Субподрядчик: **ТОО "SAN REAL GROUP"**
Договор: **Договор №28 от 22.10.2024 г.**

Наименование стройки: **«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»**

А К Т
приемки выполненных работ №1
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Выгреб емк.4м3-Железобетонный колодец д2000мм-2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2630905**
		из них оборудование:				
		Раздел 1. Земляные работы				**341420**
		из них оборудование:				
1	**6101-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**206,325**	**498**	**102750**
		Формула объема = 210.0,9825				
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**3,675**	**9 047**	**33248**
		Формула объема = 210.0,0175				
3	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3 грунта**	**189**	**65**	**12285**

		Формула объема = 210.0,9				
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**21**	**3 581**	**75201**
		Формула объема = 210.0,1				
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**189**	**624**	**117936**
		Формула объема = 210.0,9				
	Раздел 2.	**Колодец железобетоныый д2000мм-2шт**				**2241401**
		из них оборудование:				
6	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**$м^3$**	**6,072**	**78 403**	**476063**
		Формула объема = 0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2				
7	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**$м^2$ поверхности**	**176,088**	**5 771**	**1016204**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
8	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$ поверхности**	**176,088**	**4 200**	**739570**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
		Стремянка металлическая				
9	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,03532**	**259 136**	**9153**
		Формула объема = 35,32.0,001				
10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ:	**$м^2$**	**1,02428**	**401**	**411**

		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		Формула объема = 35,32.0,001.29				**4232**
	Раздел 3.	**Переливной трубопровод д160х6-1шт по 1м=1м**				
		из них оборудование:				
11	**6121-0103-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км**	**0,001**	**4 232 471**	**4232**
		Формула объема = 35,32.0,001.29				**43852**
	Раздел 4.	**Дыхательное устройство ДУ-1-1шт**				
		из них оборудование:				
12	**6121-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,0025**	**4 445 143**	**11113**
		Формула объема = 2,5.0,001				
13	**6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**1**	**10 392**	**10392**
14	**1109-0305-0304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,00392**	**556 531**	**2182**
		Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36+1,74).0,001				
15	**1109-0501-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**1**	**644**	**644**
16	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Обетонирование,бетон В7,5** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	**$м^3$**	**0,2**	**86 642**	**17328**

		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
17	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,00348**	**1 492 356**	**5193**
		Формула объема = (1,74+1,26+0,48).0,001				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ						
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.						
1	**6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023** С1261-101-0361	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.сборных конструкций** шт,	**2**	**12 674** **4 732**	**25348**
2	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	**подстанция**	**1**	**115 393** **73 452**	**115393**
		ДЭС				
3	**6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *Формула объема = 3,55.2.2.0,4* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**3,124**	**7 539** **7 539**	**23552**
4	**6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1,514**	**3 933**	**5955**

		Формула объема = 3,55.2,2.0,4-0,31-1,3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			**3 933**	
5	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подготовка бетонная.Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**0,5**	**31 544** **5 540**	**15772**
6	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство** ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-1901 Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м^3** м^3 1,624 (м^3)	**1,6**	**50 366** **19 500**	**80586**
7	**6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *Формула объема = 9,6.0,001* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1222-509-1000 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 С1222-509-1005 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т** т 0,0096 (т)	**0,0096**	**1 518 816** **312 393**	**14581**
8	**6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1247-301-0200 Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.** шт,	**1**	**5 535** **5 268**	**5535**
9	**6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка	**шт.**	**3**	**14 566** **11 659**	**43698**

		2. Присоединение				
10	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *Формула объема = (138):3.0,001* Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,046	581 648 299 724	26756
		Внешний контур заземления				
11	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	45	1 445 790	65025
12	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	10	7 570 3 951	75700
13	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	6	6 211 3 951	37266
14	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	60	1 302 903	78120
		Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) -2кт.				
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка**	опора	2	56 188	112376

		Формула объема = (1)X2 Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			30 983	
16	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** *Формула объема = (1)X2* Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	**комплект**	**2**	**59 228** **46 762**	**118456**
		АтБ10-1.2с -1кт.				
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**56 188** **30 983**	**56188**
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**2**	**8 943** **4 983**	**17886**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**918193**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
19	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3** *Формула объема = 11,2+8,1* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м^3 грунта**	**19,3**	**364** **25**	**7025**

		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой				
20	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *Формула объема = 7,5+8,1+3,7* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**19,3**	**65** **--**	**1255**
21	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**68**	**1 082** **641**	**73576**
22	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**14**	**1 032** **583**	**14448**
23	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**36**	**959** **583**	**34524**
24	6124-0201-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля	**шт.**	**4**	**23 688** **23 317**	**94752**

		2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы 4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда				
25	6124-0201-3107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 90 мм** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой	м	14	243 234	3402
26	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** *Формула объема = 2+40*	м кабеля	42	23 21	966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229948
		в том числе оборудование	Тенге			
		РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудование (демонтаж)				
27	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована	шт.	1	10 482 4 435	10482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10482
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			1158623
		в том числе оборудование	Тенге			0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные системы связи				
		Земляные работы				
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	94,8	7 539 7 539	714697
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	94,8	3 933 3 933	372848
3	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на проезжей части.Устройство**	колодец	4	110 291 38 502	441164

4	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт.	2	622 617	1244
5	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	174	1 032 583	179568
6	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	130	959 583	124670
7	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	174	542 517	94308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1928499
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	тенге			1928499
		в том числе оборудование	Тенге			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *Формула объема = 550.0,97*	м^3 грунта	533,5	217 19	115770
2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Формула объема = 550.0,03*	м^3 грунта	16,5	5 777 5 777	95320
3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *Формула объема = 116.0.1*	м^3 грунта	11,6	3 581 3 581	41540
4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *Формула объема = 286.0,9*	м^3 грунта	257,4	81 --	20849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273479
		в том числе оборудование	Тенге			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм *Формула объема = 113.5.0.001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков	км	0,1135	1 427 537 936 421	162025
	С1261-301-0191		м			

		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода				
6	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** *Формула объема = 113.5.0.001* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км	0,1135	263 680 258 233	29928
7	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	113,5	365 359	41428
8	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-301-0172	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы стальные Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	шт. м	1	15 296 8 842	15296
9	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-301-0225	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка** *Формула объема = 55.0.001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т фасонных частей т	0,055	230 822 211 100	12695

		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов				
10	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-301-0282	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.** шт,	**1**	**5 079** **4 296**	**5079**
11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 С1261-301-0277	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.** шт,	**2**	**4 881** **4 558**	**9762**
12	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-301-0254 С1261-301-0282	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** *Формула объема = (1+0,31).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Фланцы стальные Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т** т шт,	**0,00131**	**3 716 910** **2 238 982**	**4869**
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.				
13	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,01+0,05* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**$м^3$**	**1,695**	**125 746** **79 257**	**213139**

14	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м³**	**0,801**	**44 260** **15 441**	**35452**
15	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м³ основания**	**11,35**	**10 616** **4 693**	**120492**
16	6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-301-0191	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм** *Формула объема = 12.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км** м	**0,012**	**3 071 510** **1 189 729**	**36858**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 в том числе оборудование	**Тенге** **Тенге**			**687023**
		РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1				
17	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой	**м**	**67,5**	**2 892** **388**	**195210**
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.				

18	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** *Формула объема = 0,38.3+0.265.2+0.4.4+0,27.3+0,02.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	4,14	107 915 61 459	446768
19	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	1,5979	260 184	415
20	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	1,5979	401 216	641
21	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-101-0304 С1213-101-0103	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой** *Формула объема = (7.9):360* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Кирпич керамический или силикатный рядовой Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	$м^3$ 1000 шт, 0,0665 (1000 шт.)	0,175	73 358 28 250	12838
22	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** Состав работ:	$м^3$	2,403	44 260	106357

		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями				
23	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м^3 основания**	**6,75**	**10 616**	**71658**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**833887**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**			**1794389**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**7 512 416**
в том числе оборудование			Тенге			**-**
в том числе СМР			Тенге			**7 512 416**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %			Тенге	7,5%		563 431
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		24 228
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			8 100 075
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		405 004
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		243 002
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**8 748 081**
Итого оборудование			Тенге			**-**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**8 748 081**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075			Тенге	**1,075**		**9 404 187**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	**1,0918389**		**10 267 857**
НДС (12%)			Тенге	12%		1 232 143
Стоимость строительства			Тенге			**11 500 000**

Генподрядчик:
ТОО "BAO Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ **Жамбулов А.Н.**

Генподрядчик: **ТОО "BAQ Building Group"**
Субподрядчик: **ТОО "SAN REAL GROUP"**

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №28	**22.10.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»	11 500 000	10 267 857							1 232 143	11 500 000
Итого к оплате:	**11 500 000**	**10 267 857**							**1 232 143**	**11 500 000**

Генподрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ **Жамбулов А.Н.**