Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Технический надзор: ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за май 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№20 от 30.03.2023г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе	87 066 012,00	77 737 511							9 328 501	87 066 012
Удержание аванса 30%	26 119 804									26 119 804
Итого к оплате										**60 946 208**

Заказчик:
Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Омарова Ш.Ш.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Белеков Т.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Е.

Авторский надзор
ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

169

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2023г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-8 Демонтажные работы									
			Раздел 1 Архитектурно-строительная часть									
1	1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от набела НР=72 %	м2	5055,7	182,98	–	925092	–	–	666066	1718451

						182,98	–	925092	–	–	127293	
2	2	1213-0103-0401	Облицовка из МДФ стен и перегородок. Разборка НР=72 %									
				м2 облицовки	33,8	97,74	6,22	3304	210	–	2298	6050
						91,52	2,93	3093	99	–	448	
3	3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %									
				м2 облицовки	916,2	836,51	58,59	766410	53680	–	531873	1402146
						777,92	28,36	712730	25983	–	103863	
4	4	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от набела НР=72 %	м2	1877,6	182,98	–	343563	–	–	247365	638202
						182,98	–	343563	–	–	47274	
5	5	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной НР=72 %	м2	349	264,2	–	92206	–	–	66388	171282
						264,2	–	92206	–	–	12688	
6	6	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1563	366,11	20,7	572230	32354	–	400594	1050650
						345,41	10,56	539876	16505	–	77826	

7	7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	418,4	892,66	34,66	373489	14502	–	263796	688268
						858	17,68	358987	7397	–	50983	
8	8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	117	2252,29	121,44	263518	14208	–	184409	483761
						2130,85	58,24	249309	6814	–	35834	
9	9	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	213,57	387,11	–	82675	–	–	59526	153577
						387,11	–	82675	–	–	11376	
10	10	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	103	1510,7	61,2	155602	6304	–	109711	286538
						1449,5	29,87	149299	3077	–	21225	
1.1 Склад												
11	11	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	3	2252,29	121,44	6757	364	–	4729	12405
						2130,85	58,24	6393	175	–	919	
12	12	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	5,67	387,11	–	2195	–	–	1580	4077

						387,11	–	2195	–	–	302	
13	13	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	67,2	234,59	–	15764	–	–	11350	29283
						234,59	–	15764	–	–	2169	
			Раздел 2 Отопление и вентиляция									
14	14	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	398,3	584,24	6,67	232703	2657	–	165653	430224
						577,57	0,07	230046	28	–	31868	
15	15	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	145,6	623,76	7,91	90819	1152	–	64570	167820
						615,85	0,09	89668	13	–	12431	

16	16	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	429,7	672,2	9,19	288844	3949	–	205168	533533
						663,01	0,14	284895	60	–	39521	
17	17	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	215,2	737,37	10,79	158682	2322	–	112613	292999
						726,58	0,22	156360	47	–	21704	
18	18	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	179,3	785,39	12,12	140820	2173	–	99867	259942

						773,27	0,32	138647	57	–	19255	
19	19	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	60,8	785,39	12,12	47752	737	–	33864	88145
						773,27	0,32	47015	19	–	6529	
20	20	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	138	1746,21	91,95	240977	12689	–	169029	442806
						1654,26	46,91	228288	6474	–	32800	
21	21	1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	11861,2	–	23722	–	–	17080	44066
						11861,2	–	23722	–	–	3264	
22	22	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,82	605,03	18,05	7151	213	–	5074	13203
						586,98	9,21	6938	109	–	978	

23	23	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				зонт	26	1933	115,08	50258	2992	–	34640	91690
						1817,92	32,49	47266	845	–	6792	
24	24	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х250 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				решетка	96	680,75	29,08	65352	2792	–	45551	119775
						651,67	7,34	62560	705	–	8872	
			Раздел 3 Электротехнические решения									
25	25	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				шкаф	6	1768,26	59,99	10610	360	–	7484	19542

						1708,27	24,23	10250	145	–	1448	
26	26	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1325	99,34	0,24	131626	318	–	94656	244385
						99,1	0,12	131308	159	–	18103	
27	27	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	110	65,69	0,72	7226	79	–	5175	13393
						64,97	0,37	7147	41	–	992	
28	28	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	45	60,04	–	2702	–	–	1945	5019
						60,04	–	2702	–	–	372	
			Раздел 4 Пожарная сигнализация									
29	29	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	23591,3	0,9	23591	1	–	16985	43822
						23590,4	–	23590	–	–	3246	
30	30	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	800	99,34	0,24	79472	192	–	57151	147553

						99,1	0,12	79280	96	–	10930	
31	31	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	75	1174,5	0,9	88088	68	–	63374	163579
						1173,6	–	88020	–	–	12117	
32	32	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	12	558,51	58,64	6702	704	–	4457	12052
						499,87	15,96	5998	192	–	893	

Раздел 5 Водопровод и канализация

33	33	1116-0501-0206	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	14	1096,29	285,36	15348	3995	–	9035	26334
						810,93	85,43	11353	1196	–	1951	
34	34	1116-0501-0205	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	33	1010,7	15,34	33353	506	–	23658	61572
						995,36	0,32	32847	11	–	4561	

35	35	1116-0501-0204	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	16	932,09	13,32	14913	213	–	10587	27540
						918,77	0,22	14700	4	–	2040	
36	36	1116-0501-0203	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	36	842,63	11,25	30335	405	–	21553	56039
						831,38	0,14	29930	5	–	4151	

37	37	1116-0501-0202	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	82	771,47	9,52	63261	781	–	44991	116912
						761,95	0,09	62480	7	–	8660	
38	38	1116-0501-0201	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	170	713,79	7,93	121344	1348	–	86404	224368
						705,86	0,05	119996	9	–	16620	

39	39	1116-0501-0205	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	47	1010,7	15,34	47503	721	–	33694	87693
						995,36	0,32	46782	15	–	6496	
40	40	1116-0501-0204	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	21	932,09	13,32	19574	280	–	13895	36147
						918,77	0,22	19294	5	–	2678	

41	41 1116-0501-0203	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	30	842,63	11,25	25279	338	–	17960	46698
					831,38	0,14	24941	4	–	3459	
42	42 1116-0501-0202	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	82	771,47	9,52	63261	781	–	44991	116912
					761,95	0,09	62480	7	–	8660	

43	43	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	140	713,79	7,93	99931	1110	–	71155	184773
						705,86	0,05	98820	7	–	13687	
44	44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	200	394,34	1,76	78868	352	–	56615	146322
						392,58	0,58	78516	116	–	10839	

45	45	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	410,14	0,73	28710	51	–	20647	53306
						409,41	0,24	28659	17	–	3949	
46	46	1215-0101-0313	Задвижка диаметром 50 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1	1176,3	6,02	1176	6	–	845	2183
						1170,28	3,07	1170	3	–	162	
47	47	1215-0101-0401	Умывальники. Демонтаж НР=72 %	прибор	52	636,22	6,26	33083	326	–	23705	61331
						629,96	3,19	32758	166	–	4543	
48	48	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР=72 %	прибор	33	790,94	6,98	26101	230	–	18711	48397
						783,96	3,56	25871	117	–	3585	

Раздел 6 Тепловые сети

49	49	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,24	349444,94	67451,6	83867	16188	–	53256	148093
						281993,34	26203,38	67678	6289	–	10970	
50	50	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	25	2038,35	116,59	50959	2915	–	35582	93464
						1921,76	55,01	48044	1375	–	6923	
			Раздел 7 Благоустройство территории									
51	51	1218-0101-1205	Отмостка. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	27,4	2120,84	1260,48	58111	34537	–	24514	89235
						860,36	382,23	23574	10473	–	6610	

52	52	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;								
				м оград	368	2409,93	994,12	886854	365836	–	477696	1473714
						1415,81	387,09	521018	142449	–	109164	
53	53	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;								
				м оград	254,3	2213,27	1397	562835	355257	–	252348	880398
						816,27	561,96	207577	142906	–	65215	
54	54	1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР=72 %								
				м2	1585	116,04	48,69	183923	77174	–	103142	310030
						67,35	23,03	106750	36503	–	22965	

55	55	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	435	958,79	–	417074	–	–	300293	774756
						958,79	–	417074	–	–	57389	
56	56	1109-0305-0201	Беседка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	7,2	28307,94	11806,62	203817	85008	11298	93882	321515
						14932,15	3177,79	107511	22880	–	23816	
			Раздел 8 Прочие работы									
57	57	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	101	891		89991		–	–	97190
						–		–		–	7199	
58	58	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1515	41		62115		–	–	67084
						–		–		–	4969	

Всего **15 330 244**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 334 705

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 103 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	433 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 298
- перевозка грузов, тенге	152 106
- накладные расходы, тенге	5 593 180
в т.ч. зарплата, тенге	503 386
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 135 576
Всего	**15 330 244**

Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы

Раздел 5 Проемы

1	1 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72 %	м2	76,15	4771,84	618,59	363376	47106	126119	146606	550781
					2497,06	176,86	190151	13468	–	40799	
2	2 1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72 %	м2	307,35	3461,56	488,55	1063910	150156	351538	437348	1621359
					1829,24	147,1	562217	45211	–	120101	

3	3	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	78,36	32579	2552890	2552890	–	2757121
						–	–	–	204231	
4	4	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	34,32	18999	652046	652046	–	704210
						–	–	–	52164	

5	5 223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой									
			м2	269,47	22151		5969030		5969030	–	6446552
					–		–		–	477522	
6	6 1110-0107-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными НР=72 %									
			м2	12,87	3564,46	544,83	45875	7012	13204	19914	71052
					1993,66	155,51	25658	2001	–	5263	

7	7	223-204-0207	Блок балконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	12,87	35561		457670		457670	–	494284
						–		–		–	36614	
8	8	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	247,42	3360,27	7,03	831398	1739	755618	53907	956129
						299,25	3,36	74040	831	–	70824	

Раздел 7 Внутренняя отделка

9	9	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53	1375,04	101,9	72877	5401	14072	41568	123601
						1007,63	81,67	53404	4329	–	9156	

10	10 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5531,7	1353,44	24,69	7486824	136578	2636076	3426463	11786350
					852,21	8,1	4714170	44807	–	873063	
11	11 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	2296,9	947,14	6,31	2175486	14493	624022	1110108	3548442
					669,15	2,11	1536971	4846	–	262848	
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Подвал.										
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	20,9	788,92	40,02	16488	836	6522	6867	25223
					436,83	19,49	9130	407	–	1868	

13	13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до толщины 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	20,9	178,97	13,57	3740	284	3231	260	4320
					10,8	6,45	226	135	–	320	
8.2 Тип 1											
14	14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %									
			м2 стяжки	1550,1	788,92	40,02	1222905	62035	483740	509286	1870766
					436,83	19,49	677130	30211	–	138575	
15	15 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до толщины 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	1550,1	178,97	13,57	277421	21035	239645	19252	320407
					10,8	6,45	16741	9998	–	23734	

Раздел 11 Отмостка

16	16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	11	7278,5	2244,03	80064	24684	43272	16786	104598
						1100,67	1018,83	12107	11207	–	7748	
17	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	22	23464,1	1416,18	516210	31156	449943	30546	590496
						1595,97	332,46	35111	7314	–	43740	

Всего	**31 975 691**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 907 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 378 638
- накладные расходы, тенге	5 818 911
в т.ч. зарплата, тенге	523 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 368 570
Всего	**31 975 691**

Локальная смета 2-1-3 Отопление и Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	398,3	1633,9	16,7	650782	6652	69005	414139	1150115
					1443,95	0,17	575125	68	–	85194	
2	2 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	145,6	1845,56	19,76	268714	2877	41671	161423	464548
					1539,6	0,22	224166	32	–	34411	
3	3 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	429,7	2035,74	22,97	874757	9870	152647	512925	1498697
					1657,53	0,36	712241	155	–	111015	

4	4 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	215,2	2522,6	26,97	542864	5804	146160	281530	890346
					1816,45	0,53	390900	114	–	65952	
5	5 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	179,3	3062,68	30,27	549139	5427	197088	249672	862716
					1933,2	0,8	346623	143	–	63905	
6	6 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	60,8	3694,3	30,27	224613	1840	105234	84663	334018
					1933,2	0,8	117539	49	–	24742	

7	7	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	143,88	1305,37	21,19	187817	3049	64343	87479	297320
						836,98	7,46	120425	1073	–	22024	
8	8	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1199	2084		2498716		2498716	–	2698613
						–		–		–	199897	
9	9	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	143	327,72	–	46864	–	15664	22464	74874
						218,18	–	31200	–	–	5546	
10	10	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	143	953		136279		136279	–	147181
						–		–		–	10902	

11	11	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении HP=72 %	шт.	143	352,16	0,78	50359	112	1326	35262	92471
						342,11	0,37	48922	53	–	6850	
12	12	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	143	6568		939224		939224	–	1014362
						–		–		–	75138	
13	13	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	143	5801		829543		829543	–	895906
						–		–		–	66363	

14	14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР=72 %									
				шт.	16	2715,58	162,61	43449	2602	4387	26675	75734
						2278,79	36,68	36461	587	–	5610	
15	15	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
				шт.	16	4879		78064		78064	–	84309
						–		–		–	6245	
16	16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка НР=72 %									
				шт.	12	2676,71	123,74	32121	1485	3290	19847	56125
						2278,79	18,34	27345	220	–	4157	

17	17	242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
				шт.	12	2485		29820		29820	–	32206
						–		–		–	2386	
18	18	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %									
				шт.	8	750,09	3,09	6001	25	562	3902	10695
						676,72	0,81	5414	6	–	792	
19	19	242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25									
				шт.	8	11520		92160		92160	–	99533
						–		–		–	7373	
20	20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	161,6	3062,67	97,16	494927	15701	419467	48361	586751

						369,8	45,84	59760	7408	–	43463	
21	21	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	8,47	763		6463	6463	–	6980
						–	–	–	517			
22	22	234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	5,17	719		3717	3717	–	4014
						–	–	–	297			

23	23	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	13,64	881 –	12017 –	12017 –	– 961	12978
24	24	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	10,23	1054 –	10782 –	10782 –	– 863	11645

25	25	234-303-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	73,37	1371 – –	100590 – –	100590 – –	– 8047	108637
26	26	234-303-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 64 мм К=1,100;	м	66,88	1629 – –	108948 – –	108948 – –	– 8716	117664

Раздел 2 Системы теплоснабжения вентиляционных установок

27	27 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	23,4	1731,74	54,12	40523	1266	17009	16356	61429
					950,75	19,98	22248	468	–	4550	
28	28 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	108,7	1613,74	54,12	175414	5883	66184	75974	271499
					950,75	19,98	103347	2172	–	20111	
29	29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2676,71	123,74	10707	495	1097	6615	18708
					2278,79	18,34	9115	73	–	1386	

30	30	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	4	2922		11688		11688	–	12623
						–		–		–	935	
31	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	13,9	103,77	3,33	1442	46	610	570	2173
						56,53	0,36	786	5	–	161	
32	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,9	206,43	4,74	2869	66	1886	668	3820
						66,04	0,74	918	10	–	283	
33	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79,3	537		42584		42584	–	45991
						–		–		–	3407	

34	34	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	132,1	3062,67	97,16	404579	12835	342893	39532	479640
						369,8	45,84	48851	6055	–	35529	
35	35	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	25,74	763		19640		19640	–	21211
						–		–		–	1571	

36	36	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	119,57	881		105341		105341	–	113768
						–		–		–	8427	
	Раздел 3 Узел 4 (2 комплекта)											
37	37	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	14021,94	209,9	28044	420	25173	1861	32297
						1225,61	66,8	2451	134	–	2392	
38	38	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	2	750,09	3,09	1500	6	141	976	2674
						676,72	0,81	1353	2	–	198	

39	39	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10749		21498		21498	–	23218
						–		–		–	1720	
40	40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %									
				шт.	6	2676,71	123,74	16060	742	1645	9924	28063
						2278,79	18,34	13673	110	–	2079	
41	41	242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 25									
				шт.	2	3555		7110		7110	–	7679
						–		–		–	569	

42	42	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	–	12498
						–		–		–	926	
43	43	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	3109,34	–	12437	–	10411	1459	15008
						506,59	–	2026	–	–	1112	
44	44	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	4	2583,11	–	10332	–	8790	1110	12357
						385,57	–	1542	–	–	915	
			Раздел 4 Теплые полы									
45	45	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	1100,8	1633,9	16,7	1798597	18383	190714	1144575	3178626
						1443,95	0,17	1589500	187	–	235454	

46	46 1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=72 %									
			узел	5	6693,14	113,23	33466	566	5099	20214	57974
					5560,05	55,01	27800	275	–	4294	
47	47 245-509-0312	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм									
			шт.	5	59505		297525		297525	–	321327
					–		–		–	23802	
48	48 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м трубопровода	59,7	1845,56	19,76	110180	1180	17086	66187	190476
					1539,6	0,22	91914	13	–	14109	

49	49	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	75,2	2110,98	22,97	158746	1727	32372	89765	268392
						1657,53	0,36	124646	27	–	19881	
50	50	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	5,5	2522,6	26,97	13874	148	3736	7195	22755
						1816,45	0,53	9990	3	–	1686	
51	51	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	21,1	3062,67	97,16	64622	2050	54769	6314	76611
						369,8	45,84	7803	967	–	5675	

52	52	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	3,08	732 –	2255 –	2255 –	– 180	2435
53	53	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	14,08	881 –	12404 –	12404 –	– 992	13396

54	54	234-303-1705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм диаметром 42 мм	м	5,5	6067		33369		33369	–	36039
						–		–		–	2670	
			Раздел 6 Вентиляция									
			6.1 В1									
55	55	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	6495,84	289,48	6496	289	49	4506	11882
						6157,73	99,55	6158	100	–	880	
56	56	582-001-3006 (пл) (об)	Вентилятор канальный 525 м3/ч, 220В, 0,1 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	124038		124038		–	–	124038

						–		–		124038	–	
57	57	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,95	7171,95	68,55	35501	339	23976	8153	47146
						2259,8	27,92	11186	138	–	3492	
58	58	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3	7171,95	68,55	21516	206	14531	4941	28574
						2259,8	27,92	6779	84	–	2117	
59	59	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	6927,95	68,55	8729	86	5796	2075	11668
						2259,8	27,92	2847	35	–	864	

60	60 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %									
			решетка	1	2065,43	43,59	2065	44	393	1186	3511
					1629,18	18,34	1629	18	–	260	
61	61 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %									
			решетка	2	2065,43	43,59	4131	87	785	2372	7023
					1629,18	18,34	3258	37	–	520	
62	62 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР=72 %									
			решетка	3	2159,45	43,59	6478	131	1460	3559	10840
					1629,18	18,34	4888	55	–	803	
63	63 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка НР=72 %									
			зонт	1	3732,66	57,85	3733	58	3107	422	4487
					568,01	18,34	568	18	–	332	

64	64 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,04	68195,34	1990,49	2728	80	1697	711	3714
					23776,94	935,21	951	37	–	275	
65	65 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,9	5050,29	209,45	9596	398	4346	3521	14166
					2553,43	19,8	4852	38	–	1049	
66	66 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537		4296		4296	–	4640
					–		–		–	344	
	6.2 В2										
67	67 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	6495,84	289,48	6496	289	49	4506	11882

					6157,73	99,55	6158	100	–	880		
68	68	582-001-3007 (пл) (об)	Вентилятор канальный 505 м3/ч, 220В, 0,1 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	124038		124038		–	–	124038
						–	–		124038	–		
69	69	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 200х200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7171,95	68,55	17213	165	11625	3954	22860
						2259,8	27,92	5424	67	–	1693	
70	70	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3	7171,95	68,55	21516	206	14531	4941	28574
						2259,8	27,92	6779	84	–	2117	

71	71 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	6927,95	68,55	8729	86	5796	2075	11668
					2259,8	27,92	2847	35	–	864	
72	72 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	6	2159,45	43,59	12957	262	2920	7117	21680
					1629,18	18,34	9775	110	–	1606	
73	73 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка НР=72 %	зонт	1	3732,66	57,85	3733	58	3107	422	4487
					568,01	18,34	568	18	–	332	

74	74	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,04	68195,34	1990,49	2728	80	1697	711	3714
						23776,94	935,21	951	37	–	275	
75	75	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,9	5050,29	209,45	9596	398	4346	3521	14166
						2553,43	19,8	4852	38	–	1049	
76	76	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	537		3329		3329	–	3595
						–		–		–	266	

6.3 ВЗ

77	77	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9428,58	217,88	9429	218	738	6133	16807
						8473,2	44,54	8473	45	–	1245	
78	78	582-001-3008 (пл) (об)	Вентилятор радиальный 2000 м3/ч, 230В/380В, 0,55 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	263004		263004		–	–	263004
						–		–		263004	–	
79	79	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,18	7474,73	69,33	8820	82	6072	1944	11625
						2259,8	28,29	2667	33	–	861	
80	80	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,05	7244,74	56,1	36586	283	25854	7605	47726
						2069,03	22,64	10449	114	–	3535	

81	81 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,79	7244,74	56,1	20213	157	14284	4202	26368
					2069,03	22,64	5773	63	–	1953	
82	82 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7171,95	68,55	17930	171	12109	4118	23812
					2259,8	27,92	5650	70	–	1764	
83	83 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР=72 %	заслонка	1	9416,42	61,74	9416	62	7558	1307	11581
					1796,67	18,34	1797	18	–	858	

84	84	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	2	27753,48	287,68	55507	575	45842	6661	67141
						4544,8	81,21	9090	162	–	4973	
85	85	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4086,55	62,56	4087	63	3251	570	5030
						773,12	18,34	773	18	–	373	
86	86	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,075	68195,34	1990,49	5115	149	3182	1334	6965
						23776,94	935,21	1783	70	–	516	

87	87	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5050,29	209,45	17676	733	8006	6484	26093
						2553,43	19,8	8937	69	–	1933	
88	88	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,9	537		5853		5853	–	6321
						–		–		–	468	
6.4 В4												
89	89	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9428,58	217,88	9429	218	738	6133	16807
						8473,2	44,54	8473	45	–	1245	
90	90	582-001-3009 (пл) (об)	Вентилятор радиальный 1600 м3/ч, 230В/380В, 0,55 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	263004		263004		–	–	263004
						–		–		263004	–	

91	91 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,83	6927,95	68,55	26534	263	17616	6309	35470
					2259,8	27,92	8655	107	–	2627	
92	92 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,12	7474,73	69,33	15846	147	10909	3493	20886
					2259,8	28,29	4791	60	–	1547	
93	93 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,98	7244,74	56,1	14345	111	10137	2982	18713
					2069,03	22,64	4097	45	–	1386	

94	94	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7171,95	68,55	17930	171	12109	4118	23812
						2259,8	27,92	5650	70	–	1764	
95	95	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72 %	заслонка	1	2052,69	59,45	2053	59	379	1175	3486
						1613,96	18,34	1614	18	–	258	
96	96	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	27753,48	287,68	27753	288	22921	3331	33571
						4544,8	81,21	4545	81	–	2487	
97	97	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	3	4086,55	62,56	12260	188	9753	1709	15087

					773,12	18,34	2319	55	–	1118	
98	98	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,075	68195,34	1990,49	5115	149	3182	1334	6965
						23776,94	935,21	1783	70	–	516	
99	99	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	5050,29	209,45	17676	733	8006	6484	26093
						2553,43	19,8	8937	69	–	1933	
100	100	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 800х800 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	4489,26	72,69	8979	145	5575	2372	12259

						1629,18	18,34	3258	37	–	908	
101	101	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,7	537		4672		4672	–	5046
						–		–		–	374	
6.5 П1												
102	102	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %	камера	1	72713	4073,4	72713	4073	5370	46405	128647
						63269,78	1181,54	63270	1182	–	9529	
103	103	582-001-3010 (пл) (об)	Приточная установка 525 м3/ч, 220В, 0,15кВт с комплектом автоматики	комплект	1	1357272		1357272		–	–	1357272
						–		–		1357272	–	
104	104	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 160х160 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,24	7171,95	68,55	16065	154	10850	3690	21335
						2259,8	27,92	5062	63	–	1580	

105	105	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7171,95	68,55	20081	192	13562	4612	26668
						2259,8	27,92	6327	78	–	1975	
106	106	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 400х200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7873,23	57,68	9448	69	6896	1804	12152
						2069,03	18,42	2483	22	–	900	
107	107	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	2065,43	43,59	4131	87	785	2372	7023
						1629,18	18,34	3258	37	–	520	

108	108	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	3	2159,45	43,59	6478	131	1460	3559	10840
						1629,18	18,34	4888	55	–	803	
109	109	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР=72 %	решетка	1	4582,74	72,69	4583	73	2881	1186	6231
						1629,18	18,34	1629	18	–	462	
110	110	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	10,6	8581,46	167,11	90963	1771	78046	8628	107558
						1051,56	78,85	11147	836	–	7967	
111	111	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,1	537		6498		6498	–	7018
						–		–		–	520	

112	112	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %									
				камера	1	72713	4073,4	72713	4073	5370	46405	128647
						63269,78	1181,54	63270	1182	–	9529	
113	113	582-001-3011 (пл) (об)	Приточная установка 505 м3/ч, 220В, 0,15кВт с комплектом автоматики									
				комплект	1	1357272		1357272		–	–	1357272
						–		–		1357272	–	
114	114	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 200х200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,24	7171,95	68,55	16065	154	10850	3690	21335
						2259,8	27,92	5062	63	–	1580	
115	115	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7171,95	68,55	20081	192	13562	4612	26668

						2259,8	27,92	6327	78	–	1975	
116	116	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 400х200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7873,23	57,68	9448	69	6896	1804	12152
						2069,03	18,42	2483	22	–	900	
117	117	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	3	2159,45	43,59	6478	131	1460	3559	10840
						1629,18	18,34	4888	55	–	803	
118	118	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР=72 %	решетка	1	4582,74	72,69	4583	73	2881	1186	6231
						1629,18	18,34	1629	18	–	462	

119	119	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	6,3	8581,46	167,11	54063	1053	46386	5128	63926
						1051,56	78,85	6625	497	–	4735	
120	120	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	537		3491		3491	–	3770
						–		–		–	279	
6.7 ВЕ												
121	121	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 250, размер 250х250 мм. Установка НР=72 %	решетка	70	2159,45	43,59	151162	3051	34068	83035	252933
						1629,18	18,34	114043	1284	–	18736	
122	122	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	27	2065,43	43,59	55767	1177	10602	32028	94819
						1629,18	18,34	43988	495	–	7024	

123	123	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2897,74	72,69	11591	291	4783	4745	17643
						1629,18	18,34	6517	73	–	1307	
124	124	1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	24	23999,13	274,59	575979	6590	480407	65470	692765
						3707,6	81,21	88982	1949	–	51316	
6.8 В5,В6,В7,В8,В9,В10,В11.												
125	125	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	7	6495,84	289,48	45471	2026	340	31537	83169
						6157,73	99,55	43104	697	–	6161	
126	126	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	7	4433		31031		31031	–	33513
						–		–		–	2482	

Всего	**22 963 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 429 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 536 825
- оборудование, тенге	3 488 628
- накладные расходы, тенге	3 931 583
в т.ч. зарплата, тенге	353 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 442 585
Всего	**22 963 577**

Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электроосвещение

1	1	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	3745	106,69	1,73	399554	6479	73777	231810	681873
						85,26	0,71	319299	2659	–	50509	
2	2	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	1378	454,07	3,31	625708	4561	59971	404375	1112490
						407,24	0,33	561177	455	–	82407	

3	3	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;								
				км	2,18875	301095		659022		659022	–	711744
						–		–		–	52722	
4	4	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;								
				км	3,08794	468325		1446160		1446160	–	1561853
						–		–		–	115693	
			Раздел 2 Электроборудование									
5	5	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %								
				м	147	125,37	3,46	18429	509	3299	10679	31437

						99,47	1,43	14622	210	–	2329	
6	6	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;									
				км	0,70761	789943		558972		558972	–	603690
						–		–		–	44718	
7	7	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,030;									
				км	0,24102	1240322		298942		298942	–	322857
						–		–		–	23915	
8	8	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,030;									
				км	0,22969	1814564		416787		416787	–	450130
						–		–		–	33343	

9	9 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,030;								
			км	0,15141	2978584	450987	450987	–	487066	
					–	–	–	36079		

Всего	**5 963 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	895 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 324

тенге

Страна происхождения
14

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 967 917
- накладные расходы, тенге	646 864
в т.ч. зарплата, тенге	58 218
- сметная прибыль (8 %), тенге	441 715
Всего	**5 963 140**

ИТОГО по локальным сметам					**76 232 652**			
в том числе оборудование					0			
Временные здания и сооружения	1,2%				914 792			
Итого с временными					77 147 444			
Затраты на производство	2,2%				1 697 244			
Итого с зимним					78 844 688			
Непредвиденные работы и затраты	2%				1 576 894			
Итого с непредвиденными работами и					80 421 581			
Итого в текущих ценах 2021 г-65% с коэффициентом К=1,00					52 274 028			
Итого в текущих ценах 2022 г-35% с коэффициентом К=1,05					29 554 931			
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,050				81 828 959			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					77 737 511			
НДС	12%				9 328 501			
Итого с НДС					**87 066 012**			

Заказчик:

Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Бөлеков Т.Ж.

Авторский надзор:

ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.