Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Т.Рыскулова, дом 8, тел.: 50-73-69**	**990340001974**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Азамат курылыс",041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1**	**050340002411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №20 от 30.03.2023

Номер документа	Дата составления
186	**20.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организации №14 " Конжык " по улице Т.Рыскулова, д.8, г Актобе			усл.	1	95 439 490,00	95 439 490,00	10 225 659,64
				Итого	1	x	95 439 490,00	10 225 659,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Алимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заведующая / / Оторова Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Технический надзор: ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3
за август 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№20 от 30.03.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе	219 819 507,14	85 213 830							10 225 660	95 439 490,00
Удержание аванса 30%	65 945 852									28 631 847
Итого к оплате										**66 807 643**

Заказчик:
Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Омарова Ш.Ш.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Белеков Т.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Е.

Авторский надзор
ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

169

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2023г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы										
			Раздел 1 Фундамент ФМ-1. (4шт)										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,56	23464,1	1416,18	13140	793	11453	778	15031	
						1595,97	332,46	894	186	–	1113		
2	2	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	1,568	36401,25	2482,91	57077	3893	39145	10783	73289	
						8953,35	597,46	14039	937	–	5429		

3	3 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05904	419679	24778	24778	–	26760
					–	–	–	1982	
4	4 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072	447247	3220	3220	–	3478

						–		–		–	258	
5	5 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00104	408331		425		425	–	459	
						–		–		–	34	
6	6 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,06144	398101		24459		24459	–	26416	Казахстан
					–		–		–	1957		
7	7 251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,00116	1534609		1780		1780	–	1922	Казахстан
					–		–		–	142		
8	8 251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00487	2244584		10931		10931	–	11805	Казахстан
					–		–		–	874		
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	4	957,46	25,13	3830	101	2320	1025	5243	
					352,29	3,67	1409	15	–	388		
	Раздел 2 Стойка СТ-1. (4шт)											
10	10 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,2676	35188,32	16765,07	9416	4486	2534	2655	13037	
					8952,89	4824,75	2396	1291	–	966		
11	11 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,246	538248		132409		132409	–	143002	Казахстан
					–		–		–	10593		
12	12 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0216	576293		12448		12448	–	13444	Казахстан
					–		–		–	996		
13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	6,2	103,77	3,33	643	21	272	253	968	
					56,53	0,36	350	2	–	72		

14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	6,2	86,46	2,36	536	15	317	149	740
					33,03	0,36	205	2	–	55	

Раздел 3 Ферма Ф-1. (2шт)

15	15 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 %	т конструкций	0,38104	72778,56	32116,11	27732	12238	2150	12318	43254	
					35019,8	9877,17	13344	3764	–	3204		
16	16 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,37304	561429		209435		209435	–	226190	Казахстан
					–		–		–	16755		
17	17 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008	576293		4610		4610	–	4979	Казахстан
					–		–		–	369		
18	18 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	18	5118,8	28,03	92138	505	76113	11317	111731	
					862,26	10,93	15521	197	–	8276		
19	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,3	103,77	3,33	1069	34	452	422	1610	
					56,53	0,36	582	4	–	119		
20	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	10,3	86,46	2,36	891	24	526	248	1230	
					33,03	0,36	340	4	–	91		
	Раздел 4 Пробивка дверного проема 900х2100											
21	21 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,09075	38596,6	13208,78	3503	1199	426	1619	5532	
					20690,34	4082,25	1878	370	–	410		
22	22 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0418	462940		19351		19351	–	20899	Казахстан
					–		–		–	1548		
23	23 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	0,7182	21804,26	7769,86	15660	5580	–	9184	26832	
					14034,4	3726,18	10080	2676	–	1988		

24	24 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0424	416359		17654		17654	–	19066	Казахстан
					–		–		–	1412		
25	25 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00486	576293		2801		2801	–	3025	Казахстан
					–		–		–	224		
26	26 261-107-0215	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00145	242591		352		352	–	380	
					–		–		–	28		
27	27 261-107-0201	Гайки с шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	309548		74		74	–	80	
					–		–		–	6		
28	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,1	103,77	3,33	218	7	92	86	328	
					56,53	0,36	119	1	–	24		
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	2,1	86,46	2,36	182	5	107	50	251	
					33,03	0,36	69	1	–	19		
	Раздел 5 Проемы											
30	30 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	20,79	3264,72	709	67874	14740	23644	24144	99379	
					1418,44	194,57	29489	4045	–	7361		
31	31 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	20,79	40727		846714		846714	–	914451	
					–		–		–	67737		
32	32 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	214,2	2048,7	107,89	438832	23110	109167	228025	720206	
					1431,16	47,37	306554	10147	–	53349		

33	33 223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	171,99	20161		3467490		3467490	–	3744889	
					–		–		–	277399		
34	34 223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	27,93	23405		653702		653702	–	705998	
					–		–		–	52296		
35	35 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	11,34	32281		366067		366067	–	395352	Казахстан
					–		–		–	29285		
36	36 223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	37827		111211		111211	–	120108	Казахстан
					–		–		–	8897		
	Раздел 6 Металлопластиковые перегородки											
37	45 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	46,8	2900,98	3,38	135766	158	73971	44379	194557	
					1317,02	–	61637	–	–	14412		
38	46 223-203-0501	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	3,78	51397		194281		194281	–	209823	Казахстан
					–		–		–	15542		
39	47 223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	43,02	17995		774145		774145	–	836077	Казахстан
					–		–		–	61932		

		Раздел 7 Внутренняя отделка									
40	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5108,7	500,72	4,19	2558028	21405	739791	1301002	4167752
					351,72	1,98	1796832	10115	–	308722	
41	51 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	732,8	4424,15	21,63	3242017	15850	1531369	1225246	4824644
					2312,77	9,46	1694798	6932	–	357381	
42	53 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2043,2	558,53	4,19	1141188	8561	323765	585294	1864601
					395,88	1,98	808862	4046	–	138119	
43	54 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	253,7	763,95	2,24	193814	568	59528	96472	313509
					527,07	1,07	133718	271	–	23223	
		Раздел 8 Полы									
		8.1 Подвал.									
44	57 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	20,9	4285,31	102,87	89563	2150	54904	24114	122771
					1555,44	47,04	32509	983	–	9094	
45	58 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	146	654,46	2,33	95551	340	37954	41341	147843
					392,17	1,1	57257	161	–	10951	
		8.2 Тип 1									
46	61 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1550,1	3108,44	58,53	4818393	90727	4218148	393427	5628766

					328,7	23,81	509518	36908	–	416946	
47	62 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	1086,7	304,93	3,08	331367	3347	209755	86082	450845
					108,83	1,19	118266	1293	–	33396	
	8.3 Тип 2										
48	63 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	431,3	4285,31	102,87	1848254	44368	1133025	497627	2533551
					1555,44	47,04	670861	20288	–	187670	
	8.4 Тип 3										
49	64 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	162,3	4686,73	184,93	760656	30014	512655	166573	1001407
					1343,11	82,34	217987	13364	–	74178	
50	65 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	238	1593,45	17,49	379241	4163	291731	61075	475541
					350,2	6,21	83348	1478	–	35225	
	Раздел 9 Крыльцо главного входа										
51	66 1108-0101-0201	Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=72 %	м3 основания	5,85	4450,86	1314,34	26038	7689	12440	6615	35265
					1010,02	560,39	5909	3278	–	2612	
52	67 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	2,8	25343,84	2182,85	70963	6112	57773	6175	83309
					2527,84	535,47	7078	1499	–	6171	
53	68 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05749	408331		23475		23475	–	25353
					–		–		–	1878	
54	69 1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	23,3	4604,57	102,87	107286	2397	68648	26883	144903
					1555,44	47,04	36242	1096	–	10734	
55	70 1109-0304-0101	Ограждение крыльца. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,07411	93939,09	33854,61	6962	2509	953	3136	10906
					47226,94	11540,78	3500	855	–	808	

56	71 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07411	887579		65778		65778	–	71040 Казахстан
					–		–		–	5262	
57	72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,7	103,77	3,33	176	6	75	70	266
					56,53	0,36	96	1	–	20	
58	73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	1,7	86,46	2,36	147	4	87	41	203
					33,03	0,36	56	1	–	15	
	Раздел 10 Пристройка к прачечной										
59	74 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,2	7278,5	2244,03	1456	449	787	305	1902
					1100,67	1018,83	220	204	–	141	
60	75 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,8	24214,14	2182,85	43585	3929	35106	3970	51359
					2527,84	535,47	4550	964	–	3804	
61	76 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01092	408331		4459		4459	–	4816
					–		–		–	357	
62	77 1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,5	6744,91	56,21	30352	253	20951	6624	39934
					2033,02	11,29	9149	51	–	2958	
63	78 1110-0105-0101	Стропила, стойки, мауэрлаты, карнизные доски и т.д.. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,374	118255,85	1913,09	44228	716	32429	8194	56616
					29633,89	796,43	11083	298	–	4194	
64	79 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	10,4	7802,07	130,44	81142	1357	54180	18721	107852
					2462,06	38,04	25605	396	–	7989	

65	80 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	10,4	317,77	3,67	3305	38	2824	331	3927
					42,55	1,63	443	17	–	291	
66	81 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,374	9097,28	78,96	3402	30	2953	312	4011
					1123,04	35,11	420	13	–	297	

Итого	**30 914 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 734 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 209 784
- накладные расходы, тенге	4 954 397
в т.ч. зарплата, тенге	445 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 341 466
Всего	**30 914 713**

Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1	1 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=72 %	м трубопровода	14	2765,95	713,4	38723	9988	353	22589	66217
					2027,34	213,59	28383	2990	–	4905	
2	2 241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	14	1565		21910		21910	–	23663
					–		–		–	1753	

3	3 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	33	2548,82	38,33	84111	1265	729	59143	154714	
					2488,4	0,8	82117	26	–	11460		
4	4 241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	33	1139		37587		37587	–	40594	Казахстан
					–		–		–	3007		
5	5 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	31	2347,09	33,29	72760	1032	523	51279	133962	
					2296,93	0,53	71205	16	–	9923		
6	6 241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	31	716		22196		22196	–	23972	
					–		–		–	1776		
7	7 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	36	2117,3	28,13	76223	1013	386	53883	140514	
					2078,45	0,36	74824	13	–	10408		
8	8 241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х3,0 мм	м	36	421		15156		15156	–	16368	
					–		–		–	1212		
9	9 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	97	1939,63	23,79	188144	2308	1065	133050	346890	
					1904,86	0,22	184771	21	–	25696		
10	10 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	97	268		25996		25996	–	28076	Казахстан
					–		–		–	2080		

11	11 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	191	1795,37	19,82	342916	3786	2082	242694	632459	
					1764,65	0,14	337048	27	–	46849		
12	12 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	191	163		31133		31133	–	33624	Казахстан
					–		–		–	2491		
13	13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735	
					2278,79	36,68	2279	37	–	351		
14	14 242-106-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	1	16417		16417		16417	–	17730	
					–		–		–	1313		
15	15 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347		7347		7347	–	7935	
					–		–		–	588		
16	16 242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	–	5269	
					–		–		–	390		
17	17 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893		8679		8679	–	9373	
					–		–		–	694		
18	18 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	1492		26856		26856	–	29004	
					–		–		–	2148		

19	19 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	101	953		96253		96253	–	103953	
					–		–		–	7700		
20	20 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7348	Казахстан
					–		–		–	544		
	Раздел 2 Водомерный узел											
21	21 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	6944,4	38,86	6944	39	6236	495	8034	
					670	18,34	670	18	–	595		
22	22 1118-1001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	19737,32	302,75	19737	303	17973	1122	22528	
					1461,96	95,62	1462	96	–	1669		
23	23 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	1	2583,11	–	2583	–	2198	278	3090	
					385,57	–	386	–	–	229		
24	24 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	3084,5	54,12	15423	271	10398	3495	20431	
					950,75	19,98	4754	100	–	1513		
25	25 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	1474,74	54,12	1475	54	470	699	2348	
					950,75	19,98	951	20	–	174		
26	26 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	2715,58	162,61	8147	488	823	5001	14200	
					2278,79	36,68	6836	110	–	1052		
27	27 242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	13584		40752		40752	–	44012	Казахстан

						–		–		–	3260	
28	28 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	–	1611	
					–		–		–	119		
29	29 241-210-0508	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	2	898		1796		1796	–	1940	
					–		–		–	144		
30	30 241-217-0101	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 63х2"	шт.	6	4339		26034		26034	–	28117	
					–		–		–	2083		
31	31 241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	529		3174		3174	–	3428	Казахстан
					–		–		–	254		
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3											
32	32 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	47	2548,82	38,33	119795	1802	1038	84235	220352	
					2488,4	0,8	116955	38	–	16322		
33	33 241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	47	1088		51136		51136	–	55227	Казахстан
					–		–		–	4091		
34	34 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	58	2347,09	33,29	136131	1931	978	95942	250639	
					2296,93	0,53	133222	31	–	18566		
35	35 241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	58	669		38802		38802	–	41906	Казахстан
					–		–		–	3104		

36	36 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	51	2117,3	28,13	107982	1435	547	76334	199061	
					2078,45	0,36	106001	18	–	14745		
37	37 241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	51	424		21624		21624	–	23354	Казахстан
					–		–		–	1730		
38	38 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	95	1939,63	23,79	184265	2260	1043	130308	339739	
					1904,86	0,22	180962	21	–	25166		
39	39 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	95	278		26410		26410	–	28523	Казахстан
					–		–		–	2113		
40	40 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	170	1795,37	19,82	305213	3369	1853	216011	562922	
					1764,65	0,14	299991	24	–	41698		
41	41 241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	170	163		27710		27710	–	29927	Казахстан
					–		–		–	2217		
42	42 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347		14694		14694	–	15870	
					–		–		–	1176		
43	43 242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879		9758		9758	–	10539	
					–		–		–	781		

44	44 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893		8679		8679	–	9373	
					–		–		–	694		
45	45 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	1492		26856		26856	–	29004	
					–		–		–	2148		
46	46 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	953		74334		74334	–	80281	
					–		–		–	5947		
47	47 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	9	5369,86	64,2	48329	578	697	34037	88955	
					5228,2	24,37	47054	219	–	6589		
48	48 513-106-0204(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	9	94847		853623		–	–	853623	Казахстан
					–		–		853623	–		
49	49 1117-0201-0103	Смесители термостатические. Установка НР=72 %	шт.	16	11993,79	0,18	191901	3	173003	13604	221945	
					1180,94	–	18895	–	–	16440		
50	50 1117-0201-0103	Смесители для умывальника. Установка НР=72 %	шт.	56	6526,79	0,18	365500	10	299358	47616	446165	
					1180,94	–	66133	–	–	33049		
51	51 1117-0201-0103	Смесители для мойки. Установка НР=72 %	шт.	1	10132,79	0,18	10133	–	8952	850	11862	
					1180,94	–	1181	–	–	879		
52	52 1117-0201-0103	Смесители для душа с душевой на гибком шланге. Установка НР=72 %	шт.	6	11224,79	0,18	67349	1	60262	5102	78247	
					1180,94	–	7086	–	–	5796		
53	53 1117-0201-0103	Смесители для ванны. Установка НР=72 %	шт.	3	7702,79	0,18	23108	1	19565	2551	27712	

					1180,94	–	3543	–	–	2053	
	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2										
54	54 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	85	3084,5	54,12	262183	4600	176769	59409	347319
					950,75	19,98	80814	1698	–	25727	
55	55 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735
					2278,79	36,68	2279	37	–	351	
56	56 519-101-0101(об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521		119521		–	–	119521
					–		–		119521	–	
57	57 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893		8679		8679	–	9373
					–		–		–	694	
58	58 242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10388		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	
59	59 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111
					–		–		–	675	
60	60 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	6	1204,49	22,63	7227	136	115	5057	13267
					1162,63	8,07	6976	48	–	983	
61	61 248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	21137		126822		126822	–	136968
					–		–		–	10146	
62	62 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	6	33367,25	159,09	200204	955	190139	6797	223561

					1518,35	55,02	9110	330	–	16560		
63	63 248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	12	8979		107748		107748	–	116368	
					–		–		–	8620		
64	64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	15,22	103,77	3,33	1579	51	668	623	2378	
					56,53	0,36	860	5	–	176		
65	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	15,22	86,46	2,36	1316	36	777	366	1817	
					33,03	0,36	503	5	–	135		
66	66 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,7	82084,24	2319,67	57459	1624	38987	12676	75746	
					24069,5	1081,91	16849	757	–	5611		
67	67 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,24	598,54	19,3	18698	603	4602	9893	30878	
					431,94	7,89	13494	246	–	2287		
68	68 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,03593	419709		15080		15080	–	16286	
					–		–		–	1206		
	Раздел 5 Канализация К1, К2											
69	69 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	225	990,27	4,41	222811	992	990	159230	412604	
					981,46	1,44	220829	324	–	30563		
70	70 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	225	1094		246150		246150	–	265842	Казахстан
					–		–		–	19692		

71	71 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	95	1027,32	1,82	97595	173	188	70051	181058	
					1023,52	0,62	97234	59	–	13412		
72	72 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	95	270		25650		25650	–	27702	Казахстан
					–		–		–	2052		
73	73 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	642		5778		5778	–	6240	Казахстан
					–		–		–	462		
74	74 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226	Казахстан
					–		–		–	17		
75	75 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	642		8988		8988	–	9707	Казахстан
					–		–		–	719		
76	76 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	209		3762		3762	–	4063	Казахстан
					–		–		–	301		
77	77 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	1	14709,62	103,93	14710	104	13273	996	16962	
					1332,77	50,19	1333	50	–	1256		
78	78 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	5	7744,71	47,89	38724	239	34604	2876	44928	
					776,04	22,95	3880	115	–	3328		
79	79 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	60	3633,36	124,96	218002	7498	13119	144722	391742	
					3289,75	60,3	197385	3618	–	29018		
80	80 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	39	7103		277017		277017	–	299178	Казахстан
					–		–		–	22161		

81	81 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	21	8246		173166		173166	–	187019	Казахстан
					–		–		–	13853		
82	82 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	60	836		50160		50160	–	54173	Казахстан
					–		–		–	4013		
83	83 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	60	3977		238620		238620	–	257710	Казахстан
					–		–		–	19090		
84	84 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	38	4471,35	248,19	169911	9431	20295	104234	296077	
					3689,09	120,64	140185	4584	–	21932		
85	85 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	36	8873		319428		319428	–	344982	Казахстан
					–		–		–	25554		
86	86 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179	Казахстан
					–		–		–	1421		
87	87 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	38	8876		337288		337288	–	364271	Казахстан
					–		–		–	26983		
88	88 1117-0101-0109	Поддоны акриловые. Установка НР=72 %	комплект	6	27394,93	310,17	164370	1861	146819	11930	190404	
					2614,93	146,47	15690	879	–	14104		
89	89 1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	2	45393,6	303,11	90787	606	84917	3997	102367	
					2631,8	143,71	5264	287	–	7583		
90	90 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	38	833,38	–	31668	–	15086	11939	47096	
					436,38	–	16582	–	–	3489		

91	91 241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019		4019		4019	–	4341	Казахстан
					–		–		–	322		
	Раздел 6 Канализация К3											
92	92 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	18	990,26	4,4	17825	79	79	12738	33008	
					981,46	1,44	17666	26	–	2445		
93	93 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1094		19692		19692	–	21267	Казахстан
					–		–		–	1575		
94	94 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
95	95 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	1	14707,91	103,93	14708	104	13271	996	16960	
					1332,77	50,19	1333	50	–	1256		
96	96 1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1	45393,59	303,1	45394	303	42459	1999	51184	
					2631,8	143,71	2632	144	–	3791		
97	97 241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019		4019		4019	–	4341	Казахстан
					–		–		–	322		

Итого	**10 386 455**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 627 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 122 588
- оборудование, тенге	973 144
- накладные расходы, тенге	1 904 183
в т.ч. зарплата, тенге	171 377

		- сметная прибыль (8 %), тенге					697 282				
		Всего					**10 386 455**				
		Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 6 Тепловой пункт									
1	55	1116-0601-0104									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	11136,93	687,87	44548	2751	4281	27531	77845
					9378,71	180,77	37515	723	–	5766	
2	56	242-206-0704									
		Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	148957		595828		595828	–	643494
					–		–		–	47666	
3	57	1124-0107-0101	Грязевики диаметром труб 125 мм. Установка НР=72 %	грязевик	2	119542,63	8721,02	239085	17442	197644	21792	281747
					11999,79	3133,43	24000	6267	–	20870	
4	58	1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	26	2676,71	123,74	69594	3217	7129	43003	121605
					2278,79	18,34	59249	477	–	9008	
5	59	242-207-0801									
		Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	1284		33384		33384	–	36055
					–		–		–	2671	
6	60	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	31	3109,34	–	96390	–	80685	11307	116313
					506,59	–	15704	–	–	8616	
7	61	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	47	2583,11	–	121406	–	103284	13048	145210
					385,57	–	18122	–	–	10756	

8	62 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	31089,23	649,84	62178	1300	55641	4014	71487
					2618,68	168,98	5237	338	–	5295	
9	63 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	2	4570,89	341,99	9142	684	802	5745	16078
					3828	161,37	7656	323	–	1191	
10	64 292-001-3001(пл)	Термопреобразователь сопротивления	шт	2	20364		40728		40728	–	43986
					–		–		–	3258	
11	65 1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	2	7045,81	497,44	14092	995	2889	7687	23521
					5104	234,72	10208	469	–	1742	
12	66 245-706-0111	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 65	шт.	2	392780		785560		785560	–	848405
					–		–		–	62845	
13	67 1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	1	7045,81	497,44	7046	497	1444	3844	11761
					5104	234,72	5104	235	–	871	
14	68 245-710-0327	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 м3/ч, на один расходомер, DN 65	комплект	1	304195		304195		304195	–	328531
					–		–		–	24336	
15	69 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2715,58	162,61	10862	650	1097	6669	18933
					2278,79	36,68	9115	147	–	1402	
16	70 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879		19516		19516	–	21077

					–		–		–	1561		
17	71 1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	11808,91	1,55	11809	2	11223	421	13208	
					584,27	0,73	584	1	–	978		
18	72 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	4877,27	373,01	14632	1119	1421	8882	25395	
					4030,52	81,22	12092	244	–	1881		
19	73 242-204-0101	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	9796		29388		29388	–	31739	
					–		–		–	2351		
20	74 1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=72 %	теплообмен ник	1	3365,59	319,45	3366	319	–	2261	6077	
					3046,14	93,52	3046	94	–	450		
21	75 245-302-0103	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80 °С/Т2=60 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=5 °С/Т21=60 °С, dP25 кПа модели К050-36, Q 2 м3/ч, DN 25	шт.	1	150364		150364		150364	–	162393	
					–		–		–	12029		
22	76 245-301-0312	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80 °С/Т2=60 °С, В1=5/Т3=55 °С, PN 16, Tmax 150 °С производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 25, DN 50	шт.	1	268220		268220		268220	–	289678	Казахстан
					–		–		–	21458		
23	77 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735	
					2278,79	36,68	2279	37	–	351		

24	78	519-105-0603(об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	1	714647		714647		–	–	714647	Казахстан
						–		–		714647	–		
25	79	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	10	2715,58	162,61	27156	1626	2742	16672	47334	
						2278,79	36,68	22788	367	–	3506		
26	80	242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	12355		123550		123550	–	133434	Казахстан
						–		–		–	9884		
27	81	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609	
						20885,15	186,01	41770	372	–	6490		
28	82	582-001-3002(пл)(об)	Насос циркуляционный системы ГВС, G=3.03/ч, Н=6,5м.вод.ст., 0,348кВт, 1/230В	шт	2	230499		460998		–	–	460998	
						–		–		460998	–		
29	83	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	8	2715,58	162,61	21725	1301	2193	13337	37867	
						2278,79	36,68	18230	293	–	2805		
30	84	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	8	4344		34752		34752	–	37532	
						–		–		–	2780		
31	85	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	21777,16	411,22	43554	822	39165	2768	50028	
						1783,27	138,85	3567	278	–	3706		

32	86	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4877,27	373,01	4877	373	474	2961	8465	
						4030,52	81,22	4031	81	–	627		
33	87	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	5792		5792		5792	–	6255	
						–		–		–	463		
34	88	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609	
						20885,15	186,01	41770	372	–	6490		
35	89	582-001-3003(пл)(об)	Насос циркуляционный систем теплых полов G=0,9м3/ч, Н=7,0м.вод.ст.,0,348кВТ, 1/230В	шт	2	230499		460998		–	–	460998	
						–		–		460998	–		
36	90	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677	
						2278,79	18,34	2279	18	–	346		
37	91	242-310-0802	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130 °С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч	шт.	1	50860		50860		50860	–	54929	
						–		–		–	4069		
38	92	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=72 %	теплообменник	1	3365,59	319,45	3366	319	–	2261	6077	
						3046,14	93,52	3046	94	–	450		
39	93	245-301-0116	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90 °С/Т2=70 °С,Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50	шт.	1	434036		434036		434036	–	468759	Казахстан
						–		–		–	34723		
40	94	1118-0501-0101	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609	

					20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
41	95 511-403-0111(об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 6,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	62504		125008		–	–	125008
					–		–		125008	–	
42	96 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	19737,32	302,75	19737	303	17973	1122	22528
					1461,96	95,62	1462	96	–	1669	
43	97 1116-0602-0301	Регулятор температуры. Установка НР=72 %	шт.	1	849,36	3,09	849	3	70	559	1521
					775,99	0,81	776	1	–	113	
44	98 245-501-0401	Регулятор температуры	шт.	1	10650		10650		10650	–	11502
					–		–		–	852	
45	99 1311-0203-0104	Датчики. Установка НР=72 %	шт.	5	4570,89	341,99	22854	1710	2005	14362	40193
					3828	161,37	19140	807	–	2977	
46	100 245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	19618		19618		19618	–	21187
					–		–		–	1569	
47	101 245-601-0106	Датчик подающей воды в систему отопления	шт.	1	18750		18750		18750	–	20250
					–		–		–	1500	
48	102 245-601-0106	Датчик возвращаемой воды в теплосеть	шт.	2	18750		37500		37500	–	40500
					–		–		–	3000	
49	103 245-712-0302	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	1	2984		2984		2984	–	3223
					–		–		–	239	
50	104 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	14021,94	209,9	14022	210	12586	931	16149
					1225,61	66,8	1226	67	–	1196	

51	105 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2676,71	123,74	10707	495	1097	6615	18708
					2278,79	18,34	9115	73	–	1386	
52	106 242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	2100		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
53	107 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	18	2715,58	162,61	48880	2927	4935	30008	85199
					2278,79	36,68	41018	660	–	6311	
54	108 242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	18	12467		224406		224406	–	242358
					–		–		–	17952	
55	109 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
					2278,79	18,34	2279	18	–	346	
56	110 242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2996		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	
57	111 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	16632,01	846,58	16632	847	10359	4124	22416
					5426,85	301,26	5427	301	–	1660	
58	112 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2715,58	162,61	5431	325	548	3334	9466

					2278,79	36,68	4558	73	–	701	
59	113 242-309-0506	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50	шт.	2	37367		74734		74734	–	80713
					–		–		–	5979	
60	114 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	3	750,09	3,09	2250	9	211	1463	4010
					676,72	0,81	2030	2	–	297	
61	115 245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	2	27822		55644		55644	–	60096
					–		–		–	4452	
62	116 245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	–	39902
					–		–		–	2956	
63	117 292-001-3004(пл)	Соленоидный клапан EV220B с электромагнитной катушкой и штекером	шт	1	130338		130338		130338	–	140765
					–		–		–	10427	
64	118 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	10	2676,71	123,74	26767	1237	2742	16539	46770
					2278,79	18,34	22788	183	–	3464	
65	119 242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3178		31780		31780	–	34322
					–		–		–	2542	
66	120 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677

					2278,79	18,34	2279	18	–	346	
67	121	242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	шт.	1	11911		11911		11911	–	12864
						–		–		–	953	
68	122	1311-0203-0104	Датчики. Установка НР=72 %	шт.	1	4570,89	341,99	4571	342	401	2872	8038
						3828	161,37	3828	161	–	595	
69	123	245-601-0106	Датчик подающей воды в систему теплых полов	шт.	1	18750		18750		18750	–	20250
						–		–		–	1500	
70	124	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=72 %	теплообменник	1	3365,59	319,45	3366	319	–	2261	6077
						3046,14	93,52	3046	94	–	450	
71	125	245-302-0103	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80 °С/Т2=60 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=5 °С/Т21=60 °С, dP25 кПа модели К050-36, Q 2 м3/ч, DN 25	шт.	1	150364		150364		150364	–	162393
						–		–		–	12029	
72	126	1118-0501-0101	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609
						20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
73	127	292-001-3005(пл)	Насос циркуляционный систем теплоснабжения вентиляционных установок G=1,0м3/ч, Н=6,9м.вод.ст., 0,348 кВт, 1/230В	шт	2	230499		460998		460998	–	497878
						–		–		–	36880	
74	128	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды, диаметр 32 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	16856,23	203,13	33712	406	30855	1848	38405
						1225,61	57,37	2451	115	–	2845	
75	129	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
						2278,79	18,34	2279	18	–	346	

76	130	242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	шт.	1	11911		11911		11911	–	12864
						–		–		–	953	
77	131	1311-0203-0104	Датчики. Установка НР=72 %	шт.	1	4570,89	341,99	4571	342	401	2872	8038
						3828	161,37	3828	161	–	595	
78	132	245-601-0106	Датчик подающей воды в систему теплоснабжения вентиляционных установок	шт.	1	18750		18750		18750	–	20250
						–		–		–	1500	
79	133	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	5511,87	94,11	11024	188	8343	1842	13895
						1246,46	33,24	2493	66	–	1029	
80	134	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10,5	6813,04	126,56	71537	1329	52062	13380	91710
						1728,22	41,71	18146	438	–	6793	
81	135	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	38,5	3685,66	64,83	141898	2496	95981	31911	187714
						1127,83	23,37	43421	900	–	13905	
82	136	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	8,8	3084,5	54,12	27144	476	18301	6151	35959
						950,75	19,98	8367	176	–	2664	
83	137	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	2058,74	54,12	10294	271	5269	3495	14892
						950,75	19,98	4754	100	–	1103	
84	138	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	12,5	1731,74	54,12	21647	677	9086	8736	32814
						950,75	19,98	11884	250	–	2431	

85	139	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	11,5	1613,74	54,12	18558	622	7002	8038	28724	
						950,75	19,98	10934	230	–	2128		
86	140	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	11,5	1474,74	54,12	16960	622	5404	8038	26998	
						950,75	19,98	10934	230	–	2000		
87	141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	19	103,77	3,33	1972	63	834	778	2970	
						56,53	0,36	1074	7	–	220		
88	142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133, за 2 раза НР=72 %	м2	38	103,22	2,36	3922	90	2578	914	5223	
						33,03	0,36	1255	14	–	387		
89	143	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,5	537		37859		37859	–	40888	
						–		–		–	3029		
90	144	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	91,5	3062,67	97,16	280234	8890	237507	27382	332225	
						369,8	45,84	33837	4194	–	24609		
91	145	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	12,65	763		9652		9652	–	10424	Казахстан
						–		–		–	772		
92	146	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	12,65	881		11145		11145	–	12037	Казахстан
						–		–		–	892		

93	147 234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	13,75	1054	14493	14493	–	15652	Казахстан
					–	–	–	1159		
94	148 234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	5,5	1196	6578	6578	–	7104	Казахстан
					–	–	–	526		
95	149 234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	42,35	1461	61873	61873	–	66823	Казахстан
					–	–	–	4950		
96	150 234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	11,55	1846	21321	21321	–	23027	Казахстан
					–	–	–	1706		
97	151 234-303-0426	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 133 мм К=1,100;	м	2,2	4201	9242	9242	–	9981	Казахстан
					–	–	–	739		

Итого **9 040 951**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	705 561
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 447 300
- оборудование, тенге	1 761 651
- накладные расходы, тенге	523 430
в т.ч. зарплата, тенге	47 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 205
Всего	**9 040 951**

Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электроосвещение

1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984	
					9890,37	367,43	9890	367	–	2591		
2	2 515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
					–		–		693838	–		
3	3 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984	
					9890,37	367,43	9890	367	–	2591		
4	4 515-301-0313(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	440307		440307		–	–	440307	Казахстан
					–		–		440307	–		
5	5 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	10	6566,96	149,99	65670	1500	21463	31185	104603	
					4270,69	60,57	42707	606	–	7748		
6	6 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	6700		67000		67000	–	72360	

					–		–		–	5360	
7	7 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 %	шт.	63	796,48	–	50178	–	2172	34564	91521
					762	–	48006	–	–	6779	
8	8 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	10	1535		15350		15350	–	16578
					–		–		–	1228	
9	9 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	34	454		15436		15436	–	16671
					–		–		–	1235	
10	10 247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	19	4715		89585		89585	–	96752
					–		–		–	7167	
11	15 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	2247	597,68	3,45	1342987	7752	343184	714730	2222334
					441,5	0,28	992051	629	–	164617	
12	16 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	1498	453,61	3,11	679508	4659	155822	373851	1137628
					346,48	0,14	519027	210	–	84269	
13	17 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	1	2243,64	106,48	2244	106	117	1487	4029
					2019,81	44,54	2020	45	–	298	
14	18 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	–	13924
					–		–		–	1031	
15	19 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	467	683,14	5,17	319026	2414	31971	205691	566694
					609,51	2,23	284641	1041	–	41977	

16	20 292-001-4001(пл)	Светильник светодиодный накладной E070, 36 W	шт	249	11161		2779089		2779089	–	3001416
					–		–		–	222327	
17	21 292-001-4002(пл)	Светильник светодиодный линейный накладной E270, 32 W	шт	81	11161		904041		904041	–	976364
					–		–		–	72323	
18	22 292-001-4003(пл)	Светильник светодиодный накладной НПП1101, 100 W	шт	124	3562		441688		441688	–	477023
					–		–		–	35335	
19	23 292-001-4004(пл)	Светильник светодиодный накладной НПП1202, 100 W	шт	13	3558		46254		46254	–	49954
					–		–		–	3700	
20	24 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	143	276,73	0,27	39572	39	4839	24994	69731
					242,62	0,13	34695	19	–	5165	
21	25 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	143	476		68068		68068	–	73513
					–		–		–	5445	
22	26 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	162	276,73	0,27	44830	44	5482	28314	78996
					242,62	0,13	39304	21	–	5852	
23	27 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	92	401		36892		36892	–	39843
					–		–		–	2951	
24	28 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	70	421		29470		29470	–	31828
					–		–		–	2358	
25	29 247-102-0106	Светильник переносной мощность 42 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6127		6127		6127	–	6617

					–		–		–	490		
	Раздел 2 Электроборудование											
26	30 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984	
					9890,37	367,43	9890	367	–	2591		
27	31 515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
					–		–		693838	–		
28	32 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984	
					9890,37	367,43	9890	367	–	2591		
29	33 515-301-0313(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	440307		440307		–	–	440307	Казахстан
					–		–		440307	–		
30	34 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	6566,96	149,99	13134	300	4293	6237	20921	
					4270,69	60,57	8541	121	–	1550		
31	35 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700		13400		13400	–	14472	
					–		–		–	1072		
32	36 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 %	шт.	12	796,48	–	9558	–	414	6584	17433	
					762	–	9144	–	–	1291		
33	37 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070	–	3316	
					–		–		–	246		

34	38 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	454		1816		1816	–	1961
					–		–		–	145	
35	39 247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1531		6124		6124	–	6614
					–		–		–	490	
36	40 247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	6099		12198		12198	–	13174
					–		–		–	976	
37	41 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	687	90,58	0,86	62228	591	12826	35322	105354
					71,05	0,36	48811	247	–	7804	
38	42 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	457	106,69	1,73	48757	791	9003	28287	83208
					85,26	0,71	38964	324	–	6164	
39	48 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	1291	597,68	3,45	771605	4454	197174	410643	1276828
					441,5	0,28	569977	361	–	94580	
40	49 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	8	276,73	0,27	2214	2	271	1398	3901
					242,62	0,13	1941	1	–	289	
41	50 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	476		3808		3808	–	4113
					–		–		–	305	

42	51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4590,03	170,43	13770	511	10275	2256	17308	
						994,7	49,88	2984	150	–	1282		
43	52	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	25	934,72	25,11	23368	628	17767	3722	29257	
						198,94	7,84	4974	196	–	2167		
44	53	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1851,97	346,12	11112	2077	233	6953	19510	
						1467	142,52	8802	855	–	1445		
45	54	247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	6	2686		16116		16116	–	17405	
						–		–		–	1289		
46	55	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	28084,96	6922,4	28085	6922	2092	15783	47377	
						19071	2850,4	19071	2850	–	3509		
47	56	515-301-0219(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	186850		186850		–	–	186850	Казахстан
						–		–		186850	–		

Итого	**13 425 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 715 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 444 787
- оборудование, тенге	2 455 140
- накладные расходы, тенге	1 961 541
в т.ч. зарплата, тенге	176 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	812 623

		Всего					**13 425 607**					
		Локальная смета 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории										
		Раздел 4 Озеленение										
1	21	1147-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР=72 %	м2	218,1	13,95	13,95	3042	3043	–	860	4214
						–	5,48	–	1195	–	312	
2	22	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=72 %	м2	218,1	48,82	2,22	10648	484	–	7462	19559
						46,6	0,92	10163	201	–	1449	
3	23	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72 %	м2	218,1	353,32	223,1	77059	48658	12519	19324	104094
						72,82	50,24	15882	10957	–	7711	
4	24	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=72 %	м траншеи	168	536,72	–	90169	–	–	64922	167498
						536,72	–	90169	–	–	12407	
5	25	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=72 %	м изгороди	168	758,72	138,42	127465	23255	869	78177	222093
						615,13	31,17	103342	5237	–	16451	
6	26	254-104-1001	Акация с оголённой корневой системой	шт.	168	438		73584		73584	–	79471 Казахстан
						–		–		–	5887	
		Раздел 5 Ограждение территории										
7	27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2,7	7278,5	2244,03	19652	6059	10621	4121	25675
						1100,67	1018,83	2972	2751	–	1902	
8	28	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	427	4097,13	1420,18	1749475	606417	135470	895471	2856542
						2359,69	552,98	1007588	236122	–	211596	

9	29 241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	294,58	2932		863709		863709	–	932806	
					–		–		–	69097		
10	30 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,3146	541715		170424		170424	–	184058	
					–		–		–	13634		
11	31 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	4,5032	423573		1907434		1907434	–	2060029	Казахстан
					–		–		–	152595		
12	32 214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	569	4731		2691939		2691939	–	2907294	Казахстан
					–		–		–	215355		
13	33 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	43531,15	6521,53	87062	13043	12814	47846	145701	
					30602,65	2623,96	61205	5248	–	10793		
14	34 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	14871,51	148,99	29743	298	1929	19891	53605	
					13757,91	55,66	27516	111	–	3971		
15	35 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2928	538248		157599		157599	–	170207	Казахстан
					–		–		–	12608		
16	36 214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,1512	571123		86354		86354	–	93262	Казахстан
					–		–		–	6908		

17	37	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00964	576293		5555		5555	–	5999	Казахстан
						–		–		–	444		
18	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	349,54	103,77	3,33	36272	1164	15348	14317	54636	
						56,53	0,36	19759	126	–	4047		
19	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	349,54	86,46	2,36	30221	825	17851	8403	41714	
						33,03	0,36	11545	126	–	3090		
		Раздел 6 Площадка под контейнеры для ТБО											
20	40	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,55	7278,5	2244,03	4003	1234	2164	839	5229	
						1100,67	1018,83	605	560	–	387		
21	41	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,6	23619,35	1533,95	14172	920	12429	753	16119	
						1369,83	373,35	822	224	–	1194		
22	42	1107-0111-0111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	6	4074,16	1420,18	24445	8521	1766	12583	39990	
						2359,69	552,98	14158	3318	–	2962		
23	43	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,08832	538248		47538		47538	–	51341	Казахстан
						–		–		–	3803		
24	44	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	416359		7853		7853	–	8481	Казахстан
						–		–		–	628		
25	45	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8	4731		37848		37848	–	40876	Казахстан

					–		–		–	3028		
26	46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3	103,77	3,33	311	10	132	123	469
						56,53	0,36	170	1	–	35	
27	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	172,91	4,74	519	14	306	144	716
						66,04	0,74	198	2	–	53	
		Раздел 7 Теневой навес										
		7.1 Стойки, балки, прогоны										
28	54	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	490,9377	5118,8	28,03	2513012	13761	2075935	308651	3047396
						862,26	10,93	423316	5366	–	225733	
29	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	176	103,77	3,33	18264	586	7728	7209	27511
						56,53	0,36	9949	63	–	2038	
30	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	176	172,91	4,74	30432	834	17975	8462	42006
						66,04	0,74	11623	130	–	3112	
		7.2 Ограждение										
31	57	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=72 %	т конструкций	2,12344	93939,09	33854,61	199474	71888	27302	89849	312469
						47226,94	11540,78	100284	24506	–	23146	
32	58	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,8206	556508		456670		456670	–	493204 Казахстан
						–		–		–	36534	
33	59	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,30284	603277		785973		785973	–	848851 Казахстан
						–		–		–	62878	

34	60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	66	103,77	3,33	6849	220	2898	2704	10317	
						56,53	0,36	3731	24	–	764		
35	61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	66	172,91	4,74	11412	313	6741	3174	15753	
						66,04	0,74	4359	49	–	1167		
		7.3 Фундамент											
36	62	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	4,4	7278,5	2244,03	32025	9874	17309	6715	41839	
						1100,67	1018,83	4843	4483	–	3099		
37	63	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	4,4	24214,14	2182,85	106542	9605	85815	9704	125546	
						2527,84	535,47	11122	2356	–	9300		
38	64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	398962		3511		3511	–	3792	Казахстан
						–		–		–	281		
39	65	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03454	576293		19905		19905	–	21497	Казахстан
						–		–		–	1592		
		7.4 Скамейка											
40	66	1109-0601-0103	Скамейка. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,26136	140417,92	3408,34	36700	891	745	25408	67077	
						134159	859,3	35064	225	–	4969		
41	67	1109-0602-0101	Конструкция скамейки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,26136	231283,97	13449,4	60448	3515	8377	35451	103571	
						185783,65	2604,25	48556	681	–	7672		
42	68	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,26136	561429		146735		146735	–	158474	Казахстан
						–		–		–	11739		

43	69 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	3,003	118355,65	1469,49	355422	4413	258854	67779	457057
					30687,75	660,15	92155	1982	–	33856	
44	70 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	3,003	8607,46	56,95	25848	171	17393	6019	34416
					2758,71	25,15	8284	76	–	2549	
45	71 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	80,3	346,89	1,82	27855	146	19449	5994	36557
					102,87	0,81	8260	65	–	2708	
46	72 1115-0403-0103	Окраска простая масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	80,3	471,36	1,85	37850	149	12014	18546	60908
					319,89	0,88	25687	71	–	4512	
47	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	11	103,77	3,33	1141	37	483	451	1719
					56,53	0,36	622	4	–	127	
48	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11	172,91	4,74	1902	52	1123	528	2624
					66,04	0,74	726	8	–	194	
	7.5 Полы										
49	75 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	440	1934,44	27,58	851154	12135	561268	203582	1139115
					631,25	11,37	277750	5003	–	84379	
50	76 1111-0101-3301	Покрытия дощатые. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	440	4385,87	51,81	1929783	22796	1567100	252417	2356776
					772,47	24,3	339887	10692	–	174576	

51	77 1110-0115-0102										
		Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	18,48	8607,46	56,95	159066	1052	107032	37041	211796
					2758,71	25,15	50981	465	–	15689	
52	78 1110-0116-0203										
		Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	440	346,89	1,82	152632	801	106568	32846	200316
					102,87	0,81	45263	356	–	14838	
53	79 1115-0403-0103										
		Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	440	471,36	1,85	207398	814	65833	101620	333739
					319,89	0,88	140752	387	–	24721	

Итого	**20 446 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 009 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	867 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	323 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 654 791
- накладные расходы, тенге	2 399 386
в т.ч. зарплата, тенге	215 945
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 514 520
Всего	**20 446 004**

ИТОГО по локальным сметам					**84 213 730**			
в том числе оборудование					12 469 235			
Временные здания и сооружения	1,2%				860 933,9			
Итого с временными					85 074 663,9			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	2,2%				1 597 319,4			
Итого с зимним					86 671 983,4			
Непредвиденные работы и затраты	2%				1 484 055,0			
Итого с непредвиденными работами и затратами					88 156 038,3			
Итого в текущих ценах 2021 г-65% с коэффициентом К=1,00					57 301 424,9			

Итого в текущих ценах 2022 г-35% с коэффициентом К=1,05					32 397 344,1			
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,050				89 698 769,0			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					85 213 830,6			
НДС	12%				10 225 659,7			
Итого с НДС					**95 439 490**			

Заказчик:
Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Омарова Ш.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Бөлеков Т.Ж.

Авторский надзор:
ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.