Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Конжык" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Технический надзор: ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4
за октябрь 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
заказчика	подрядчика	№20 от 30.03.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе	244 027 110,43	21 613 932							2 593 672	24 207 603,29
Удержание аванса 30%	73 208 133									7 262 281
Итого к оплате										**16 945 322**

Заказчик:
Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Конжык" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Омарова Ш.Ш.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Белеков Т.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Е.

Авторский надзор
ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

169

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 "Қонжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №14 "Конжык" по ул.Т.Рыскулова, д.8, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2023г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 3-1-1 Склад											
1	1	1115-0203-0401	Стены наружные (цоколь). Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1628,6	123,15	5863	443	1067	3393	9996	
						1209,16	100,09	4353	360	–	740		

2	2 1115-0402-0203	Фасады (цоколь). Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	240,54	2,01	866	7	350	369	1334
					141,38	0,92	509	3	–	99	
3	3 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,2	1628,6	123,15	109442	8276	19911	63347	186612
					1209,16	100,09	81256	6726	–	13823	
4	4 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,2	240,54	2,01	16164	135	6528	6885	24893
					141,38	0,92	9501	62	–	1844	
5	5 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	6,3	3264,72	709	20568	4467	7165	7317	30116
					1418,44	194,57	8936	1226	–	2231	
6	6 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	40727		256580		256580	–	277106
					–		–		–	20526	
7	7 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,2	804,08	9,03	48406	544	7362	29360	83987
					672,75	4,61	40500	278	–	6221	

8	8 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,5	1375,04	101,9	182193	13502	35180	103919	309001
					1007,63	81,67	133511	10821	–	22889	
9	9 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	192,7	63,21	1,08	12181	208	992	7978	21772
					56,98	0,52	10980	100	–	1613	
10	10 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	60,2	1248,46	131,5	75157	7916	40574	21350	104228
					442,97	49,6	26667	2986	–	7721	
11	11 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=72 % ktpp1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	60,2	483,08	23,52	29081	1416	24592	2719	34344
					51,05	11,67	3073	703	–	2544	

Итого	**1 083 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 301
- накладные расходы, тенге	246 637
в т.ч. зарплата, тенге	22 197
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 251
Всего	**1 083 389**

Локальная смета 6-1-1 Тепловые сети

Раздел 1 Тепловые сети

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	129	280,29	280,29	36157	36157	–	4356	43754
					–	46,9	–	6050	–	3241	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,4	2767,74	247,25	39855	3560	–	26811	71999
					2520,49	65,5	36295	943	–	5333	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10,8	1095,44	–	11831	–	–	8518	21977
					1095,44	–	11831	–	–	1628	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	96,7	23,59	23,59	2281	2281	–	693	3212
					–	9,96	–	963	–	238	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненног о грунта	96,7	205,54	98,73	19876	9547	–	10788	33117
					106,81	48,14	10329	4655	–	2453	
6	6 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=72 %	м3 основания	6,3	4450,86	1314,34	28040	8280	13397	7123	37976
					1010,02	560,39	6363	3530	–	2813	
7	7 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,3	30142,66	2803,05	9043	841	5808	1866	11782
					7978,36	660,15	2394	198	–	873	

8	8 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=72 %	м3 сборных конструкций	11,64	12849,89	3544,19	149573	41254	47161	54086	219952	
					5254,07	1199,6	61157	13963	–	16293		
9	9 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	6,21	33469		207842		207842	–	224469	Казахстан
					–		–		–	16627		
10	10 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,43	69263		376098		376098	–	406186	Казахстан
					–		–		–	30088		
11	11 1106-1301-0304	Участки стен и дниц. Устройство НР=72 %	м3	0,3	56616,57	5980,48	16985	1794	9156	4831	23561	
					20116,95	2249,66	6035	675	–	1745		
12	12 1124-0101-0105	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР=72 %	км трубопровода	0,098	1864195,95	892698,32	182691	87484	2539	84596	288670	
					945587,5	253339,76	92668	24827	–	21383		
13	13 241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм К=1,010;	м	98,98	5391		533601		533601	–	576289	Казахстан
					–		–		–	42688		
14	14 241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	6	2951		17706		17706	–	19122	
					–		–		–	1416		

15	15 242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	136885		273770		273770	–	295672	
					–		–		–	21902		
16	16 241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	4102		16408		16408	–	17721	Казахстан
					–		–		–	1313		
17	17 242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	10540		21080		21080	–	22766	Казахстан
					–		–		–	1686		
18	18 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,11	37973		4177		4177	–	4511	Казахстан
					–		–		–	334		
19	19 222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0393	821622		32290		32290	–	34873	Казахстан
					–		–		–	2583		
20	20 222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,18558	821622		152477		152477	–	164675	Казахстан
					–		–		–	12198		
21	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	40,94	103,77	3,33	4248	136	1798	1677	6399	
					56,53	0,36	2314	15	–	474		
22	22 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 НР=72 %	м2	40,94	113,57	4,3	4650	176	3458	747	5829	

						24,8	0,55	1015	23	–	432	
23	23 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	3,4	82084,24	2319,67	279086	7887	189363	61570	367908	
					24069,5	1081,91	81836	3678	–	27252		
24	24 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	65,57	598,54	19,3	39246	1266	9658	20764	64811	
					431,94	7,89	28322	517	–	4801		
25	25 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,07541	419709		31650		31650	–	34182	
					–		–		–	2532		
26	26 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	2	11825,76	5459,2	23652	10918	5031	8204	34404	
					3850,96	1846,07	7702	3692	–	2548		
1.1 Газонепроницаемый ввод												
27	27 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=72 %	сальник	2	8440,31	–	16881	–	7548	6719	25488	
					4666,1	–	9332	–	–	1888		
28	28 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	11031		6619		6619	–	7149	Казахстан
					–		–		–	530		

29	29 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00096	405238		389		389	–	420 Казахстан
					–		–		–	31	

Всего	**3 068 874**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 969 024
- накладные расходы, тенге	303 349
в т.ч. зарплата, тенге	27 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	227 323
Всего	**3 068 874**

Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	59540,94	2,24	59541	2	563	42463	110164
					58976	–	58976	–	–	8160	
2	2 248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	31494		31494		31494	–	34014
					–		–		–	2520	
3	3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	184	3005,42	2,24	552997	412	12729	388696	1017028
					2934	–	539856	–	–	75335	

4	4 248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	184	1832		337088		337088	–	364055
					–		–		–	26967	
5	5 1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72 %	шт.	15	1432,07	4,23	21481	63	263	15232	39650
					1410,28	0,15	21154	2	–	2937	
6	6 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	15	1052		15780		15780	–	17042
					–		–		–	1262	
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
					7905	–	7905	–	–	1098	
8	8 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
9	9 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3248,49	–	3248	–	314	2112	5789
					2934	–	2934	–	–	429	
0	10 248-306-0302	Аккумулятор 12В, 17А/ч	шт.	1	5742		5742		5742	–	6201
					–		–		–	459	
1	11 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1851,97	346,12	3704	692	78	2318	6504

12	12 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47				1467	142,52	2934	285	–	482	
			шт.	2		5976		11952		11952	–	12908
						–		–		–	956	
13	13 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %										
			шт.	2		674	–	1348	–	–	971	2505
						674	–	1348	–	–	186	
14	14 247-211-0109	Блок реле внешний БРВ	шт.	2		2506		5012		5012	–	5413
						–		–		–	401	
	Раздел 2 Световое и звуковое оповещение о пожаре											
15	15 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %										
			шт.	14		1479,53	146,57	20713	2052	1166	13000	36410
						1249,68	39,91	17496	559	–	2697	
16	16 248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"										
			шт.	14		763		10682		10682	–	11537
						–		–		–	855	
17	17 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %										
			шт.	14		1851,97	346,12	25928	4846	544	16224	45524
						1467	142,52	20538	1995	–	3372	
18	18 248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	14		1847		25858		25858	–	27927
						–		–		–	2069	

Раздел 3 Кабели и провода

19	19 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР=72 %	м	270	499,72	0,81	134924	219	27278	77348	229254	
					397,88	–	107428	–	–	16982		
20	20 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2363	90,58	0,86	214041	2032	44117	121494	362378	
					71,05	0,36	167891	851	–	26843		
21	21 243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х0,35 К=1,020;	км	2,36334	19587		46291		46291	–	49994	Казахстан
					–		–		–	3703		
22	22 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х1,5мм2 К=1,020;	км	0,30498	26765		8163		8163	–	8816	Казахстан
					–		–		–	653		
23	23 243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,01734	390844		6777		6777	–	7319	Казахстан
					–		–		–	542		
	Раздел 4 Кабеленесущие системы											
24	24 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	2363	254,49	2,31	601360	5459	39675	400688	1082212	
					235,39	0,12	556227	284	–	80164		
25	25 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2363	55		129965		129965	–	140362	

					–	–		–	10397	
	Всего					**3 658 480**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 504 687				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 976				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					780 779				
	- накладные расходы, тенге					1 086 238				
	в т.ч. зарплата, тенге					97 762				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					270 998				
	Всего					**3 658 480**				
	Локальная смета 2-1-6 Сети связи									
	Раздел 1 Громкоговорящая связь									
1	1 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1283,09	31,09	1283	31	–	912	2371
					1252	14,67	1252	15	–	176	
2	2 292-001-6001(пл)	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352	шт	1	214286		214286		214286	–	231429
					–		–		–	17143	
3	3 1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8765,88	–	8766	–	1431	5281	15171
					7335	–	7335	–	–	1124	
4	4 292-001-6002(пл)	Аккумуляторная батарея 26 Ач	шт	1	40714		40714		40714	–	43971
					–		–		–	3257	
5	5 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72 %	шт.	26	2898,63	–	75364	–	5268	50469	135900
					2696	–	70096	–	–	10067	
6	6 292-001-6003(пл)	Настенный громкоговоритель, 3Вт	шт	26	12271		319046		319046	–	344570
					–		–		–	25524	

7	7 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4559,93	1413,57	9120	2827	197	5213	15480	
					3048	572,15	6096	1144	–	1147		
8	8 292-001-6004(пп)	Микрофонный пульт с селектором на 6 зон	шт	2	128348		256696		256696	–	277232	
					–		–		–	20536		
9	9 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	81	597,68	3,45	48412	279	12371	25765	80111	
					441,5	0,28	35762	23	–	5934		
10	10 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	81	90,58	0,86	7337	70	1512	4164	12421	
					71,05	0,36	5755	29	–	920		
11	11 243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 К=1,030;	км	0,08343	392402		32738		32738	–	35357	
					–		–		–	2619		
12	12 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	195	454,07	3,31	88544	645	8486	57223	157428	
					407,24	0,33	79412	64	–	11661		
13	13 243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1989	171438		34099		34099	–	36827	Казахстан

14	14 1121-0101-0201					–		–		–	2728		
		Трубы полимерные диаметром 15 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	17	416,24	3,11	7076	53	1133	4242	12223		
					346,48	0,14	5890	2	–	905			
15	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	18	90,58	0,86	1630	15	336	925	2759		
					71,05	0,36	1279	6	–	204			
16	16 243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2 К=1,030;	км	18,54	40523		751296		751296	–	811400	Казахстан	
					–		–		–	60104			
17	17 1121-0202-0201	Телефонные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	5	276,73	0,27	1384	1	169	874	2439		
					242,62	0,13	1213	1	–	181			
18	18 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5	433		2165		2165	–	2338		
					–		–		–	173			
19	19 1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72 %	шт.	1	8082,89	–	8083	–	748	5281	14433		
					7335	–	7335	–	–	1069			
20	20 292-001-6005(пл)	Телекоммуникационный шкаф Toten	шт	1	16942		16942		16942	–	18297		
					–		–		–	1355			

Раздел 2 Телевидение

21	21 1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	13571,71	1863,64	27143	3727	3768	14907	45414
					9824	528,12	19648	1056	–	3364	
22	22 248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	2	5825		11650		11650	–	12582
					–		–		–	932	
23	23 1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	13571,71	1863,64	13572	1864	1884	7453	22707
					9824	528,12	9824	528	–	1682	
24	24 248-101-0201	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15523		15523		15523	–	16765
					–		–		–	1242	
25	25 1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР=72 %	усилитель	1	4456,93	–	4457	–	–	3209	8279
					4456,93	–	4457	–	–	613	
26	26 292-001-6006(пл)	Усилитель телевизионный широкополосный коллективный	шт	1	72000		72000		72000	–	77760
					–		–		–	5760	
27	27 1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1471,39	–	4414	–	370	2912	7912
					1348	–	4044	–	–	586	
28	28 292-001-6007(пл)	Устройство абонентское распределительное	шт	3	3000		9000		9000	–	9720
					–		–		–	720	
29	29 292-001-6008(пл)	Фильтр телевизионный диапазонный полосовой	шт	1	3500		3500		3500	–	3780
					–		–		–	280	

30	30 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93	1413,57	4560	1414	98	2606	7739		
					3048	572,15	3048	572	–	573			
31	31 292-001-6009(пл)	Ящик протяжный ответвительный	шт	1	35200		35200		35200	–	38016		
					–		–		–	2816			
32	32 247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	13	354		4602		4602	–	4970		
					–		–		–	368			
33	33 247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	13	184		2392		2392	–	2583		
					–		–		–	191			
34	34 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	710	90,58	0,86	64312	611	13256	36505	108882		
					71,05	0,36	50446	256	–	8065			
35	35 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	10	273,75	2,7	2738	27	506	1588	4672		
					220,44	0,08	2204	1	–	346			
36	36 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,038	206547		7849		7849	–	8477	Казахстан	
					–		–		–	628			

37	37 243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,672	93920		63114		63114	–	68163	Казахстан
					–		–		–	5049		
38	38 292-001-6010(пл)	Кабель коаксиальный субмагнитный радиочастотный	м	10	2500		25000		25000	–	27000	
					–		–		–	2000		
39	39 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	672	362,71	3,11	243741	2090	8817	167709	444366	
					346,48	0,14	232835	94	–	32916		
40	40 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	672	32		21504		21504	–	23224	
					–		–		–	1720		
41	41 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	38	487,73	4,36	18534	166	1120	12433	33444	
					453,9	0,52	17248	20	–	2477		
42	42 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	38	102		3876		3876	–	4186	
					–		–		–	310		
43	43 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	40	677,51	22,96	27100	918	15951	7561	37434	
					255,78	6,77	10231	271	–	2773		

Раздел 3 Телефония и интернет

44	44 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76 7905	1,82 –	8039 7905	2 –	132 –	5692 1098	14829		
45	45 518-102-0522(об)	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с	шт.	1	44702 –		44702 –		– 44702	– –	44702		
46	46 248-306-0305	Источник бесперебойного питания	шт.	1	19116 –		19116 –		19116 –	– 1529	20645		
47	47 292-001-6011(пл)	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	4	3482 –		13928 –		13928 –	– 1114	15042		
48	48 1121-0202-0201	Розетки. Установка НР=72 %	шт.	38	276,73 242,62	0,27 0,13	10516 9220	10 5	1286 –	6642 1373	18531		
49	49 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	19	433 –		8227 –		8227 –	– 658	8885		
50	50 247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	19	742 –		14098 –		14098 –	– 1128	15226		
51	51 231-102-0206	Коннектор	шт.	38	2342 –		88996 –		88996 –	– 7120	96116	Казахстан	
52	52 252-207-0906	Колпачок изолирующий	шт.	68	479 –		32572 –		32572 –	– 2606	35178		
53	53 1308-0304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15	4560 3048	1414 572	98 –	2606 573	7739		

54	54 292-001-6012(пл)	ITK Шкаф настенный LINEA	шт	1	48392		48392		48392	–	52263
					–		–		–	3871	
55	55 292-001-6013(пл)	ITK Сетевой фильтр 6 розеток	шт	1	6204		6204		6204	–	6700
					–		–		–	496	
56	56 292-001-6014(пл)	ITK Кабельный органайзер для шкафа 19"	шт	2	2374		4748		4748	–	5128
					–		–		–	380	
57	57 292-001-6015(пл)	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термомтатом 2 модуля	шт	1	18294		18294		18294	–	19758
					–		–		–	1464	
58	58 292-001-6016(пл)	ITK Консольная полка глубиной 350мм	шт	3	9701		29103		29103	–	31431
					–		–		–	2328	
59	59 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	599	273,75	2,7	163976	1617	30315	95106	279809
					220,44	0,08	132044	48	–	20727	
60	60 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	36	90,58	0,86	3261	31	672	1851	5521
					71,05	0,36	2558	13	–	409	
61	61 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	140		840		840	–	907
					–		–		–	67	
62	62 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	188		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	

63	63 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	1192	93,56	1,08	111524	1287	12766	70316	196387	
					81,77	0,16	97470	191	–	14547		
64	64 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	1192	326,1	4,57	388711	5447	17940	263085	703940	
					306,48	0,06	365324	72	–	52144		
65	65 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	153	142		21726		21726	–	23464	
					–		–		–	1738		
66	66 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	84		2520		2520	–	2722	
					–		–		–	202		
67	67 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1009	55		55495		55495	–	59935	
					–		–		–	4440		
68	68 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,827	102442		187162		187162	–	202135	Казахстан
					–		–		–	14973		
69	69 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,827	102442		187162		187162	–	202135	Казахстан
					–		–		–	14973		
70	70 243-905-0101	Коробка телефонная распределительная	шт.	2	3913		7826		7826	–	8452	
					–		–		–	626		
71	71 261-404-0209	Скобы двухлапковые	10 шт.	10,8	227		2452		2452	–	2648	
					–		–		–	196		
72	72 261-107-0223	Дюбель шуруп	100 шт.	36,3	994		36082		36082	–	38969	
					–		–		–	2887		

Итого											
в том числе						**5 395 520**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 192 979					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						24 546					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 983					
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 874 405					
- оборудование, тенге						44 702					
- накладные расходы, тенге						862 530					
в т.ч. зарплата, тенге						77 627					
- сметная прибыль (8 %), тенге						396 356					
Всего						**5 395 520**					
Благоустройство											
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие											
1	1 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	68,8	205,54	98,73	14141	6793	–	7676	23562
					106,81	48,14	7349	3312	–	1745	
2	2 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	51,6	6787,23	2026,51	350221	104568	231464	28427	408940
					274,98	490,17	14189	25293	–	30292	
3	3 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	344	2171,1	246,87	746858	84923	652166	15290	823120
					28,4	33,33	9770	11466	–	60972	
4	4 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщины 6 см покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	344	927,38	0,1	319019	34	315548	2475	347214

5	5 1127-0602-0301				9,99	–	3437	–	–	25720	
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	344	2274,87	261,23	782555	89863	682923	15089	861456
6	6 1127-0201-1002				28,4	32,52	9770	11187	–	63812	
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	593	2261,19	40,98	1340886	24301	742525	420458	1902252
7	7 255-101-0101				968,06	16,71	574060	9909	–	140908	
		Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	25,499	42989		1096177		1096177	–	1183871
					–		–		–	87694	
	Всего						**5 550 415**				
	7.4 Скамейка										
66	1109-0601-0103-ошибочно взятый объем										
		Скамейка. Монтаж НР=72 %	т конструкций	-0,26136	140417,92	3408,34	36700	891	745	25408	-67077
					134159	859,3	35064	225	–	4969	
	Всего						**-67 077**				
	Локальная смета 2-1-7 Видеонаблюдение										
1	1 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	1	4603,51	5,77	4604	6	–	3311	8548
					4597,74	–	4598	–	–	633	
2	2 248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-12X-C, 12-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697		53697		53697	–	57993
					–		–		–	4296	

3	3 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	21	4603,51 4597,74	5,77 –	96674 96553	121 –	– –	69518 13295	179487
4	4 248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели IPC323LR3-VSPF28-F, 3 Мп, IP67, POE	шт.	7	20000 –		140000 –		140000 –	– 11200	151200
5	5 248-402-0101	Камера цилиндрическая, 3,0мп, IP67, POE, уличная. IPC2123LR3-HF528M-F	шт.	14	20357 –		284998 –		284998 –	– 22800	307798
6	6 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76 7905	1,82 –	8039 7905	2 –	132 –	5692 1098	14829
7	7 518-102-0522 (об)	POE Коммутатор, 24 портовый, 250W, NSW2010-10T-POE-IN	шт.	1	29464 –		29464 –		– 29464	– –	29464
8	8 248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	29653 –		29653 –		29653 –	– 2372	32025
9	9 248-306-0305	Источник бесперебойного питания 600W, стоечный, APC smart-UPS X 750VA	шт.	1	14196 –		14196 –		14196 –	– 1136	15332
10	10 292-001-7001 (пл)	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	4	3482 –		13928 –		13928 –	– 1114	15042
11	11 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=72 %	шт.	1	1725,44 1228	497,44 234,72	1725 1228	497 235	– –	1053 222	3000

12	12 248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783 –			100783 –		100783 –	– 8063	108846		
13	13 231-102-0206	Коннектор телекоммуникационный, RG-45	шт.	16	21,43 –			343 –		343 –	– 27	370	Казахстан	
14	14 247-202-0103	Коробка ответвительная настенная IP44 70x70x40, КМ41236	шт.	8	216 –			1728 –		1728 –	– 138	1866		
15	15 252-207-0906	Колпачок изолирующий на RG-45	шт.	16	76 –			1216 –		1216 –	– 97	1313		
16	16 1308-0304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15		4560 3048	1414 572	98 –	2606 573	7739		
17	17 292-001-7002 (пл)	ITK Шкаф настенный LINEA	шт	1	48392 –			48392 –		48392 –	– 3871	52263		
18	18 292-001-7003 (пл)	ITK Кабельный органайзер для шкафа 19"	шт	1	2374 –			2374 –		2374 –	– 190	2564		
19	19 292-001-7004 (пл)	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термомтатом 2 модуля	шт	1	18294 –			18294 –		18294 –	– 1464	19758		
20	20 292-001-7005 (пл)	ITK Консольная полка глубиной 350мм	шт	2	9701 –			19402 –		19402 –	– 1552	20954		
21	21 292-001-7006 (пл)	ITK Сетевой фильтр 6 розеток	шт	1	6204 –			6204 –		6204 –	– 496	6700		

22	22 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	3	273,75	2,7	821	8	152	476	1401
					220,44	0,08	661	–	–	104	
23	23 292-001-7007 (пл)	Кабель интерфейсный HDMI	м	3	5200		15600		15600	–	16848
					–		–		–	1248	
24	24 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	588	90,58	0,86	53261	506	10978	30232	90172
					71,05	0,36	41777	212	–	6679	
25	25 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	588	456,28	3,45	268293	2029	6662	187032	491751
					441,5	0,28	259602	165	–	36426	
26	26 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	588	66		38808		38808	–	41913
					–		–		–	3105	
27	27 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	577	93,56	1,08	53984	623	6180	34037	95063
					81,77	0,16	47181	92	–	7042	
28	28 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	577	326,1	4,57	188160	2637	8684	127349	340750
					306,48	0,06	176839	35	–	25241	
29	29 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	277	55		15235		15235	–	16454

					–	–	–	1219			
30	30 243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	300	67	20100	20100	–	21708		
					–	–	–	1608			
31	31 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,165	102442	119345	119345	–	128893	Казахстан	
					–	–	–	9548			
32	32 261-404-0209	Скобы однолапковые	10 шт.	111,5	227	25311	25311	–	27336		
					–	–	–	2025			
33	33 261-107-0223	Дюбель шуруп	100 шт.	2,76	994	2743	2743	–	2962		
					–	–	–	219			

Всего	**2 312 342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	639 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 236
- оборудование, тенге	29 464
- накладные расходы, тенге	461 306
в т.ч. зарплата, тенге	41 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 101
Всего	**2 312 342**

					Расчет накрутки в акте №1 за май 2023г.				
					неправильно	**правильно**			
ИТОГО по локальным сметам					**76 232 652**	**76 232 652**			
в том числе оборудование					0	3 488 628			
Временные здания и сооружения	1,2%				914 792	872 928			
Итого с временными					77 147 444	77 105 580			
Затраты на производство строительно-монтажных	2,2%				1 697 244	1 619 573			
Итого с зимним					78 844 688	78 725 153			
Непредвиденные работы и затраты	2%				1 576 894	1 504 731			
Итого с непредвиденными работами и затратами					80 421 581	80 229 884			
Итого в текущих ценах 2021 г-65% с					52 274 028	52 149 424			
Итого в текущих ценах 2022 г-35% с					29 554 931	29 484 482			

Итого в текущих ценах на 2022г.	1,050				81 828 959	81 633 907		
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					77 737 511	77 552 211		
НДС	12%				9 328 501	9 306 265		
Итого с НДС					87 066 012	86 858 477		
Итого излишек суммы по акту №1 за май (ошибка- в накрутке не учтено оборудование)					**-207 536**			

					Расчет накрутки в акте №3 за август 2023г.			
					неправильно	**правильно**		
ИТОГО по локальным сметам					**84 213 730**	**84 213 730**		
в том числе оборудование					12 469 235	5 189 935		
Временные здания и сооружения	1,2%				860 933,9	948 285,5		
Итого с временными					85 074 663,9	85 162 016		
Затраты на производство строительно-монтажных	2,2%				1 597 319,4	1 759 386		
Итого с зимним					86 671 983,4	86 921 401		
Непредвиденные работы и затраты	2%				1 484 055,0	1 634 629		
Итого с непредвиденными работами и затратами					88 156 038,3	88 556 031		
Итого в текущих ценах 2021 г-65% с					57 301 424,9	57 561 420		
Итого в текущих ценах 2022 г-35% с					32 397 344,1	32 544 341		
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,050				89 698 769,0	90 105 761		
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					85 213 830,6	85 600 473		
НДС	12%				10 225 659,7	10 272 057		
Итого с НДС					95 439 490	95 872 530		
Итого остаток суммы по акту №3 за август (ошибка - оборудование учтено избыточно)					**433 039,66**			

ИТОГО по локальным сметам					**21 001 943**			
в том числе оборудование					74 166			
Временные здания и сооружения	1,2%				251 133			
Итого с временными					21 253 076			
Затраты на производство строительно-монтажных	2,2%				465 936			
Итого с зимним					21 719 012			
Непредвиденные работы и затраты	2%				432 897			
Итого с непредвиденными работами и затратами					22 151 909			
Итого в текущих ценах 2021 г-65% с					14 398 741			
Итого в текущих ценах 2022 г-35% с					8 140 827			
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,050				22 539 568			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					21 412 589			
НДС	12%				2 569 511			
Итого с НДС					23 982 099,63			
Итого излишек суммы по акту №1 за май (ошибка- в накрутке не учтено оборудование)					**-207 536**			
Итого остаток суммы по акту №3 за август (ошибка - оборудование учтено избыточно)					**433 040**			

Итого с НДС и с учетом поправок к формам за май и август 2023г.			**24 207 603,29**		

Заказчик:

Заведующая ГККП "Ясли-сад №14 "Конжық" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Омарова Ш.Ш.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО СТОЙИНТЕГРАЦИЯ

_____ Белеков Т.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
ТОО NED group

_____ Нагметкалиев Н.Н.