Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dream CAPITAL», г.Шымкент,Каратауский район,ул.Еримбетова,строение 304г,БИН 120240006007

Наименование строительства и его адрес:Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16	2 073 387,68	1 851 239,00							222 148,68	2 073 387,68
Итого к оплате:	2 073 387,68	1 851 239,00							222 148,68	2 073 387,68

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dream CAPITAL», г.Шымкент,Каратауский район,ул.Еримбетова,строение 304г,БИН 120240006007**

Наименование объекта: **Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16**

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.											
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234239	95441	13926	121398	317422
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	
				Перепланировка на отм. +0,000							
				Кирпичные перегородки							
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,96835	100550,00	--	298468	--	298468	--	322345
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
				Закладка дверного проема, толщ.120 мм							
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
				Перемычки							
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
				Фундамент под перегородки							
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Перепранировка на отм. +3,300							
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перемычки							
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	614	111		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02483	521841,00	--	12957	--	12957	--	13994
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
				Перепранировка на отм. +6,600							
				Кирпичные перегородки							
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,0251	100550,00	--	203624	--	203624	--	219914
		СП - 8%			--	--	--	--		16290	
				Закладка дверного проема. толщ.120 мм							
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,4	17019,63	2725,32	6808	1090	2146	2792	10368
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	3572	306		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
				Перемычки							
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	2456	446		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,09932**	**521841,00**	**--**	**51829**	**--**	**51829**	**--**	**55975**
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1262716**	**12437-**			**1580508**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**1 897 930**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**1 897 930**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	37 959				
Итого СМР	Тенге				1 935 889				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				1 935 889				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				1 948 673				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**1 851 239,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	222 148,68				
Итого к оплате	**Тенге**				**2 073 387,68**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
"Dream Capital" Гайбулаев М.Б