Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Субподрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №10/05/24-1 от 10.05.2024 года
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Степная, ул.Нагорная, ул.Парковая»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Степная, ул.Нагорная, ул.Парковая»	1 894 076,00	1 691 139,29							202 936,71	1 894 076,00
Итого к оплате:	**1 894 076**	**1 691 139,29**							202 936,71	**1 894 076**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "EMAX Company"

Жусупалиев Н.М.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №10/05/24-1 от 10.05.2024 года
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Степная, ул.Нагорная, ул.Парковая»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1		1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	290		254,98	240,48	73944	69740	--	16063	97208
			НР - 72%, СП - 8%				14,50	62,43	4205	18105		7201	
2		1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,97		6072,94	--	54474	--	--	39222	101191
			НР - 72%, СП - 8%				6072,94	--	54474	--		7496	
3		1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,06		5454,83	303,84	54876	3057	31925	20575	81487
			НР - 99%, СП - 8%				1977,49	88,36	19894	889		6036	
4		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,63		1639,49	--	38741	--	--	27894	71965
			НР - 72%, СП - 8%				1639,49	--	38741	--		5331	
5		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	260,7		60,04	60,04	15652	15652	--	3819	21030
			НР - 72%, СП - 8%				--	20,35	--	5305		1559	
6		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	260,7		293,88	134,09	76615	34958	--	42432	128570
			НР - 72%, СП - 8%				159,79	66,27	41657	17277		9523	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	260,7	135,88	114,93	35424	29963	755	9169	48159
			НР - 72%, СП - 8%			18,05	30,80	4706	8030		3566	
8		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,55	60,04	60,04	874	873	--	213	1174
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,35	--	296		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				350600	154243	32680	159387	550784
								163677	49902	--	40799	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				350600				
		Материалы		Тенге				32681				
		Всего заработная плата		Тенге					213579			
			Накладные расходы	Тенге				159387				
			Сметная прибыль	Тенге				40799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					213579			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					213579			
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
9		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	7281,41	320,30	14563	641	6229	7909	24269
			НР - 99%, СП - 8%			3846,46	147,86	7693	296		1798	
10		244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	73387,00	--	146774	--	146774	--	158516
			СП - 8%			--	--	--	--		11742	
11		1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123	713712,06	318974,05	87787	39233	--	60753	160423
			НР - 99%, СП - 8%			394738,01	104174,39	48553	12813		11883	
12		241-404-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	124,23	4084,00	--	507355	--	507355	--	547943
			СП - 8%			--	--	--	--		40588	
13		1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	675797,89	295925,52	2027	888	--	1433	3737
			НР - 99%, СП - 8%			379872,37	102516,14	1140	308		277	
14		241-404-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3,03	1445,00	--	4378	--	4378	--	4728
			СП - 8%			--	--	--	--		350	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,126	125177,54	--	15772	--	2058	13577	31697
			НР - 99%; СП - 8%			108842,16	--	13714	--		2348	
16		1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,126	112943,38	--	14231	--	517	13577	30033
			НР - 99%; СП - 8%			108842,16	--	13714	--		2225	
17		1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	126	9,75	1,01	1229	128	--	838	2232
			НР - 72%; СП - 8%			8,74	0,49	1101	62		165	
18		249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	126	82,00	--	10332	--	10332	--	11159
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
19		241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	15423,00	--	30846	--	30846	--	33314
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	
20		1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2937326,45	1111858,04	5875	2223	861	3617	10251
			НР - 99%; СП - 8%			1395394,56	431223,65	2791	862		759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				841169	43113	709350	101704	1018302
								88706	14341	--	75430	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1229				
		Всего заработная плата		Тенге					1163			
			Накладные расходы	Тенге				838				
			Сметная прибыль	Тенге				165				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1163			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				839940				
		Материалы		Тенге				9664				
		Всего заработная плата		Тенге					101884			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699685				
			Накладные расходы	Тенге				100866				
			Сметная прибыль	Тенге				75265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					101884			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1018303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					103047			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1569089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252383				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						197356			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						64243			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							742030		
			- Накладные расходы	Тенге								261091	
			- Сметная прибыль	Тенге								116229	
			ИТОГО										**1 569 089**
			Оборудование										**0**
			Итого без оборудования										**1 569 089**
			Временные здания и сооружения 1,3%										**20 398**
			Итого										**1 589 487**
			Доп.затраты на клим. услов. 1,76%										**27 975**
			Итого										**1 617 462**
			Непревиденные работы и затраты 2%										**32 349**
			Итого										**1 649 811**
			Итого с оборудованием										**1 649 811**
			Итого в текущих ценах на 2023 год-100 %, К=1,079										**1 780 146**
			С пониж.коэф. К=0,950										**1 691 139**
			НДС 12%										**202 937**
			Всего к оплате										**1 894 076**

Заказчик:
ТОО "Жанибек-Айдос"

Директор:

Тажикбаев К.

Подрядная организация:
ТОО "EMAX Company"

Директор:

Жусупалиев Н.М.