Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Субподрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №10/05/24-3 от 10.05.2024 года
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Озерная, ул.Шоссейная, ул.Железнодорожная»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Озерная, ул.Шоссейная,	1 659 025,00	1 481 272,32							177 752,68	1 659 025,00
Итого к оплате:	**1 659 025**	**1 481 272,32**							177 752,68	**1 659 025**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "EMAX Company"

Жусупалиев Н.М.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №10/05/24-3 от 10.05.2024 года
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей п.Актау, ул.Озерная, ул.Шоссейная, ул.Железнодорожная»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1		1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	345		254,98	240,48	87968	82965	--	19110	115644
			НР - 72%, СП - 8%				14,50	62,43	5003	21538		8566	
2		1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	10,67		6072,94	--	64798	--	--	46655	120369
			НР - 72%, СП - 8%				6072,94	--	64798	--		8916	
3		1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	12		5454,83	303,84	65458	3646	38082	24542	97200
			НР - 99%, СП - 8%				1977,49	88,36	23730	1060		7200	
4		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	28,12		1639,49	--	46102	--	--	33194	85639
			НР - 72%, СП - 8%				1639,49	--	46102	--		6344	
5		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	310,251		60,04	60,04	18627	18628	--	4545	25027
			НР - 72%, СП - 8%				--	20,35	--	6314		1855	
6		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	310,251		293,88	134,09	91177	41601	--	50496	153007
			НР - 72%, СП - 8%				159,79	66,27	49575	20560		11333	
7		1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	310,251		135,88	114,93	42157	35657	900	10912	57313
			НР - 72%, СП - 8%				18,05	30,80	5600	9556		4244	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**17,314**	**60,04**	**60,04**	**1040**	**1039**	**--**	**254**	**1397**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,35**	**--**	**352**		**104**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**417327**	**183536**	**38982**	**189708**	**655596**
								194808	**59380**	**--**	**48562**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**417327**				
		Материалы		Тенге				**38982**				
		Всего заработная плата		Тенге					**254188**			
			Накладные расходы	Тенге				**189708**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48562**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**655597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
			Сметная заработная плата	Тенге					**254188**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**655597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
			Сметная заработная плата	Тенге					**254188**			
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
9		1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1**	**713712,06**	**318974,05**	**71371**	**31897**	**--**	**49392**	**130424**
			НР - 99%; СП - 8%			**394738,01**	**104174,39**	**39474**	**10417**		**9661**	
10		241-404-0403 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	**м**	**101**	**4084,00**	**--**	**412484**	**--**	**412484**	**--**	**445483**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32999**	
11		1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,05**	**667598,13**	**291142,97**	**33380**	**14557**	**--**	**23686**	**61631**
			НР - 99%; СП - 8%			**376455,16**	**102044,85**	**18823**	**5102**		**4565**	
12		241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**50,5**	**142,00**	**--**	**7171**	**--**	**7171**	**--**	**7745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**574**	
13		1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,15**	**125177,54**	**--**	**18777**	**--**	**2451**	**16163**	**37735**
			НР - 99%; СП - 8%			**108842,16**	**--**	**16326**	**--**		**2795**	
14		1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,15**	**112943,38**	**--**	**16942**	**--**	**616**	**16163**	**35753**
			НР - 99%; СП - 8%			**108842,16**	**--**	**16326**	**--**		**2648**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**560125**	**46454**	**422722**	**105404**	**718771**
								90949	**15519**	**--**	**53242**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**560125**				
		Материалы		Тенге				**3065**				
		Всего заработная плата		Тенге					**106468**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**419655**				
			Накладные расходы	Тенге				**105404**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53242**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**718771**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						106468			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					718771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						106468			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1374368**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					285757				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						229990			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						74899			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							461702		
			- Накладные расходы	Тенге								295112	
			- Сметная прибыль	Тенге								101804	
			ИТОГО										**1 374 368**
			Оборудование										**0**
			Итого без оборудования										**1 374 368**
			Временные здания и сооружения 1,3%										**17 867**
			Итого										**1 392 235**
			Доп.затраты на клим. услов. 1,76%										**24 503**
			Итого										**1 416 738**
			Непревиденные работы и затраты 2%										**28 335**
			Итого										**1 445 073**
			Итого с оборудованием										**1 445 073**
			Итого в текущих ценах на 2023 год-100 %, К=1,079										**1 559 234**
			С пониж.коэф. К=0,950										**1 481 272**
			НДС 12%										**177 753**
			Всего к оплате										**1 659 025**

Заказчик:
ТОО "Жанибек-Айдос"

Директор:

Тажикбаев К.

Подрядная организация:
ТОО "EMAX Company"

Директор:

Жусупалиев Н.М.