Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу: мкр. Жас-Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 48**

Наименование объекта - **Пятно № 48**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ

Основание: **КЖ**

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
1	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	504,0102		10887	5487100
2	C12041-4 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,179575		53580	63202
3	C12041-5 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,403824		50191	20268
3	C12041-23 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	4,5177066		51056	230657
4	C12041-24 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	22,2245913		50478	1121857
5	C12041-25 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	т	37,111744		49130	1823283
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8746367
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				8 746 367
Накладные расходы			Тенге		0,235387571		2 058 786
ИТОГО:			Тенге				10 805 153
Сметная прибыль			Тенге		0,080000014		864 412
ИТОГО по смете с НДС:			Тенге				11 669 565,00

ТОО "КазСтройПроект-2007"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"