Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №1 от21.07.2021 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	1 065 305 456,99	135 481 760,16							16 257 811,22	151 739 571,38
Всего:	**1 065 305 456,99**	**135 481 760,16**							**16 257 811,22**	**151 739 571,38**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Доп.соглашение №64/1 от 21.07.2021г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **АВГУСТ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней БР100.30.18										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	**м бортового камня**		2057	2055,78	39,18	4228736	80600	1955404	2405786	7165285
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	2192732	34848		530762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		92,565	43020,00	--	3982146	--	3982146	--	4300718
		СП - 8%				--	--	--	--		318572	
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см)**	**м3 материала основания в плотном теле**		4500,254	3260,94	1295,04	14675072	5828028	7954244	2590122	18646409
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	892800	1505461		1381215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см)**	**м2 основания или покрытия**		17209,0169	239,04	176,52	4113707	3037681	--	2188396	6806271
		НР - 108%; СП - 8%				62,53	55,22	1076026	950266		504168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2)**	**м3**		**4835,733749**	**5183,00**	**--**	**25063608**	**--**	**25063608**	**--**	**27068697**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2005089**	
6	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (порист. к/з марки II Н-6см)**	**м2 покрытия**		**12800**	**1303,74**	**50,59**	**16687832**	**647536**	**15360674**	**866145**	**18958295**
		НР - 108%; СП - 8%				**53,10**	**9,56**	**679622**	**122364**		**1404318**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	**м2 покрытия**		**12800**	**560,55**	**6,97**	**7175027**	**89275**	**7078943**	**18142**	**7768622**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,53**	**0,78**	**6809**	**9988**		**575454**	
8	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн. м/з тип Б марка I Н-5см)**	**м2 покрытия**		**13215**	**1455,19**	**50,59**	**19230373**	**668530**	**17860186**	**894227**	**21734568**
		НР - 108%; СП - 8%				**53,10**	**9,56**	**701657**	**126331**		**1609968**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	**м2 покрытия**		**13215**	**327,19**	**3,49**	**4323767**	**46085**	**4274167**	**9365**	**4679782**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,27**	**0,39**	**3515**	**5156**		**346651**	
10	**Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**		**15,3032**	**9107,44**	**7513,48**	**139373**	**114980**	**--**	**58820**	**214048**
		НР - 108%; СП - 8%				**1593,96**	**1964,96**	**24393**	**30070**		**15855**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**117342696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5577555**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**10512715**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2784484**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**83529372**		
		- Накладные расходы	Тенге								**9031003**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8692052**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					117 342 696,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1 525 455,05				
		Итого:	Тенге					118 868 151,05				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					1 711 701,38				
		Итого:	Тенге					120 579 852,42				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					2 411 597,05				
		Итого:	Тенге					122 991 449,47				
		в ценах 2021 года	Тенге					129 145 449,64				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					15 497 453,96				
		Всего стоимость строительства	Тенге					144 642 903,59				
		Конкурсная скидка	Тенге					14 464 290,36				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**130 178 613,23**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**13 947 708,56**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-03. Устройство пешеходных тротуаров и индивидуальных съездов

Доп.соглашение №64/1 от 21.07.2021г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **АВГУСТ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-10см)**	**м3 материала основания в плотном теле**		**415,18**	**3260,94**	**1295,04**	**1353878**	**537676**	**733835**	**238957**	**1720262**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**82367**	**138889**		**127427**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-15см)**	**м2 основания или покрытия**		**4151,8**	**239,04**	**176,52**	**992462**	**732862**	**--**	**527966**	**1642062**
		НР - 108%; СП - 8%				**62,53**	**55,22**	**259599**	**229259**		**121634**	
3	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №2 на приготовление ЩПС С5 №2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 (№2)**	**м3**		**872,70836**	**4663,00**	**--**	**4069439**	**--**	**4069439**	**--**	**4394994**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**325555**	
4	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. LУстройство (плотн. м/з тип В марка II Н-5см)**	**м2 покрытия**		**4151,8**	**1317,21**	**3,60**	**5468800**	**14940**	**4395739**	**1149319**	**7147568**
		НР - 108%; СП - 8%				**254,86**	**1,46**	**1058121**	**6063**		**529450**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**		**4151,8**	**825,14**	**--**	**3425833**	**--**	**2743933**	**736452**	**4495268**
		НР - 108%; СП - 8%				**164,24**	**--**	**681900**	**--**		**332983**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**		**2,49108**	**9107,44**	**7513,48**	**22687**	**18717**	**--**	**9575**	**34843**
		НР - 108%; СП - 8%				**1593,96**	**1964,96**	**3971**	**4895**		**2581**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19434997**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2085958**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1304196**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**379106**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11942946**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2662269**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1439630**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					19 434 997,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					252 654,96				
		Итого:	Тенге					19 687 651,96				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					283 502,19				
		Итого:	Тенге					19 971 154,15				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					399 423,08				
		Итого:	Тенге					20 370 577,23				
		в ценах 2021 года	Тенге					21 389 839,43				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					2 566 780,73				
		Всего стоимость строительства	Тенге					23 956 620,17				
		Конкурсная скидка	Тенге					2 395 662,02				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**21 560 958,15**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**2 310 102,66**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"