Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	913 565 885,61	187 506 602,92							22 500 792,35	210 007 395,27
Всего:	**913 565 885,61**	**187 506 602,92**							**22 500 792,35**	**210 007 395,27**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 01-01-03. Демонтажные работы

Доп.соглашение №64/1 от 21.07.2021г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующей дорожной одежды по главной улице и на съездах										
1	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**		**900**	**115,43**	**110,92**	**103890**	**99825**	**16**	**14645**	**128017**
		НР - 108%; СП - 8%				**4,50**	**10,57**	**4049**	**9510**		**9483**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**		**155,925**	**837,00**	**--**	**130509**	**--**		**--**	**140950**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10441**	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**		**288,751**	**459,05**	**306,74**	**132550**	**88570**	**--**	**71544**	**220421**
		НР - 108%; СП - 8%				**152,31**	**77,11**	**43980**	**22264**		**16327**	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**288,751**	**251,56**	**238,64**	**72639**	**68907**	**33**	**18413**	**98337**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**3699**	**21875**		**7284**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**		**519,7518**	**837,00**	**--**	**435032**	**--**		**--**	**469835**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									**34803**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1057560**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**51728**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**257303**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**53650**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**49**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**565541**				
		- Накладные расходы	Тенге								**104602**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**78338**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					1 057 560,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					13 748,28				
		Итого:	Тенге					1 071 308,28				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					15 426,84				
		Итого:	Тенге					1 086 735,12				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					21 734,70				
		Итого:	Тенге					1 108 469,82				
		в ценах 2021 года	Тенге					1 163 933,22				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					139 671,99				
		Всего стоимость строительства	Тенге					1 303 605,20				
		Конкурсная скидка	Тенге					130 360,52				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**1 173 244,68**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**125 704,79**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-01. Земляные работы

Договор о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		4793,415	84,85	84,85	406703	406703	--	126338	575685
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,61	--	175470		42643	
2	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		4793,415	40,60	40,60	194589	194589	--	47925	261915
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,89	--	66563		19401	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4793,415	100,30	83,91	480779	402232	14860	124103	653273
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	63687	108679		48391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		15978,05	61,62	26,36	984641	421232	--	482023	1583998
		НР - 72%; СП - 8%				35,26	6,64	563409	106068		117333	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		22851,07	41,01	41,01	937204	937204	--	297514	1333496
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,08	--	413214		98777	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		22851,07	129,85	129,85	2967124	2967124	--	941910	4221757

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,25	--	1308209		312723	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**1743,571**	**2777,64**	--	**4843006**	--	--	**3486965**	**8996368**
		НР - 72%; СП - 8%				**2777,64**	--	**4843006**	--		**666398**	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**1743,53**	**41,01**	**41,01**	**71508**	**71508**	--	**22700**	**101745**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**18,08**	--	**31528**		**7537**	
9	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**1743,53**	**129,85**	**129,85**	**226391**	**226391**	--	**71867**	**322119**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**57,25**	--	**99816**		**23861**	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**23802,759**	**251,55**	**238,64**	**5987702**	**5680279**	**2517**	**1517857**	**8106005**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**304906**	**1803229**		**600445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**		**41654,82825**	**837,00**	--	**34865091**	--		--	**37654299**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2789207**	
12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**		**23802,759**	**26,50**	**22,08**	**630880**	**525487**	**2518**	**240899**	**941522**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,32**	**9,73**	**102875**	**231708**		**69742**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**64752182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5877884**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**11832750**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**4344483**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**19895**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**34865091**				
		- Накладные расходы	Тенге								**7360101**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4796458**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					64 752 182,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					841 778,37				
		Итого:	Тенге					65 593 960,37				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					944 553,03				
		Итого:	Тенге					66 538 513,40				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					1 330 770,27				
		Итого:	Тенге					67 869 283,66				
		в ценах 2021 года	Тенге					71 265 191,14				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					8 551 822,94				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего стоимость строительства	Тенге					79 817 014,08				
		Конкурсная скидка	Тенге					7 981 701,41				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**71 835 312,67**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**7 696 640,64**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Договор о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней БР100.30.18										
1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	**м бортового камня**		**615,86**	**2055,78**	**39,18**	**1266072**	**24131**	**585443**	**720286**	**2145266**
		НР - 108%; СП - 8%				**1065,99**	**16,94**	**656498**	**10433**		**158909**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**27,7137**	**43020,00**	**--**	**1192243**	**--**	**1192243**	**--**	**1287623**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95379**	
		Установка бортовых камней БР100.20.8										
3	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)**	**м бортового камня**		**2453,5**	**1418,59**	**39,18**	**3480502**	**96136**	**768970**	**2869517**	**6858021**
		НР - 108%; СП - 8%				**1065,99**	**16,94**	**2615396**	**41565**		**508002**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**39,256**	**48540,00**	**--**	**1905486**	**--**	**1905486**	**--**	**2057925**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**152439**	
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2847,002**		**3260,94**	**1295,04**	**9283911**	**3686993**	**5032105**	**1638592**	**11796304**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**564813**	**952402**		**873800**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см)**	**м2 основания или покрытия**	**19588,4041**		**239,04**	**176,52**	**4682484**	**3457682**	**--**	**2490972**	**7747333**
		НР - 108%; СП - 8%				**62,53**	**55,22**	**1224802**	**1081654**		**573877**	
7	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2)**	**м3**	**5504,341552**		**5183,00**	**--**	**28529002**	**--**	**28529002**	**--**	**30811322**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2282320**	
8	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (порист. к/з марки II Н-6см)**	**м2 покрытия**	**28975,94**		**1303,74**	**50,59**	**37777001**	**1465856**	**34772653**	**1960731**	**42916751**
		НР - 108%; СП - 8%				**53,10**	**9,56**	**1538492**	**277000**		**3179019**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	**м2 покрытия**	**28975,94**		**560,55**	**6,97**	**16242434**	**202096**	**16024923**	**41068**	**17586183**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,53**	**0,78**	**15415**	**22611**		**1302680**	
10	**Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**20,283158**		**9107,44**	**7513,48**	**184728**	**152397**	**--**	**77961**	**283704**
		НР - 108%; СП - 8%				**1593,96**	**1964,96**	**32330**	**39856**		**21015**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**123490431**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6647746**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9085293**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2425520**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**88810825**		
		- Накладные расходы	Тенге								**9799127**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**9147440**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					123 490 430,50				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1 605 375,60				
		Итого:	Тенге					125 095 806,10				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					1 801 379,61				
		Итого:	Тенге					126 897 185,70				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					2 537 943,71				
		Итого:	Тенге					129 435 129,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в ценах 2021 года	Тенге				135 911 545,55				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге				16 309 385,47				
		Всего стоимость строительства	Тенге				152 220 931,02				
		Конкурсная скидка	Тенге				15 222 093,10				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге				**136 998 837,92**				
		В том числе НДС 12%	Тенге				**14 678 446,92**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"