Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №64/3 от 01.04.2022 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	317 007-032-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	142 546 286,48	32 047 750,94							3 845 730,11	35 893 481,05
Всего:	**142 546 286,48**	**32 047 750,94**							**3 845 730,11**	**35 893 481,05**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Доп.соглашение №64/3 от 01.04.2022г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ** 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
1	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн. м/з тип Б марка I Н-5см)**	**м2 покрытия**		**12168**	**1455,19**	**50,59**	**17706786**	**615564**	**16445156**	**823379**	**20012579**
						53,10	**9,56**	**646066**	**116322**		**1482413**	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	**м2 покрытия**		**12168**	**327,19**	**3,49**	**3981203**	**42434**	**3935532**	**8623**	**4309012**
						0,27	**0,39**	**3237**	**4748**		**319186**	
		НР - 108%; СП - 8%										
3	**Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**		**5,84064**	**9107,44**	**7513,48**	**53193**	**43884**	**--**	**22449**	**81694**
						1593,96	**1964,96**	**9310**	**11477**		**6051**	
		НР - 108%; СП - 8%										**24403285**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**658612**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**701881**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**132546**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**20380688**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**854451**	
		- Накладные расходы	Тенге								**1807650**	
		- Сметная прибыль	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге				24 403 285,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				317 242,71				
		Итого:	Тенге				24 720 527,71				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				355 975,60				
		Итого:	Тенге				25 076 503,30				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге				501 530,07				
		Итого:	Тенге				25 578 033,37				
		в ценах 2022 года	Тенге				27 935 115,65				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге				3 352 213,88				
		Всего стоимость строительства	Тенге				31 287 329,53				
		Конкурсная скидка	Тенге				3 128 732,95				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге				**28 158 596,57**				
		В том числе НДС 12%	Тенге				**3 016 992,49**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-03. Устройство пешеходных тротуаров и индивидуальных съездов

Доп.соглашение №64/3 от 01.04.2022г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ** 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-10см)**	**м3 материала основания в плотном теле**		**143,2**	**3260,94**	**1295,04**	**466967**	**185450**	**253108**	**82419**	**593337**
						198,39	**334,53**	**28409**	**47904**		**43951**	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-15см)**	**м2 основания или покрытия**		**1432**	**239,04**	**176,52**	**342311**	**252772**	**--**	**182101**	**566365**
						62,53	**55,22**	**89538**	**79074**		**41953**	
		НР - 108%; СП - 8%										
3	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №2 на приготовление ЩПС С5 №2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 (№2)**	**м3**		**301,0064**	**4663,00**	**--**	**1403593**	**--**	**1403593**	**--**	**1515880**
						--	**--**	**--**	**--**		**112287**	
		СП - 8%										
4	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. LУстройство (плотн. м/з тип В марка II Н-5см)**	**м2 покрытия**		**1432**	**1317,21**	**3,60**	**1886247**	**5153**	**1516137**	**396412**	**2465272**
						254,86	**1,46**	**364957**	**2091**		**182613**	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		1432	825,14	–	1181606	–	946411	254010	1550466
		НР - 108%; СП - 8%				164,24	–	235195	–		114849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума		0,8592	9107,44	7513,48	7825	6456	–	3302	12018
		НР - 108%; СП - 8%				1593,96	1964,96	1370	1688		890	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6703338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					719469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						449831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						130758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4119249		
		- Накладные расходы	Тенге								918244	
		- Сметная прибыль	Тенге								496543	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					6 703 338,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					87 143,39				
		Итого:	Тенге					6 790 481,39				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					97 782,93				
		Итого:	Тенге					6 888 264,33				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					137 765,29				
		Итого:	Тенге					7 026 029,61				
		в ценах 2022 года	Тенге					7 673 496,51				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					920 819,58				
		Всего стоимость строительства	Тенге					8 594 316,09				
		Конкурсная скидка	Тенге					859 431,61				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**7 734 884,48**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**828 737,62**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"