Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №64/3 от 01.04.2022 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	317 007-032-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	106 652 805,43	30 538 054,55							3 664 566,55	34 202 621,10
Всего:	**106 652 805,43**	**30 538 054,55**							**3 664 566,55**	**34 202 621,10**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Доп.соглашение №64/3 от 01.04.2022г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней БР100.30.18										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	**м бортового камня**		64	2055,78	39,18	131570	2508	60839	74852	222935
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	68223	1084		16514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		2,88	43020,00	--	123898	--	123898	--	133809
		СП - 8%				--	--	--	--		9912	
		Установка бортовых камней БР100.20.8										
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)**	**м бортового камня**		89	1418,59	39,18	126254	3487	27894	104091	248773
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	94873	1508		18428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		1,424	48540,00	--	69121	--	69121	--	74651
		СП - 8%				--	--	--	--		5530	
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
5	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн. м/з тип Б марка I Н-5см)**	**м2 покрытия**		8910,747	1455,19	50,59	12966855	450783	12042951	602969	14655410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**53,10**	**9,56**	**473121**	**85184**		**1085586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	**м2 покрытия**	**8910,747**	**327,19**	**3,49**	**2915474**	**31075**	**2882029**	**6315**	**3155532**
					0,27	**0,39**	**2370**	**3477**		**233743**	
		НР - 108%; СП - 8%									
7	**Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**4,2771586**	**9107,44**	**7513,48**	**38954**	**32136**	**--**	**16440**	**59825**
					1593,96	**1964,96**	**6818**	**8404**		**4432**	
		НР - 108%; СП - 8%									**18550934**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**645404**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**519989**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99657**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**15206732**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**804667**	
		- Накладные расходы	Тенге							**1374145**	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге				18 550 934,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				241 162,14				
		Итого:	Тенге				18 792 096,14				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				270 606,18				
		Итого:	Тенге				19 062 702,33				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге				381 254,05				
		Итого:	Тенге				19 443 956,37				
		в ценах 2022 года	Тенге				21 235 767,51				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге				2 548 292,10				
		Всего стоимость строительства	Тенге				23 784 059,61				
		Конкурсная скидка	Тенге				2 378 405,96				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге				**21 405 653,65**				
		В том числе НДС 12%	Тенге				**2 293 462,89**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-03. Устройство пешеходных тротуаров и индивидуальных съездов

Доп.соглашение №64/3 от 01.04.2022г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-10см)**	м3 материала основания в плотном теле		236,917	3260,94	1295,04	772573	306818	418753	136358	981645
						198,39	334,53	47002	79255		72714	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-15см)**	м2 основания или покрытия		2369,17	239,04	176,52	566335	418198	--	301277	937021
						62,53	55,22	148137	130823		69409	
		НР - 108%; СП - 8%										
3	Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №2 на приготовление ЩПС С5 №2	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 (№2)**	м3		497,999534	4663,00	--	2322172	--	2322172	--	2507946
						--	--	--	--		185774	
		СП - 8%										
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. LУстройство (плотн. м/з тип В марка II Н-5см)**	м2 покрытия		2369,17	1317,21	3,60	3120699	8525	2508371	655844	4078666
						254,86	1,46	603803	3460		302123	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		2369,17	825,14	--	1954907	--	1565790	420247	2565166
		НР - 108%; СП - 8%				164,24	--	389117	--		190012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума		1,421502	9107,44	7513,48	12946	10680	--	5464	19883
		НР - 108%; СП - 8%				1593,96	1964,96	2266	2793		1473	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11090327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1190325				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						744222			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						216332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							6815086		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								1519190	
		- Накладные расходы	Тенге								821505	
		- Сметная прибыль	Тенге									

		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					11 090 327,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					144 174,25				
		Итого:	Тенге					11 234 501,25				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					161 776,82				
		Итого:	Тенге					11 396 278,07				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					227 925,56				
		Итого:	Тенге					11 624 203,63				
		в ценах 2022 года	Тенге					12 695 404,22				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					1 523 448,51				
		Всего стоимость строительства	Тенге					14 218 852,72				
		Конкурсная скидка	Тенге					1 421 885,27				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**12 796 967,45**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**1 371 103,66**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"