Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №64/7 от 16.06.2023 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	317 007-032-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	240 278 022,16	24 508 928,57							2 941 071,43	27 450 000,00
Всего:	**240 278 022,16**	**24 508 928,57**							**2 941 071,43**	**27 450 000,00**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **НОЯБРЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней БР100.30.18										
1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	**м бортового камня**		**745,5296**	**2055,78**	**39,18**	**1532644**	**29212**	**708708**	**871942**	**2596953**
		НР - 108%; СП - 8%				**1065,99**	**16,94**	**794724**	**12630**		**192367**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**33,548832**	**43020,00**	**–**	**1443271**	**–**	**1443271**	**–**	**1558732**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**115462**	
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
3	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см)**	**м3 материала основания в плотном теле**		**1650,4813**	**3260,94**	**1295,04**	**5382125**	**2137446**	**2917242**	**949935**	**6838625**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**327437**	**552132**		**506565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см)**	**м2 основания или покрытия**		**6500**	**239,04**	**176,52**	**1553784**	**1147359**	**–**	**826577**	**2570789**
		НР - 108%; СП - 8%				**62,53**	**55,22**	**406425**	**358924**		**190429**	
5	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2)**	**м3**		**1826,5**	**5183,00**	**–**	**9466750**	**–**	**9466750**	**–**	**10224089**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**757340**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23789189**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1528586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3314018			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						923686			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14535971		
		- Накладные расходы	Тенге								2648454	
		- Сметная прибыль	Тенге								1762163	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					23 789 188,91				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					309 259,46				
		Итого:	Тенге					24 098 448,37				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					347 017,66				
		Итого:	Тенге					24 445 466,02				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					488 909,32				
		Итого:	Тенге					24 934 375,34				
		в ценах 2022 года	Тенге					27 232 142,86				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					3 267 857,14				
		Всего стоимость строительства	Тенге					30 500 000,00				
		Конкурсная скидка	Тенге					3 050 000,00				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**27 450 000,00**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**2 941 071,43**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"