Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №64/7 от 16.06.2023 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	317 007-032-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	73 575 184,61	65 692 129,12							7 883 055,49	73 575 184,61
Всего:	**73 575 184,61**	**65 692 129,12**							**7 883 055,49**	**73 575 184,61**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-01. Земляные работы

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮНЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		664,857	41,01	41,01	27268	27268	–	8656	38798
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,08	–	12023		2874	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		664,857	129,85	129,85	86329	86329	–	27405	122833
		НР - 72%; СП - 8%				–	57,25	–	38063		9099	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		50,043	2777,64	–	139001	–	–	100081	258209
		НР - 72%; СП - 8%				2777,64	–	139001	–		19127	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		50,043	41,01	41,01	2052	2052	–	652	2920
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,08	–	905		216	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		50,043	129,85	129,85	6498	6498	–	2063	9245
		НР - 72%; СП - 8%				–	57,25	–	2865		685	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2312,474	251,55	238,64	581714	551848	244	147462	787511

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	29622	175186		58334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т		4046,8295	837,00	–	3387196	–		–	3658172
		СП - 8%				–	–	–	–		270976	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		2310,0976	26,50	22,08	61228	50999	245	23380	91376
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	9984	22488		6769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										4969066
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						178608				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						724995			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						251529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							489		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3387196				
		- Перевозка грузов	Тенге								309699	
		- Накладные расходы	Тенге								368080	
		- Сметная прибыль	Тенге					4 969 066,00				
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					64 597,86				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					5 033 663,86				
		Итого:	Тенге					72 484,76				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					5 106 148,62				
		Итого:	Тенге					102 122,97				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					5 208 271,59				
		Итого:	Тенге					5 688 227,36				
		в ценах 2022 года	Тенге					682 587,28				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					6 370 814,64				
		Всего стоимость строительства	Тенге					637 081,46				
		Конкурсная скидка	Тенге					5 733 733,18				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					614 328,55				
		В том числе НДС 12%	Тенге									

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней БР100.30.18										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	м бортового камня		1858	2055,78	39,18	3819637	72802	1766234	2173044	6472095
						1065,99	16,94	1980601	31476		479414	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		83,61	43020,00	--	3596902	--	3596902	--	3884654
						--	--	--	--		287752	
		СП - 8%										
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см)**	м3 материала основания в плотном теле		2323,4964	3260,94	1295,04	7576789	3009031	4106802	1337289	9627204
						198,39	334,53	460956	777275		713126	
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см)**	м2 основания или покрытия		12968,929	239,04	176,52	3100141	2289234	--	1649202	5129290
		НР - 108%; СП - 8%				62,53	55,22	810907	716132		379947	
5	Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2)**	м3		3644,269049	5183,00	--	18888246	--	18888246	--	20399306
		СП - 8%				--	--	--	--		1511060	
6	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (порист. к/з марки II Н-6см)**	м2 покрытия		6331	1303,74	50,59	8253958	320277	7597533	428403	9376950
		НР - 108%; СП - 8%				53,10	9,56	336148	60522		694589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**	м2 покрытия		6331	560,55	6,97	3548836	44156	3501312	8973	3842433
		НР - 108%; СП - 8%				0,53	0,78	3368	4940		284625	
8	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума		4,4317	9107,44	7513,48	40361	33297	--	17034	61987
		НР - 108%; СП - 8%				1593,96	1964,96	7064	8708		4592	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									58793920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3599043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5768798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1599054			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39457029		
		- Накладные расходы	Тенге								5613945	
		- Сметная прибыль	Тенге								4355105	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					58 793 919,99				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					764 320,96				
		Итого:	Тенге					59 558 240,95				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					857 638,67				
		Итого:	Тенге					60 415 879,62				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					1 208 317,59				
		Итого:	Тенге					61 624 197,21				
		в ценах 2022 года	Тенге					67 303 027,21				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					8 076 363,26				
		Всего стоимость строительства	Тенге					75 379 390,47				
		Конкурсная скидка	Тенге					7 537 939,05				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**67 841 451,43**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**7 268 726,94**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"