Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Доп.согл. №64/7 от 16.06.2023 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	317 007-032-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	123 309 357,16	44 405 511,21							5 328 661,34	49 734 172,55
Всего:	**123 309 357,16**	**44 405 511,21**							**5 328 661,34**	**49 734 172,55**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 04-01-01. Наружные сети электроосвещения

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮНЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С123-070103-1066 2307-0103-1066 РСНБ РК 2015 прим	**Светильник уличный светодиодный типа DKU LED SMART 2x50W, IP65**	**шт.**		**279**	**109297,00**	**--**	**30493863**	**--**	**30493863**	**--**	**32933372**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2439509**	
2	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**5,638299**	**47306,68**	**18067,06**	**266729**	**101868**	**7019**	**163493**	**464639**
		НР - 80%; СП - 8%				**27994,68**	**8251,30**	**157842**	**46523**		**34418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С123-061201-1317 2306-1201-1317 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**5,638299**	**527123,00**	**--**	**2972077**	**--**	**2972077**	**--**	**3209843**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**237766**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**36607854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**157842**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**101868**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**46523**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**33472959**		
		- Накладные расходы	Тенге								**163493**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2711693**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					36 607 854,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					475 902,10				
		Итого:	Тенге					37 083 756,10				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					534 006,09				
		Итого:	Тенге					37 617 762,19				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					752 355,24				
		Итого:	Тенге					38 370 117,43				
		в ценах 2022 года	Тенге					41 906 023,52				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					5 028 722,82				
		Всего стоимость строительства	Тенге					46 934 746,34				
		Конкурсная скидка	Тенге					4 693 474,63				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**42 241 271,71**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**4 525 850,54**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 04-01-02. Переустройство ВЛ-10кВ

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮНЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица Коримдик										
		Опора П10-2 (3шт.)										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		3	9538,64	3952,34	28616	11857	1916	17055	49325
		НР - 80%; СП - 8%				4947,71	2158,73	14843	6476		3654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		3	57212,00	–	171636	–	171636	–	185367
		СП - 8%				–	–	–	–		13731	
3	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	18775,00	–	56325	–	56325	–	60831
		СП - 8%				–	–	–	–		4506	
4	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	1695,00	–	5085	–	5085	–	5492
		СП - 8%				–	–	–	–		407	
5	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93**	шт.		18	2881,00	–	51858	–	51858	–	56007
		СП - 8%				–	–	–	–		4149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	18	53,00	–	954	–	954	–	1030
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
7	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,18	1810,00	–	326	–	326	–	352
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
8	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	459,00	–	1377	–	1377	–	1487
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
9	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,417	151967,35	71874,14	63370	29972	1146	35188	106443
		НР - 80%; СП - 8%			77342,45	28136,18	32252	11733		7885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,373725	1018695,00	–	380712	–	380712	–	411169
		СП - 8%			–	–	–	–		30457	
		Заземление									
11	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3	1773,60	–	5321	–	–	3831	9884
		НР - 72%; СП - 8%			1773,60	–	5321	–		732	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3	1099,17	–	3298	–	–	2374	6125
		НР - 72%; СП - 8%			1099,17	–	3298	–		454	
13	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	3	2513,48	1792,99	7540	5379	19	3141	11536
		НР - 80%; СП - 8%			714,15	594,69	2142	1784		855	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0474	224017,00	–	10618	–	10618	–	11468
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
15	Е11-330105-1001 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	м заземления	31,8	319,93	182,28	10174	5796	8	5015	16404
		НР - 80%; СП - 8%			137,44	59,70	4370	1898		1215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора		1	29898,88	14708,20	29899	14708	639	18072	51808
		НР - 80%; СП - 8%				14552,10	8037,53	14552	8038		3838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		3	57212,00	–	171636	–	171636	–	185367
		СП - 8%				–	–	–	–		13731	
23	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка**	м3		0,15	17716,86	9470,55	2658	1421	186	1172	4136
		НР - 80%; СП - 8%				7006,49	2760,74	1051	414		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.		3	3703,00	–	11109	–	11109	–	11998
		СП - 8%				–	–	–	–		889	
25	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	24105,00	–	48210	–	48210	–	52067
		СП - 8%				–	–	–	–		3857	
26	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	2598,00	–	2598	–	2598	–	2806
		СП - 8%				–	–	–	–		208	
27	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	1295,00	–	1295	–	1295	–	1399
		СП - 8%				–	–	–	–		104	
28	С124-040207-5945 2404-0207-5945 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	4703,00	–	4703	–	4703	–	5079
		СП - 8%				–	–	–	–		376	
29	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	1695,00	–	5085	–	5085	–	5492
		СП - 8%				–	–	–	–		407	
30	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	1194,00	–	1194	–	1194	–	1290
		СП - 8%				–	–	–	–		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1194,00	–	1194	–	1194	–	1290
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
32	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7814,00	–	15628	–	15628	–	16878
		СП - 8%			–	–	–	–		1250	
33	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	6510,00	–	19530	–	19530	–	21092
		СП - 8%			–	–	–	–		1562	
34	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,3	1294,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
35	С124-040207-5923 2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1997,00	–	1997	–	1997	–	2157
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
36	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2881,00	–	17286	–	17286	–	18669
		СП - 8%			–	–	–	–		1383	
37	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	53,00	–	318	–	318	–	343
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
38	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	1810,00	–	109	–	109	–	117
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
39	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	459,00	–	459	–	459	–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
40	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	163,00	–	978	–	978	–	1056
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
41	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	18	5912,00	–	106416	–	106416	–	114929

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		8513	
42	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		9	1397,00	–	12573	–	12573	–	13579
		СП - 8%				–	–	–	–		1006	
43	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		9	2759,00	–	24831	–	24831	–	26817
		СП - 8%				–	–	–	–		1986	
		Опора П10-2 (3шт.)										
44	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		3	9538,64	3952,34	28616	11857	1916	17055	49325
		НР - 80%; СП - 8%				4947,71	2158,73	14843	6476		3654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		3	57212,00	–	171636	–	171636	–	185367
		СП - 8%				–	–	–	–		13731	
46	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	18775,00	–	56325	–	56325	–	60831
		СП - 8%				–	–	–	–		4506	
47	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	1695,00	–	5085	–	5085	–	5492
		СП - 8%				–	–	–	–		407	
48	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93**	шт.		18	2881,00	–	51858	–	51858	–	56007
		СП - 8%				–	–	–	–		4149	
49	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.		18	53,00	–	954	–	954	–	1030
		СП - 8%				–	–	–	–		76	
50	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.		0,18	1810,00	–	326	–	326	–	352
		СП - 8%				–	–	–	–		26	
51	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		3	459,00	–	1377	–	1377	–	1487
		СП - 8%				–	–	–	–		110	
		Опора А10-1 (2шт.)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		2	19444,16	9136,52	38888	18273	1277	23458	67334
		НР - 80%; СП - 8%				9669,06	4991,92	19338	9984		4988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		4	57212,00	–	228848	–	228848	–	247156
		СП - 8%				–	–	–	–		18308	
54	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка**	м3		0,2	17716,86	9470,55	3543	1894	248	1563	5515
		НР - 80%; СП - 8%				7006,49	2760,74	1401	552		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.		4	3703,00	–	14812	–	14812	–	15997
		СП - 8%				–	–	–	–		1185	
56	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	24105,00	–	48210	–	48210	–	52067
		СП - 8%				–	–	–	–		3857	
57	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		4	2598,00	–	10392	–	10392	–	11223
		СП - 8%				–	–	–	–		831	
58	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	1295,00	–	2590	–	2590	–	2797
		СП - 8%				–	–	–	–		207	
59	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	1695,00	–	3390	–	3390	–	3661
		СП - 8%				–	–	–	–		271	
60	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	1194,00	–	2388	–	2388	–	2579
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
61	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	7814,00	–	15628	–	15628	–	16878
		СП - 8%				–	–	–	–		1250	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	6510,00	–	26040	–	26040	–	28123
		СП - 8%				–	–	–	–		2083	
63	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	1294,00	–	5176	–	5176	–	5590
		СП - 8%				–	–	–	–		414	
64	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.		2	2881,00	–	5762	–	5762	–	6223
		СП - 8%				–	–	–	–		461	
65	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		2	53,00	–	106	–	106	–	114
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
66	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.		0,02	1810,00	–	36	–	36	–	39
		СП - 8%				–	–	–	–		3	
67	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		4	459,00	–	1836	–	1836	–	1983
		СП - 8%				–	–	–	–		147	
68	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	163,00	–	978	–	978	–	1056
		СП - 8%				–	–	–	–		78	
69	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.		12	5912,00	–	70944	–	70944	–	76620
		СП - 8%				–	–	–	–		5676	
70	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	1397,00	–	8382	–	8382	–	9053
		СП - 8%				–	–	–	–		671	
71	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	526,00	–	3156	–	3156	–	3408
		СП - 8%				–	–	–	–		252	
72	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	3224,00	–	19344	–	19344	–	20892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1548	
		Опора ОА10-1 (2шт.)									
73	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	19444,16	9136,52	38888	18273	1277	23458	67334
		НР - 80%; СП - 8%			9669,06	4991,92	19338	9984		4988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	57212,00	–	228848	–	228848	–	247156
		СП - 8%			–	–	–	–		18308	
75	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка**	м3	0,2	17716,86	9470,55	3543	1894	248	1563	5515
		НР - 80%; СП - 8%			7006,49	2760,74	1401	552		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	3703,00	–	14812	–	14812	–	15997
		СП - 8%			–	–	–	–		1185	
77	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	18775,00	–	37550	–	37550	–	40554
		СП - 8%			–	–	–	–		3004	
78	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	24105,00	–	48210	–	48210	–	52067
		СП - 8%			–	–	–	–		3857	
79	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1695,00	–	6780	–	6780	–	7322
		СП - 8%			–	–	–	–		542	
80	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	7814,00	–	15628	–	15628	–	16878
		СП - 8%			–	–	–	–		1250	
81	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	6510,00	–	26040	–	26040	–	28123
		СП - 8%			–	–	–	–		2083	
82	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3,4	1294,00	–	4400	–	4400	–	4752
		СП - 8%			–	–	–	–		352	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93**	шт.		14	2881,00	–	40334	–	40334	–	43561
		СП - 8%				–	–	–	–		3227	
84	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.		14	53,00	–	742	–	742	–	801
		СП - 8%				–	–	–	–		59	
85	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.		0,14	1810,00	–	253	–	253	–	274
		СП - 8%				–	–	–	–		20	
86	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	459,00	–	1836	–	1836	–	1983
		СП - 8%				–	–	–	–		147	
87	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		18	163,00	–	2934	–	2934	–	3169
		СП - 8%				–	–	–	–		235	
88	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования (из демонтажа)**	шт.		1	2124,07	100,84	2124	101	165	1371	3774
		НР - 72%; СП - 8%				1858,40	45,14	1858	45		280	
89	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования (из демонтажа)**	шт.		1	8919,83	240,71	8920	241	1245	5418	15485
		НР - 72%; СП - 8%				7433,60	91,82	7434	92		1147	
90	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,371	151967,35	71874,14	56380	26665	1021	31306	94701
		НР - 80%; СП - 8%				77342,45	28136,18	28694	10439		7015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т		0,306075	1018695,00	–	311797	–	311797	–	336741
		СП - 8%				–	–	–	–		24944	
		Заземление										
92	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		12	1773,60	–	21283	–	–	15324	39536

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1773,60	–	21283	–		2929	
93	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		12	1099,17	–	13190	–	–	9497	24502
		НР - 72%; СП - 8%				1099,17	–	13190	–		1815	
94	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель		8	2513,48	1792,99	20108	14344	51	8377	30763
		НР - 80%; СП - 8%				714,15	594,69	5713	4758		2279	
95	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1264	224017,00	–	28316	–	28316	–	30581
		СП - 8%				–	–	–	–		2265	
96	Е11-330105-1001 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	м заземления		84,2	319,93	182,28	26938	15348	18	13279	43434
		НР - 80%; СП - 8%				137,44	59,70	11572	5027		3217	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,05168	226837,00	–	11723	–	11723	–	12661
		СП - 8%				–	–	–	–		938	
		Демонтаж (Лист-1 ЭС.ВР)										
98	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.		5	3654,13	2269,92	18271	11350	–	10508	31080
		НР - 80%; СП - 8%				1384,21	1242,69	6921	6213		2302	
99	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К-0,5	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования (демонтаж)**	шт.		1	979,62	50,42	980	50	–	685	1798
		НР - 72%; СП - 8%				929,20	22,57	929	23		133	
100	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К-0,5	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования (демонтаж)**	шт.		1	3837,15	120,35	3837	120	–	2709	7070
		НР - 72%; СП - 8%				3716,80	45,91	3717	46		524	
101	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.		5	3536,46	1627,58	17682	8138	–	10683	30635
		НР - 80%; СП - 8%				1908,87	761,94	9544	3810		2269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	6,201	105,00	–	651	–		–	703
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
103	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т	6,201	837,00	–	5190	–		–	5605
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2327496	144677	1994198	195498	2724833
	Стоимость монтажных работ		Тенге				182781	66451	–	201840	
	Материалы		Тенге				622378				
	Всего заработная плата		Тенге				1410				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14143			
		Накладные расходы	Тенге				606517				
		Сметная прибыль	Тенге				10183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				683166				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14143			
	Материалы		Тенге				1705118				
	Всего заработная плата		Тенге				6880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235089			
	Местные материалы		Тенге				537688				
	Транспортные расходы		Тенге				841701				
		Накладные расходы	Тенге				5841				
		Сметная прибыль	Тенге				185313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2041666				
		Сметная заработная плата	Тенге								152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					235089			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2724832				
		Сметная заработная плата	Тенге								161
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					249232			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3703424
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				254887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2680519		
		- Перевозка грузов	Тенге				9503				
		- Накладные расходы	Тенге							274817	
		- Сметная прибыль	Тенге							274329	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге				3 703 424,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				48 144,51				
		Итого:	Тенге				3 751 568,51				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				54 022,59				
		Итого:	Тенге				3 805 591,10				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					76 111,82				
		Итого:	Тенге					3 881 702,92				
		в ценах 2022 года	Тенге					4 239 411,94				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					508 729,43				
		Всего стоимость строительства	Тенге					4 748 141,37				
		Конкурсная скидка	Тенге					474 814,14				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**4 273 327,23**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**457 856,49**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 04-01-03. Переустройство ВЛ-0,4кВ

Доп.соглашение №64/7 от 16.06.2023г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **ИЮНЬ** 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица без названия 7, переулок 7										
1	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (из демонтажа)**	**км линии**		**0,069569**	**47306,68**	**18067,06**	**3291**	**1257**	**86**	**2017**	**5733**
		НР - 80%; СП - 8%				**27994,68**	**8251,30**	**1948**	**574**		**425**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3291**	**1257**	**86**	**2017**	**5733**
								1948	**574**	**--**	**425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3291**				
	Материалы		Тенге					**87**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2522**			
		Накладные расходы	Тенге					**2017**				
		Сметная прибыль	Тенге					**425**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2522**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2522**			
		РАЗДЕЛ 2. Улица 15										
2	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		**1**	**9538,64**	**3952,34**	**9539**	**3952**	**639**	**5685**	**16442**
		НР - 80%; СП - 8%				**4947,71**	**2158,73**	**4948**	**2159**		**1218**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		1	57212,00	–	57212	–	57212	–	61789
		СП - 8%				–	–	–	–		4577	
4	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		1	2008,00	–	2008	–	2008	–	2169
		СП - 8%				–	–	–	–		161	
5	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	1435,00	–	4305	–	4305	–	4649
		СП - 8%				–	–	–	–		344	
6	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м		7,8	570,00	–	4446	–	4446	–	4802
		СП - 8%				–	–	–	–		356	
7	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	147,00	–	882	–	882	–	953
		СП - 8%				–	–	–	–		71	
8	С124-040207-3205 2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017 (SO 140)	шт.		1	5460,00	–	5460	–	5460	–	5897
		СП - 8%				–	–	–	–		437	
9	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017 (SM2.24)	шт.		1	2244,00	–	2244	–	2244	–	2424
		СП - 8%				–	–	–	–		180	
10	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017 (ЗП6)	шт.		1	1487,00	–	1487	–	1487	–	1606
		СП - 8%				–	–	–	–		119	
11	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1	762,18	4,79	762	5	55	506	1370
		НР - 72%; СП - 8%				701,90	1,35	702	1		101	
12	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,001	605034,00	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%				–	–	–	–		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
14	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1691,00	–	10146	–	10146	–	10958
		СП - 8%			–	–	–	–		812	
15	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1025,00	–	3075	–	3075	–	3321
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
16	С124-040204-2103 2404-0204-2103 РСНБ РК 2015	**Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJ4.47 ГОСТ Р 51177-2017(SJK1.47)**	шт.	2	5670,00	–	11340	–	11340	–	12247
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
17	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (из демонтажа)**	км линии	0,069	47306,68	18067,06	3264	1247	85	2001	5686
		НР - 80%; СП - 8%			27994,68	8251,30	1932	569		421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 (перекидка)**	ответвление	3	2725,62	555,31	8177	1666	–	5878	15179
		НР - 80%; СП - 8%			2170,30	278,76	6511	836		1124	
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	39,6	2314,70	–	91662	–	–	65997	170271
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	91662	–		12613	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,4	1207,22	–	31871	–	–	22947	59203
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	31871	–		4385	
21	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	220	614,71	503,21	135237	110706	–	53340	203663
		НР - 72%; СП - 8%			111,50	225,24	24531	49552		15086	
22	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	13,2	1670,00	–	22044	–	22044	–	23808
		СП - 8%			–	–	–	–		1764	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		100	440,54	190,00	44054	19000	4612	19593	68739
		НР - 72%; СП - 8%				204,42	67,71	20442	6771		5092	
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		120	410,73	179,71	49287	21565	5421	21611	76569
		НР - 72%; СП - 8%				185,84	64,28	22301	7714		5672	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Караганда ТОО "Караганда Систем" К-1,02 к объему	**Кабель с алюминевыми жилами сечением 3х150мм ААБл**	м		224,4	3637,39	–	816231	–	816231	–	881529
		СП - 8%				–	–	–	–		65298	
26	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,12	204813,60	–	24578	–	204	18524	46550
		НР - 76%; СП - 8%				203117,60	–	24374	–		3448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		120	1646,00	–	197520	–	197520	–	213322
		СП - 8%				–	–	–	–		15802	
28	Ц13-080201-4307 1308-0201-4307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж**	шт.		4	8687,20	10,08	34749	40	1359	24025	63475
		НР - 72%; СП - 8%				8337,47	4,46	33350	18		4702	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы ТОО "Almaty IT Telecom"	**Кабельная соединительная муфта 3СТп-10-150/240**	шт.		4	19281,64	–	77127	–	77127	–	83297
		СП - 8%				–	–	–	–		6170	
		Демонтаж (Лист-2 ЭС1.ВР)										
30	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.		1	3654,13	2269,92	3654	2270	–	2102	6216
		НР - 80%; СП - 8%				1384,21	1242,69	1384	1243		460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.		1	3536,46	1627,58	3536	1628	–	2137	6127
		НР - 80%; СП - 8%				1908,87	761,94	1909	762		454	
32	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		1,18	105,00	–	124	–		–	134
		СП - 8%				–	–	–	–		10	
33	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т		1,18	837,00	–	988	–		–	1067
		СП - 8%				–	–	–	–		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1659303	162079	1230198	244346	2055941
								265916	69625	–	152292	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1158051				
	Материалы		Тенге					11446				
	Всего заработная плата		Тенге						165381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					893963				
		Накладные расходы	Тенге					119075				
		Сметная прибыль	Тенге					102170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1379296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						165381			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					303732				
	Материалы		Тенге					928				
	Всего заработная плата		Тенге						170159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47084				
	Местные материалы		Тенге					79256				
	Транспортные расходы		Тенге					1112				
		Накладные расходы	Тенге					125270				
		Сметная прибыль	Тенге					34320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					463322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						170159			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					197520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					197520				
		Сметная прибыль	Тенге					15802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					213322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2055940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						335541			
		РАЗДЕЛ 3. Улица 14										
34	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		4	57212,00	–	228848	–	228848	–	247156

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		18308	
35	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	2008,00	–	8032	–	8032	–	8675
		СП - 8%				–	–	–	–		643	
36	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		2	1435,00	–	2870	–	2870	–	3100
		СП - 8%				–	–	–	–		230	
37	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м		15,6	570,00	–	8892	–	8892	–	9603
		СП - 8%				–	–	–	–		711	
38	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		12	147,00	–	1764	–	1764	–	1905
		СП - 8%				–	–	–	–		141	
39	С124-040207-3205 2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017 (SO 140)**	шт.		3	5460,00	–	16380	–	16380	–	17690
		СП - 8%				–	–	–	–		1310	
40	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017 (SM2.24)**	шт.		4	2244,00	–	8976	–	8976	–	9694
		СП - 8%				–	–	–	–		718	
41	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017 (ЗП6)**	шт.		4	1487,00	–	5948	–	5948	–	6424
		СП - 8%				–	–	–	–		476	
42	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м		4	762,18	4,79	3049	19	222	2025	5480
		НР - 72%; СП - 8%				701,90	1,35	2808	5		406	
43	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км		0,004	605034,00	–	2420	–	2420	–	2614
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
44	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	1691,00	–	6764	–	6764	–	7305
		СП - 8%				–	–	–	–		541	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		1	402,00	–	402	–	402	–	434
		СП - 8%				–	–	–	–		32	
46	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	7313,00	–	7313	–	7313	–	7898
		СП - 8%				–	–	–	–		585	
47	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	1691,00	–	6764	–	6764	–	7305
		СП - 8%				–	–	–	–		541	
48	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		2	5388,00	–	10776	–	10776	–	11638
		СП - 8%				–	–	–	–		862	
49	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		2	40,00	–	80	–	80	–	86
		СП - 8%				–	–	–	–		6	
50	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой PK99.050 35-50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%				–	–	–	–		106	
51	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		2	1025,00	–	2050	–	2050	–	2214
		СП - 8%				–	–	–	–		164	
52	С124-040204-2103 2404-0204-2103 РСНБ РК 2015	**Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJ4.47 ГОСТ Р 51177-2017(SJ0.47)**	шт.		2	5670,00	–	11340	–	11340	–	12247
		СП - 8%				–	–	–	–		907	
53	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (из демонтажа)**	км линии		0,175	47306,68	18067,06	8279	3162	218	5074	14421
		НР - 80%; СП - 8%				27994,68	8251,30	4899	1444		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 (перекидка)**	ответвление		2	2725,62	555,31	5451	1111	–	3919	10119
		НР - 80%; СП - 8%				2170,30	278,76	4341	558		750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					347718	4292	331379	11018	387434
								12047	2007	–	28699	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5469				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					222				
	Всего заработная плата		Тенге						2813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2420				
		Накладные расходы	Тенге					2025				
		Сметная прибыль	Тенге					600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2813			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					342249				
	Материалы		Тенге					218				
	Всего заработная плата		Тенге						11241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99671				
	Местные материалы		Тенге					228848				
		Накладные расходы	Тенге					8993				
		Сметная прибыль	Тенге					28099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					379341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					387435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14054			
		РАЗДЕЛ 4. Улица 19										
		Дополнительная улица										
55	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		4	9538,64	3952,34	38155	15809	2555	22741	65767
		НР - 80%; СП - 8%				4947,71	2158,73	19791	8635		4872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.		4	37314,00	–	149256	–	149256	–	161196
		СП - 8%				–	–	–	–		11940	
57	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	2008,00	–	8032	–	8032	–	8675
		СП - 8%				–	–	–	–		643	
58	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м		6	570,00	–	3420	–	3420	–	3694
		СП - 8%				–	–	–	–		274	
59	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		8	147,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%				–	–	–	–		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С124-040207-3205 2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017 (SO 140)**	шт.	2	5460,00	–	10920	–	10920	–	11794
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
61	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017 (SM2.24)**	шт.	2	2244,00	–	4488	–	4488	–	4847
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
62	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017 (ЗП6)**	шт.	8	1487,00	–	11896	–	11896	–	12848
		СП - 8%			–	–	–	–		952	
63	Ц13-080208-0210 1303-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	3	762,18	4,79	2287	14	167	1519	4110
		НР - 72%; СП - 8%			701,90	1,35	2106	4		304	
64	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,003	605034,00	–	1815	–	1815	–	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
65	С124-040204-2103 2404-0204-2103 РСНБ РК 2015	**Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJ4.47 ГОСТ Р 51177-2017 (SJK1.47)**	шт.	2	5670,00	–	11340	–	11340	–	12247
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
66	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (из демонтажа)**	км линии	0,1	47306,68	18067,06	4731	1807	125	2900	8241
		НР - 80%; СП - 8%			27994,68	8251,30	2799	825		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Демонтаж (Лист-1 ЭС1.ВР)									
67	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	4	3654,13	2269,92	14617	9080	–	8406	24864
		НР - 80%; СП - 8%			1384,21	1242,69	5537	4971		1842	
68	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	3	3536,46	1627,58	10609	4883	–	6410	18381
		НР - 80%; СП - 8%			1908,87	761,94	5727	2286		1362	
69	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,18	105,00	–	124	–		–	134

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		10	
70	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т		1,18	837,00	–	988	–		–	1067
		СП - 8%				–	–	–	–		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**273852**	**31593**	**205190**	**41976**	**341095**
								35959	**16721**	–	**25267**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**4102**				
	Материалы		Тенге					**166**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2110**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1815**				
		Накладные расходы	Тенге					**1519**				
		Сметная прибыль	Тенге					**450**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**6070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2110**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**269751**				
	Материалы		Тенге					**2679**				
	Всего заработная плата		Тенге						**50570**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**51272**				
	Местные материалы		Тенге					**149256**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1112**				
		Накладные расходы	Тенге					**40456**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**335024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**50570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**341094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2790202**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**315870**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**199220**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**88926**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1766853**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**2224**				
		- Накладные расходы	Тенге								**299357**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**206683**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					2 790 202,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					36 272,63				
		Итого:	Тенге					2 826 474,63				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					40 701,23				
		Итого:	Тенге					2 867 175,86				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					57 343,52				
		Итого:	Тенге					2 924 519,38				
		в ценах 2022 года	Тенге					3 194 021,44				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					383 282,57				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего стоимость строительства	Тенге					3 577 304,02				
		Конкурсная скидка	Тенге					357 730,40				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**3 219 573,61**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**344 954,32**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"