Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за **июнь** месяц 2024 г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Доп.согл. №64/9 от 28.02.2024 г. к Договору | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №64 | 01.03.2021 | РБ | 317 007-032-432 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы | 415 809 479,00 | 266 654 518,75 | | | | | | | 31 998 542,25 | 298 653 061,00 |
| **Всего:** | **415 809 479,00** | **266 654 518,75** | | | | | | | **31 998 542,25** | **298 653 061,00** |

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Технический надзор:** **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

**Авторский надзор:** **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета №01-01-03. Демонтажные работы**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Разборка существующей дорожной одежды по главной улице и на съездах** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | **м2 покрытия** | | **7245,8** | **115,43** | **110,92** | **836405** | **803680** | **123** | **117902** | **1030652** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **4,50** | **10,57** | **32602** | **76567** | | **76345** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | **С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | **т** | | **997,678275** | **837,00** | **--** | **835057** | **--** | | **--** | **901861** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **66805** | |
| 3 | **Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | | **1336,349** | **459,05** | **306,74** | **613446** | **409905** | **--** | **331106** | **1020116** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **152,31** | **77,11** | **203540** | **103040** | | **75564** | |
| 4 | **Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | | **1554,1124** | **251,56** | **238,64** | **390959** | **370873** | **178** | **99103** | **529267** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **12,81** | **75,76** | **19908** | **117735** | | **39205** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С341-020102-1042<br>4102-0102-1042<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | т | 2428,83364 | 837,00 | – | 2032934 | – | | – | 2195568 |
| | | | | | – | – | – | – | | 162635 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Разборка существующей дорожной одежды на тротуарах** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 6,9 | 3845,03 | 1554,52 | 26531 | 10726 | – | 22531 | 52987 |
| | | | | | 2290,51 | 733,01 | 15805 | 5058 | | 3925 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | м3 конструкции | 21,9 | 459,05 | 306,74 | 10053 | 6718 | – | 5426 | 16718 |
| | | | | | 152,31 | 77,11 | 3336 | 1689 | | 1238 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 42,77 | 251,56 | 238,64 | 10759 | 10207 | 4 | 2727 | 14566 |
| | | | | | 12,81 | 75,76 | 548 | 3240 | | 1079 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | С341-020102-1042<br>4102-0102-1042<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | т | 63,13 | 837,00 | – | 52840 | – | | – | 57067 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4227 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Разборка существующей дорожной одежды на индивидуальных съездах** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 4,27 | 3845,03 | 1554,52 | 16418 | 6638 | – | 13943 | 32791 |
| | | | | | 2290,51 | 733,01 | 9780 | 3130 | | 2429 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-270302-0105<br>1127-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** | м3 конструкции | 55,57 | 1536,02 | 891,63 | 85357 | 49548 | – | 55773 | 152420 |
| | | | | | 644,39 | 284,92 | 35809 | 15833 | | 11290 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 64,964 | 251,56 | 238,64 | 16343 | 15503 | 8 | 4143 | 22124 |
| | | | | | 12,81 | 75,76 | 832 | 4921 | | 1639 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | С341-020102-1042<br>4102-0102-1042<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | т | 145,1105 | 837,00 | – | 121457 | – | | – | 131174 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9717 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7<br>К-0,8 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (демонтаж)** | м2 покрытия | 382,5 | 1398,21 | 125,73 | 534815 | 48091 | – | 472648 | 1088061 |
| | | | | | 1272,48 | 42,07 | 486724 | 16093 | | 80597 | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 73,4688 | 105,00 | – | 7714 | – | | – | 8331 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 617 | |
| 16 | С341-020102-1042<br>4102-0102-1042<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | т | 73,4688 | 837,00 | – | 61493 | – | | – | 66413 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4919 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 7320118 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 808883 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1731888 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 347306 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 313 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 3111495 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1125302 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 542231 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | 7 320 118 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 95 162 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 7 415 280 | | | | |
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | 106 780 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 7 522 060 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | 150 441 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 7 672 501 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | 8 480 285 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | 1 017 634 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | 9 497 919 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | 949 792 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | **8 548 127** | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | **915 871** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "НПЦ "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-01. Земляные работы**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | | **3437,334** | **84,85** | **84,85** | **291645** | **291645** | **--** | **90596** | **412821** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **36,61** | **--** | **125828** | | **30579** | |
| 2 | Е11-010201-0108<br>1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015<br>К-5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | | **3437,334** | **40,60** | **40,60** | **139539** | **139539** | **--** | **34367** | **187818** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **13,89** | **--** | **47732** | | **13912** | |
| 3 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | | **3437,334** | **100,30** | **83,91** | **344764** | **288438** | **10656** | **88994** | **468459** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **13,29** | **22,67** | **45670** | **77933** | | **34701** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | | **85,726** | **41,01** | **41,01** | **3516** | **3516** | **--** | **1116** | **5003** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **18,08** | **--** | **1550** | | **371** | |
| 5 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015<br>К-2 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | | **85,726** | **64,92** | **64,92** | **5566** | **5566** | **--** | **1767** | **7919** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **28,62** | **--** | **2454** | | **587** | |
| 6 | Е11-010203-0112<br>1101-0203-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | | **11457,78** | **61,62** | **26,36** | **706081** | **302064** | **--** | **345657** | **1135877** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **35,26** | **6,64** | **404018** | **76061** | | **84139** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 105,1 | 84,85 | 84,85 | 8917 | 8917 | – | 2770 | 12622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 36,61 | – | 3847 | | 935 | |
| 8 | Е11-010201-0108<br>1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015<br>К-5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 105,1 | 40,60 | 40,60 | 4267 | 4267 | – | 1051 | 5743 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 13,89 | – | 1459 | | 425 | |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 105,1 | 100,30 | 83,91 | 10542 | 8819 | 327 | 2721 | 14324 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,29 | 22,67 | 1396 | 2383 | | 1061 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 15514,476 | 41,01 | 41,01 | 636304 | 636304 | – | 201994 | 905362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,08 | – | 280547 | | 67064 | |
| 11 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015<br>К-4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 15514,476 | 129,85 | 129,85 | 2014495 | 2014495 | – | 639499 | 2866314 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 57,25 | – | 888194 | | 212320 | |
| 12 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 1167,224 | 2777,64 | – | 3242124 | – | – | 2334329 | 6022569 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2777,64 | – | 3242124 | – | | 446116 | |
| 13 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 1167,224 | 41,01 | 41,01 | 47872 | 47872 | – | 15197 | 68114 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,08 | – | 21107 | | 5046 | |
| 14 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015<br>К-4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 1167,224 | 129,85 | 129,85 | 151560 | 151560 | – | 48112 | 215646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 57,25 | – | 66823 | | 15974 | |
| 15 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 18489,9185 | 251,55 | 238,64 | 4651231 | 4412425 | 1955 | 1179068 | 6296722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,81 | 75,76 | 236851 | 1400743 | | 466424 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | С341-020102-1042<br>4102-0102-1042<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км** | т | 32357,35738 | 837,00 | - | 27083108 | – | | – | 29249757 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2166649 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 18660,99588 | 26,50 | 22,08 | 494600 | 411974 | 1974 | 188861 | 738138 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,32 | 9,73 | 80652 | 181655 | | 54677 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-010203-0115<br>1101-0203-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 710 | 202,45 | 41,94 | 143740 | 29778 | – | 94633 | 257443 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 160,51 | 24,61 | 113961 | 17474 | | 19070 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 48870652 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4124672 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8757179 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3195790 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14912 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 27083108 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5270732 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3620050 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | 48 870 652 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 635 318 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 49 505 970 | | | | |
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | 712 886 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 50 218 856 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | 1 004 377 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 51 223 234 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | 56 616 173 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | 6 793 941 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | 63 410 114 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | 6 341 011 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | **57 069 102** | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | **6 114 547** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Установка бортовых камней БР100.30.18** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)** | **м бортового камня** | | **4391,873** | **2055,78** | **39,18** | **9028718** | **172088** | **4174957** | **5136562** | **15298503** |
| | | | | | | **1065,99** | **16,94** | **4681673** | **74403** | | **1133222** | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | **С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** | **м3** | | **40** | **43020,00** | **--** | **1720800** | **--** | **1720800** | **--** | **1858464** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137664** | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | **Установка бортовых камней БР100.20.8** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)** | **м бортового камня** | | **2156** | **1418,59** | **39,18** | **3058473** | **84479** | **675729** | **2521573** | **6026449** |
| | | | | | | **1065,99** | **16,94** | **2298265** | **36525** | | **446404** | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | | **34,496** | **48540,00** | **--** | **1674436** | **--** | **1674436** | **--** | **1808391** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **133955** | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см) | м3 материала основания в плотном теле | 18400 | 3260,94 | 1295,04 | 60001351 | 23828813 | 32522184 | 10590122 | 76238792 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 198,39 | 334,53 | 3650354 | 6155315 | | 5647318 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см) | м2 основания или покрытия | 15500 | 239,04 | 176,52 | 3705177 | 2736010 | -- | 1971068 | 6130344 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 62,53 | 55,22 | 969167 | 855896 | | 454100 | |
| 7 | Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2 | Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2) | м3 | 4355,5 | 5183,00 | -- | 22574557 | -- | 22574557 | -- | 24380521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1805965 | |
| 8 | Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн. м/з тип Б марка I Н-5см) | м2 покрытия | 1094,946 | 1455,19 | 50,59 | 1593358 | 55392 | 1479829 | 74092 | 1800846 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 53,10 | 9,56 | 58137 | 10467 | | 133396 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К-2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 | м2 покрытия | 1094,946 | 327,19 | 3,49 | 358251 | 3818 | 354142 | 776 | 387749 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,27 | 0,39 | 291 | 427 | | 28722 | |
| 10 | Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т битума | 0,5255741 | 9107,44 | 7513,48 | 4787 | 3949 | -- | 2020 | 7351 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1593,96 | 1964,96 | 838 | 1033 | | 545 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 133937411 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11658725 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 26884550 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7134066 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 65176634 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 20296213 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9921291 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | 133 937 411 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 1 741 186 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 135 678 597 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | | 1 953 772 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 137 632 369 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | | 2 752 647 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 140 385 017 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | | 155 134 961 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | | 18 616 195 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | | 173 751 157 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | | 17 375 116 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | | **156 376 041** | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | | **16 754 576** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-03. Устройство пешеходных тротуаров и индивидуальных съездов**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ** 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-10см)** | **м3 материала основания в плотном теле** | | **435,74** | **3260,94** | **1295,04** | **1420923** | **564303** | **770174** | **250790** | **1805451** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **198,39** | **334,53** | **86446** | **145767** | | **133737** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-15см)** | **м2 основания или покрытия** | | **4915,701** | **239,04** | **176,52** | **1175067** | **867704** | **--** | **625108** | **1944190** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **62,53** | **55,22** | **307363** | **271441** | | **144014** | |
| 3 | **Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №2 на приготовление ЩПС С5 №2** | **Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 (№2)** | **м3** | | **1033,28035** | **4663,00** | **--** | **4818186** | **--** | **4818186** | **--** | **5203641** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **385455** | |
| 4 | **Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (плотн. м/з тип В марка II Н-5см)** | **м2 покрытия** | | **4357,4** | **1317,21** | **3,60** | **5739619** | **15680** | **4613419** | **1206234** | **7501521** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **254,86** | **1,46** | **1110520** | **6363** | | **555668** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** | м2 покрытия | | 4357,4 | 825,14 | – | 3595483 | – | 2879815 | 772922 | 4717877 |
| | | | | | | 164,24 | – | 715668 | – | | 349472 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок** | т битума | | 2,61444 | 9107,44 | 7513,48 | 23811 | 19644 | – | 10049 | 36569 |
| | | | | | | 1593,96 | 1964,96 | 4167 | 5137 | | 2709 | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 21209249 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2224165 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1467330 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 428708 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 13081594 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2865103 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1571055 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | | 21 209 249 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | 275 720 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 21 484 969 | | | | |
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | | 309 384 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 21 794 353 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | | 435 887 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 22 230 240 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | | 24 559 535 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | | 2 947 144 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | | 27 506 680 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | | 2 750 668 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | | 24 756 012 | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | | 2 652 430 | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-08. Устройство ж/б лотков**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

**Акт выполненных работ**
за **Июнь (2)** 2024 года

Форма 4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство бетонного блока Б-1-20-50 по ул.Тараз** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0405<br>1101-0102-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 грунта | | 26,6 | 445,59 | 401,83 | 11853 | 10689 | 3 | 4130 | 17261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 43,66 | 171,97 | 1161 | 4574 | | 1279 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** | м3 грунта | | 7,6 | 2314,70 | – | 17592 | – | – | 12666 | 32678 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2314,70 | – | 17592 | – | | 2421 | |
| 3 | С341-020102-1030<br>4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | Тенге за 1 тонну | | 46,55 | 621,00 | – | 28908 | – | | – | 31220 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2313 | |
| 4 | Е11-270201-0401<br>1127-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи** | м лотка | | 95 | 4896,89 | 2320,65 | 465204 | 220462 | 21990 | 342940 | 872796 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2344,76 | 997,74 | 222752 | 94785 | | 64652 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | С121-040303-9903<br>2104-0303-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** | м3 | | 9,5 | 71825,00 | – | 682338 | – | 682338 | – | 736925 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 54587 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 114 | 4278,46 | 169,74 | 487744 | 19350 | 348469 | 106776 | 642081 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1051,97 | 63,06 | 119925 | 7189 | | 47562 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 11,875 | 1207,22 | – | 14336 | – | – | 10322 | 26630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1207,22 | – | 14336 | – | | 1973 | |
| | | **Устройство арычных лотков Б-3** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | | 148,75 | 445,59 | 401,83 | 66282 | 59772 | 16 | 23093 | 96525 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 43,66 | 171,97 | 6494 | 25580 | | 7150 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) | м3 грунта | | 14,875 | 2314,70 | – | 34431 | – | – | 24790 | 63959 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2314,70 | – | 34431 | – | | 4738 | |
| 10 | С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | Тенге за 1 тонну | | 260,3125 | 621,00 | – | 161654 | – | | – | 174586 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 12932 | |
| 11 | Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | | 297,5 | 4896,89 | 2320,65 | 1456824 | 690395 | 68863 | 1073945 | 2733231 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 2344,76 | 997,74 | 697566 | 296828 | | 202462 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12 | С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | | 25,2875 | 71825,00 | – | 1816275 | – | 1816275 | – | 1961577 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 145302 | |
| 13 | Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 461,125 | 4278,46 | 169,74 | 1972903 | 78269 | 1409542 | 431903 | 2597191 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1051,97 | 63,06 | 485092 | 29079 | | 192384 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 14,875 | 1207,22 | – | 17957 | – | – | 12929 | 33358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1207,22 | – | 17957 | – | | 2471 | |
| | | **Монтаж труб а/ц д-0,15м** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | | 4,08 | 445,59 | 401,83 | 1818 | 1639 | 1 | 633 | 2648 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,66 | 171,97 | 178 | 702 | | 196 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** | м3 грунта | 0,204 | 2314,70 | -- | 472 | -- | -- | 340 | 877 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2314,70 | -- | 472 | -- | | 65 | |
| 17 | Е11-010205-1302<br>1101-0205-1302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,204 | 742,95 | -- | 152 | -- | -- | 109 | 282 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 742,95 | -- | 152 | -- | | 21 | |
| 18 | С341-020102-1030<br>4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | Тенге за 1 тонну | 7,497 | 621,00 | -- | 4656 | -- | | -- | 5028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | |
| 19 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночной подготовки** | м3 подушки | 0,68 | 7038,09 | 290,77 | 4786 | 198 | 2657 | 1708 | 7013 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2840,03 | 149,79 | 1931 | 102 | | 519 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-230201-0101<br>1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,017 | 753807,99 | 4461,52 | 12815 | 76 | 2251 | 10419 | 25092 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 616912,90 | 2132,04 | 10488 | 36 | | 1859 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | С123-011201-1102<br>2301-1201-1102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** | м | 17,136 | 1648,00 | -- | 28240 | -- | 28240 | -- | 30499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2259 | |
| 22 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 2,55 | 1726,85 | -- | 4403 | -- | -- | 3170 | 8180 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1726,85 | -- | 4403 | -- | | 606 | |
| 23 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79** | м3 | 3,111 | 1447,00 | -- | 4502 | -- | 4502 | -- | 4862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| | | **Устройство труб диаметром 0,5м со смотровыми блоками новых** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-010102-0405<br>1101-0102-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 грунта | 151,2 | 445,59 | 401,83 | 67374 | 60757 | 16 | 23474 | 98115 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,66 | 171,97 | 6601 | 26001 | | 7268 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)** | м3 грунта | 15,12 | 2314,70 | -- | 34998 | -- | -- | 25199 | 65013 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2314,70 | -- | 34998 | -- | | 4816 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-010205-1302<br>1101-0205-1302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 15,12 | 742,95 | – | 11233 | – | – | 8088 | 20867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 742,95 | – | 11233 | – | | 1546 | |
| 27 | С341-020102-1030<br>4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | Тенге за 1 тонну | 291,06 | 621,00 | – | 180748 | – | | – | 195208 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14460 | |
| 28 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночной подготовки** | м3 подушки | 15,75 | 7038,09 | 290,77 | 110850 | 4580 | 61540 | 39555 | 162438 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2840,03 | 149,79 | 44730 | 2359 | | 12032 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-300401-0201<br>1130-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** | м3 железобетона звеньев | 30,4 | 52886,74 | 24427,94 | 1607757 | 742609 | 252131 | 701595 | 2494100 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 20165,02 | 7309,72 | 613017 | 222216 | | 184748 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | С121-040801-0101<br>2104-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** | шт. | 160 | 24747,00 | – | 3959520 | – | 3959520 | – | 4276282 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 316762 | |
| 31 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 385 | 4278,46 | 169,74 | 1647206 | 65348 | 1176848 | 360602 | 2168432 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1051,97 | 63,06 | 405010 | 24278 | | 160625 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 77 | 5201,41 | 252,79 | 400509 | 19465 | 254936 | 111993 | 553502 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1637,77 | 93,72 | 126108 | 7216 | | 41000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС** | м3 грунта | 68,25 | 1726,85 | – | 117858 | – | – | 84857 | 218932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1726,85 | – | 117858 | – | | 16217 | |
| 34 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79** | м3 | 83,265 | 1447,00 | – | 120484 | – | 120484 | – | 130123 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9639 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка смотровых блоков** | м3 железобетона звеньев | 4,95 | 52886,74 | 24427,94 | 261789 | 120918 | 41054 | 114240 | 406112 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 20165,02 | 7309,72 | 99817 | 36183 | | 30082 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015 | **Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81** | шт. | 15 | 19775,00 | – | 296625 | – | 296625 | – | 320355 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23730 | |
| 37 | Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Люки. Установка** | шт. | 15 | 2424,12 | 242,63 | 36362 | 3639 | 1538 | 32805 | 74700 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2078,97 | 130,09 | 31185 | 1951 | | 5533 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99** | комплект | 15 | 30841,00 | – | 462615 | – | 462615 | – | 499624 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 37009 | |
| 39 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 0,486 | 23068,72 | 8,28 | 11211 | 4 | 8668 | 2386 | 14685 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5223,37 | – | 2539 | – | | 1088 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Устройство оголовков из бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые . Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)** | м бортового камня | 54 | 2055,78 | 39,18 | 111012 | 2116 | 51333 | 63156 | 188102 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1065,99 | 16,94 | 57563 | 915 | | 13933 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** | м3 | 2,43 | 43020,00 | – | 104539 | – | 104539 | – | 112902 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8363 | |
| | | **Бетонирование откосов** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 672 | 191,38 | – | 128609 | – | – | 92598 | 238903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 191,38 | – | 128609 | – | | 17697 | |
| 43 | Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015 | **Устройство подготовки из ЩГПС** | м3 подушки | 67,2 | 10284,26 | 361,48 | 691102 | 24291 | 421296 | 216744 | 980474 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3653,50 | 186,21 | 245515 | 12513 | | 72628 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство** | м3 | | 33,6 | 19539,65 | 1317,30 | 656532 | 44261 | 553221 | 64037 | 778215 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1757,43 | 336,93 | 59050 | 11321 | | 57646 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Монтаж упорных плит** | | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | | 8,6625 | 2314,70 | – | 20051 | – | – | 14437 | 37247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2314,70 | – | 20051 | – | | 2759 | |
| 46 | Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | 8,6625 | 742,95 | – | 6436 | – | – | 4634 | 11955 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 742,95 | – | 6436 | – | | 886 | |
| 47 | С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | Тенге за 1 тонну | | 15,159375 | 621,00 | – | 9414 | – | | – | 10167 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 753 | |
| 48 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночной подготовки** | м3 подушки | | 2,475 | 7038,09 | 290,77 | 17419 | 720 | 9670 | 6216 | 25526 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2840,03 | 149,79 | 7029 | 371 | | 1891 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | 2,475 | 17806,65 | 1317,30 | 44071 | 3260 | 36461 | 4717 | 52692 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1757,43 | 336,93 | 4350 | 834 | | 3903 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство** | м3 сборных железобетонных плит | | 3,74 | 15858,64 | 6754,96 | 59311 | 25264 | 8147 | 39503 | 106720 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 6925,14 | 2854,82 | 25900 | 10677 | | 7905 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51 | С121-040804-0107 2104-0804-0107 РСНБ РК 2015 | **Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92** | шт. | | 22 | 8270,00 | – | 181940 | – | 181940 | – | 196495 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 14555 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 24542384 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 3682527 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2198082 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 815711 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 12387729 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 385380 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 4070709 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1817957 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | | 24 542 384 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | 319 051 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | | | | | 24 861 435 | | | | |
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | | 358 005 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 25 219 440 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | | 504 389 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 25 723 828 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | | 28 432 112 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | | 3 411 853 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | | 31 843 966 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | | 3 184 397 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | | **28 659 569** | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | | **3 070 668** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Исполнитель:** **ТОО "ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

**Наименование объекта: Локальная смета № 04-01-01. Наружные сети электроосвещения**

**Доп.соглашение №64/9 от 28.02.2024г к Договору о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.**

**Акт выполненных работ**
за **ИЮНЬ** 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** | котлован | | 27 | 6110,27 | 4456,30 | 164977 | 120320 | -- | 88493 | 273748 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1653,98 | 2442,92 | 44657 | 65959 | | 20278 | |
| 2 | Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании (А-Ф-СТ 1800/300)** | т | | 0,594 | 59508,57 | 6281,01 | 35348 | 3731 | 251 | 29892 | 70459 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 52805,01 | 2494,75 | 31366 | 1482 | | 5219 | |
| 3 | С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (А-Ф-СТ 1800/300)** | т | | 0,594 | 687193,00 | -- | 408193 | -- | 408193 | -- | 440848 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32655 | |
| 4 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)** | м3 | | 11,475 | 19539,65 | 1317,30 | 224218 | 15116 | 188935 | 21870 | 265774 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1757,43 | 336,93 | 20167 | 3866 | | 19687 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** | опора | | 27 | 34535,78 | 11524,14 | 932466 | 311152 | 57943 | 557752 | 1609435 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 20865,60 | 4956,24 | 563371 | 133818 | | 119217 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С123-070405-0104 2307-0405-0104 РСНБ РК 2015 | **Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012** | шт. | | 27 | 58907,00 | -- | 1590489 | -- | 1590489 | -- | 1717728 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 127239 | |
| 7 | Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | | 27 | 14640,72 | 7615,17 | 395300 | 205610 | 15199 | 184834 | 626544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6462,63 | 3045,27 | 174491 | 82222 | | 46411 | |
| 8 | С123-070405-0305 2307-0405-0305 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** | шт. | | 27 | 6475,00 | -- | 174825 | -- | 174825 | -- | 188811 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13986 | |
| 9 | Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | | 121 | 6549,91 | 3220,51 | 792539 | 389681 | 2060 | 466352 | 1359602 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 3312,38 | 1505,30 | 400798 | 182142 | | 100711 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10 | С123-070103-1066 2307-0103-1066 РСНБ РК 2015 прим | **Светильник уличный светодиодный типа DKU LED SMART 2x50W, IP65** | шт. | | 115 | 109297,00 | -- | 12569155 | -- | 12569155 | -- | 13574687 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1005532 | |
| 11 | Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | | 0,025561 | 47306,68 | 18067,06 | 1209 | 462 | 31 | 741 | 2106 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 27994,68 | 8251,30 | 716 | 211 | | 156 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12 | С123-061201-1317 2306-1201-1317 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | | 0,025561 | 527123,00 | -- | 13474 | -- | 13474 | -- | 14552 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 20144295 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1235566 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1046071 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 469700 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 15020555 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1349934 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1492169 | |
| | | Итого в базовых ценах 2020 г.: | Тенге | | | | | 20 144 295 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | 261 876 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 20 406 171 | | | | |
| | | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | | 293 849 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | | | | | 20 700 020 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0%: | Тенге | | | | | 414 000 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 21 114 020 | | | | |
| | | в ценах 2022 года | Тенге | | | | | 23 059 732 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | Тенге | | | | | 2 767 168 | | | | |
| | | Всего стоимость строительства | Тенге | | | | | 25 826 900 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | Тенге | | | | | 2 582 690 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом конкурсного снижения | Тенге | | | | | **23 244 210** | | | | |
| | | В том числе НДС 12% | Тенге | | | | | **2 490 451** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**
**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

**Технический надзор ТОО "ИПП "Альянс"**

**СДАЛ:**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ТОО "ЖОЛ"**

**Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**