Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	01.03.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы	164 799 804,57	91 861 874,90							11 023 424,99	102 885 299,89
Всего:	**164 799 804,57**	**91 861 874,90**							**11 023 424,99**	**102 885 299,89**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета №01-01-01. Восстановление и закрепление трассы

Договор о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ

за **МАЙ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.2**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	**км**		**4,244**	**26288,00**	**–**	**111566**	**–**	**–**	**–**	**111566**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.5)**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	**км**		**4,244**	**15922,00**	**–**	**67573**	**–**	**–**	**–**	**67573**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**179139**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**179139**				
		Итого:	Тенге					179 139,00				
		в ценах 2021 года	Тенге					188 102,40				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					22 572,29				
		Всего стоимость строительства	Тенге					210 674,69				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка	Тенге					21 067,47				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**189 607,22**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**20 315,06**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-01. Земляные работы

Договор о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **МАЙ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		3961,188	84,85	84,85	336092	336092	--	104404	475735
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,61	--	145005		35240	
2	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		3961,188	40,60	40,60	160804	160804	--	39604	216441
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,89	--	55006		16033	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		3961,188	100,30	83,91	397307	332397	12280	102557	539852
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	52630	89810		39989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		127,617	41,01	41,01	5234	5234	--	1662	7447
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,08	--	2308		552	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		127,617	64,92	64,92	8285	8285	--	2630	11789
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,62	--	3653		873	
6	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		13203,96	61,62	26,36	813689	348099	--	398335	1308986
		НР - 72%; СП - 8%				35,26	6,64	465590	87653		96962	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		123,9	84,85	84,85	10512	10512	--	3266	14880
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,61	--	4536		1102	
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		123,9	40,60	40,60	5030	5030	--	1239	6770
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,89	--	1721		501	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		123,9	100,30	83,91	12427	10397	384	3208	16886
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	1646	2809		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		9233,6	41,01	41,01	378703	378703	--	120219	538835
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,08	--	166971		39914	
11	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		9233,6	129,85	129,85	1198948	1198948	--	380605	1705916
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,25	--	528618		126364	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		695	2777,64	--	1930457	--	--	1389929	3586017
		НР - 72%; СП - 8%				2777,64	--	1930457	--		265631	
13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		695	41,01	41,01	28504	28504	--	9049	40557
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,08	--	12568		3004	
14	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		695	129,85	129,85	90243	90243	--	28648	128402
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,25	--	39788		9511	
15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		10006,016	251,55	238,64	2517063	2387831	1058	638065	3407538
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	128174	758027		252410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	С341-020102-1042 4102-0102-1042 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т		17510,528	837,00	--	14656312	--		--	15828817
		СП - 8%				--	--	--	--		1172505	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**		**10006,016**	**26,50**	**22,08**	**265204**	**220900**	**1058**	**101267**	**395789**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,32**	**9,73**	**43246**	**97403**		**29318**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**28230662**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2621744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5521979**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1995874**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14780**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**14656312**				
		- Накладные расходы	Тенге								**3324687**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2091160**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					28 230 662,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					366 998,61				
		Итого:	Тенге					28 597 660,61				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					411 806,31				
		Итого:	Тенге					29 009 466,92				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					580 189,34				
		Итого:	Тенге					29 589 656,26				
		в ценах 2021 года	Тенге					31 070 204,30				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					3 728 424,52				
		Всего стоимость строительства	Тенге					34 798 628,81				
		Конкурсная скидка	Тенге					3 479 862,88				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**31 318 765,93**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**3 355 582,06**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование стройки: Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 02-01-02. Дорожная одежда

Договор о государственных закупках работ № 64 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ
за **МАЙ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)**	**м бортового камня**		**1300**	**2055,78**	**39,18**	**2672512**	**50938**	**1235793**	**1520429**	**4528376**
		НР - 108%; СП - 8%				**1065,99**	**16,94**	**1385781**	**22023**		**335435**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**58,5**	**43020,00**	**--**	**2516670**	**--**	**2516670**	**--**	**2718004**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**201334**	
		Устройство дорожной одежды по основным полосам проезжей части										
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см)**	**м3 материала основания в плотном теле**		**4192,512**	**3260,94**	**1295,04**	**13671543**	**5429488**	**7410308**	**2413001**	**17371307**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**831747**	**1402513**		**1286763**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ЩПС Н-20см)**	**м2 основания или покрытия**		**20179,05**	**239,04**	**176,52**	**4823674**	**3561941**	**--**	**2566082**	**7980937**
		НР - 108%; СП - 8%				**62,53**	**55,22**	**1261733**	**1114269**		**591181**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Локальная СТЛОКАЛЬНАЯ №1 на приготовление ЩПС С4 №2-2**	**Щебеночно-песчаная смесь Состав С4 (№2-2)**	**м3**		**5670,31305**	**5183,00**	**--**	**29389233**	**--**	**29389233**	**--**	**31740371**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2351139**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**64338994**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3479262**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9042368**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2538805**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**40552004**		
		- Накладные расходы	Тенге								**6499512**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4765852**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					64 338 994,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					836 406,92				
		Итого:	Тенге					65 175 400,92				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					938 525,77				
		Итого:	Тенге					66 113 926,70				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					1 322 278,53				
		Итого:	Тенге					67 436 205,23				
		в ценах 2021 года	Тенге					70 810 443,19				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					8 497 253,18				
		Всего стоимость строительства	Тенге					79 307 696,38				
		Конкурсная скидка	Тенге					7 930 769,64				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**71 376 926,74**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**7 647 527,86**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"