Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 17 » декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖОЛ», Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 29А**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Гейдарова С.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы, Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" руководитель Телибаев С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «BCS Construction», ТОО «InnoTech», ТОО «Азимут Жол», ТОО «СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Sapaly Jol», ТОО «AblBekAi Company», ТОО «ДРСУ-8», ТОО «Тараз Агро Пром Сервис»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», 12021006, 24.10.2012 г., Рабочий проект**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы», 09.10.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Категория дороги	-	основные проезды, второстепенные проезды		основные проезды, второстепенные проезды	
Строительная длина дороги	м	28990,2		25158,18	
Количество полос движения	шт.	1 и 2		1 и 2	
Ширина полосы движения	м	3,0 и 3,5		3,0 и 3,5	
Ширина проезжей части	м	3,5 и 6,0		3,5 и 6,0	
Тип дорожной одежды	-	облегчённый		облегчённый	
Вид покрытия	-	усовершенствованный		усовершенствованный	
Ширина тротуара	м	1,0		1,0	
Поперечный уклон проезжей части	‰	20		20	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Основные проезды предусмотрены с двухполосной проезжей частью, шириной 6 м (2 полосы по 3,0 м). Для устройства тротуаров и отведения поверхностных вод по лотку проезжей части рабочим проектом предусмотрена установка бортовых камней. При отсутствии тротуаров по краям проезжей части предусмотрено устройство обочин шириной 1,0 м, укрепленных щебеночно-песчаной смесью на толщину асфальтобетонного покрытия. Второстепенные проезды имеют однополосную проезжую часть, шириной 3,5 м. В местах, имеющих достаточную ширину для организации пешеходного движения проектом предусмотрено устройство одностороннего тротуара шириной 1 м. Для пропуска поверхностных вод, проектом предусмотрено устройство водоотводных лотков. Установлены светильники наружного освещения. предусмотрена установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и монтаж дорожного ограждения. Предусмотрено переустройство газопровода среднего и низкого давления. А также предусмотрено поднятие или опуск колодцев на сети строящихся разводящих сетей водоснабжения и водоотведения.

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2021 года**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организация строительства, месяц: **17 месяцев;**
фактически, месяц: **45 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,94 % и фактически применено 99,94 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», заместитель руководителя по эксплуатации – главный инженер Жалпаков А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «QazaqGazAimaq», директор Алматинского производственного филиала Сапаров А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы»,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖОЛ»**

считает объект: **«Строительство дорог в мкр.Кайрат, в Турксибском районе города Алматы»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЖОЛ» **Гейдаров С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)