Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+540-19+730

Справка № 1 от 5 декабря 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/221164/00 ДС № 090140000306/221164/02	22.09.2022 г. 18.10.2022 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*70 546 705,81*									
В том числе: в текущем месяце	*70 546 705,81*	62 988 130,19							7 558 575,62	70 546 705,81
Выплата аванса	*0,00*									
Удержание аванса	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*3 527 335,29*	3 149 406,51							377 928,78	3 527 335,29
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*67 019 370,52*	59 838 723,68							7 180 646,84	67 019 370,52

Заказчик:

Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Акылтаев Н.

Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ" Гейдаров С.С.

Должность.Фамилия И.О., подпись

приложение к письму

Акт приемки выполненных работ за отчетный месяц по ВДЦ к Сертификату № 1 промежуточной оплаты за декабрь 2022 г.

от "5" декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала текущего года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Глава 2. Основные объекты строительства			**9 973 353,00**		**7 669 052,00**			**7 669 052,00**
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			**7 887 099,00**		**7 669 052,00**			**7 669 052,00**
1	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка с погрузкой и перевозкой	м3	380,00	1 076 855,00	380,00	1 076 855,00	100,00	380,00	1 076 855,00
2	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м. Демонтаж. С погрузкой и перевозкой	м3	140,00	124 189,00	140,00	124 189,00	100,00	140,00	124 189,00
3	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	7,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Демонтаж	шт	7,00	44 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Демонтаж оборудования	шт	7,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Погрузка и перевозка строительных грузов	т	8,00	4 579,00	8,00	4 579,00	100,00	8,00	4 579,00
7	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование	м2	3 631,00	3 494 548,00	3 631,00	3 494 548,00	100,00	3 631,00	3 494 548,00
8	Разделительная полоса, обочина, толщиной слоя до 76 см. Разборка	м3	1 820,96	1 524 490,00	1 820,96	1 524 490,00	100,00	1 820,96	1 524 490,00
9	Перевозка строительных грузов	т	4 079,85	1 004 623,00	4 079,85	1 004 623,00	100,00	4 079,85	1 004 623,00
10	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 2 м. Демонтаж, с погрузкой и перевозкой	м3	20,00	325 286,00	20,00	325 286,00	100,00	20,00	325 286,00
11	Металлическая арка. Разборка с вывозом	шт	1,00	114 482,00	1,00	114 482,00	100,00	1,00	114 482,00
12	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. До 32 мм. Разборка. Грунты 2 группы. Разборка в отвал экскаваторами	м	26,50	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Электронные щитки, табло. Демонтаж, монтаж, с погрузкой и перевозкой	устройство	1,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Подраздел Перенос линии связи			2 086 254,00		**0,00**			**0,00**
14	Перенос линии связи	км	0,53	2 086 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			**3 217 360,00**		**2 254 974,25**			**2 254 974,25**
15	Земляные работы (разработка грунта 2 группы, перевозка, уплотнение, планировка)	м3	1 140,00	3 217 360,00	799,00	2 254 974,25	70,09	799,00	2 254 974,25
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда. Проезжая часть			**57 163 608,00**		**46 495 554,60**			**46 495 554,60**
16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	п.м.	609,50	11 853 592,00	609,50	11 853 592,00	100,00	609,50	11 853 592,00
17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1 128,60	6 191 330,00	372,00	2 040 736,10	32,96	372,00	2 040 736,10
18	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(19) см. Устройство	м2	3 971,00	4 687 846,00	1 330,00	1 570 091,96	33,49	1 330,00	1 570 091,96
19	Покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м3	2 090,00	9 349 190,00	1 330,00	5 949 484,55	63,64	1 330,00	5 949 484,55

20	Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	2 090,00	9 574 242,00	2 090,00	9 574 242,00	100,00	2 090,00	9 574 242,00
21	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей (ЩМА-20), ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками.	м2	4 655,00	15 507 408,00	4 655,00	15 507 408,00	100,00	4 655,00	15 507 408,00
	РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ			**1 243 341,00**		**1 167 754,84**			**1 167 754,84**
22	Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	171,50	785 638,00	155,00	710 051,84	90,38	155,00	710 051,84
23	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	171,50	457 703,00	171,50	457 703,00	100,00	171,50	457 703,00
	РАЗДЕЛ 5. ОБОЧИНЫ			**727 574,00**		**0,00**			**0,00**
24	Укрепление обочин фрезерованным материалом	м3	587,00	727 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			**4 273 706,00**		**1 440 549,00**			**1 440 549,00**
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Подраздел Земляные работы			**182 277,00**		**182 277,00**			**182 277,00**
25	Земляные работы (разработка грунта 2 группы, перевозка, уплотнение, планировка)	м3	92,00	182 277,00	92,00	182 277,00	100,00	92,00	182 277,00
	ПОДРАЗДЕЛ 2. Подраздел Замена ж/б конструкций			**3 911 080,00**		**1 254 585,00**			**1 254 585,00**
26	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами. Доработка вручную	м3	60,00	37 627,00	60,00	37 627,00	100,00	60,00	37 627,00
27	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. Фундаменты монолитные. Устройство	м3	16,00	385 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Звенья удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных ж/б прямоугольных труб отверстием 1 м. (марка ЗП 12.100 (Блок № 89). Укладка	шт	2,00	1 138 525,00	2,00	1 138 525,00	100,00	2,00	1 138 525,00
29	Оголовки удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, входные, отверстие до 2 м. Сооружение (Звенья оголовков марка ЗП 35(блок № 53), откосная стенка типа СТ1пл, откосная стенка СТ3пл. С гидроизоляцией обмазочной и оклеечной в 2 слоя	шт	6,00	2 223 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Полив водой	м3	30,00	78 433,00	30,00	78 433,00	100,00	30,00	78 433,00
31	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи. (Лоток телескопический марки Б-6)	шт	4,00	47 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПОДРАЗДЕЛ 3. Подраздел Укрепительные работы			**3 687,00**		**3 687,00**			**3 687,00**
32	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	20,00	3 687,00	20,00	3 687,00	100,00	20,00	3 687,00
	ПОДРАЗДЕЛ 4. Подраздел Укрепление откосов входного оголовка			**90 681,00**		**0,00**			**0,00**
33	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 10 см	м2	10,00	90 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПОДРАЗДЕЛ 5. Подраздел Укрепление входного русла			**85 981,00**		**0,00**			**0,00**
34	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 10 см	м2	10,00	85 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 7. ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ			**21 070 549,00**		**3 960 245,50**			**3 960 245,50**
35	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	574,00	1 237 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	8,00	573 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	280,00	7 935 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Опоры контактной сети стальные до 3,5 м. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.	шт	14,00	6 334 983,00	7,00	3 167 491,50	50,00	7,00	3 167 491,50
39	Установка светильников с лампами (Светильник уличный светодиодный СТ РК типа Keremet C185W, мощность 185 Вт, IP67) с кронштейнами	шт	14,00	1 838 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Монтаж DIN-рейки	шт	107,00	87 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Монтаж выключателя (выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ 1ЕС 61009-12014	шт	107,00	713 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт	7,00	101 223,00	7,00	101 223,00	100,00	7,00	101 223,00
43	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,21	19 192,00	0,205	19 192,00	100,00	0,205	19 192,00
44	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70+1х25-0,6/1,0	км	0,21	236 870,00	0,205	236 870,00	100,00	0,205	236 870,00
45	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0	км	0,21	241 300,00	0,205	241 300,00	100,00	0,205	241 300,00
46	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х25-0,6/1,0	км	0,21	194 169,00	0,205	194 169,00	100,00	0,205	194 169,00
47	Светильник для люминисцентных ламп типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт	14,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования 1.4	км	0,82	863 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0,82	448 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО сметная стоимость	***тенге***		***97 669 491,00***		***62 988 130,19***			***62 988 130,19***
	Стоимость НДС 12%	***тенге***		***11 720 338,92***		***7 558 575,62***			***7 558 575,62***
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)	***тенге***		***109 389 829,92***		***70 546 705,81***			***70 546 705,81***

Заказчик:
Заместитель Директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Калтаев Ж.К.

Представитель Технического надзора:
Служба Технического Надзора: ТОО "ТОП Геодезия"
ГИП

Муханов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

Елышев А.Б.

Реестр к акту от 5 декабря 2022 года

по объекту: средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+540-19+730

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в текущем акте
1	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	км	0,190	0,152	80,0	0,152

Заместитель директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Калтаев Ж.К.

Директор "Жол" _____ Гейдаров С.С.