Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+540-19+730

Справка № 2 от 20 декабря 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/221164/00 ДС № 090140000306/221164/02	22.09.2022 г. 18.10.2022 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*91 854 461,44*									
В том числе: в текущем месяце	*21 307 755,63*	19 024 781,81							2 282 973,82	21 307 755,63
Выплата аванса	*0,00*									
Удержание аванса	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*4 592 723,07*	951 239,09							114 148,69	1 065 387,78
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	*87 261 738,37*	18 073 542,72							2 168 825,13	20 242 367,85

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Акмолаев Н.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖОЛ" Гейдаров С.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

приложение к письму

Акт приемки выполненных работ за отчетный месяц по ВДЦ к Сертификату № 2 промежуточной оплаты за декабрь 2022 г.

от "20" декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала текущего года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения (без НДС), тенге*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Глава 2. Основные объекты строительства				**7 665 617,00**		**7 665 617,00**			**-3 435,00**
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				**7 665 617,00**		**7 665 617,00**			**-3 435,00**
1	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка с погрузкой и перевозкой	м3	380,00	2 833,83	1 076 855,00	380,00	1 076 855,00	100,00	0,00	0,00
2	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м. Демонтаж. С погрузкой и перевозкой	м3	140,00	887,06	124 189,00	140,00	124 189,00	100,00	0,00	0,00
	Погрузка и перевозка строительных грузов	т		572,38		0,00	0,00	0,00	-8,00	-4 579,00
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование	м2	3 631,00	962,42	3 494 548,00	3 631,00	3 494 548,00	100,00	0,00	0,00
4	Разделительная полоса, обочина, толщиной слоя до 76 см. Разборка	м3	1 820,96	837,19	1 524 490,00	1 820,96	1 524 490,00	100,00	0,00	0,00
5	Перевозка строительных грузов	т	4 079,85	246,24	1 004 623,00	4 079,85	1 004 623,00	100,00	0,00	0,00
6	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 2 м. Демонтаж, с погрузкой и перевозкой	м3	20,00	16 264,30	325 286,00	20,00	325 286,00	100,00	0,00	0,00
	Металлическая арка. Разборка с вывозом	шт		114 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-114 482,00
7	Металлическая арка. Разборка с вывозом	шт	1,00	115 627,00	115 627,00	1,00	115 627,00	100,00	1,00	115 627,00
	РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**2 266 818,00**		**2 266 818,00**			**11 843,75**
	Земляные работы (разработка грунта 2 группы, перевозка, уплотнение, планировка)	м3	0,00	2 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00	-2 254 974,25
8	Земляные работы (разработка грунта 2 группы, перевозка, уплотнение, планировка)	м3	799,00	2 837,07	2 266 818,00	799,00	2 266 818,00	100,00	799,00	2 266 818,00
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда. Проезжая часть				**46 589 673,00**		**46 589 673,00**			**94 119,00**
9	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	п.м.	609,50	19 448,06	11 853 592,00	609,50	11 853 592,00	100,00	0,00	0,00
10	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	372,00	5 485,85	2 040 736,00	372,00	2 040 736,00	100,00	0,00	0,00
11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(19) см. Устройство	м2	1 330,00	1 180,52	1 570 092,00	1 330,00	1 570 092,00	100,00	0,00	0,00
12	Покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м3	1 330,00	4 473,30	5 949 484,00	1 330,00	5 949 484,00	100,00	0,00	0,00
13	Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	2 090,00	4 580,98	9 574 242,00	2 090,00	9 574 242,00	100,00	0,00	0,00
	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей (ЩМА-20), ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками.	м2		3 331,34		0,00	0,00	0,00	-4 655,00	-15 507 408,00

14	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей (ЩМА-20), ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками.	м2	4 655,00	3 351,56	15 601 527,00	4 655,00	15 601 527,00	100,00	4 655,00	15 601 527,00
	РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ				**1 257 159,00**		**1 257 159,00**			**89 404,16**
15	Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	155,00	4 580,98	710 052,00	155,00	710 052,00	100,00	0,00	0,00
16	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство с подгрунтовкой вяжущими материалами	м2	205,00	2 668,81	547 107,00	205,00	547 107,00	100,00	33,50	89 404,16
	РАЗДЕЛ 5. ОБОЧИНЫ				**727 575,00**		**727 575,00**			**727 575,00**
17	Укрепление обочин фрезерованным материалом	м3	587,00	1 239,48	727 575,00	587,00	727 575,00	100,00	587,00	727 575,00
	РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				**3 504 753,00**		**3 504 753,00**			**2 064 204,00**
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Подраздел Земляные работы				**182 277,00**		**182 277,00**			**0,00**
18	Земляные работы (разработка грунта 2 группы, перевозка, уплотнение, планировка)	м3	92,00	1 981,27	182 277,00	92,00	182 277,00	100,00	0,00	0,00
	ПОДРАЗДЕЛ 2. Подраздел Замена ж/б конструкций				**3 318 789,00**		**3 318 789,00**			**2 064 204,00**
19	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами. Доработка вручную	м3	60,00	627,12	37 627,00	60,00	37 627,00	100,00	0,00	0,00
20	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. Фундаменты монолитные. Устройство	м3	16,00	24 094,06	385 505,00	16,00	385 505,00	100,00	16,00	385 505,00
21	Звенья удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных ж/б прямоугольных труб отверстием 1 м. (марка ЗП 12.100 (Блок № 89). Укладка	шт	2,00	569 262,50	1 138 525,00	2,00	1 138 525,00	100,00	0,00	0,00
22	Оголовки удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, входные, отверстие до 2 м. Сооружение (Звенья оголовков марка ЗП 35(блок № 53), откосная стенка типа СТ1пл. С гидроизоляцией обмазочной и оклеечной в 2 слоя	шт	4,00	419 674,75	1 678 699,00	4,00	1 678 699,00	100,00	4,00	1 678 699,00
23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Полив водой	м3	30,00	2 614,43	78 433,00	30,00	78 433,00	100,00	0,00	0,00
	ПОДРАЗДЕЛ 3. Подраздел Укрепительные работы				**3 687,00**		**3 687,00**			**0,00**
24	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	20,00	184,35	3 687,00	20,00	3 687,00	100,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 7. ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ				**19 767 703,00**		**19 767 703,00**			**15 807 457,00**
	Разделительная полоса									
25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м2	550,00	1 022,67	562 471,00	550,00	562 471,00	100,00	550,00	562 471,00
26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	550,00	2 156,68	1 186 174,00	550,00	1 186 174,00	100,00	550,00	1 186 174,00
	Знаки дорожные									
27	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	8,00	71 651,00	573 208,00	8,00	573 208,00	100,00	8,00	573 208,00
	Барьерное ограждение									
28	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	408,00	28 546,12	11 646 816,00	408,00	11 646 816,00	100,00	408,00	11 646 816,00
	Барьерное ограждение									
29	Опоры контактной сети стальные до 3,5 м. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.	шт	7,00	452 498,79	3 167 492,00	7,00	3 167 492,00	100,00	0,00	0,00

30	Установка светильников с лампами (Светильник уличный светодиодный СТ РК типа Keremet C185W, мощность 185 Вт, IP67) с кронштейнами	шт	14,00	131 342,00	1 838 788,00	14,00	1 838 788,00	100,00	14,00	1 838 788,00
31	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт	7,00	14 460,43	101 223,00	7,00	101 223,00	100,00	0,00	0,00
32	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,205	93 619,51	19 192,00	0,205	19 192,00	100,00	0,000	0,00
33	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70+1х25-0,6/1,0	км	0,205	1 155 463,41	236 870,00	0,205	236 870,00	100,00	0,000	0,00
34	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0	км	0,205	1 177 073,17	241 300,00	0,205	241 300,00	100,00	0,000	0,00
35	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х25-0,6/1,0	км	0,205	947 165,85	194 169,00	0,205	194 169,00	100,00	0,000	0,00
	РАЗДЕЛ 8. Нанесение линий дорожной разметки				**233 614,00**		**233 614,00**			**233 614,00**
	Дорожная краска									
36	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,60	81 993,68	49 196,21	0,60	49 196,21	100,00	0,60	49 196,21
37	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,76	242 654,99	184 417,79	0,76	184 417,79	100,00	0,76	184 417,79
	ИТОГО сметная стоимость	*тенге*			***82 012 912,00***		***82 012 912,00***			***19 024 781,81***
	Стоимость НДС 12%	*тенге*			***9 841 549,44***		***9 841 549,44***			***2 282 973,82***
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)	*тенге*			***91 854 461,44***		***91 854 461,44***			***21 307 755,63***

Заказчик:
Заместитель Директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Калтаев Ж.К.

Представитель Технического надзора:
Служба Технического Надзора: ТОО "ТОП Геодезия"
ГИП

Муханов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

Елышев А.Б.

Реестр к акту от ____ декабря 2022 года

по объекту: средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+540-19+730

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в текущем акте
1	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20 толщиной 5 см, с подгрунтовкой вяжущими материалами	км	0,190	0,190	100,0	0,038

Заместитель директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Калтаев Ж.К.

Директор "Жол" _____ Гейдаров С.С.