Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"**

Генподрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Dream Capital"**

Наименование стройки **Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
					из гр 1						
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ	**1 668 337,20**	**1 668 337,20**	**1 489 586,78**							**178 750,41**	**1 668 337,20**
Итого к оплате											**1 668 337,20**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Dream CAPITAL»
_____ Куанышбек А.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азамат құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dream Capital"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **август 2017** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: 14. Крыльца									
1	508	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16	1051,95	125,73	16831	2011	1515	16687	36199
						831,52	52,33	13304	837		2681	
2	509	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	16	19699		315184		315184		340399
											25215	
3	525	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	9,892128	10658,06	197,51	105431	1955	88047	15323	130415
						1559,87	87,95	15431	871		9661	
4	526	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	700912,27	101208,61	2103	304	77	1821	4238
						574087,36	38962,38	1722	117		314	
5	527	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	519		1557		1557		1682
											125	
			Итого по разделу: 14. Крыльца									512933
			ИТОГО:									512933
			Смета: 02-01-02 Водопровод и канализация									
			Раздел: 3. Водопровод ТЗ									
1	68	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	41	612,97	6,2	25132	254	339	24072	53140
						598,5	0,59	24539	24		3936	
2	69	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	1051		24173		24173		26107
											1934	
3	70	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	1247		22446		22446		24242
											1796	
4	71	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82	2072,43	19,56	169939	1603	318	164668	361376
						2048,99	0,14	168017	11		26769	
5	72	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	81,18	485		39372		39372		42522
											3150	
6	73	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка		6	6234,3	62,06	37406	372	612	35846	79112

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		6070,27	26,03	36422	156		5860	
10	77	С1241-609-1102	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	43	1088		46784		46784	3743	50527
11	78	С1241-602-0202	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	24	2579		61896		61896	4952	66848
12	79	С1241-601-0403	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	23	1379		31717		31717	2537	34254
13	80	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	82	8		656		656	52	708
14	81	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	82	127,76	1,57	10476	129	166	9978	22091
15	82	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,082	91326,99	0	7489	0	172	7244	15912
16	83	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	82	949,14	113,04	77829	9270	31373	31486	118060
			Итого по разделу: 3. Водопровод ТЗ			453,5	51,74	37187	4243		8745	894899
			ИТОГО:									1407832
			Итого по стройке:									1407832
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения		1,50%						21 117,48	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								1 428 949,48	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,30%						18 576,34	
			Итого с дополнительными затратами								1 447 525,82	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						28 950,52	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 476 476,34	
			в том числе									
			2023 г. - 64%								944 944,86	
			2024 г. - 36%								531 531,48	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 64%, К = 1,0450539		1,0450539						987 518,31	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 36%, К = 1,0920666		1,0920666						580 467,78	
			Итого в текущих ценах на 2023-2024гг.								1 567 986,09	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		0,95						1 489 586,78	
			НДС		12 %						178 750,41	
			Итого с НДС								1 668 337,20	

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Dream CAPITAL»
_____ Куанышбек А.М